*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ТОО "Павлодаржолдары",140004, РК, г. Павлодар, ул Лесопосадочная, 2, тел.: 87182644690** | **981240000745** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ",Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, пр. Женіс, д 67, ВП 13/4, офис 14, тел.: 87172404179** | **080740009697** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 22/04-19 от 22.04.19 г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **42** | **21.07.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Работы по капитальному ремонту а\д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" уч 1201-1206 км | | | Усл | 1 | 17 651 678,79 | 17 651 678,79 | 1 891 251,30 |
| | | | | Итого | 1 | x | 17 651 678,79 | 1 891 251,30 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2020

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Генподрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2020 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финасирования наим-ние | Источник финасирования код | Организационно правовая форма наименование | Организационно правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №22/04-19 | 22.04.2019 | | | АО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала реализации по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **335 432 641,16** | | | | | | | | | |
| В том числе: В текущем месяце - июле 2020 года | **17 651 678,79** | **15 760 427,49** | | | | | | | **1 891 251,30** | **17 651 678,79** |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | **16 771 632,06** | **788 021,37** | | | | | | | **15 983 610,67** | **882 583,94** |
| Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС | **301 891 914,26** | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **16 769 094,85** | | | | | | | | | **16 769 094,85** |

**Генподрядчик**

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____Гадельшин Р.Я.

**Субподрядчик**

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директора

_____Рябошапка У.В.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Договор №22/04-19 от 22.04.2019 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Форма №2

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12**
**от 20 июля 2020 г.**

| № п/п | № Ведомости | Наименование работ и затрат | Всего стоимость по договору | Стоимость ранее выполненных работ | Стоимость выполненных работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | вед. 700 | Путепровод через ж/д | 338 665 287,74 | 283 733 002,12 | 15 760 427,49 |
| 2 | | Материалы на стройплощадке | | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого** | **338 665 287,74** | **283 733 002,12** | **15 760 427,49** |
| | | НДС | 40 639 834,53 | 34 047 960,25 | 1 891 251,30 |
| | | **Итого с НДС** | **379 305 122,27** | **317 780 962,37** | **17 651 678,79** |

**Генподрядчик:**
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____ Гадельшин Р.Я.

**Субподрядчик:**
ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директора
_____ Рябошапка У.В.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕНПОДРЯДЧИК | | | | | | ТОО "Павлодаржолдары" | | | | | | |
| СУБПОДРЯДЧИК | | | | | | ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ" | | | | | | |
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | | | | | капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км | | | | | | |
| Ведомость объемов работ | | | | | | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 20 июня по 20 июля 2020 г | | |
| No | Наименование | Ед. изм. | Количество | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текущ.месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| | **Ведомость № 700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83,** | | | | | | | | | | | |
| | ***4.Путепровод через ж/д на ПК 177+83,*** | | | | **5 961 889,34** | | **36 063,22** | | **5 925 826,12** | | **-** | **99** |
| 1 | Рекультивация строительной площадки | га | 0,24 | 150 263,40 | 36 063,22 | 0,240 | 36 063,22 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2 | Устройство шпунтового ограждения | тн | 17,08 | 202 987,51 | 3 467 026,70 | | 0,00 | 17,08 | 3 467 026,70 | | 0,00 | 100 |
| 3 | Разборка конусов | м3 | 12 736,00 | 193,06 | 2 458 799,42 | | 0,00 | 12 736,00 | 2 458 799,42 | | 0,00 | 100 |
| **1.** | **Разборка существующего путепровода** | шт | | | **3 090 933,55** | | 0,00 | | **3 090 933,55** | | **0,00** | **100** |
| 1.1 | Демонтаж существующего перильного ограждеия | т | 2,90 | 40 376,00 | 117 090,40 | 0,000 | 0,00 | 2,900 | 117 090,40 | | 0,00 | 100 |
| 1.2 | Демонтаж барьерного ограждения | м | 1,57 | 40 376,00 | 63 390,32 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 63 390,32 | | 0,00 | 100 |
| 1.3 | Демонтаж существующих тротуарных блоков | м | 36,00 | 1 989,40 | 71 618,40 | 0,000 | 0,00 | 36,000 | 71 618,40 | | 0,00 | 100 |
| 1.4 | Разборка а/б покрытий | м3 | 66,60 | 2 126,60 | 141 631,56 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 141 631,56 | | 0,00 | 100 |
| 1.5 | Демонтаж балок | шт | 15,00 | 45 668,00 | 685 020,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 685 020,00 | | 0,00 | 100 |
| 1.6 | Демонтаж ригелей | м3 | 12,60 | 53 978,40 | 680 127,84 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 680 127,84 | | 0,00 | 100 |
| 1.7 | Демонтаж стоек | м3 | 11,03 | 31 291,40 | 345 144,14 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 345 144,14 | | 0,00 | 100 |
| 1.8 | Демонтаж переходных плит | м3 | 16,00 | 11 711,00 | 187 376,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 187 376,00 | | 0,00 | 100 |
| 1.9 | Разборка существующего укрепления | м3 | 76,60 | 2 704,80 | 207 187,68 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 207 187,68 | | 0,00 | 100 |
| 1.10 | Демонтаж фундамента | м3 | 17,83 | 33 221,94 | 592 347,21 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 592 347,21 | | 0,00 | 100 |
| **2.** | **Устройство крайних опор** | | | | **133 490 514,07** | | **-0,01** | | **133 383 059,04** | | **107 455,04** | **100** |
| 2.1 | Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы | $м^3$ | 627,00 | 147 568,40 | 92 525 386,80 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 92 525 386,80 | | 0,00 | 100 |
| 2.2 | Устройство монолитного ростверка | м3 | 372,90 | 52 998,40 | 19 763 103,36 | 0,00 | 0,00 | 372,90 | 19 763 103,36 | | 0,00 | 100 |
| 2.3 | Устройство монолитных стоек | м3 | | 85 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2.4 | Устройство стоек козлового типа из сборного железобетона | м3 | 18,00 | 401 016,22 | 7 218 292,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 7 218 292,00 | | 0,00 | 100 |
| 2.5 | Устройство ригеля из монолитного железобетона | м3 | 42,64 | 55 987,40 | 2 387 302,74 | 0,00 | 0,00 | 42,64 | 2 387 302,74 | | 0,00 | 100 |
| 2.6 | Сборка стальных подмостей | т | 9,00 | 537 608,40 | 4 838 475,60 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 4 838 475,60 | | 0,00 | 100 |
| 2.7 | Устройство шкафных стенок | м3 | 23,60 | 69 776,00 | 1 646 713,60 | 0,00 | 0,00 | 22,06 | 1 539 258,56 | 1,54 | 107 455,04 | 100 |
| 2.8 | Устройство подуклонки из монолитного железобетона | м3 | 15,30 | 56 124,60 | 858 706,38 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 858 706,38 | | 0,00 | 100 |
| 2.9 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 1 020,00 | 2 577,40 | 2 628 948,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 2 628 948,00 | | 0,00 | 100 |
| 2.10 | Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8 | шт. | 78,00 | 20 815,20 | 1 623 585,60 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 1 623 585,60 | | 0,00 | 100 |
| **3.** | **Устройство промежуточных опор** | | | | **119 568 277,08** | | **0,00** | | **118 800 309,88** | | **767 967,20** | **100** |
| 3.1 | Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы | $м^3$ | 532,00 | 147 568,40 | 78 506 388,80 | 0,00 | 0,00 | 532,00 | 78 506 388,80 | | 0,00 | 100 |
| 3.2 | Устройство монолитного ростверка | м3 | 393,90 | 52 998,40 | 20 876 069,76 | 0,00 | 0,00 | 393,90 | 20 876 069,76 | | 0,00 | 100 |
| 3.3 | Устройство монолитных стоек | м3 | 75,60 | 85 162,00 | 6 438 247,20 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 6 438 247,20 | | 0,00 | 100 |
| 3.4 | Устройство ригеля из монолитного железобетона | м3 | 86,20 | 55 987,40 | 4 826 113,88 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 4 826 113,88 | | 0,00 | 100 |
| 3.5 | Сборка стальных подмостей | т | 9,00 | 537 608,40 | 4 838 475,60 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 4 838 475,60 | | 0,00 | 100 |
| 3.6 | Устройство подуклонки из монолитного железобетона | м3 | 38,40 | 56 124,60 | 2 155 184,64 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 2 155 184,64 | | 0,00 | 100 |
| 3.7 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 450,00 | 2 577,40 | 1 159 830,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1 159 830,00 | | 0,00 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8 | шт/кг | 26,00 | 29 537,20 | 767 967,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 26,00 | 767 967,20 | 100 |
| **4.** | **Устройство пролетных строений** | | | | **48 672 559,53** | | **14 529 149,14** | | **20 266 007,04** | | **13 877 403,35** | **70** |
| 4.1 | Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м | шт | 37,00 | 547 729,92 | 20 266 007,04 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 20 266 007,04 | | 0,00 | 100 |
| 4.2 | Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до24 м | шт | 13,00 | 847 340,51 | 11 015 426,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 13,00 | 11 015 426,63 | 100 |
| 4.3 | Устройство накладной плиты из монолитного железобетона | м3 | 170,00 | 59 976,00 | 10 195 920,00 | 122,28 | 7 333 943,28 | | 0,00 | 47,72 | 2 861 976,72 | 28 |
| 4.4 | Бетон объединения плит, балок | м3 | 50,04 | 45 050,60 | 2 254 332,02 | 50,04 | 2 254 332,02 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 4.5 | Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления | м | 81,20 | 60 848,20 | 4 940 873,84 | 81,20 | 4 940 873,84 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **5.** | **Устройство мостового полотна** | | | | **16 751 445,53** | | **16 751 445,53** | | **0,00** | | **0,00** | **0** |
| 5.1 | Устройство гидроизоляции проезжей части | м2 | 1 219,43 | 7 564,62 | 9 224 524,57 | 1 219,43 | 9 224 524,57 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 5.5 | Установка стальных сварных перил | т | 5,63 | 697 309,20 | 3 927 245,41 | 5,63 | 3 927 245,41 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 5.6 | Установка барьерного ограждения | т | 5,97 | 602 758,80 | 3 599 675,55 | 5,97 | 3 599 675,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **6.** | **Устройство сопряжения путепровода с насыпью** | | | | **8 828 546,12** | | **5 554 077,73** | | **2 266 866,49** | | **1 007 601,90** | **37** |
| 6.1 | Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м | м3 | 98,60 | 41 808,65 | 4 122 332,89 | 49,30 | 2 061 166,44 | 49,30 | 2 061 166,45 | | 0,00 | 50 |
| 6.2 | Устройство объединения переходных плит | м3 | 6,76 | 60 858,00 | 411 400,08 | 3,38 | 205 700,04 | 3,38 | 205 700,04 | | 0,00 | 50 |
| 6.3 | Монолитный участок сопряжения | м3 | 35,32 | 57 055,60 | 2 015 203,79 | 17,66 | 1 007 601,89 | | 0,00 | 17,66 | 1 007 601,90 | 50 |
| 6.4 | Устройство монолитной плиты усиления | м3 | 19,30 | 55 546,40 | 1 072 045,52 | 19,30 | 1 072 045,52 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 6.5 | Гидроизоляция проезжей части | м2 | 144,00 | 8 385,86 | 1 207 563,84 | 144,00 | 1 207 563,84 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **7.** | **Устройство сброса воды с путепровода** | | | | **394 154,26** | | **394 154,26** | | **0,00** | | **0,00** | **0** |
| 7.1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков | м3 | 2,35 | 76 028,40 | 178 590,71 | 2,35 | 178 590,71 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 7.2 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | м | 23,92 | 6 850,20 | 163 856,78 | 23,92 | 163 856,78 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 7.3 | Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков | м3 | 1,85 | 27 949,60 | 51 706,76 | 1,85 | 51 706,76 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **8.** | **Устройство укрепления конусов** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0** |
| 8.5 | Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см | м | | 22 628,20 | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 8.6 | Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек щебнем | м2 | | 15 229,20 | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **9.** | **Устройство лестничных сходов** | | | | **1 906 968,24** | | **1 906 968,24** | | **0,00** | | **0,00** | **0** |
| 9.1 | Рытье котлована в грунте 2 группы вручную | $м^3$ | 11,00 | 1 489,60 | 16 385,60 | 11,00 | 16 385,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 9.2 | Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м | м3 | 13,36 | 122 480,40 | 1 636 338,14 | 13,36 | 1 636 338,14 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 9.3 | Установка ограждения | т | 0,68 | 366 539,60 | 248 513,85 | 0,68 | 248 513,85 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 9.4 | Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы | $м^3$ | 4,43 | 1 293,60 | 5 730,65 | 4,43 | 5 730,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700** | | | | **338 665 287,74** | | **39 171 858,12** | | **283 733 002,12** | | **15 760 427,49** | **0,88** |

**Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"**

Зам. генерального директора Мазгутов Т.Р.

Зам. генерального директора Гадельшин Р.Я.

Начальник ПТО Красиков И.Ю.

Главный геодезист Тулеубаев Р.В.

Начальник лаборатории Мартынов В.А.

**Субподрядчик:**

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Заместитель директора

Рябошапка У.В.