Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Заказчик: **АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Наименование стройки: **СМР по проекту "Замена ГРП № 33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)".**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		937070/2024/2	26.02.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**735 559 718,60**									
Освоение:										
Акт № 1.Внутрипоселковый газопровод среднего давления то 07.08.2024 г	**37 842 080,00**									
Акт № 2.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 27.08.2024г	**172 801 825,31**									
Акт № 3.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 20.09.2024г	**92 009 571,20**									
Акт № 4.Внутрипоселковый газопровод среднего давления		91 897 966,27	91 897 966,27						11 027 755,95	102 925 722,22
ВСЕГО к оплате		**91 897 966,27**	**91 897 966,27**						**11 027 755,95**	**102 925 722,22**

Заказчик:

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітірбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Султангереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Куленова А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Гурдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Л" _____ Касымов Р.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Актобинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" в г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 937070/2024/2** от **26.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: ТРУБОПРОВОДЫ									
1	16	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	102	249,36	249,36	25434,80	25434,80		4551,20	32385,00
						0,00	61,97	0,00	6321,00		2399,00	
2	17	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³	3,03	3620,51	0,00	10970,18	0,00		7898,60	20378,23
						3620,51	0,00	10970,18	0,00		1509,45	
3	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	918	3017,09	0,00	2769688,60	0,00		1994171,40	5144967,80
						3017,09	0,00	2769688,60	0,00		381107,80	
4	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	944	1574,15	0,00	1485997,66	0,00		1069920,16	2760388,26
						1574,15	0,00	1485997,66	0,00		204470,44	
5	20	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	76	41,57	41,57	3159,37	3159,38		720,41	4189,95
						0,00	13,16	0,00	1000,14		310,17	
6	21	1122-0501-0416 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,45	4920026,66	3805708,22	2214012,06	1712568,58		1029921,76	3503448,52
						1114318,44	1197514,74	501443,31	538881,59		259514,70	
7	22	241-404-1116 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 630х37,4 мм	м	454,5	93276,00		42393942,09		42393942,09		45785457,48
											3391515,39	
8	27	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,543	842297,91	405182,65	457367,81	220014,04		298632,73	816480,84
						437115,26	118408,27	237353,76	64295,69		60480,30	
9	28	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	548,43	10318,00		5658700,89		5658700,89		6111397,05
											452696,16	
10	33	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	43239,18	32321,66	86478,33	64643,33		40222,75	136837,16
						10917,52	9397,01	21835,00	18794,00		10136,08	
11	34	241-208-0421 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	2	86965,00		173930,00		173930,00		187844,42
											13914,42	
12	51	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении		2	3835,82	454,06	7671,33	908,00		6712,67	15534,67

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3381,76	8,48	6763,33	16,67		1150,67	
13	52	241-209-1118 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x110x180 мм		2	20997,00		41994,00		41994,00		45354,00
				шт.							3360,00	
14	64	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении		3	3835,82	454,06	11507,00	1362,00		10069,00	23302,00
				шт.		3381,76	8,48	10145,00	25,00		1726,00	
15	65	241-210-0319 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x160 мм		2	6516,00		13032,00		13032,00		14075,00
				шт.							1043,00	
16	66	241-210-0326 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x250 мм		1	10397,00		10397,00		10397,00		11229,00
				шт.							832,00	
			Итого по разделу 4: ТРУБОПРОВОДЫ					55364283,12	2028090,13	48291995,98	4462820,68	64613269,38
								5044196,84	629334,09	0,00	4786165,58	
			Раздел 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ								
17	106	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка футляров		0,111	1992323,43	1436363,70	221148,00	159436,00		101634,00	348605,00
				км трубопровода		555959,73	368910,32	61712,00	40949,00		25823,00	
18	107	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм		112,11	12072,00		1353392,00		1353392,00		1461663,00
				м							108271,00	
19	108	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (250 мм) мм.Заделка битумом и прядью		12	18142,41	1880,37	217709,00	22564,00	129592,00	65346,00	305699,00
				футляр		5462,69	37,86	65552,00	454,00		22644,00	
20	109	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство		12	11378,66	3787,93	136544,00	45455,00	13935,00	93286,00	248216,00
				шт.		6429,52	1422,84	77154,00	17074,00		18386,00	
21	110	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5.8 мм		12	1285,00		15420,00		15420,00		16654,00
				м							1234,00	
22	111	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75		12	1809,00		21708,00		21708,00		23445,00
				шт.							1737,00	
23	112	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении		12	4891,83	611,84	58702,00	7343,00		51079,00	118564,00
				шт.		4279,99	19,63	51360,00	236,00		8783,00	
24	113	241-215-0311 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка размерами 250x63 мм		12	14663,00		175956,00		175956,00		190032,00
				шт.							14076,00	
25	114	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		24	1937,69	171,74	46505,00	4122,00		41970,00	95553,00
				шт.		1765,95	0,48	42383,00	12,00		7078,00	
26	115	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм		12	4337,00		52044,00		52044,00		56208,00
				шт.							4164,00	
27	116	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		12	1314,00		15768,00		15768,00		17029,00
				шт.							1261,00	
28	130	1122-0501-0418 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка футляра в траншею		0,026	6088930,27	4748344,90	158312,20	123457,00		70193,73	246786,40
				км трубопровода		1340585,37	1386443,34	34855,20	36047,53		18280,47	
29	131	241-201-0630 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800x47,4 мм		26,26	148770,00		3906700,20		3906700,20		4219236,20
				м							312536,00	
30	132	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		5	58055,71	6017,20	290278,64	30086,14	172789,55	87128,64	407599,78
				футляр		17480,60	121,16	87402,95	605,91		30192,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	133	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	11378,66 6429,52	3787,93 1422,84	56893,41 32147,50	18939,54 7114,09	5806,14	38869,09 7660,91	103423,41
32	134	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5	1285,00		6425,00		6425,00	514,09	6939,09
33	135	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75	шт.	5	1809,00		9045,00		9045,00	723,64	9768,64
34	136	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1937,69 1765,95	171,74 0,48	19376,82 17659,55	1717,27 4,77		17487,73 2949,09	39813,64
35	137	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	5	4337,00		21685,00		21685,00	1734,77	23419,77
36	138	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1314,00		6570,00		6570,00	525,68	7095,68
37	148	1122-1401-1108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	26	168097,14 7438,37	51284,53 9201,39	4370525,67 193397,65	1333397,80 239236,13	2843730,22	428307,33 383906,67	5182739,67
38	149	241-201-0630 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	26,26	148770,00		3906700,17		3906700,17	312536,01	4219236,18
39	150	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	58055,71 17480,60	6017,20 121,16	58055,71 17480,57	6017,14 121,14	34557,86	17425,71 6038,57	81519,99
40	151	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11378,66 6429,52	3787,93 1422,84	11378,71 6429,57	3788,00 1422,86	1161,14	7773,86 1532,14	20684,71
41	152	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	1285,00		1285,00		1285,00	102,86	1387,86
42	153	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75	шт.	1	1809,00		1809,00		1809,00	144,71	1953,71
43	154	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1937,69 1765,95	171,74 0,48	3875,43 3531,86	343,57 1,00		3497,57 589,86	7962,86
44	155	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00
45	156	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1314,00		1314,00		1314,00	105,14	1419,14
46	166	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	72	21576,64 1693,97	8811,45 1832,36	1553518,00 121966,00	634424,00 131930,00	797128,00	251357,00 144390,00	1949265,00
47	167	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	72,72	10215,00		742835,00		742835,00	59427,00	802262,00
48	168	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4412,39 3848,91	563,48 13,57	8825,00 7698,00	1127,00 27,00		7648,00 1318,00	17791,00
49	169	241-215-0310 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм		2	14663,00		29326,00		29326,00		31672,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2346,00	
50	170	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство		2	11378,66	3787,93	22757,00	7576,00	2322,00	15548,00	41369,00
				шт.		6429,52	1422,84	12859,00	2846,00		3064,00	
51	171	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		2	1285,00		2570,00		2570,00		2776,00
				м							206,00	
52	172	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75		2	1809,00		3618,00		3618,00		3907,00
				шт.							289,00	
53	173	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		4	1937,69	171,74	7751,00	687,00		6995,00	15926,00
				шт.		1765,95	0,48	7064,00	2,00		1180,00	
54	174	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		2	4337,00		8674,00		8674,00		9368,00
				шт.							694,00	
55	175	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		2	1314,00		2628,00		2628,00		2838,00
				шт.							210,00	
			Итого по разделу 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ			17531964,96	2400480,46	14290831,28	1305546,66			20344512,73
								840652,85	478083,43	0,00	1507001,11	
			Раздел 8: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ160/Ст159 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 2 ШТ.(ГСН-46)									
56	238	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания		0,04	5882,78	1749,35	235,00	70,00	107,00	82,00	342,00
				$м^3$		1451,08	740,54	58,00	30,00		25,00	
57	239	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра		0,00236	2480523,52	881872,63	5854,00	2082,00	1007,00	3509,00	10112,00
				км трубопровода		1171886,94	329886,78	2766,00	779,00		749,00	
58	240	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		2,36944	18250,00		43242,00		43242,00		46701,00
				м							3459,00	
59	241	1122-0601-1007 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,00236	4964732,77	877846,19	11717,00	2071,00	9211,00	1273,00	14029,00
				км трубопровода		184102,38	360764,23	434,00	851,00		1039,00	
60	242	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,00236	825723,58	395779,79	1949,00	934,00		1278,00	3485,00
				км трубопровода		429943,79	116949,47	1015,00	276,00		258,00	
61	243	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		2,3836	8198,00		19541,00		19541,00		21104,00
				м							1563,00	
62	244	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,035751	1920836,09	821400,02	68671,62	29365,84	6930,96	41680,77	119180,34
				т фасонных частей		905576,07	272056,29	32374,82	9725,95		8827,95	
63	245	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,006151	486048,00		2989,90		2989,90		3228,89
				т							238,99	
64	246	241-114-0215 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273-175 мм		4	13212,00		52848,00		52848,00		57076,00
				шт.							4228,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	247	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3480,96 3058,73	422,23 6,06	13924,00 12235,00	1689,00 24,00		12137,00 2085,00	28146,00
66	248	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм (патрубок)	м	0,2	8198,00		1640,00		1640,00	131,00	1771,00
67	249	Прайс ТОО "ТД СТЗ Арыстан"	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17 размерами 160х159 мм	шт.	2	34379,10		68758,00		68758,00	5501,00	74259,00
68	250	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,2396	708,00		23534,00		23534,00	1883,00	25417,00
69	251	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,584	1010,00		590,00		590,00	47,00	637,00
70	252	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0162406	190635,26 163963,87	11688,10 768,53	3096,00 2663,00	189,00 12,00	243,00	1846,00 395,00	5337,00
71	253	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0162406	1041284,00		16911,00		16911,00	1353,00	18264,00
72	254	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	1,2	284,91 153,57	6,74 0,92	342,00 184,00	8,00 1,00	150,00	128,00 38,00	508,00
73	255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	1,2	277,30 89,78	4,97 0,92	333,00 108,00	6,00 1,00	219,00	75,00 33,00	441,00
74	256	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800мм (250 мм)	футляр	2	17997,27 5418,99	1865,33 37,56	35995,00 10838,00	3731,00 75,00	21426,00	10804,00 3744,00	50543,00
75	257	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (2,5 л)	шт	6,6	1957,00		12916,00		12916,00	1033,00	13949,00
			Итого по разделу 8: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ160/Ст159 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 2 ШТ.(ГСН-46)					385086,52 62675,82	40145,84 11774,95	282263,86 0,00	72812,77 36630,94	494530,23
			Раздел 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА									
76	304	1339-0201-0535 РСНБ РК 2022	Трубопровод.диаметр 630х37,4 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	11531,26 10890,72	227,77 0,00	172968,90 163360,80	3416,60 0,00	6191,60	99650,10 21809,60	294428,60
77	308	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022	Трубопровод.диаметр 180х10,7 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27	2968,34 2722,68	59,94 0,00	80145,00 73512,53	1618,41 0,00	5014,59	44842,24 9999,00	134986,24
			Итого по разделу 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА					253113,90 236873,33	5035,01 0,00	11206,19 0,00	144492,34 31808,60	429414,84
			ИТОГО по акту					73 534 448,50 6 184 398,84	4 473 751,44 1 119 192,47	62 876 297,31 0,00	5 985 672,45 6 361 606,23	85 881 727,18
			Временные здания и сооружения			1,04%		893 169,96				
			Итого с временными									86 774 897,14
			Климатические условия, температурная зона			1,29%		1 119 396,17				
			Итого с зимними удорожаниями									87 894 293,32
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 757 885,87				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89 652 179,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			**1,079**						**96 734 701,34**
			Понижающий коэффициент к= 0,95			**0,95**						**91 897 966,27**
			НДС			**12 %**		**11 027 755,95**				
			Итого с НДС									**102 925 722,22**

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітірбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Султангереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Куленова А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг Лтд" _____ Касымов Р.

Авторский надзор:

ТОО «Poligram» _____ Арыстанов Н.Н.