Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«23» 10 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Vek-Stroy-Com», Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул. С. Сейфуллин, 5; БИН 060640006615; тел.877751079121

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора: Талипова Галымбек Шагырбайевича,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: «Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту село Коянбай Бескарагайского района области Абай»

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района области Абай» в лице руководителя Наурызбаева Берика Амантаевича

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядная организация:
ТОО «Royal Инжиниринг», БИН 220340031621, ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-XXI» БИН: 150340016561, ТОО «Майлыкент-Құрылыс» БИН 091240004914

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «TS-Smart Construction», № KazE-0364/23 от 25.12.2023 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной **ТОО «Kaz Expertise», № KazE-0364/23 от 25.12.2023 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели:

№	Наименование	Ед.изм.	Показатели объекта
1	Расчетная мощность	кВт	34

2	Напряжение сети	кВ	10/0,4
3	Категория электроснабжения		II
4	Строительная длина ВЛЗ-10кВ	м	270
5	Строительная длина КЛ-0,4кВ	м	130
6	Расчетная мощность	А	2,1/54,4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Внеплощадочные электрические сети

Категория электроснабжения- II.

Источник внешнего электроснабжения - ПС-35/10кВ "Ерназар".

Точка подключения – от ближайшей опоры ВЛ-10кВ Л-2 ПС-35/10кВ "Ерназар".

Внутриплощадочные электрические сети.

Электроснабжение здании амбулатории осуществляется от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ распределительными сетями (М1, М2) в земле кабелем марки АВБбШв-0,66 с расчетным сечением.

Наружные сети водоснабжения и канализации.

Водоснабжение здании осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 110мм). Точкой подключения является существующей колодец. Давление в сети 0,2МПа. Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб Ø32х2,3мм марки ПЭ100SDR17 "питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2004.

Для отвода хоз-бытовых сточных вод запроектированы канализационные сети из гофрированных труб Ø160х6,2мм по ГОСТ Р 54475-2011.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь, 2024 года;**

окончание работ: **август, 2024 года;**

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства - **1 месяц;**

фактически – **3 месяца.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1) _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

2) _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту село Коянбай Бескарагайского района области Абай»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Vek-Stroy-Com»

Директор: Талипов Галымбек Шагырбайевич _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)