Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Павлодаржолдары",140004, РК, г. Павлодар, ул Лесопосадочная, 2, тел.: 87182644690
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 981240000745

Исполнитель ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ",Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, пр. Жеңіс, д 67, ВП 13/4, офис 14, тел.: 87172404179
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740009697

Договор (контракт) Договор № 22/04-19 от 22.04.19 г

Номер документа	Дата составления
69	05.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту а\д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" уч 1201-1206 км			Усл	1	33 588 750,92	33 588 750,92
				Итого	1	x	33 588 750,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Борисова Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.08.2018

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№22/04-19	22.04.2019			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	77 681 201,47									
В том числе: В текущем месяце - август 2019 года	33 588 750,92	29 989 956,18							3 598 794,74	33 588 750,92
Удержание аванса	43 339 071,81	2 063 308,99							247 597,08	2 310 906,06
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 884 060,08	1 499 497,81							2 384 562,26	1 679 437,55
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	859 662,27									
Итого к оплате:	29 598 407,31									29 598 407,31

Генподрядчик

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____ Гадельшин Р.Я.

Субподрядчик

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директора

_____ Борисова У.В.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Договор №22/04-19 от 22.04.2019 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
от 05 августа 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Всего стоимость по договору	Стоимость ранее выполненных работ	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4	5	6
1	вед. 700	Путепровод через ж/д	357 041 207,60	767 555,60	33 207 370,46
2		Материалы на стройплощадке		38 600 703,82	-3 217 414,28
		Итого	**357 041 207,60**	**39 368 259,42**	**29 989 956,18**
		НДС	42 844 944,91	4 724 191,13	3 598 794,74
		Итого с НДС	**399 886 152,51**	**44 092 450,55**	**33 588 750,92**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____Гадельшин Р.Я.

Субподрядчик:
ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директор
_____Борисова У.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
СУБПОДРЯДЧИК	ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 июня по 05 августа 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83.											
	4.Путепровод через ж/д на ПК 177+83.											
	Рекультивация строительной площадки	**га**	0,24	150 263,40	**36 063,22**	0,240	36 063,22		0,00		0,00	0
1.	**Разборка существующего путепровода**	шт			**2 498 586,34**		0,00		**767 555,60**		**1 731 030,74**	**100**
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждения	т	2,90	40 376,00	117 090,40	0,000	0,00	2,900	117 090,40		0,00	100
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	м	1,57	40 376,00	63 390,32	0,00	0,00	1,57	63 390,32		0,00	100
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м	36,00	1 989,40	71 618,40	0,000	0,00	36,000	71 618,40		0,00	100
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,60	2 126,60	141 631,56	0,00	0,00	66,60	141 631,56		0,00	100
1.5	Демонтаж балок	шт	15,00	45 668,00	685 020,00	0,00	0,00	5,00	228 340,00	10,00	456 680,00	100
1.6	Демонтаж ригелей	м3	12,60	53 978,40	680 127,84	0,00	0,00		0,00	12,60	680 127,84	100
1.7	Демонтаж стоек	м3	11,03	31 291,40	345 144,14	0,00	0,00		0,00	11,03	345 144,14	100
1.8	Демонтаж переходных плит	м3	16,00	11 711,00	187 376,00	0,00	0,00	8,00	93 688,00	8,00	93 688,00	100
1.9	Разборка существующего укрепления	м3	76,60	2 704,80	207 187,68	0,00	0,00	19,15	51 796,92	57,45	155 390,76	100
2.	**Устройство крайних опор**				**128 648 241,88**		97 171 902,16		0,00		31 476 339,72	24
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	627,00	147 568,40	92 525 386,80	413,70	61 049 047,08		0,00	213,30	31 476 339,72	34
2.2	**Устройство монолитного ростверка**	м3	372,90	52 998,40	19 763 103,36	372,90	19 763 103,36		0,00		0,00	0
2.3	Устройство монолитных стоек	м3	27,90	85 162,00	2 376 019,80	27,90	2 376 019,80		0,00		0,00	0
2.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	55 987,40	2 387 302,74	42,64	2 387 302,74		0,00		0,00	0
2.5	Сборка стальных подмостей	т	9,00	537 608,40	4 838 475,60	9,00	4 838 475,60		0,00		0,00	0
2.6	Устройство шкафных стенок	м3	23,60	69 776,00	1 646 713,60	23,60	1 646 713,60		0,00		0,00	0
2.7	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,30	56 124,60	858 706,38	15,30	858 706,38		0,00		0,00	0
2.8	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1 020,00	2 577,40	2 628 948,00	1 020,00	2 628 948,00		0,00		0,00	0
2.9	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт.	78,00	20 815,20	1 623 585,60	78,00	1 623 585,60		0,00		0,00	0
3.	**Устройство промежуточных опор**				**119 568 277,08**		119 568 277,08		0,00		0,00	0
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	532,00	147 568,40	78 506 388,80	532,00	78 506 388,80		0,00		0,00	0
3.2	Устройство монолитного ростверка	м3	393,90	52 998,40	20 876 069,76	393,90	20 876 069,76		0,00		0,00	0
3.3	Устройство монолитных стоек	м3	75,60	85 162,00	6 438 247,20	75,60	6 438 247,20		0,00		0,00	0
3.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,20	55 987,40	4 826 113,88	86,20	4 826 113,88		0,00		0,00	0
3.5	Сборка стальных подмостей	т	9,00	537 608,40	4 838 475,60	9,00	4 838 475,60		0,00		0,00	0
3.6	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,40	56 124,60	2 155 184,64	38,40	2 155 184,64		0,00		0,00	0
3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450,00	2 577,40	1 159 830,00	450,00	1 159 830,00		0,00		0,00	0
3.8	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	26,00	29 537,20	767 967,20	26,00	767 967,20		0,00		0,00	0
4.	**Устройство пролетных строений**				**48 672 559,53**		48 672 559,53		0,00		0,00	0

4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	37,00	547 729,92	20 266 007,04	37,00	20 266 007,04		0,00		0,00	0
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до24 м	шт	13,00	847 340,51	11 015 426,63	13,00	11 015 426,63		0,00		0,00	0
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	м3	170,00	59 976,00	10 195 920,00	170,00	10 195 920,00		0,00		0,00	0
4.4	Бетон объединения плит, балок	м3	50,04	45 050,60	2 254 332,02	50,04	2 254 332,02		0,00		0,00	0
4.5	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а.д без окаймления	м	81,20	60 848,20	4 940 873,84	81,20	4 940 873,84		0,00		0,00	0
5.	**Устройство мостового полотна**				**16 751 445,53**		16 751 445,53		0,00		0,00	0
5.1	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1 219,43	7 564,62	9 224 524,57	1 219,43	9 224 524,57		0,00		0,00	0
5.5	Установка стальных сварных перил	т	5,63	697 309,20	3 927 245,41	5,63	3 927 245,41		0,00		0,00	0
5.6	Установка барьерного ограждения	т	5,97	602 758,80	3 599 675,55	5,97	3 599 675,55		0,00		0,00	0
6.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**				**8 828 546,12**		8 828 546,12		0,00		0,00	0
6.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,60	41 808,65	4 122 332,89	98,60	4 122 332,89		0,00		0,00	0
6.2	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	60 858,00	411 400,08	6,76	411 400,08		0,00		0,00	0
6.3	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	57 055,60	2 015 203,79	35,32	2 015 203,79		0,00		0,00	0
6.4	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,30	55 546,40	1 072 045,52	19,30	1 072 045,52		0,00		0,00	0
6.5	Гидроизоляция проезжей части	м2	144,00	8 385,86	1 207 563,84	144,00	1 207 563,84		0,00		0,00	0
7.	**Устройство сброса воды с путепровода**				**394 154,26**		394 154,26		0,00		0,00	0
7.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,35	76 028,40	178 590,71	2,35	178 590,71		0,00		0,00	0
7.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	6 850,20	163 856,78	23,92	163 856,78		0,00		0,00	0
7.3	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	1,85	27 949,60	51 706,76	1,85	51 706,76		0,00		0,00	0
8.	**Устройство укрепления конусов**				**29 736 365,40**		29 736 365,40		0,00		0,00	0
8.5	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	135,00	22 628,20	3 054 807,00	135,00	3 054 807,00		0,00		0,00	0
8.6	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением ячеек щебнем	м2	1 752,00	15 229,20	26 681 558,40	1 752,00	26 681 558,40		0,00		0,00	0
9.	**Устройство лестничных сходов**				**1 906 968,24**		1 906 968,24		0,00		0,00	0
9.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	м3	11,00	1 489,60	16 385,60	11,00	16 385,60		0,00		0,00	0
9.2	Устройство лестничных ж.б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	122 480,40	1 636 338,14	13,36	1 636 338,14		0,00		0,00	0
9.3	Установка ограждения	т	0,68	366 539,60	248 513,85	0,68	248 513,85		0,00		0,00	0
9.4	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	м3	4,43	1 293,60	5 730,65	4,43	5 730,65		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**357 041 207,60**		**323 066 281,54**		**767 555,60**		**33 207 370,46**	**0,10**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора — Жаксылыков Т.Р.

Зам. генерального директора — Гаспарян Р.Я.

Начальник ПТО — Красиков И.Ю.

Гл.экономист — Амирзанова М.О.

Главный геодезист — Кулешов Р.В.

Начальник лаборатории — Мартынов В.А.

Субподрядчик:

ТОО "Астана Жол Монтаж НТ"

Заместитель директора — Борисова У.В.

Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №22/04-19 от 22.04.2019 года.
Contract Price / Сумма Контракта	399 886 152,51 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

05.08.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	686,54	1 499,707	1 499,707		1 029 606,98	1 029 606,98	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	124 687,07	0,292	0,292		36 358,75	36 358,75	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	124 687,07	9,350	9,350	-1,557	971 648,96	1 165 786,74	-194 137,77
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	124 040,10	8,671	8,671		1 075 489,68	1 075 489,68	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	121 200,85	0,391	0,391		47 341,05	47 341,05	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	85 749,85	14,629	14,629		1 254 468,92	1 254 468,92	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	124 298,42	1,972	1,972		245 116,49	245 116,49	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	125 669,17	4,953	4,953		622 451,98	622 451,98	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	121 577,87	7,691	7,691		935 043,23	935 043,23	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	120 027,92	2,964	2,964		355 786,76	355 786,76	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	149 874,90	163,493	163,493	-20,172	21 480 222,90	24 503 499,41	-3 023 276,50
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2017	т	149 874,90	7,490	7,490		1 122 563,01	1 122 563,01	0,00

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	144 522,23	8,130	8,130		1 174 965,70	1 174 965,70	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2017	т	144 522,23	0,042	0,042		6 069,93	6 069,93	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	121 375,40	23,950	23,950		2 906 940,77	2 906 940,77	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	121 375,40	17,460	17,460		2 119 214,44	2 119 214,44	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке в тенге							**35 383 289,54**	**38 600 703,82**	**-3 217 414,28**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора — Шарипов Д.Р.

Зам. генерального директора — Мателенко С.Я.

Начальник ПТО — Кравцов Н.С.

Гл. экономист — Амирханова О.О.

Главный геодезист — Гулевой Р.В.

Начальник лаборатории — Мартынов В.А.

Субподрядчик:

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Директор — Борисова У.В.