Заказчик: **АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование стройки: **СМР по проекту "Замена ГРП № 33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)".**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		937070/2024/2	26.02.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**735 559 718,60**									
Освоение:										
Акт № 1.Внутрипоселковый газопровод среднего давления то 07.08.2024 г	**37 842 080,00**									
Акт № 2.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 27.08.2024г	**172 801 825,31**									
Акт № 3.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 20.09.2024г	**92 009 571,20**									
Акт № 4.Внутрипоселковый газопровод среднего давления 29.10.2024г	**102 925 722,22**									
Акт № 5.Внутрипоселковый газопровод среднего давления		70 799 275,24	70 799 275,24						8 495 913,03	79 295 188,27
ВСЕГО к оплате		**70 799 275,24**	**70 799 275,24**						**8 495 913,03**	**79 295 188,27**

Заказчик:

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітірбай Ж.Қ.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Султангерсев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кулеков А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгазжобалау Лтд" _____ Касымов Р.

Форма по приложению 3-8

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 198

Заказчик : **Актобинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" в г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 937070/2024/2** от **26.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: ТРУБОПРОВОДЫ									
1	16	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	41	249,36	249,36	10223,79	10223,79		1829,40	13017,49
						0,00	61,97	0,00	2540,79		964,30	
2	17	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³	1,5	3620,51	0,00	5430,78	0,00		3910,20	10088,23
						3620,51	0,00	5430,78	0,00		747,25	
3	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	367	3017,09	0,00	1107272,02	0,00		797234,10	2056866,21
						3017,09	0,00	1107272,02	0,00		152360,09	
4	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	377	1574,15	0,00	593454,57	0,00		427288,03	1102400,82
						1574,15	0,00	593454,57	0,00		81658,22	
5	20	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	31	41,57	41,57	1288,69	1288,69		293,85	1709,06
						0,00	13,16	0,00	407,95		126,52	
6	21	1122-0501-0416 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3	4920026,66	3805708,22	1476008,04	1141712,38		686614,51	2335632,35
						1114318,44	1197514,74	334295,54	359254,39		173009,80	
7	22	241-404-1116 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 630х37,4 мм	м	303	93276,00		28262628,06		28262628,06		30523638,32
											2261010,26	
8	33	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	43239,18	32321,66	172956,67	129286,67		80445,50	273674,34
						10917,52	9397,01	43670,00	37588,00		20272,17	
9	34	241-208-0421 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	4	86965,00		347860,00		347860,00		375688,84
											27828,84	
			Итого по разделу 4: ТРУБОПРОВОДЫ					31977122,62	1282511,53	28610488,06	1997615,59	36692715,66
								2084122,91	399791,13	0,00	2717977,45	
			Раздел 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ									
10	148	1122-1401-1108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		81,5	168097,14	51284,53	13699917,00	4179689,25	8914000,50	1342578,75	16245895,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	149	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м м	82,315	7438,37 148770,00	9201,39	606227,25 12246002,45	749913,25	12246002,45	1203399,75	13225682,65
			Итого по разделу 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ					25945919,45 606227,25	4179689,25 749913,25	21160002,95 0,00	979680,20 1342578,75 2183079,95	29471578,15
			ИТОГО по акту					57 923 042,07	5 462 200,78	49 770 491,01	3 340 194,34	66 164 293,81
			Временные здания и сооружения					2 690 350,16	1 149 704,38	0,00	4 901 057,40	
			Итого с временными			1,04%		688 108,66				66 852 402,47
			Климатические условия, температурная зона									
			Итого с зимними удорожаниями			1,29%		862 395,99				67 714 798,46
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%		1 354 295,97				69 069 094,43
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									74 525 552,89
			Понижающий коэффициент к= 0,95			1,079						70 799 275,24
			НДС			0,95						
			Итого с НДС			12 %		8 495 913,03	-			79 295 188,27

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Бітірбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Султангереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Кулешов А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»_____ Аумскаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг ЛТД"_____ Касымов Р.

Авторский надзор:

ТОО «Poligram»_____ Арыстанов Н.Т.