Заказчик: **АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование стройки: **СМР по проекту "Замена ГРП № 33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)".**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		937070/2024/2	26.02.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**735 559 718,60**									
Освоение:										
Акт № 1.Внутрипоселковый газопровод среднего давления то 07.08.2024 г	**37 842 080,00**									
Акт № 2.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 27.08.2024г	**172 801 825,31**									
Акт № 3.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 20.09.2024г	**92 009 571,20**									
Акт № 4.Внутрипоселковый газопровод среднего давления 30.10.2024г	**102 925 722,22**									
Акт № 5.Внутрипоселковый газопровод среднего давления 25.11.2024 г	**79 295 188,27**									
Акт № 6.Внутрипоселковый газопровод среднего давления		74 188 231,73	74 188 231,73	63 527 148,18	10 661 083,55				8 902 587,81	83 090 819,54
ВСЕГО к оплате		**74 188 231,73**	**74 188 231,73**	**63 527 148,18**	**10 661 083,55**				**8 902 587,81**	**83 090 819,54**

Заказчик:

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітрбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.В.

Начальник ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Сарсенгереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Куленов А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгаз-инжиниринг ЛТД" _____ Касымов Р.

Форма по приложению 3-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" в г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковый газопровод среднего давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 937070/2024/2 от 26.02.2024 г.

Акт выполненных работ № 6

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.500 ММ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ - 1 ШТ									
1	1	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство опорной подушки под шаровые краны	шт. сборных конструкций	1	2861,47 1374,35	1487,12 613,77	2861,00 1374,00	1487,00 614,00		2346,00 417,00	5624,00
2	2	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорная подушка ОПТ 4	$м^3$	0,035	49998,00		1750,00		1750,00	140,00	1890,00
3	3	1122-0901-0208 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	1	60127,73 33999,30	15722,10 5861,12	60128,00 33999,00	15722,00 5861,00	10406,00	39462,00 7967,00	107557,00
4	4	519-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	шт.	1	10400550,00		10400550,00		10400550,00		10400550,00
5	5	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	14447,58 6429,52	3787,93 1422,84	14448,00 6430,00	3788,00 1423,00	4230,00	7774,00 1778,00	24000,00
			Итого по разделу 1: УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.500 ММ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ - 1 ШТ					10479737,00 41803,00	20997,00 7898,00	16386,00 10400550,00	49582,00 10302,00	10539621,00
			Раздел 4: ТРУБОПРОВОДЫ									
6	16	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$	$м^3$ грунта	36	249,36 0,00	249,36 61,97	8976,99 0,00	8976,99 2230,94		1606,31 846,71	11430,01
7	17	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$	1.5	3620,51 3620,51	0,00 0,00	5430,78 5430,78	0,00 0,00		3910,20 747,25	10088,23
8	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	331	3017,09 3017,09	0,00 0,00	998656,78 998656,78	0,00 0,00		719031,30 137414,69	1855102,77
9	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	351	1574,15 1574,15	0,00 0,00	552526,67 552526,67	0,00 0,00		397819,89 76026,61	1026373,17
10	20	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27	41,57 0,00	41,57 13,16	1122,41 0,00	1122,41 355,31		255,93 110,19	1488,53

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	21	1122-0501-0416 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,11	4920026,66 1114318,44	3805708,22 1197514,74	541202,95 122575,03	418627,87 131726,61		251758,65 63436,93	856398,53
12	22	241-404-1116 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 630х37,4 мм	м	111,1	93276,00		10362963,62		10362963,62		11192000,71
13	33	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	43239,18 10917,52	32321,66 9397,01	172956,67 43670,00	129286,67 37588,00		829037,09 80445,50	273674,34
14	34	241-208-0421 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	4	86965,00		347860,00		347860,00	20272,17	375688,84
15	47	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	43239,18 10917,52	32321,66 9397,01	129717,56 32752,50	96964,88 28191,00		27828,84 60334,12	205255,87
16	48	241-209-1021 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	1	209908,00		209908,00		209908,00	15204,19	226700,67
17	50	Прайс *ТОО "ТД СТЗ Арыстан"*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11,размерами 630х530 мм	шт.	2	837810,00		1675620,00		1675620,00	16792,67	1809670,00
18	56	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	43239,18 10917,52	32321,66 9397,01	129718,00 32753,00	96965,00 28191,00		134050,00 60334,00	205256,00
19	57	241-210-0351 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 630х450 мм	шт.	3	87626,00		262878,00		262878,00	15204,00	283908,00
20	58	1122-0801-0218 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	15066,21 7461,92	7604,29 3212,10	45198,55 22385,73	22812,82 9636,27		21030,00 31701,82	83052,28
21	59	241-210-0342 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х355 мм	шт.	3	44981,00		134943,00		134943,00	6151,91	145738,36
22	60	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	12279,14 5996,93	6282,21 2767,46	36837,30 17990,70	18846,90 8302,50		10795,36 26030,40	67897,20
23	61	241-210-0335 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х250 мм	шт.	3	23901,00		71703,00		71703,00	5029,50	77439,30
			Итого по разделу 4: ТРУБОПРОВОДЫ					15688220,28 1828741,19	793603,54 246221,63	13065875,62 0,00	5736,30 1633228,12 1385714,41	18707162,81
			Раздел 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ									
24	130	1122-0501-0418 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка футляра в траншею	км трубопровода	0,066	6088930,27 1340585,37	4748344,90 1386443,34	401869,43 88478,58	313390,85 91505,28		178184,09 46404,26	626457,78
25	131	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	66,66	148770,00		9917008,20		9917008,20	793360,62	10710368,82
26	148	1122-1401-1108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	79	168097,14 7438,37	51284,53 9201,39	13279674,15 587631,32	4051477,93 726909,78	8640564,90	1301395,35 1166485,65	15747555,15
27	149	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	80,58	148770,00		11987886,50		11987886,50	959030,92	12946917,42
			Итого по разделу 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ					35586438,28 676109,90	4364868,78 818415,06	30545459,60 0,00	1479579,44 2965281,45	40031299,17

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА									
28	304	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводдиаметр 630х37,4 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	11531,26	227,77	288281,50	5694,33	10319,33	166083,50	490714,33
			Итого по разделу 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА			10890,72	0,00	272268,00	0,00		36349,33	
								288281,50	5694,33	10319,33	166083,50	490714,33
			ИТОГО по акту					272268,00	0,00	0,00	36349,33	
								62 042 677,06	5 185 163,65	43 638 040,55	3 328 473,06	69 768 797,31
			В том числе:					2 818 922,09	1 072 534,69	10 400 550,00	4 397 647,19	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,04%		617 429,77		10 400 550,00		
			Климатические условия, температурная зона									
			Итого с зимними удорожаниями			1,29%		773 815,23				70 386 227,08
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%		1 215 189,85				71 160 042,32
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									
			Понижающий коэффициент к= 0,95			1,079						72 375 232,16
			НДС			0,95						78 092 875,50
			Итого с НДС			12 %		8 902 587,81				74 188 231,73
												83 090 819,54

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Ыбырбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Султангереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Кулеков А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»_____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг Лтд"_____ Касымов Р.

Авторский надзор:

ТОО «Poligram»_____ Арыстанов Н.Н.