Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Заказчик: **АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Наименование стройки: **СМР по проекту "Замена ГРП № 33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)".**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		937070/2024/2	26.02.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**735 559 718,60**									
Освоение:	**735 559 718,60**									
Акт № 1.Внутрипоселковый газопровод среднего давления то 07.08.2024 г	**37 842 080,00**									
Акт № 2.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 27.08.2024г	**172 801 825,31**									
Акт № 3.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 20.09.2024г	**92 009 571,20**									
Акт № 4.Внутрипоселковый газопровод среднего давления 30.10.2024г	**102 925 722,22**									
Акт № 5.Внутрипоселковый газопровод среднего давления 25.11.2024 г	**79 295 188,27**									
Акт № 6.Внутрипоселковый газопровод среднего давления	**83 090 819,54**									
Акт № 7.Внутрипоселковый газопровод среднего давления	**128 544 914,88**	114 772 245,43	114 772 245,43						13 772 669,45	128 544 914,88
Акт № 8.Архитектурно-строительные решения	**3 850 384,03**	3 437 842,88	3 437 842,88						412 541,15	3 850 384,03
Акт № 9.Внутрипоселковый газопровод среднего давления ВКЛЮЧИТЬ	**35 199 213,15**	31 427 868,88	31 427 868,88						3 771 344,27	35 199 213,15
ВСЕГО к оплате		**149 637 957,20**	**149 637 957,20**						**17 956 554,86**	**167 594 512,06**
удержание 20% от договорной стоимости		131 349 949,75	131 349 949,75						15 761 993,97	147 111 943,72

ВСЕГО к оплате с удержанием		**18 288 007,45**	**18 288 007,45**						**2 194 560,89**	**20 482 568,34**

Заказчик:

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітірбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Султангереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Куленов А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг" _____ Касымов Р.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" в г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 937070/2024/2 от 26.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 7

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.150 ММ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ- 3 ШТ									
1	6	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство опорной подушки под шаровые краны	шт. сборных конструкций	3	2861,47	1487,12	8584,00	4461,00		7038,00	16872,00
						1374,35	613,77	4123,00	1841,00		1250,00	
2	7	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорная подушка ОПТ 4	$м^3$	0,105	49998,00		5250,00		5250,00		5670,00
											420,00	
3	8	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	10958,02	2654,38	32874,00	7963,00	8183,00	19470,00	56532,00
						5575,89	979,74	16728,00	2939,00		4188,00	
4	10	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная.Устройство	шт.	3	14447,58	3787,93	43343,00	11364,00	12690,00	23322,00	71998,00
						6429,52	1422,84	19289,00	4269,00		5333,00	
			Итого по разделу 2: УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.150 ММ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ- 3 ШТ					90051,00	23788,00	26123,00	49830,00	151072,00
								40140,00	9049,00	0,00	11191,00	
			Раздел 3: УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.50 ММ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ - 2 ШТ									
5	11	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство опорной подушки под шаровые краны	шт. сборных конструкций	2	2861,47	1487,12	5723,00	2975,00		4692,00	11248,00
						1374,35	613,77	2749,00	1228,00		833,00	
6	12	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорная подушка ОПТ 4	$м^3$	0,07	49998,00		3500,00		3500,00		3780,00
											280,00	
7	13	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3478,32	149,68	6957,00	299,00	1807,00	4946,00	12855,00
						2425,28	72,69	4851,00	145,00		952,00	
8	15	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	14447,58	3787,93	28895,00	7576,00	8460,00	15548,00	47998,00
						6429,52	1422,84	12859,00	2846,00		3555,00	
			Итого по разделу 3: УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.50 ММ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ - 2 ШТ					45075,00	10850,00	13767,00	25186,00	75881,00
								20459,00	4219,00	0,00	5620,00	
			Раздел 4: ТРУБОПРОВОДЫ									
9	16	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		22	249,36	249,36	5485,94	5485,93		981,63	6985,00

				м³ грунта		0,00	61,97	0,00	1363,35		517,43	
10	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	219	3017,09	0,00	660742,71	0,00		475733,70	1227394,28
						3017,09	0,00	660742,71	0,00		90917,87	
11	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	220	1574,15	0,00	346313,01	0,00		249345,80	643310,82
						1574,15	0,00	346313,01	0,00		47652,01	
12	20	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	16	41,57	41,57	665,13	665,13		151,66	882,09
						0,00	13,16	0,00	210,55		65,30	
13	21	1122-0501-0416 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км	0,0825	4920026,66	3805708,22	405902,21	313970,91		188818,99	642298,89
						1114318,44	1197514,74	91931,27	98794,96		47577,69	
14	22	241-404-1116 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 630x37,4 мм	м	83,325	93276,00		7772222,72		7772222,72		8394000,54
											621777,82	
15	31	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км	0,2335	651525,73	286981,31	152131,00	67010,00		107017,00	279880,00
						364544,42	98400,17	85121,00	22976,00		20732,00	
16	32	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63x3,8 мм	м	235,835	1423,00		335593,00		335593,00		362440,00
											26847,00	
17	33	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	43239,18	32321,66	129717,50	96965,00		60334,12	205255,74
						10917,52	9397,01	32752,50	28191,00		15204,12	
18	34	241-208-0421 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	3	86965,00		260895,00		260895,00		281766,63
											20871,63	
19	45	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1937,69	171,74	31003,00	2748,00		27980,00	63702,00
						1765,95	0,48	28255,00	8,00		4719,00	
20	46	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	16	1076,00		17216,00		17216,00		18593,00
											1377,00	
21	47	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	43239,18	32321,66	43239,19	32321,62		20111,38	68418,63
						10917,52	9397,01	10917,50	9397,00		5068,06	
22	49	241-209-1296 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x450x630 мм	шт.	1	382525,00		382525,00		382525,00		413127,00
											30602,00	
23	54	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1937,69	171,74	1938,00	171,00		1749,00	3982,00
						1765,95	0,48	1766,00	0,00		295,00	
24	55	241-209-1003 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1345,00		1345,00		1345,00		1453,00
											108,00	
25	58	1122-0801-0218 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	15066,21	7604,29	120529,45	60834,18		84538,18	221472,72
						7461,92	3212,10	59695,27	25696,73		16405,09	
26	59	241-210-0342 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450x355 мм	шт.	8	44981,00		359848,00		359848,00		388635,64
											28787,64	
27	60	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	12279,14	6282,21	85953,70	43976,10		60737,60	158426,80
						5996,93	2767,46	41978,30	19372,50		11735,50	
28	61	241-210-0335 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355x250 мм	шт.	7	23901,00		167307,00		167307,00		180691,70
											13384,70	
29	62	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4891,83	611,84	4892,00	612,00		4257,00	9881,00
						4279,99	19,63	4280,00	20,00		732,00	

30	63	241-210-0323 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х160 мм	шт.	10	9291,00		92910,00		92910,00		100343,00
											7433,00	
31	67	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	3480,96	422,23	38291,00	4645,00		33376,00	77400,00
						3058,73	6,06	33646,00	67,00		5733,00	
32	68	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	11	4991,00		54901,00		54901,00		59293,00
											4392,00	
33	69	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	2131,61	287,47	29843,00	4025,00		25583,00	59860,00
						1844,14	1,70	25818,00	24,00		4434,00	
34	70	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	3	4020,00		12060,00		12060,00		13025,00
											965,00	
35	71	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	11	2082,00		22902,00		22902,00		24734,00
											1832,00	
36	74	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км	0,002	2885835,15	1116461,94	5772,00	2233,00	860,00	3471,00	9982,00
						1339299,36	413905,07	2679,00	828,00		739,00	
37	75	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	2,008	17692,00		35526,00		35526,00		38368,00
											2842,00	
38	76	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,0225	2250917,37	837188,53	50646,00	18837,00	9328,00	29102,00	86128,00
						999159,84	307314,44	22481,00	6915,00		6380,00	
39	77	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	22,59	12447,00		281178,00		281178,00		303672,00
											22494,00	
40	78	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,08845	1259127,77	702150,05	111370,00	62106,00	11431,00	56990,00	181829,00
						427737,72	223092,72	37833,00	19733,00		13469,00	
41	79	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325 мм	шт.	1	52932,00		52932,00		52932,00		57167,00
											4235,00	
42	80	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	32912,00		32912,00		32912,00		35545,00
											2633,00	
43	81	241-114-0223 *РСНБ РК 2022*	низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	1	27292,00		27292,00		27292,00		29475,00
											2183,00	
44	82	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00234	1920836,09	821400,02	4495,00	1922,00	454,00	2728,00	7801,00
						905576,07	272056,29	2119,00	637,00		578,00	
45	83	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770,00		770,00		832,00
											62,00	
46	84	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	6	533,00		3198,00		3198,00		3454,00
											256,00	
47	85	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		19	284,91	6,74	5413,00	128,00	2367,00	2025,00	8033,00

				$м^2$		153,57	0,92	2918,00	17,00		595,00	
48	86	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза		19	277,30	4,97	5269,00	94,00	3468,00	1189,00	6975,00
				$м^2$		89,78	0,92	1706,00	17,00		517,00	
49	87	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		3,903	43592,83	27875,59	170143,00	108798,00		55820,00	244040,00
				км кабеля		15717,24	7728,28	61344,00	30163,00		18077,00	
			Итого по разделу 4: ТРУБОПРОВОДЫ					12323287,56	827547,87	9941440,72	1492040,06	14920553,48
								1554296,56	264431,09	0,00	1105225,86	
			Раздел 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ								
50	95	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляров		0,004	688335,09	309490,35	2753,00	1238,00		1896,00	5021,00
				км		378844,74	99991,88	1515,00	400,00		372,00	
51	96	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		4,04	2466,00		9963,00		9963,00		10760,00
				м							797,00	
52	97	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 (100 мм) мм.Заделка битумом и прядью		1	7256,97	752,15	7257,00	752,00	4320,00	2178,00	10190,00
				футляр		2185,08	15,14	2185,00	15,00		755,00	
53	98	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство		1	11378,66	3787,93	11379,00	3788,00	1161,00	7774,00	20685,00
				шт.		6429,52	1422,84	6430,00	1423,00		1532,00	
54	99	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		1	1285,00		1285,00		1285,00		1388,00
				м							103,00	
55	100	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75		1	1809,00		1809,00		1809,00		1954,00
				шт.							145,00	
56	101	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		2	1937,69	171,74	3875,00	344,00		3498,00	7963,00
				шт.		1765,95	0,48	3532,00	1,00		590,00	
57	102	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		1	4337,00		4337,00		4337,00		4684,00
				шт.							347,00	
58	103	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1	1314,00		1314,00		1314,00		1419,00
				шт.							105,00	
59	104	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	2131,61	287,47	2132,00	288,00		1827,00	4276,00
				шт.		1844,14	1,70	1844,00	2,00		317,00	
60	105	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка размерами 110х63 мм		1	11731,00		11731,00		11731,00		12669,00
				шт.							938,00	
61	119	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 (630 мм) мм.Заделка битумом и прядью		1	45718,86	4738,54	45719,00	4738,00	27214,00	13723,00	64197,00
				футляр		13765,97	95,41	13766,00	95,00		4755,00	
62	120	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство		1	11378,66	3787,93	11379,00	3788,00	1161,00	7774,00	20685,00
				шт.		6429,52	1422,84	6430,00	1423,00		1532,00	
63	121	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		1	1285,00		1285,00		1285,00		1388,00
				м							103,00	
64	122	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75		1	1809,00		1809,00		1809,00		1954,00
				шт.							145,00	
65	125	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	2131,61	287,47	2132,00	288,00		1827,00	4276,00
				шт.		1844,14	1,70	1844,00	2,00		317,00	
66	126	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм		1	2082,00		2082,00		2082,00		2249,00

				шт.							167,00	
67	127	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1937,69 1765,95	171,74 0,48	3875,00 3532,00	344,00 1,00		3498,00 590,00	7963,00
68	128	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00
69	129	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1314,00		1314,00		1314,00	105,00	1419,00
70	130	1122-0501-0418 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка футляра в траншею	км	0,259	6088930,27 1340585,37	4748344,90 1386443,34	1577033,07 347211,42	1229821,65 359088,89		699237,57 182101,57	2458372,21
71	131	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	261,59	148770,00		38916744,30		38916744,30	3113339,38	42030083,68
72	132	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	13	58055,71 17480,60	6017,20 121,16	754724,45 227247,68	78223,95 1575,36	449252,82	226534,45 78500,50	1059759,40
73	133	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13	11378,66 6429,52	3787,93 1422,84	147922,86 83583,50	49242,82 18496,64	15095,95	101059,64 19918,36	268900,86
74	134	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	13	1285,00		16705,00		16705,00	1336,64	18041,64
75	135	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75	шт.	13	1809,00		23517,00		23517,00	1881,45	25398,45
76	136	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26	1937,69 1765,95	171,74 0,48	50379,73 45914,82	4464,91 12,41		45468,09 7667,64	103515,46
77	137	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	13	4337,00		56381,00		56381,00	4510,41	60891,41
78	138	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	13	1314,00		17082,00		17082,00	1366,77	18448,77
79	139	1122-1401-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 400 мм (800 мм).Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м	10	44138,81 13978,79	28886,23 16983,85	441388,00 139788,00	288863,00 169839,00	12738,00	306530,00 59834,00	807752,00
80	140	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	10,1	148770,00		1502577,00		1502577,00	120206,00	1622783,00
81	141	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	58055,71 17480,60	6017,20 121,16	58056,00 17481,00	6017,00 121,00	34558,00	17426,00 6039,00	81521,00
82	142	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11378,66 6429,52	3787,93 1422,84	11379,00 6430,00	3788,00 1423,00	1161,00	7774,00 1532,00	20685,00
83	143	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	1285,00		1285,00		1285,00	103,00	1388,00
84	144	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75	шт.	1	1809,00		1809,00		1809,00	145,00	1954,00
85	145	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1937,69 1765,95	171,74 0,48	3875,00 3532,00	344,00 1,00		3498,00 590,00	7963,00
86	146	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00

87	147	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1314,00		1314,00		1314,00	105,00	1419,00
88	148	1122-1401-1108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	66,5	168097,14 7438,37	51284,53 9201,39	11178459,88 494651,68	3410421,29 611892,41	7273386,91	1095478,37 981915,13	13255853,38
89	149	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800x47,4 мм	м	68,905	148770,00		10250996,77		10250996,77	820079,74	11071076,51
90	150	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	58055,71 17480,60	6017,20 121,16	232222,86 69922,29	24068,57 484,57	138231,43	69702,86 24154,29	326080,01
91	151	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	11378,66 6429,52	3787,93 1422,84	45514,86 25718,29	15152,00 5691,43	4644,57	31095,43 6128,57	82738,86
92	152	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	4	1285,00		5140,00		5140,00	411,43	5551,43
93	153	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75	шт.	4	1809,00		7236,00		7236,00	578,86	7814,86
94	154	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1937,69 1765,95	171,74 0,48	7750,86 7063,71	687,14 2,00		6995,14 1179,71	15925,71
95	155	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00
96	156	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00		2628,00		2628,00	210,29	2838,29
97	186	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30,5	10476,70 1434,91	5181,18 1236,34	319539,63 43764,73	158026,05 37708,54	117748,85	80658,64 32016,13	432214,40
98	187	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	31,59	5158,00		162941,33		162941,33	13035,24	175976,57
99	188	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3480,96 3058,73	422,23 6,06	6962,00 6117,00	844,00 12,00		6068,00 1042,00	14072,00
100	189	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	2	11731,00		23462,00		23462,00	1877,00	25339,00
101	190	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	11378,66 6429,52	3787,93 1422,84	22757,00 12859,00	7576,00 2846,00	2322,00	15548,00 3064,00	41369,00
102	191	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	2	1285,00		2570,00		2570,00	206,00	2776,00
103	192	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75	шт.	2	1809,00		3618,00		3618,00	289,00	3907,00
104	193	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1937,69 1765,95	171,74 0,48	7751,00 7064,00	687,00 2,00		6995,00 1180,00	15926,00
105	194	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00

106	195	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00		2628,00		2628,00		2838,00
											210,00	
			Итого по разделу 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГ					66017802,60	5293795,38	59144580,93	2764064,19	74284417,90
								1579427,12	1212558,25	0,00	5502551,11	
			Раздел 6: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ355/Ст325 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.(ГСН-48)									
107	196	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,03	5882,78	1749,35	176,00	52,00	80,00	61,00	256,00
						1451,08	740,54	44,00	22,00		19,00	
108	197	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляров	км	0,0013	4769119,91	1995620,83	6200,00	2595,00	645,00	3833,00	10836,00
						2277340,38	700562,38	2961,00	911,00		803,00	
109	198	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,3052	53343,00		69623,00		69623,00		75193,00
											5570,00	
110	199	1122-0601-1011 *РСНБ РК 2022*	усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0011	9568227,14	1827943,18	10525,00	2011,00	8199,00	993,00	12439,00
						286380,00	625201,81	315,00	688,00		921,00	
111	200	1122-1401-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 355 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,3	4363,93	21,45	5673,00	27,00	2495,00	3129,00	9506,00
						2423,13	8,00	3150,00	10,00		704,00	
112	201	241-202-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	1,313	40248,00		52846,00		52846,00		57074,00
											4228,00	
113	202	1122-0801-0218 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	15066,21	7604,29	15066,00	7604,00		10567,00	27684,00
						7461,92	3212,10	7462,00	3212,00		2051,00	
114	203	241-202-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм (патрубок)	м	0,303	63449,00		19225,00		19225,00		20763,00
											1538,00	
115	204	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	12279,14	6282,21	24558,00	12565,00		17354,00	45265,00
						5996,93	2767,46	11994,00	5535,00		3353,00	
116	205	Прайс *ТОО "ТД СТЗ Арыстан"*	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,SDR 17,размерами 355х325 мм	шт.	1	266028,75		266029,00		266029,00		287311,00
											21282,00	
117	206	241-208-1416 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 355 мм	шт.	1	69304,00		69304,00		69304,00		74848,00
											5544,00	
118	207	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0037994	1259127,77	702150,05	4783,50	2667,72	490,95	2447,74	7810,18
						427737,72	223092,72	1624,83	847,91		578,94	
119	208	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0037994	486048,00		1846,81		1846,81		1994,79
											147,98	
120	209	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,2962	708,00		12954,00		12954,00		13990,00
											1036,00	
121	210	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,292	1010,00		295,00		295,00		319,00
											24,00	
122	211	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,33	284,91	6,74	94,00	2,00	41,00	35,00	139,00
						153,57	0,92	51,00	0,00		10,00	

123	212	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	0,33	277,30 89,78	4,97 0,92	92,00 30,00	1,00 0,00	60,00	21,00 9,00	122,00
124	213	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800мм (500 мм)	футляр	1	36284,82 10925,38	3760,75 75,72	36285,00 10925,00	3761,00 76,00	21599,00	10891,00 3774,00	50950,00
125	214	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (1 л)	шт	1	1957,00		1957,00		1957,00	157,00	2114,00
			Итого по разделу 6: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ355/Ст325 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.(ГСН-48)					597532,31 38556,83	31285,72 11301,91	527689,76 0,00	49331,74 51749,92	698613,97
			Раздел 7: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ250/Ст219 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 2 ШТ.(ГСН- 47)									
126	215	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,06	5882,78 1451,08	1749,35 740,54	353,00 87,00	105,00 44,00	161,00	122,00 38,00	513,00
127	216	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км	0,0026	2885835,15 1339299,36	1116461,94 413905,07	7503,00 3482,00	2903,00 1076,00	1118,00	4513,00 961,00	12977,00
128	217	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,6104	26501,00		69178,00		69178,00	5534,00	74712,00
129	218	1122-0601-1008 *РСНБ РК 2022*	усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0022	5882899,99 204248,33	1055532,28 438792,97	12942,00 449,00	2322,00 965,00	10171,00	1401,00 1147,00	15490,00
130	219	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка	км	0,0026	1775688,84 489717,30	1285971,54 334522,31	4617,00 1273,00	3344,00 870,00		2122,00 539,00	7278,00
131	220	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	2,626	16235,00		42633,00		42633,00	3411,00	46044,00
132	221	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4412,39 3848,91	563,48 13,57	26474,00 23093,00	3380,00 81,00		22943,00 3953,00	53370,00
133	222	241-208-1512 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	13319,00		26638,00		26638,00	2131,00	28769,00
134	223	Прайс *ТОО "ТД СТЗ Арыстан"*	Неразъемное соединение ПЭ/Сталь ГАЗ SDR17 225х219 мм	шт	2	135388,34		270777,00		270777,00	21662,00	292439,00
135	224	241-211-0704 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	15061,00		30122,00		30122,00	2410,00	32532,00
136	225	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4891,83 4279,99	611,84 19,63	19567,00 17120,00	2448,00 79,00		17026,00 2928,00	39521,00
137	226	241-211-0705 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	30018,00		60036,00		60036,00	4803,00	64839,00
138	227	241-210-0328 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х225 мм	шт.	2	10805,00		21610,00		21610,00	1729,00	23339,00
139	228	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6839,62 4668,74	2170,88 1478,35	13679,00 9337,00	4342,00 2957,00		12171,00 2068,00	27918,00
140	229	241-202-0222 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм (патрубок)	м	0,6	25052,00		15031,00		15031,00	1202,00	16233,00

141	230	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005542	1920836,09	821400,02	10645,62	4552,84	1073,96	6460,77	18475,34
						905576,07	272056,29	5018,82	1507,95		1368,95	
142	231	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005542	486048,00		2693,90		2693,90		2909,89
											215,99	
143	232	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,5924	708,00		25907,00		25907,00		27980,00
											2073,00	
144	233	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,592	1010,00		598,00		598,00		646,00
											48,00	
145	234	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,4	284,91	6,74	114,00	2,00	50,00	43,00	170,00
						153,57	0,92	61,00	0,00		13,00	
146	235	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	0,4	277,30	4,97	111,00	2,00	73,00	25,00	147,00
						89,78	0,92	36,00	0,00		11,00	
147	236	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800мм (325 мм)	футляр	2	23222,28	2406,88	46445,00	4814,00	27646,00	13941,00	65217,00
						6992,24	48,46	13984,00	97,00		4831,00	
148	237	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (1 л)	шт	2	1957,00		3914,00		3914,00		4227,00
											313,00	
			Итого по разделу 7: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ250/Ст219 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 2 ШТ.(ГСН- 47)					711588,52	28214,84	609430,86	80767,77	855746,23
								73940,82	7676,95	0,00	63389,94	
			Раздел 9: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ90/Ст89 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.(ГСН-44)									
149	258	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,03	5882,78	1749,35	176,00	52,00	80,00	61,00	256,00
						1451,08	740,54	44,00	22,00		19,00	
150	259	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные,диаметр 150 мм.Укладка футляра	км	0,0013	1612960,13	378738,73	2097,00	492,00	361,00	1422,00	3800,00
						956642,40	147969,36	1244,00	192,00		281,00	
151	260	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,3052	7392,00		9648,00		9648,00		10420,00
											772,00	
152	261	1122-0601-1005 *РСНБ РК 2022*	усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0013	2654733,63	283062,03	3451,00	368,00	2900,00	304,00	4055,00
						141025,50	95055,12	183,00	124,00		300,00	
153	262	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3480,96	422,23	3481,00	422,00		3034,00	7036,00
						3058,73	6,06	3059,00	6,00		521,00	
154	263	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм (патрубок)	м	0,3	8198,00		2459,00		2459,00		2656,00
											197,00	
155	264	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2131,61	287,47	4263,00	575,00		3655,00	8551,00
						1844,14	1,70	3688,00	3,00		633,00	
156	265	Прайс *ТОО "ТД СТЗ Арыстан"*	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,SDR 17,размерами 90х89 мм	шт.	1	15552,45		15552,00		15552,00		16796,00
											1244,00	
157	266	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2031,00		2031,00		2031,00		2193,00
											162,00	
158	267	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка		0,0013	688335,09	309490,35	895,00	402,00		616,00	1632,00

159	268	241-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х10,1 мм	км	1,313	378844,74	99991,88	492,00	130,00		121,00	
				м		3094,00		4062,00		4062,00		4387,00
160	269	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0025827	1920836,09	821400,02	4961,00	2122,00	501,00	325,00	
						905576,07	272056,29	2339,00	703,00		3011,00	8610,00
161	270	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0025827	486048,00		1255,00		1255,00	638,00	
												1355,00
162	271	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,4846	708,00		13087,00		13087,00	100,00	
												14134,00
163	272	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,296	1010,00		299,00		299,00	1047,00	
												323,00
164	273	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,6	284,91	6,74	171,00	4,00	75,00	24,00	
						153,57	0,92	92,00	1,00		64,00	254,00
165	274	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	0,6	277,30	4,97	166,00	3,00	110,00	19,00	
						89,78	0,92	54,00	1,00		38,00	220,00
166	275	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800мм (159 мм)	футляр	1	11611,14	1203,44	11611,00	1203,00	6912,00	16,00	
						3496,12	24,23	3496,00	24,00		3485,00	16304,00
167	276	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (1 л)	шт	1	1957,00		1957,00		1957,00	1208,00	
												2114,00
			Итого по разделу 9: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ90/Ст89 ММ ИЗ ЗЕМ.ЛИ - 1 ШТ.(ГСН-44)					81622,00	5643,00	61289,00	157,00	
								14691,00	1206,00	0,00	15690,00	105096,00
			Раздел 10: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63/Ст57 ММ ИЗ ЗЕМ.ЛИ - 9 ШТ.(ГСН-43)								7784,00	
168	277	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,09	5882,78	1749,35	529,00	158,00	241,00	183,00	769,00
						1451,08	740,54	131,00	67,00		57,00	
169	278	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км	0,0108	1033962,75	185531,85	11167,00	2003,00	1414,00	8477,00	21215,00
						717481,80	75315,69	7749,00	813,00		1571,00	
170	279	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	10,8432	4094,00		44392,00		44392,00		47943,00
171	280	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0108	1997174,57	501,03	21569,00	6,00	16512,00	3551,00	
						467754,00	145,39	5052,00	2,00		5003,00	28698,00
172	281	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм. Укладка	км	0,0108	688335,09	309490,35	7434,00	3343,00		2126,00	
						378844,74	99991,88	4092,00	1080,00		5120,00	13558,00
173	282	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	10,908	1285,00		14017,00		14017,00	1004,00	
												15138,00
174	283	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,185025	1920836,09	821400,02	355402,00	151979,00	35869,00	1121,00	
						905576,07	272056,29	167554,00	50337,00		215712,00	616803,00
175	284	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,010965	486048,00		5329,00		5329,00	45689,00	
											426,00	5755,00

176	285	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (переходы из стальной трубы)	м	0,99	4094,00		4053,00		4053,00		4377,00
											324,00	
177	286	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1937,69	171,74	34878,00	3092,00		31478,00	71665,00
						1765,95	0,48	31787,00	9,00		5309,00	
178	287	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (патрубок)	м	0,9	1285,00		1157,00		1157,00		1250,00
											93,00	
179	288	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	9	4337,00		39033,00		39033,00		42156,00
											3123,00	
180	289	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67,2588	708,00		47619,00		47619,00		51429,00
											3810,00	
181	290	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,628	1010,00		2654,00		2654,00		2866,00
											212,00	
182	291	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,063882	190635,26	11688,10	12178,00	747,00	957,00	7261,00	20994,00
						163963,87	768,53	10474,00	49,00		1555,00	
183	292	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,063882	1041284,00		66519,00		66519,00		71841,00
											5322,00	
184	293	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	2,7	284,91	6,74	769,00	18,00	336,00	288,00	1142,00
						153,57	0,92	415,00	2,00		85,00	
185	294	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	2,7	277,30	4,97	749,00	13,00	493,00	169,00	991,00
						89,78	0,92	242,00	2,00		73,00	
186	295	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800мм (100 мм)	футляр	9	7256,97	752,15	65313,00	6769,00	38878,00	19604,00	91710,00
						2185,08	15,14	19666,00	136,00		6793,00	
187	296	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (2,5 л)	шт	29,7	1957,00		58123,00		58123,00		62773,00
											4650,00	
			Итого по разделу 10: УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63/Ст57 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 9 ШТ.(ГСН-43)					792884,00	168128,00	377596,00	293295,00	1173073,00
								247162,00	52497,00	0,00	86894,00	
			Раздел 11: ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ									
188	297	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,235	1488594,97	1204477,43	349820,00	283052,00	8319,00	108135,00	494591,00
						248717,70	256941,63	58449,00	60381,00		36636,00	
189	298	1125-0210-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 180 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,943	2286999,96	1888533,74	2156641,00	1780887,00	25151,00	663286,00	3045521,00
						371794,50	401148,95	350602,00	378283,00		225594,00	
190	299	1125-0210-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 219 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,0225	2286999,96	1888533,74	51457,00	42492,00	600,00	15826,00	72666,00
						371794,50	401148,95	8365,00	9026,00		5383,00	
191	300	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 325 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,002	2724676,33	2255118,68	5449,00	4510,00	72,00	1653,00	7670,00
						433332,90	474636,61	867,00	949,00		568,00	
192	301	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 355 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,0025	1767728,64	1376238,46	4419,00	3441,00	21,00	1727,00	6638,00

				км		383176,44	375811,33	958,00	940,00		492,00		
193	302	1125-0127-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 450 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км	0,12	1767753,17	1376238,46	212130,00	165148,00	1001,00	82881,00	318612,00	
						383176,44	375811,33	45981,00	45097,00		23601,00		
194	303	1125-0127-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 630 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км	2,6125	2325617,06	1809573,84	6075675,00	4727511,00	67752,00	2299511,00	9045201,00	
						490109,40	477138,56	1280411,00	1246524,00		670015,00		
			Итого по разделу 11: ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ					8855591,00	7007041,00	102916,00	3173019,00	12990899,00	
								1745633,00	1741200,00	0,00	962289,00		
			Раздел 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА										
195	304	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 630х37,4 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	11531,26	227,77	138375,12	2733,28	4953,28	79719,94	235542,54	
						10890,72	0,00	130688,64	0,00		17447,68		
196	305	1339-0201-0529 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 450х26,7 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	8720,23	191,81	148244,00	3261,00	6126,00	84703,00	251583,00	
						8168,04	0,00	138857,00	0,00		18636,00		
197	306	1339-0201-0522 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 355х21,1 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	5891,21	137,86	35347,00	827,00	1848,00	19930,00	59699,00	
						5445,36	0,00	32672,00	0,00		4422,00		
198	307	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 250 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	2968,34	59,94	32652,00	659,00	2043,00	18269,00	54995,00	
						2722,68	0,00	29949,00	0,00		4074,00		
199	309	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 160х9,5 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	2085,30	44,36	27109,00	577,00	1756,00	15114,00	45601,00	
						1905,88	0,00	24776,00	0,00		3378,00		
200	310	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 110х10 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	2085,30	44,36	29194,00	621,00	1891,00	16276,00	49108,00	
						1905,88	0,00	26682,00	0,00		3638,00		
201	311	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 90х5,4 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1513,73	28,77	4541,00	86,00	371,00	2491,00	7595,00	
						1361,34	0,00	4084,00	0,00		563,00		
202	312	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 63х3,8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28	1217,44	23,98	34088,00	671,00	2923,00	18601,00	56904,00	
						1089,07	0,00	30494,00	0,00		4215,00		
203	313	1125-0211-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 325 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13	59909,63	53602,98	778825,00	696839,00	28120,00	189499,00	1045790,00	
						4143,55	11874,97	53866,00	154375,00		77466,00		
204	314	1125-0211-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	48701,98	43913,81	146106,00	131741,00	4333,00	35688,00	196337,00	
						3343,92	9728,47	10032,00	29185,00		14543,00		
			Итого по разделу 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА					1374481,12	838015,28	54364,28	480291,08	2003154,54	
								482100,64	183560,00	0,00	148382,68		
								90 889 915,11	14 234 309,09	70 859 197,55	8 423 514,50	107 258 507,12	
			ИТОГО по акту					5 796 406,97	3 487 699,20	0,00	7 945 077,51		
			Временные здания и сооружения			1,04%		1 115 488,47				108 373 995,59	
			Итого с временными			1,29%		1 398 024,54				109 772 020,14	
			Климатические условия, температурная зона										
			Итого с зимними удорожаниями			2%		2 195 440,40					
			Непредвиденные работы и затраты										

			Итого с непредвиденными работами и затратами								111 967 460,54
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079						120 812 889,92
			Понижающий коэффициент к= 0,95		0,95						114 772 245,43
			НДС		12 %	13 772 669,45					
			Итого с НДС								128 544 914,88

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Ытірбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Султангереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Кулёнов А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»_____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг Лтд"_____

Авторский надзор:

ТОО «Poligram»_____ Арыстанов Н.Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" в г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 937070/2024/2** от **26.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ									
1	1	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	72	252,93	29,50	18211,00	2124,00		12280,00	32930,00
						223,43	13,46	16087,00	969,00		2439,00	
2	2	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	7,2	4732,86	1795,19	34077,00	12925,00	19289,00	5265,00	42489,00
						258,62	418,48	1862,00	3013,00		3147,00	
3	3	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	72	2196,78	223,55	158168,00	16096,00	813,00	137174,00	318970,00
						1961,94	64,87	141260,00	4671,00		23628,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ					210456,00	31145,00	20102,00	154719,00	394389,00
								159209,00	8653,00	0,00	29214,00	
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА									
4	4	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	7,2	3052,22	2594,04	21975,97	18677,13		6540,08	30797,29
						458,18	803,40	3298,92	5784,50		2281,24	
5	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,8	204,00		2203,20				2379,48
											176,28	
6	6	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительного мусора самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10,8	390,00		4212,00				4548,99
											336,99	
7	7	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,4	4732,86	1795,19	25557,43	9694,02	14466,87	3948,83	31866,78
						258,62	418,48	1396,55	2259,81		2360,52	
8	8	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		36	1292,44	355,91	46527,81	12812,77	31505,05	6576,50	57352,64

				$м^2$ основания		61,39	107,76	2210,07	3879,39		4248,33	
9	9	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		36	2960,08	285,06	106562,90	10262,15	94831,94	3256,88	118605,19
				$м^2$ покрытия		40,80	42,97	1468,80	1546,92		8785,41	
10	10	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		36	660,39	0,05	23774,07	1,82	23514,12	278,65	25976,94
				$м^2$ покрытия		7,17	0,00	258,12	0,00		1924,22	
			Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА					230813,38	51447,89	164317,98	20600,94	271527,31
								8632,46	13470,62	0,00	20112,99	
			Раздел 3: УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ - 11 ШТ									
11	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,055	688335,09	309490,35	37858,00	17022,00		26073,00	69045,00
						378844,74	99991,88	20836,00	5500,00		5114,00	
12	12	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	55,55	3880,00		215534,00		215534,00		232777,00
13	13	261-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,0033	376858,00		1244,00		1244,00	17243,00	1343,00
14	14	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0022	585,00		1,00		1,00	99,00	1,00
15	15	1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубе	м кабеля	66	524,60	161,18	34624,00	10638,00	96,00	17373,00	56157,00
						361,97	69,55	23890,00	4590,00		4160,00	
16	16	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Заделка концов футляров битумом и прядью 800 мм (100 мм)	футляр	11	7256,97	752,15	79827,00	8274,00	47517,00	23960,00	112090,00
						2185,08	15,14	24036,00	167,00		8303,00	
			Итого по разделу 3: УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ - 11 ШТ					369088,00	35934,00	264392,00	67406,00	471413,00
								68762,00	10257,00	0,00	34919,00	
			Раздел 4: УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ - 7 ШТ									
17	17	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	688335,09	309490,35	24092,00	10832,00		16592,00	43939,00
						378844,74	99991,88	13260,00	3500,00		3255,00	
18	18	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	35,35	3880,00		137158,00		137158,00	10973,00	148131,00
19	19	261-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,0021	376858,00		791,00		791,00	63,00	854,00
20	20	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0014	585,00		1,00		1,00		1,00

21	21	1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубе	м кабеля	42	524,60 361,97	161,18 69,55	22033,00 15203,00	6769,00 2921,00	61,00	11056,00 2647,00	35736,00
22	22	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Заделка концов футляров битумом и прядью 800 мм (100 мм)	футляр	7	7256,97 2185,08	752,15 15,14	50799,00 15296,00	5265,00 106,00	30238,00	15248,00 5284,00	71331,00
			Итого по разделу 4: УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ - 7 ШТ					234874,00 43759,00	22866,00 6527,00	168249,00 0,00	42896,00 22222,00	299992,00
			Раздел 5: ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ-28 ШТ.(АС-6)									
23	23	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	13,72	6672,80 942,23	541,67 175,26	91551,00 12927,00	7432,00 2405,00	71192,00	14412,00 8477,00	114440,00
24	24	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15	$м^3$	4,9	38545,47 7845,88	1593,07 659,17	188873,00 38445,00	7806,00 3230,00	142622,00	37924,00 18144,00	244941,00
25	25	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	33,6	4083,87 505,94	31,69 4,85	137218,00 17000,00	1065,00 163,00	119154,00	15961,00 12254,00	165433,00
26	26	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	28	8763,70 6489,50	1339,29 482,16	245384,00 181706,00	37500,00 13500,00	26177,00	210823,00 36497,00	492704,00
27	27	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,43428	503441,00		218634,00		218634,00	17491,00	236125,00
28	28	251-101-0323 *РСНБ РК 2022*	Знаки предупредительные	шт.	28	4379,00		122612,00		122612,00	9809,00	132421,00
			Итого по разделу 5: ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ-28 ШТ.(АС-6)					1004272,00 250078,00	53803,00 19298,00	700391,00 0,00	279120,00 102672,00	1386064,00
			Раздел 6: ОПОРА КОНСОЛЬНАЯ ПОД ГАЗОПРОВОД ДИАМ.159 ММ,Н=5,2 М - 2 ШТ (АС-7)									
29	29	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,6	2613,67 2613,67	0,00 0,00	6796,00 6796,00	0,00 0,00		4893,00 935,00	12624,00
30	30	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,1	1574,15 1574,15	0,00 0,00	1732,00 1732,00	0,00 0,00		1247,00 238,00	3217,00
31	31	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2	6672,80 942,23	541,67 175,26	13346,00 1884,00	1084,00 351,00	10378,00	2101,00 1236,00	16683,00
32	32	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные под опоры объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,664	41044,39 8943,35	3016,73 707,76	68298,00 14882,00	5020,00 1178,00	48396,00	14614,00 6633,00	89545,00
33	33	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,4	4083,87 505,94	31,69 4,85	34305,00 4250,00	266,00 41,00	29788,00	3990,00 3064,00	41359,00
34	34	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,277932	113602,00 101140,76	4963,48 768,53	31574,00 28110,00	1380,00 214,00	2084,00	19543,00 4089,00	55206,00
35	35	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4 мм	м	10,4	6541,00		68026,00		68026,00	5442,00	73468,00

36	36	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,107326	530404,00		56926,00		56926,00		61480,00
											4554,00	
37	37	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01099	484232,00		5322,00		5322,00		5748,00
											426,00	
38	38	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /хомуты/	кг	0,6	708,00		425,00		425,00		459,00
											34,00	
39	39	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм	кг	0,48	1720,00		826,00		826,00		892,00
											66,00	
40	40	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8224,66	297,44	16449,00	595,00	11745,00	3116,00	21130,00
						2054,81	108,80	4110,00	218,00		1565,00	
41	41	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	9,6	284,91	6,74	2735,00	65,00	1196,00	1023,00	4059,00
						153,57	0,92	1474,00	9,00		301,00	
42	42	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	9,6	277,30	4,97	2662,00	48,00	1752,00	601,00	3524,00
						89,78	0,92	862,00	9,00		261,00	
			Итого по разделу 6: ОПОРА КОНСОЛЬНАЯ ПОД ГАЗОПРОВОД ДИАМ.159 ММ,Н=5,2 М - 2 ШТ (АС-7)					309422,00	8458,00	236864,00	51128,00	389394,00
								64100,00	2020,00	0,00	28844,00	
			ИТОГО по акту					2 358 925,38	203 653,89	1 554 315,98	615 869,94	3 212 779,31
								594 540,46	60 225,62	0,00	237 983,99	
			Временные здания и сооружения			1,04%		33 412,90				
			Итого с временными									3 246 192,21
			Климатические условия, температурная зона			1,29%		41 875,88				
			Итого с зимними удорожаниями									3 288 068,09
			Непредвиденные работы и затраты			2%		65 761,36				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 353 829,46
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			1,079						3 618 781,98
			Понижающий коэффициент к= 0,95			0,95						3 437 842,88
			НДС			12 %		412 541,15				
			Итого с НДС									3 850 384,03

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Бітірбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Султангереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Куленов А.К.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»_____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ Турдалиев С.С

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг Лтд"_____ Касымов

Авторский надзор:

ТОО «Poligram»_____ Арыстанов Н.Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" в г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 937070/2024/2** от **26.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 9

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления ВКЛЮЧИТЬ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СТПРАЙС	Кран шаровый SDR 11 DN180	шт	3	1129245,54		3387737,00		3387737,00		3658756,00
											271019,00	
2	2	242-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	3	55412,00		166236,00		166236,00		179535,00
											13299,00	
3	3	СТПРАЙС	Кран шаровый SDR 11 DN 63	шт	2	160535,71		321071,00		321071,00		346757,00
											25686,00	
4	4	242-108-0203 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	55412,00		110824,00		110824,00		119690,00
											8866,00	
5	5	1122-0501-0413 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км	0,004	3887191,13	2944665,71	15549,00	11779,00		7478,00	24869,00
						942525,42	945743,07	3770,00	3783,00		1842,00	
6	6	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	4,04	40446,00		163402,00		163402,00		176474,00
											13072,00	
7	7	1122-0801-0218 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	15066,21	7604,29	15066,00	7604,00		10567,00	27684,00
						7461,92	3212,10	7462,00	3212,00		2051,00	
8	8	Прайс *ТОО "ТД СТЗ Арыстан"*	Седловой отвод электросварной размерами 450х110 ПЭ100 SDR 17 (патрубок-накладка)	шт.	1	307119,62		307120,00		307120,00		331690,00
											24570,00	
9	9	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3903	149,78	71,98	584591,00	280938,00		291008,00	945658,00
						77,80	25,76	303653,00	100541,00		70059,00	
10	10	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	3,903	25134,00		98098,00		98098,00		105946,00
											7848,00	
11	11	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3903	17,00		66351,00		66351,00		71659,00
											5308,00	
12	12	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	44636,67	26,00		1160553,00				1253397,00
											92844,00	
13	13	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении		4	43239,18	32321,66	172957,00	129287,00		80446,00	273675,00

				шт.		10917,52	9397,01	43670,00	37588,00		20272,00	
14	14	241-211-0713 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	4	302698,00		1210792,00		1210792,00		1307655,00
											96863,00	
15	15	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,243	39848,96	15680,40	129230,00	50852,00	17813,00	81885,00	228004,00
						18675,91	6829,05	60566,00	22147,00		16889,00	
16	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6552,00		19656,00		19656,00		21228,00
											1572,00	
17	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7783,00		7783,00		7783,00		8406,00
											623,00	
18	18	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6458,00		6458,00		6458,00		6975,00
											517,00	
19	19	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км	0,112	1775688,84	1285971,54	198877,00	144028,00		91392,00	313491,00
						489717,30	334522,31	54848,00	37466,00		23222,00	
20	20	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	113,12	10215,00		1155521,00		1155521,00		1247963,00
											92442,00	
21	21	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	120	306,47	306,47	36776,00	36776,00		6581,00	46825,00
						0,00	76,17	0,00	9140,00		3468,00	
22	22	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,6	3017,09	0,00	10862,00	0,00		7820,00	20177,00
						3017,09	0,00	10862,00	0,00		1495,00	
23	23	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	120	66,73	66,73	8008,00	8007,00		1825,00	10620,00
						0,00	21,12	0,00	2534,00		787,00	
24	24	1122-1401-1202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 450 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	39	46713,54	16735,36	1821828,00	652679,00	1042157,00	255367,00	2243370,00
						3256,21	3357,79	126992,00	130954,00		166175,00	
25	25	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450x26,7 мм	м	39,39	40446,00		1593168,00		1593168,00		1720621,00
											127453,00	
26	26	1122-1401-1204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	78	109397,97	37591,41	8533042,00	2932130,00	5139071,00	958890,00	10251286,00
						5921,03	6496,61	461840,00	506736,00		759354,00	
27	27	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	24420,91	21758,38	48842,00	43517,00		9539,00	63051,00
						2662,53	2155,09	5325,00	4310,00		4670,00	
28	28	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	43239,18	32321,66	216196,00	161608,00		100557,00	342093,00
						10917,52	9397,01	54588,00	46985,00		25340,00	
29	29	*ТОО "SnabLuxor"*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11,размерами 630x530 мм	шт.	1	2374513,89		2374514,00		2374514,00		2564475,00
											189961,00	
30	30	*ТОО "SnabLuxor"*	Муфта FOX d 630 SDR 11	шт.	4	337584,64		1350339,00		1350339,00		1458366,00
											108027,00	
			ИТОГО по акту					25 291 447,00	4 459 205,00	18 538 111,00	1 903 355,00	29 370 396,00

			Временные здания и сооружения					**1 133 576,00**	**905 396,00**	**0,00**	**2 175 594,00**	
			Итого с временными			**1,04%**		**305 452,12**				
			Климатические условия, температурная зона									**29 675 848,12**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,29%**		**382 818,44**				
			Непредвиденные работы и затраты									**30 058 666,56**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2%**		**601 173,33**				
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**30 659 839,89**
			Понижающий коэффициент к= 0,95			**1,079**						**33 081 967,24**
			НДС			**0,95**						**31 427 868,88**
			Итого с НДС			**12 %**		**3 771 344,27**				
												35 199 213,15

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітірбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Султангереев Е.М.

Зам.начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Куленов А.К.

Главный спец ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" _____ Касымов Р.

Авторский надзор:

ТОО «Poligram» _____ Арыстанов Н.Н.