Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"20" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ», Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский с.о., Сапарлы Жол, 2, БИН 060340008938**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Турдалиева Сембека Сапарбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Замена ГРП№33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ «Керуен-Сити» г.Актобе (2- ой пусковой комплекс)», Республика Казахстан, Актюбинская область, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «QAZAQGAZ AIMAQ»,**
наименование организации,

директора АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Бітірбай Жомарт Қайратұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____-_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Poligram» № Р-685411-2022-9**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» № 65 от 06.06.2023 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб	м	3 913,0		3 913,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Произведена замена существующего подземного стального газопровода среднего давления на полиэтиленовые трубы PE100 ГАЗ SDR17.

Прокладка газопровода осуществлена подземно из труб ПЭ100 SDR17 номинальным наружным диаметром 630мм, 315мм, 180мм, 90мм, 63мм, номинальной толщиной стенки 37,4мм, 18,7мм, 10,7мм, 5,4мм, 5,8мм, коэффициентом запаса прочности С=2,5 по ГОСТ Р 50838-2011.

Точка врезки осуществлена в существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ду630х37,4мм, после существующего крана подземного исполнения Ду600мм.

В точка подключения перевреззкок установлены краны подземного исполнения под ковер.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота газопровода.

При пересечении с автодорогами прокладка газопровода осуществлена в защитных футлярах из ПЭ труб.

Глубина заложения ПЭ газопровода не менее 1,2м.

Труба газопровода уложена на выровненное основание из мягкого грунта толщиной 100мм и присыпано мягким грунтом толщиной не менее 200мм над трубопроводом с подбивкой пазух.

Для поиска трассы вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода проложен изолированный провод.

В целях предотвращения механического повреждения газопровода, произведена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Сақ болыныз! Газ! Осторожно! Газ».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **" 28 " мая 2024 года;**
окончание работ **" 20 " декабря 2024 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 60 % и фактически применено 66.8 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ», Бітірбай Ж.К. 20 .12 .24г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Замена ГРП№33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ «Керуен-Сити» г.Актобе (2- ой пусковой комплекс)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ»**

Турдалиев Сембек Сапарбекович 20 .12 .24 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*