Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Павлодаржолдары",140004, РК, г. Павлодар, ул Лесопосадочная, 2, тел.: 87182644690 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	981240000745
Исполнитель	ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ",Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, пр. Жеңіс, д 67, ВП 13/4, офис 14, тел.: 87172404179 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080740009697
Договор (контракт)	Договор № 22/04-19 от 22.04.19 г	

Номер документа	Дата составления
74	19.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту а\д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" уч 1201-1206 км			Усл	1	22 731 738,52	22 731 738,52	2 435 543,41
				Итого	1	x	22 731 738,52	2 435 543,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. ген. дир / _____ / Рябинкина О.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. ген. дир / _____ / Мозгимов Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2020

М.П.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Генподрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№22/04-19	22.04.2019			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала реализации по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	379 305 122,27									
В том числе: В текущем месяце - октябрь 2020 года	22 731 738,52	20 296 195,11							2 435 543,41	22 731 738,52
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	18 965 256,12	1 014 809,76							121 777,17	1 136 586,93
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	338 745 401,11									
Штрафы и пени	2 548 536,50									2 548 536,50
Итого к оплате:	19 045 928,54									19 046 615,09

Генподрядчик

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____ Гадельшин Р.Я.

Субподрядчик

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директора

_____ Рябошапка У.В.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Договор №22/04-19 от 22.04.2019 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14
от 19 октября 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Всего стоимость по договору	Стоимость ранее выполненных работ	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4	5	6
1	вед. 700	Путепровод через ж/д	338 665 287,74	318 369 092,63	20 296 195,11
2		Материалы на стройплощадке		0,00	0,00
		Итого	**338 665 287,74**	**318 369 092,63**	**20 296 195,11**
		НДС	40 639 834,53	38 204 291,12	2 435 543,41
		Итого с НДС	**379 305 122,27**	**356 573 383,75**	**22 731 738,52**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____Гадельшин Р.Я.

Субподрядчик:
ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директора

_____Рябошапка У.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
СУБПОДРЯДЧИК	ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа по 19 октября 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83,											
	4.Путепровод через ж/д на ПК 177+83,				**5 961 889,34**		**0,00**		**5 925 826,12**		**36 063,22**	**100**
1	Рекультивация строительной площадки	га	0,24	150 263,40	36 063,22	0,000	0,00		0,00	0,240	36 063,22	100
2	Устройство шпунтового ограждения	тн	17,08	202 987,51	3 467 026,70		0,00	17,08	3 467 026,70		0,00	100
3	Разборка конусов	м3	12 736,00	193,06	2 458 799,42		0,00	12 736,00	2 458 799,42		0,00	100
1.	**Разборка существующего путепровода**	шт			**3 090 933,55**		0,00		**3 090 933,55**		**0,00**	**100**
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждеия	т	2,90	40 376,00	117 090,40	0,000	0,00	2,900	117 090,40		0,00	100
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	м	1,57	40 376,00	63 390,32	0,00	0,00	1,57	63 390,32		0,00	100
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м	36,00	1 989,40	71 618,40	0,000	0,00	36,000	71 618,40		0,00	100
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,60	2 126,60	141 631,56	0,00	0,00	66,60	141 631,56		0,00	100
1.5	Демонтаж балок	шт	15,00	45 668,00	685 020,00	0,00	0,00	15,00	685 020,00		0,00	100
1.6	Демонтаж ригелей	м3	12,60	53 978,40	680 127,84	0,00	0,00	12,60	680 127,84		0,00	100
1.7	Демонтаж стоек	м3	11,03	31 291,40	345 144,14	0,00	0,00	11,03	345 144,14		0,00	100
1.8	Демонтаж переходных плит	м3	16,00	11 711,00	187 376,00	0,00	0,00	16,00	187 376,00		0,00	100
1.9	Разборка существующего укрепления	м3	76,60	2 704,80	207 187,68	0,00	0,00	76,60	207 187,68		0,00	100
1.10	Демонтаж фундамента	м3	17,83	33 221,94	592 347,21	0,00	0,00	17,83	592 347,21		0,00	100
2.	**Устройство крайних опор**				**133 490 514,07**		**0,00**		**133 490 514,07**		**0,00**	**100**
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	627,00	147 568,40	92 525 386,80	0,00	0,00	627,00	92 525 386,80		0,00	100
2.2	Устройство монолитного ростверка	м3	372,90	52 998,40	19 763 103,36	0,00	0,00	372,90	19 763 103,36		0,00	100
2.3	Устройство монолитных стоек	м3		85 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2.4	Устройство стоек козлового типа из сборного железобетона	м3	18,00	401 016,22	7 218 292,00	0,00	0,00	18,00	7 218 292,00		0,00	100
2.5	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	55 987,40	2 387 302,74	0,00	0,00	42,64	2 387 302,74		0,00	100
2.6	Сборка стальных подмостей	т	9,00	537 608,40	4 838 475,60	0,00	0,00	9,00	4 838 475,60		0,00	100
2.7	Устройство шкафных стенок	м3	23,60	69 776,00	1 646 713,60	0,00	0,00	23,60	1 646 713,60		0,00	100
2.8	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,30	56 124,60	858 706,38	0,00	0,00	15,30	858 706,38		0,00	100
2.9	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1 020,00	2 577,40	2 628 948,00	0,00	0,00	1 020,00	2 628 948,00		0,00	100
2.10	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт.	78,00	20 815,20	1 623 585,60	0,00	0,00	78,00	1 623 585,60		0,00	100
3.	**Устройство промежуточных опор**				**119 568 277,08**		**0,00**		**119 568 277,08**		**0,00**	**100**
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	532,00	147 568,40	78 506 388,80	0,00	0,00	532,00	78 506 388,80		0,00	100
3.2	Устройство монолитного ростверка	м3	393,90	52 998,40	20 876 069,76	0,00	0,00	393,90	20 876 069,76		0,00	100
3.3	Устройство монолитных стоек	м3	75,60	85 162,00	6 438 247,20	0,00	0,00	75,60	6 438 247,20		0,00	100
3.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,20	55 987,40	4 826 113,88	0,00	0,00	86,20	4 826 113,88		0,00	100

3.5	Сборка стальных подмостей	т	9,00	537 608,40	4 838 475,60	0,00	0,00	9,00	4 838 475,60		0,00	100
3.6	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,40	56 124,60	2 155 184,64	0,00	0,00	38,40	2 155 184,64		0,00	100
3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450,00	2 577,40	1 159 830,00	0,00	0,00	450,00	1 159 830,00		0,00	100
3.8	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	26,00	29 537,20	767 967,20	0,00	0,00	26,00	767 967,20		0,00	100
4.	**Устройство пролетных строений**				**48 672 559,53**		**0,00**		**48 672 559,53**		**0,00**	**100**
4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	37,00	547 729,92	20 266 007,04	0,00	0,00	37,00	20 266 007,04		0,00	100
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до24 м	шт	13,00	847 340,51	11 015 426,63	0,00	0,00	13,00	11 015 426,63		0,00	100
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	м3	170,00	59 976,00	10 195 920,00	0,00	0,03	170,00	10 195 919,97		0,00	100
4.4	Бетон объединения плит, балок	м3	50,04	45 050,60	2 254 332,02	0,00	0,00	50,04	2 254 332,02		0,00	100
4.5	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	81,20	60 848,20	4 940 873,84	0,00	0,00	81,20	4 940 873,84		0,00	100
5.	**Устройство мостового полотна**				**16 751 445,53**		**0,00**		**0,00**		**16 751 445,53**	**100**
5.1	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1 219,43	7 564,62	9 224 524,57	0,00	0,00		0,00	1 219,43	9 224 524,57	100
5.5	Установка стальных сварных перил	т	5,63	697 309,20	3 927 245,41	0,00	0,00		0,00	5,63	3 927 245,41	100
5.6	Установка барьерного ограждения	т	5,97	602 758,80	3 599 675,55	0,00	0,00		0,00	5,97	3 599 675,55	100
6.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**				**8 828 546,12**		**0,00**		**7 620 982,28**		**1 207 563,84**	**100**
6.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,60	41 808,65	4 122 332,89	0,00	0,00	98,60	4 122 332,89		0,00	100
6.2	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	60 858,00	411 400,08	0,00	0,00	6,76	411 400,08		0,00	100
6.3	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	57 055,60	2 015 203,79	0,00	0,00	35,32	2 015 203,79		0,00	100
6.4	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,30	55 546,40	1 072 045,52	0,00	0,00	19,30	1 072 045,52		0,00	100
6.5	Гидроизоляция проезжей части	м2	144,00	8 385,86	1 207 563,84	0,00	0,00		0,00	144,00	1 207 563,84	100
7.	**Устройство сброса воды с путепровода**				**394 154,26**		**0,00**		**0,00**		**394 154,26**	**100**
7.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,35	76 028,40	178 590,71	0,00	0,00		0,00	2,35	178 590,71	100
7.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	6 850,20	163 856,78	0,00	0,00		0,00	23,92	163 856,78	100
7.3	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	1,85	27 949,60	51 706,76	0,00	0,00		0,00	1,85	51 706,76	100
8.	**Устройство укрепления конусов**				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0**
8.5	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м		22 628,20	-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
8.6	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек щебнем	м2		15 229,20	-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
9.	**Устройство лестничных сходов**				**1 906 968,24**		**0,00**		**0,00**		**1 906 968,24**	**100**
9.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11,00	1 489,60	16 385,60	0,00	0,00		0,00	11,00	16 385,60	100
9.2	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	122 480,40	1 636 338,14	0,00	0,00		0,00	13,36	1 636 338,14	100
9.3	Установка ограждения	т	0,68	366 539,60	248 513,85	0,00	0,00		0,00	0,68	248 513,85	100
9.4	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	1 293,60	5 730,65	0,00	0,00		0,00	4,43	5 730,65	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**338 665 287,74**		**0,00**		**318 369 092,63**		**20 296 195,11**	**1,00**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора — Мазгутов Т.Р.

Зам. генерального директора — Гадельшин Р.Я.

Начальник ПТО — Красиков И.Ю.

Главный геодезист — Тулеубаев Р.В.

Начальник лаборатории — Мартынов В.А.

Субподрядчик:

ТОО "Астана Энерго Монтаж ПТ"

Заместитель директора

Рябошапка У.В.