Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Павлодаржолдары",140004, РК, г. Павлодар, ул Лесопосадочная, 2, тел.: 87182644690 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	981240000745
Исполнитель	ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ",Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, пр. Жеңіс, д 67, ВП 13/4, офис 14, тел.: 87172404179 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080740009697

Договор (контракт) Договор № 22/04-19 от 22.04.19 г

Номер документа	Дата составления
70	21.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту а\д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" уч 1201-1206 км			Усл	1	11 474 923,11	11 474 923,11
				Итого	1	x	11 474 923,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ребошапка
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) заместитель / _____ / Мазмутов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Заказчик АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генподрядчик ТОО "Павлодаржолдары"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№22/04-19	22.04.2019			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	245 884 475,06									
В том числе В текущем месяце - ноябрь 2019 года	11 474 923,11	10 245 467,06							1 229 456,05	11 474 923,11
Удержание аванса	54 911 457,04	704 888,13							84 586,58	789 474,71
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	12 294 223,76	512 273,35							11 781 950,39	573 746,16
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	168 567 092,03									
Итого к оплате:	10 111 702,24									10 111 702,24

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Субподрядчик
ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директора
Рябошапка У.В.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Договор №22/04-19 от 22.04.2019 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
от 21 ноября 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Всего стоимость по договору	Стоимость ранее выполненных работ	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4	5	6
1	вед. 700	Путепровод через ж/д	357 041 207,60	195 309 246,90	12 444 870,06
2		Материалы на стройплощадке		13 984 995,92	-2 199 403,00
		Итого	**357 041 207,60**	**209 294 242,82**	**10 245 467,06**
		НДС	42 844 944,91	25 115 309,14	1 229 456,05
		Итого с НДС	399 886 152,51	**234 409 551,96**	**11 474 923,11**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Субподрядчик:
ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директора
Рябошапка У.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
СУБПОДРЯДЧИК	ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 октября по 11 ноября 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83.												
	4.Путепровод через ж/д на ПК 177+83.											
	Рекультивация строительной площадки	га	0,24	150 263,40	36 063,22	0,240	36 063,22		0,00		0,00	0
1.	**Разборка существующего путепровода**	шт			2 498 586,34		0,00		2 498 586,34		0,00	100
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждения	т	2,90	40 376,00	117 090,40	0,000	0,00	2,900	117 090,40		0,00	100
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	м	1,57	40 376,00	63 390,32	0,00	0,00	1,57	63 390,32		0,00	100
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м	36,00	1 989,40	71 618,40	0,000	0,00	36,000	71 618,40		0,00	100
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,60	2 126,00	141 631,56	0,00	0,00	66,60	141 631,56		0,00	100
1.5	Демонтаж балок	шт	15,00	45 668,00	685 020,00	0,00	0,00	15,00	685 020,00		0,00	100
1.6	Демонтаж ригелей	м3	12,60	53 978,40	680 127,84	0,00	0,00	12,60	680 127,84		0,00	100
1.7	Демонтаж стоек	м3	11,03	31 291,40	345 144,14	0,00	0,00	11,03	345 144,14		0,00	100
1.8	Демонтаж переходных плит	м3	16,00	11 731,00	187 376,00	0,00	0,00	16,00	187 376,00		0,00	100
1.9	Разборка существующего крепления	м3	76,60	2 704,80	207 187,68	0,00	0,00	76,60	207 187,68		0,00	100
2.	**Устройство крайних опор**				128 648 241,88		25 665 425,12		101 794 806,96		1 188 009,90	80
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	м³	627,00	147 568,40	92 525 386,80	0,00	0,00	627,00	92 525 386,80		0,00	100
2.2	**Устройство монолитного ростверка**	м3	372,90	52 998,40	19 763 103,36	198,00	10 493 683,20	173,90	9 269 420,16		0,00	47
2.3	Устройство монолитных стоек	м3	27,90	85 162,00	2 376 019,80	13,95	1 188 009,90		0,00	13,95	1 188 009,90	50
2.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	55 987,40	2 387 302,74	42,64	2 387 302,74		0,00		0,00	0
2.5	Сборка стальных подмостей	т	9,00	537 608,40	4 838 475,60	9,00	4 838 475,60		0,00		0,00	0
2.6	Устройство шкафных стенок	м3	23,60	69 776,00	1 646 713,60	23,60	1 646 713,60		0,00		0,00	0
2.7	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,30	56 124,60	858 706,38	15,30	858 706,38		0,00		0,00	0
2.8	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1 020,00	2 577,40	2 628 948,00	1 020,00	2 628 948,00		0,00		0,00	0
2.9	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт	78,00	20 815,20	1 623 585,60	78,00	1 623 585,60		0,00		0,00	0
3.	**Устройство промежуточных опор**				119 568 277,08		17 295 563,32		91 015 853,60		11 256 860,16	86
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	м³	532,00	147 568,40	78 506 388,80	0,00	0,00	532,00	78 506 388,80		0,00	100
3.2	Устройство монолитного ростверка	м3	393,90	52 998,40	20 876 069,76	0,00	0,00	181,50	9 619 209,60	212,40	11 256 860,16	100
3.3	Устройство монолитных стоек	м3	75,60	85 162,00	6 438 247,20	60,60	5 160 817,20	15,00	1 277 430,00		0,00	20
3.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,20	55 987,40	4 826 113,88	86,20	4 826 113,88		0,00		0,00	0
3.5	Сборка стальных подмостей	т	9,00	537 608,40	4 838 475,60	6,00	3 225 650,40	3,00	1 612 825,20		0,00	33
3.6	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,40	56 124,60	2 155 184,64	38,40	2 155 184,64		0,00		0,00	0
3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450,00	2 577,40	1 159 830,00	450,00	1 159 830,00		0,00		0,00	0
3.8	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	26,00	29 537,20	767 967,20	26,00	767 967,20		0,00		0,00	0
4.	**Устройство пролетных строений**				48 672 559,53		48 672 559,53		0,00		0,00	0

4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	пр	37,00	547 729,92	20 266 007,04	37,00	20 266 007,04		0,00		0,00	0
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 24 м	пр	13,00	847 340,51	11 015 426,63	13,00	11 015 426,63		0,00		0,00	0
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	м3	170,00	59 976,00	10 195 920,00	170,00	10 195 920,00		0,00		0,00	0
4.4	Бетон объединения плит балок	м3	50,04	45 050,60	2 254 332,02	50,04	2 254 332,02		0,00		0,00	0
4.5	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостовина с бетокаймления	м	81,20	60 848,20	4 940 873,84	81,20	4 940 873,84		0,00		0,00	0
5.	**Устройство мостового полотна**											
5.1	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1 219,43	7 564,62	9 224 524,57	1 219,43	9 224 524,57		0,00		0,00	0
5.5	Установка стальных сварных перил	т	5,63	697 309,20	3 927 245,41	5,63	3 927 245,41		0,00		0,00	0
5.6	Установка барьерного ограждения	т	5,97	602 758,80	3 599 675,55	5,97	3 599 675,55		0,00		0,00	0
6.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**				**8 828 546,12**		8 828 546,12		0,00		0,00	0
6.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,60	41 808,65	4 122 332,89	98,60	4 122 332,89		0,00		0,00	0
6.2	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	60 858,00	411 400,08	6,76	411 400,08		0,00		0,00	0
6.3	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	57 055,60	2 015 203,79	35,32	2 015 203,79		0,00		0,00	0
6.4	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,30	55 546,40	1 072 045,52	19,30	1 072 045,52		0,00		0,00	0
6.5	Гидроизоляция проезжей части	м2	144,00	8 385,86	1 207 563,84	144,00	1 207 563,84		0,00		0,00	0
7.	**Устройство сброса воды с путепровода**				**394 154,26**		394 154,26		0,00		0,00	0
7.1	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,35	76 038,40	178 590,71	2,35	178 590,71		0,00		0,00	0
7.2	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	6 850,20	163 856,78	23,92	163 856,78		0,00		0,00	0
7.3	Устройство монолитного бетонных водоотводных блоков	м3	1,85	27 949,60	51 706,76	1,85	51 706,76		0,00		0,00	0
8.	**Устройство укрепления конусов**				**29 736 365,40**		29 736 365,40		0,00		0,00	0
8.3	Устройство хворостяного укрепления откосов конусов сборными бетонными элементами размером 40х50х150см	м	135,00	22 628,20	3 054 807,00	135,00	3 054 807,00		0,00		0,00	0
8.6	Устройство откосов конусов мощения по полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением швов песчаным	м2	1 752,00	15 229,36	26 681 558,40	1 752,00	26 681 558,40		0,00		0,00	0
9.	**Устройство лестничных сходов**				**1 906 968,24**		1 906 968,24		0,00		0,00	0
9.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	м	11,00	1 489,60	16 385,60	11,00	16 385,60		0,00		0,00	0
9.2	Устройство лестничных жб сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 6м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	122 480,40	1 636 338,14	13,36	1 636 338,14		0,00		0,00	0
9.3	Установка ограждения	т	0,68	366 539,60	248 513,85	0,68	248 513,85		0,00		0,00	0
9.4	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	м3	4,43	1 293,60	5 730,65	4,43	5 730,65		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**357 041 207,60**		**149 287 090,64**		**195 309 246,90**		**12 444 870,06**	**0,58**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора Мазгутов Т.Р.

Зам. генерального директора Гаевый Р.Я.

Начальник ПТО Красиков Н.Ю.

Гл. экономист Умиргалин М.О.

Главный геодезист Тулеубаев Р.В.

Начальник лаборатории Мартынов В.А.

Субподрядчик:

ТОО "Астана Энерго Монтаж ПТ"

Заместитель директора

Рябошапка У.В.

Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №22/04-19 от 22.04.2019 года
Contract Price / Сумма Контракта	399 886 152,51 KZT

Материалы на стройплощадке (+) 21.11.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
	Сетка плетенная с квадратными ячейками №12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	686,54	375,707		-200,000	257 937,42	532 552,92	-274 615,50
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	124 687,07	0,000		-0,2916	-	36 358,75	-36 358,75
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	124 687,07	0,000			- 0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	124 040,10	0,000		-8,6705	-	1 075 489,68	-1 075 489,68
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	121 200,85	0,000			-	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	85 749,85	0,000	-14,6294		-	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	124 298,42	0,000		-1,972	-	245 116,49	-245 116,49
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	125 669,17	0,000		-4,953	-	622 451,98	-622 451,98
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	121 577,87	7,691			935 043,23	935 043,23	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	120 027,92	2,964			355 786,76	355 786,76	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	149 874,90	40,241	-44,000		6 330 867,90	6 330 867,90	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2017	т	149 874,90	1,700	-3,190		254 787,33	254 787,33	0,00

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	144 522,23	0,900	-6,030		130 070,00	130 070,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2017	т	144 522,23	-0,37800	-0,420	0,378	-	-54 629,40	54 629,40
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	121 375,40	11,550			1 401 885,84	1 401 885,84	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	121 375,40	17,460			2 119 214,44	2 119 214,44	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**11 785 592,92**	**13 984 995,92**	**-2 199 403,00**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора Мавлютов Е.Р.

Зам. генерального директора Галеев Р.Я.

Начальник ПТО Красиков Е.Ю.

Гл.экономист Амирханов М.О.

Главный геодезист Гумеров Р.В.

Начальник лаборатории Мартынов В.А.

Субподрядчик:

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Заместитель директора

Рябошапка У.В.