Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» желтоқсан 2018 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района», 120400, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, улица К.Примова №5А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур-Талап и К» в лице директора Керейтбаева К.И., 120018, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат 25, строение 7Е.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮжКазЭксперт» Каржаубаев Р.Б, аттестат №KZ10VJE00018447 от 24 июня 2016 г., аттестат №KZ94VJE00015868 от 10 марта 2016 г., аттестат №KZ29VJE00019172 от 26 июля 2016 г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг»,гос.лицензия ГСЛ №15011310 от15.06.2015 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,

№ и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: **«Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

1. Государственный акт на постоянное землепользование от «18» февраля 2008 года с кадастровым номером №10-150-002-1196 под строительство газопроводных сетей.

2. Протокольное решение районной комиссии на предоставление земельных участков для обеспечения инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном

участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области № 222 от 02 сентября 2016 года

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «_____»_____20____года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»,** номер уведомления **KZ10REA00105740 от 24.08.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», заказ: № ГСН-01-17**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района», приказ №07 от 19 января 2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Общий расход газа	тыс.м3/год	2023	2023	2023	2023
2. Общий часовой расход газа	м3/час	231	231	231	231
3. Протяженность газопровода:					
-новое строительство, в том числе	м	**9722**	**9722**	**9722**	**9722**
-среднего давления		**1881**	**1881**	**1881**	**1881**
d=110x10 мм (подземное)	м	1875	1875	1875	1875
d=57x3,5 мм (надземное)	м	6	6	6	6
-низкого давления		**7841**	**7841**	**7841**	**7841**
d=110x6,6 мм (подземное)	м	1884	1884	1884	1884
d=160x9,5 мм (подземное)	м	707	707	707	707
d=200x11,9 мм (подземное)	м	399	399	399	399
d=90x5,4 мм (подземное)	м	2635	2635	2635	2635

d=63х3,8 мм (подземное)	м	1790	1790	1790	1790
d=57х3,0 мм (надземное)	м	6	6	6	6
d=32х3,0 мм (надземное)	м	210	210	210	210
d=32х3,0 мм (подземное)	м	210	210	210	210
4. Установка ГРПШ	шт	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотой сгорания 7600 ккал/нм3, удельным весом 0,67 кг/нм3.

Подключение проектируемого газопровода среднего давления Ду110 мм выполнен в точке врезки ТП№1 на существующем газопроводе среднего давления Ду110 мм, направляющийся к существующему ШРП№42. Существующий ШРП№42 частично обеспечивает жилые дома газом, проектом также предусмотрена врезка в газопровод низкого давления от существующего ШРП№42.

Диаметр проектируемого газопровода ПЭ100 SDR11 диам.110х10 мм принят на основании технологической расчетной схемы газоснабжения. Рабочее давление газопроводов среднего давления 0,3МПа. Для снижения давления со среднего до низкого проектом предусмотрена ШРП. Газопровод среднего давления направляется к проектируемой ГРПШ-400 и ГРПШ-02-2У1. Ранее проектируемый газопровод низкого давления Ду90 мм от существующего ШРП№42 расположен по оси дороги, в настоящем проекте предусмотрен демонтаж в некоторых местах.

Диаметр проектируемого газопровода низкого давления Пэ100 SDR17 диам.63х3,8 мм принят на основании технологической расчетной схемы газоснабжения. Газоснабжение предусматривается для жилых домов, не построенных на жилых участках, при расчете расчетного расхода газа учтены газопотребление на нужды пище-приготовления и отопления. Проектом предусмотрена подземная и частично надземная прокладка газопровода. Рабочее давление газопроводов низкого давления 0,003МПа. Подземный газопровод низкого давления Г1 проложить на глубине 1,2м от низа трубы. Подземный газопровод среднего давления Г2 проложить на глубине 1,5м от низа трубы. Основание под

газопровод-песчаная подушка толщиной 100 мм. Обратная засыпка песком на 200мм выше образующей трубы. На выходах из земли и спуске в землю газопровод заключены в футляры, установлены отключающие устройства-краны. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земельных работ необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2м от верха газопровода сигнальной лентой шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ», со встроенной металлической полоской. На участках пересечений газопровода с подземными коммуникациями сигнальная лента уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Соединения «полиэтилен-сталь» выполнен неразъемными. Углы поворота газопровода выполнены упругим изгибом . Радиус поворота, выполняемого упругим изгибом, выполнен не менее двадцати пяти наружных диаметров. Сварку полиэтиленового газопровода выполнены фитингами с закладными диаметров трубы, нагревателями и встык. Аварийный запас полиэтиленовых труб (в количестве 10,0м на каждый типоразмер). Защита стальных подземных участков предусмотрена пассивная (изоляция трубы), активная защита не предусматривается согласно п.2.3.4.ПБ12-529-03. В данном проекте для понижения давления газа со среднего Р=0,3МПа до низкого Р=0,003МПа предусмотрен газорегуляторный пункт шкафного типа с основой и байпасной линиями редуцирования ГРПШ-02-2У1 с регулсторами давления РДНК-У со счетчиком РСГ G-40 с корректором FLOWGas и газорегуляторный пункт шкафного типа с основой и байпасной линиями редуцирования ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400 со счетчиком РСГG-40 с корректором FLOWGas.
Данным разделом проекта предусматривается молниезащита и заземление ГРПШ. Для защиты от прямых попаданий молнии предусматривается установка стального молниеприемника МС-8 высотой Н=8,0 м в количестве 2шт. В качестве естественного токоотвода используются металлоконструкции ГРПШ при условии обеспечения непрерывной электрической связи. Для токоотводов используется сталь полосовая 40х4, прокладываемая с наружи ГРПШи соединенная с контуром заземления минимум в двух точках.Проектом предусматривается устройство внешнего контура заземления.
Фундамент под ГРПШ монолитный столбчатый из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе. Под подошвой фундамента выполнена бетонная подготовка из бетона кл.В7,5 толщиной 100 мм. Стойка под ГРПШ разработан размерами в плане 1000х600 мм, высотой 0,5м из швеллера по ГОСТ 8240-97 из стали марки С235 ГОСТ 27772-2015.
Ограждения ГРПШ проектируется высотой 1,5 м. Состоит из уголков, сваренных между собой. Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.
Фундамент под стойки запроектирован из бетона кл.В15, на сульфатостойком цементе.
Боковые бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области»** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района» Тиыштыков Б.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «ЮжКазЭксперт» Каржаубаев Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Кусбаева К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Нур-Талап и К» Керейтбаев К.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_____» _____ 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур-Талап и К», 120018, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат 25, строение 7Е**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Керейтбаева К. И**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению дороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГУ « Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района », руководитель Тиыштыков Б.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО СК «Ер-Канат Сервис»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг», заказ: №ГСН-01-17**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района», приказ № 07 от 19 января 2018 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Общий расход газа	тыс.м3/год	2023	2023	2023	2023
2. Общий часовой расход газа	м3/час	231	231	231	231
3. Протяженность газопровода:					
-новое строительство, в том числе	**м**	**9722**	**9722**	**9722**	**9722**
-среднего давления		**1881**	**1881**	**1881**	**1881**
d=110x10 мм (подземное)	м	1875	1875	1875	1875
d=57x3,5 мм (надземное)	м	6	6	6	6
-низкого давления		**7841**	**7841**	**7841**	**7841**
d=110x6,6 мм (подземное)	м	1884	1884	1884	1884
d=160x9,5 мм (подземное)	м	707	707	707	707
d=200x11,9 мм (подземное)	м	399	399	399	399
d=90x5,4 мм (подземное)	м	2635	2635	2635	2635
d=63x3,8 мм (подземное)	м	1790	1790	1790	1790
d=57x3,0 мм (надземное)	м	6	6	6	6
d=32x3,0 мм (надземное)	м	210	210	210	210
d=32x3,0 мм (подземное)	м	210	210	210	210
4. Установка ГРПШ	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотой сгорания 7600 ккал/нм3, удельным весом 0,67 кг/нм3.

Подключение проектируемого газопровода среднего давления Ду110 мм выполнен в точке врезки ТП№1 на существующем газопроводе среднего давления Ду110 мм, направляющийся к существующему ШРП№42. Существующий ШРП№42 частично обеспечивает жилые дома газом, проектом также предусмотрена врезка в газопровод низкого давления от существующего ШРП№42.

Диаметр проектируемого газопровода ПЭ100 SDR11 диам.110x10 мм принят на основании технологической расчетной схемы газоснабжения. Рабочее давление газопроводов среднего давления 0,3МПа. Для снижения давления со среднего до низкого проектом предусмотрена ШРП. Газопровод среднего давления направляется к проектируемой ГРПШ-400 и ГРПШ-02-2У1. Ранее проектируемый газопровод низкого давления Ду90 мм от существующего ШРП№42 расположен по оси дороги, в настоящем проекте предусмотрен демонтаж в некоторых местах.

Диаметр проектируемого газопровода низкого давления Пэ100 SDR17 диам.63x3,8 мм принят на основании технологической расчетной схемы газоснабжения. Газоснабжение предусматривается для жилых домов, не построенных на жилых участках, при расчете расчетного расхода газа учтены газопотребление на нужды пище-приготовления и отопления. Проектом предусмотрена подземная и частично надземная прокладка газопровода. Рабочее давление газопроводов низкого давления 0,003МПа. Подземный газопровод низкого давления Г1 проложить на глубине 1,2м от низа трубы. Подземный газопровод среднего давления Г2 проложить на глубине 1,5м от низа трубы. Основание под газопровод-песчаная подушка толщиной 100 мм. Обратная засыпка песком на 200мм выше образующей трубы. На выходах из земли и спуске в землю газопровод заключены в футляры, установлены отключающие устройства-краны. Для исключения повреждения

полиэтиленового газопровода в случае проведения земельных работ необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2м от верха газопровода сигнальной лентой шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ», со встроенной металлической полоской. На участках пересечений газопровода с подземными коммуникациями сигнальная лента уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Соединения «полиэтилен-сталь» выполнен неразъемными. Углы поворота газопровода выполнены упругим изгибом . Радиус поворота, выполняемого упругим изгибом, выполнен не менее двадцати пяти наружных диаметров. Сварку полиэтиленового газопровода выполнены фитингами с закладными диаметров трубы, нагревателями и встык. Аварийный запас полиэтиленовых труб (в количестве 10,0м на каждый типоразмер). Защита стальных подземных участков предусмотрена пассивная (изоляция трубы), активная защита не предусматривается согласно п.2.3.4.ПБ12-529-03. В данном проекте для понижения давления газа со среднего Р=0,3МПа до низкого Р=0,003МПа предусмотрен газорегуляторный пункт шкафного типа с основой и байпасной линиями редуцирования ГРПШ-02-2У1 с регулсторами давления РДНК-У со счетчиком РСГ G-40 с корректором FLOWGas и газорегуляторный пункт шкафного типа с основой и байпасной линиями редуцирования ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400 со счетчиком РСГG-40 с корректором FLOWGas.
Данным разделом проекта предусматривается молниезащита и заземление ГРПШ. Для защиты от прямых попаданий молнии предусматривается установка стального молниеприемника МС-8 высотой Н=8,0 м в количестве 2шт. В качестве естественного токоотвода используются металлоконструкции ГРПШ при условии обеспечения непрерывной электрической связи. Для токоотводов используется сталь полосовая 40х4, прокладываемая с наружи ГРПШи соединенная с контуром заземления минимум в двух точках.Проектом предусматривается устройство внешнего контура заземления.
Фундамент под ГРПШ монолитный столбчатый из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе. Под подошвой фундамента выполнена бетонная подготовка из бетона кл.В7,5 толщиной 100 мм. Стойка под ГРПШ разработан размерами в плане 1000х600 мм, высотой 0,5м из швеллера по ГОСТ 8240-97 из стали марки С235 ГОСТ 27772-2015.
Ограждения ГРПШ проектируется высотой 1,5 м. Состоит из уголков, сваренных между собой. Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.
Фундамент под стойки запроектирован из бетона кл.В15, на сульфатостойком цементе. Боковые бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2018 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Кызылординский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» Казалинского районного газового хозяйства.
Директор Бозгулов Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

«КазТрансГаз Аймақ» АҚ
АҚ ҚӨФ
Айтеке би
газ шаруашылығы

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению дороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Нур-Талап и К» Керейтбаев К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Республика Казахстан Кызылорда облысы Қазалы ауданы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Нур-Талап и К»
БИН 060540008995
ТОО

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Кызылорда «23» 12 2018 г.

Технический надзор ТОО «ЮжКазЭксперт» Каржаубаев Р.Б.,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта Каржаубаев Р.Б., номер аттестата №KZ29VJE00019172 от 26.07.2016 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ10VJE00018447 от 24.06.2016 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ94VJE00015868 от 10.03.2016 года, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части технологического оборудования;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора №64 от 31 июля 2018 года
(№ договора и дата)
по объекту: Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района» Руководитель Тиыштыков Б.Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Нур-Талап и К» номер лицензии №16008129 от 18.05.2016 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Керейтбаева К.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями ТОО СК «Ер-Канат Сервис» номер лицензии №17005105 от 27.03.2017 г.; ТОО «АзияСтрой Энерджи» №13018970 от 22.11.2013г.; ПК «Агроспецмонтаж» №16016238 от 21.10.2016г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Кулахметова А.Ж.; Жаппарбергеновой Г.Н.; Буркитова Т.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2018 года месяц, год
окончание работ декабрь 2018 года месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_____4_____ месяц;
фактически_____4_____ месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) _____ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Заказ № ГСН-01-17_____
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района», приказ №07 от 19 января 2018 года_____
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены; _____
9. Завершенный строительством объект на основании протоколов испытания обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организатор __Директор ТОО «Юж Каз Эксперт» Рашев А.А._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.

эксперт(ы) технического надзора _____Каржаубаев Р.Б._____
_____№KZ10VJE00018447, №KZ94VJE00015868, №KZ29VJE00019172
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)
М.П

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____» _____2018г.

Авторский надзор: ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице: директора Кусбаевой К.К. ГСЛ №15011310 от 15.06.2015 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора №31/18 от 25 июля 2018 года
(№ договора и дата)
по объекту: « Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области», Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би.
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района» в лице руководителя Тиыштыкова Б.Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Нур-Талап и К»
лицензия ГСЛ №16008129 от 18.05.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: директора Керейтбаева К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО СК «Ер-Канат Сервис»
лицензия ГСЛ №17005105 от 27.03.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кулахметова А.Ж.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2018 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 г.
месяц, год
при продолжительности строительства: 4 месяц;
по норме или по проекту организации строительства 4 месяц;
фактически 4 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" , Шифр-№ ГСН-01-17
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района», приказ №07 от 19 января 2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация Директор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Кусбаева К.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)подпись,дата
М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Ахметов З.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)
М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Протяженность газопровода для среднего давления	**м**	**1 881**
1	Труба полиэтиленовая диам.110х10мм (подземное)	м	1 875
2	Труба стальная диам.57х3,5мм (надземное)	м	6
3	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400, со счетчиком G-40	шт	1
4	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-01-У1 с регулятором давления РДНК-У, со счетчиком G-40	шт	1
5	Краны шаровые для газа диам.50мм	шт	4
6	Краны шаровые для газа диам.110мм	шт	2
7	Опознавательные знаки	шт	22
	Протяженность газопровода для низкого давления	**м**	**7 841**
1	Труба полиэтиленовая диам.110х6,6мм (подземное)	м	1 884
2	Труба полиэтиленовая диам.160х9,5мм (подземное)	м	707
3	Труба полиэтиленовая диам.200х11,9мм (подземное)	м	399
4	Труба полиэтиленовая диам.90х5,4мм (подземное)	м	2 635
5	Труба полиэтиленовая диам.63х3,8мм (подземное)	м	1 790
6	Труба стальная диам.57х3,0мм (надземное)	м	6
7	Труба стальная диам.32х3,0мм (надземное)	м	210
8	Труба полиэтиленовая диам.32х3,0мм (подземное)	м	210
9	Кран шаровой для газа диам.200мм	шт	1
10	Кран шаровой для газа диам.110мм	шт	12
11	Переходы диам.57х3мм-32х3мм	шт	246
12	Переходы диам.63х50мм	шт	248

Заказчик Тиыштыков Бахытжан Тиыштыкович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Ахметов З.Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.