Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№69	16.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	44 305 000,00								4 746 964,29	
за отчетный период	23 680 000,00	21 142 857,14	-	-	-	-	-	-	**2 537 142,86**	**23 680 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ **Тыныштыков Б.Т.**
_____ **Ниязов М.М.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Рашев А.А.**
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
_____ **Керейтбаев К.И.**

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Наружное газоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление					
		Земляные работы(для среднего и низкого давления)					
		Под врезку и под пересечении коммуникации					
1	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,6710**		**1110,79**	**5188,51**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	7,193	719,67	5176,83
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**5176,83**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	3059,51
		НР второго уровня	%	4,24		74,87	349,72
		Накладные расходы	%	--		729,87	3409,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,25	687,82
		Сметная стоимость:				**1987,91**	**9285,55**
		Сухой грунт					
2	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3424,5844**		**86,69**	**296891,80**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	30,41	669,68	20365,17

2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	66,094	1108,52	73267,05
		Итого оплата труда:				**27,34**	**93632,23**
2. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	66,094	4144,43	273923,94
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**273923,94**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	55336,65
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	14934,49
		Накладные расходы	%	--		20,52	70271,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	29373,03
		Сметная стоимость:				**115,79**	**396535,97**
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**105,9150**		**1332,94**	**141178,36**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	195,731	719,67	140861,67
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**140861,67**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	83249,25
		НР второго уровня	%	4,24		89,84	9515,73
		Накладные расходы	%	--		875,84	92764,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,70	18715,47
		Сметная стоимость:				**2385,49**	**252658,80**
		Мокрый грунт					
4	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**400,9766**		**86,69**	**34762,37**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	3,561	669,68	2384,51
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,739	1108,52	8578,67
		Итого оплата труда:				**27,34**	**10963,18**
4. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,739	4144,43	32073,12
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**32073,12**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	6479,24
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1748,64
		Накладные расходы	%	--		20,52	8227,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	3439,22
		Сметная стоимость:				**115,79**	**46429,47**
5	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,4013**		**1332,94**	**16530,19**

5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	22,918	719,67	16493,11
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**16493,11**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	9747,43
		НР второго уровня	%	4,24		89,84	1114,17
		Накладные расходы	%	--		875,84	10861,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,70	2191,34
		Сметная стоимость:				**2385,49**	**29583,13**
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**181,1308**		**3813,03**	**690657,97**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	184,753	701,16	129541,71
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	6,34	826,45	5239,34
		Итого оплата труда:				**744,11**	**134781,05**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	6,34	3356,72	21280,19
		Итого эксплуатация машин:				**117,49**	**21280,19**
6. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	199,244	2548,16	507705,29
		Итого материалов:				**2980,37**	**539836,08**
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	83699,03
		НР второго уровня	%	4,24		181,27	32832,74
		Накладные расходы	%	--		643,36	116531,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,51	64575,18
		Сметная стоимость:				**4812,90**	**871764,92**
7	**Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015**	**Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**190,4728**		**39,13**	**7453,78**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0134	2,552	951,74	2429,16
		Итого оплата труда:				**12,75**	**2429,16**
7. 2	245 С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0134	2,552	2885,30	7364,25
		Итого эксплуатация машин:				**38,66**	**7364,25**
		НР первого уровня	%	59,1		7,54	1435,63
		НР второго уровня	%	4,24		1,98	376,91
		Накладные расходы	%	--		9,52	1812,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,89	741,31
		Сметная стоимость:				**52,54**	**10007,63**
8	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2627,3832**		**21,91**	**57573,90**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	21,177	951,74	20154,72
		Итого оплата труда:				**7,67**	**20154,72**

8. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	21,177	2688,96	56943,32
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**56943,32**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	11911,44
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	2946,18
		Накладные расходы	%	--		5,65	14857,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,21	5794,52
		Сметная стоимость:				**29,77**	**78226,03**
9	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2627,3832**		**10,82**	**28433,70**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	10,457	951,74	9952,33
		Итого оплата труда:				**3,79**	**9952,33**
9. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	10,457	2688,96	28118,41
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**28118,42**
		НР первого уровня	%	59,1		2,24	5881,83
		НР второго уровня	%	4,24		0,55	1454,98
		Накладные расходы	%	--		2,79	7336,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,09	2861,64
		Сметная стоимость:				**14,70**	**38632,15**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1126,0214**		**637,36**	**717682,13**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	1094,493	654,25	716071,91
		Итого оплата труда:				**635,93**	**716071,91**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	423198,50
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	48373,34
		Накладные расходы	%	--		418,79	471571,84
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		84,49	95140,32
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**1284394,28**
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2627,3832**		**117,21**	**307963,28**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	283,757	617,21	175137,90
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	68,969	826,45	56999,27
		Итого оплата труда:				**88,35**	**232137,17**
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	68,969	1849,48	127556,43
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	275,875	11,48	3167,05
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**130723,48**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	137193,07

		НР второго уровня	%	4,24		7,18	18874,63
		Накладные расходы	%	--		59,40	156067,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	37122,48
		Сметная стоимость:				**190,74**	**501153,46**
12	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**447,4814**		**980,95**	**438956,52**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	383,939	669,67	257111,18
		Итого оплата труда:				**574,57**	**257111,18**
12. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1279,797	317,72	406617,04
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**406617,04**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	151952,71
		НР второго уровня	%	4,24		55,99	25054,55
		Накладные расходы	%	--		395,56	177007,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,12	49277,10
		Сметная стоимость:				**1486,63**	**665240,88**
		Трубопроводы					
13	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,7570**		**219119,60**	**165873,54**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	146,858	798,06	117201,50
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	20,31	741,36	15057,31
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**132258,81**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	18,622	2246,44	41833,65
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,24224	2840,33	688,04
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	9,084	120,74	1096,80
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,052	1166,37	1227,29
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,39364	1761,61	693,44
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**45539,23**
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,33308	215,22	71,69
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	13,626	148,83	2027,96
		Итого материалов:				**4138,46**	**3132,81**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	82132,72
		НР второго уровня	%	4,24		13890,97	10515,47

		Накладные расходы	%	--		122388,62	92648,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27320,66	20681,74
		Сметная стоимость:				**368828,87**	**279203,46**
		Футляры:открытый способ труба ПЭ100 д-160х14,6мм,L=10м-3шт;L=4м-4шт;L=12м-1шт;L=9м-1шт;L=8м-2шт					
14	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0830**		**289547,57**	**24032**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	20,501	788,80	16171,19
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	3,174	743,45	2359,66
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**18530,85**
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	2,847	2246,44	6395,39
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,04316	2840,33	122,59
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,66	120,74	200,43
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,19256	1166,37	224,60
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0913	1761,61	160,83
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**7103,84**
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,03652	215,22	7,86
14. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	3,984	148,83	592,94
		Итого материалов:				**9125,56**	**757,42**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	11507,66
		НР второго уровня	%	4,24		18155,43	1506,90
		Накладные расходы	%	--		156801,91	13014,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35707,96	2963,76
		Сметная стоимость:				**482057,43**	**40010,77**
15	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**83,0000**		**856,26**	**71069,00**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,844	70,052	826,45	57894,48
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1411	826,45	116,61
		Итого оплата труда:				**698,93**	**58011,09**
15. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	21,646	38,81	840,10
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,1411	1761,61	248,56

		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**1088,66**
15. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,044654	228,09	10,19
15. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,003071	282240,61	866,76
15. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	18,758	590,58	11078,10
		Итого материалов:				**145,62**	**12086,19**
		НР первого уровня	%	62,1		434,03	36024,89
		НР второго уровня	%	4,24		54,71	4540,79
		Накладные расходы	%	--		488,74	40565,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,60	8930,80
		Сметная стоимость:				**1452,60**	**120565,80**
16	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм (д-160мм). Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**11,0000**		**2251,81**	**24770,00**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	87,89	153,93	13529,26
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,55	165,29	90,91
		Итого оплата труда:				**1238,20**	**13620,17**
16. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	26,84	437,52	11743,04
16. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	23,43	402,09	9420,97
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,55	1761,61	968,89
		Итого эксплуатация машин:				**402,42**	**4426,58**
16. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0011	18563,54	20,42
16. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005	0,055	91814,13	5049,78
16. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00196	0,02156	1083774,62	23366,18
16. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00095	0,01045	200244,36	2092,55
		Итого материалов:				**619,46**	**6814,08**
		НР первого уровня	%	62,1		768,92	8458,12
		НР второго уровня	%	4,24		128,08	1408,87
		Накладные расходы	%	--		897,00	9866,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,90	2770,95
		Сметная стоимость:				**3400,71**	**37407,86**
		Полиэтиленовый шаровый кран д-110мм подземного исполнения-2шт					

17	**С123-020304-2620 23-020304-2620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровый для газа ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**53694,56**	**107389,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2276,65	4553,30
		Накладные расходы	%	--		2276,65	4553,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4477,70	8955,39
		Сметная стоимость:				**60448,91**	**120897,81**
18	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной для газа 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10мм**	**шт**	**4,0000**		**22041,50**	**88166,00**
		НР второго уровня	%	4,24		934,56	3738,24
		Накладные расходы	%	--		934,56	3738,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1838,08	7352,34
		Сметная стоимость:				**24814,14**	**99256,58**
19	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной для газа 22° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10мм**	**шт**	**1,0000**		**21708,04**	**21708,00**
		НР второго уровня	%	4,24		920,42	920,42
		Накладные расходы	%	--		920,42	920,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1810,28	1810,28
		Сметная стоимость:				**24438,74**	**24438,74**
20	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной для газа 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10мм**	**шт**	**1,0000**		**21708,04**	**21708,00**
		НР второго уровня	%	4,24		920,42	920,42
		Накладные расходы	%	--		920,42	920,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1810,28	1810,28
		Сметная стоимость:				**24438,74**	**24438,74**
21	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной для газа 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10мм**	**шт**	**1,0000**		**21954,80**	**21955,00**
		НР второго уровня	%	4,24		930,88	930,88
		Накладные расходы	%	--		930,88	930,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1830,85	1830,85
		Сметная стоимость:				**24716,54**	**24716,54**
22	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной для газа 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10мм**	**шт**	**6,0000**		**22618,38**	**135710,00**
		НР второго уровня	%	4,24		959,02	5754,12
		Накладные расходы	%	--		959,02	5754,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,19	11317,15
		Сметная стоимость:				**25463,59**	**152781,55**
		Сигнальная лента					

23	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**1,8400**		**17753,30**	**32666,00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	6,3	11,592	864,10	10016,65
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	4,99	963,74	4809,14
		Итого оплата труда:				**8057,49**	**14825,79**
23. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	2,429	5886,41	14296,91
23. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,561	2637,79	6756,12
23. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,561	542,22	1388,78
		Итого эксплуатация машин:				**12196,64**	**22441,81**
		НР первого уровня	%	42,8		3448,61	6345,44
		НР второго уровня	%	4,24		898,96	1654,09
		Накладные расходы	%	--		4347,57	7999,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,07	3253,25
		Сметная стоимость:				**23868,93**	**43918,84**
24	**С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лента сигнальная с монтированной металлической фольгой**	**м**	**1840,0000**		**78,48**	**144403,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3,33	6122,70
		Накладные расходы	%	--		3,33	6122,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	12042,07
		Сметная стоимость:				**88,35**	**162567,97**
25	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0153**		**929894,31**	**14227,00**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	4,784	951,74	4553,42
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,443	948,83	1368,96
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**5922,38**
25. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,409	3063,43	4317,24
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,033507	1761,61	59,03
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**4376,27**

25. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001377	197175,18	271,51
25. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0153	324022,38	4957,54
		Итого материалов:				**346254,75**	**5297,70**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	3677,80
		НР второго уровня	%	4,24		49619,59	759,18
		Накладные расходы	%	--		289998,63	4436,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97591,43	1493,15
		Сметная стоимость:				**1317484,37**	**20157,51**
26	**С123-021103-0605 23-021103-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100**	**шт.**	**51,0000**		**9070,05**	**462573,00**
		НР второго уровня	%	4,24		384,57	19613,08
		Накладные расходы	%	--		384,57	19613,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,37	38574,85
		Сметная стоимость:				**10210,99**	**520760,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4079523,19**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**32666,06**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14825,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**7999,53**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6345,44**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1654,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3253,25**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**43918,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14825,79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3187648,30**
	Материалы -		Тенге				**533695,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1868107,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**144403,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**1297375,43**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1114945,46**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**182429,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**358801,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4843825,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2745,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1868107,83**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**859208,83**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**859208,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**36430,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71651,14**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**967290,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5855034,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2762,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1882933,62**
		РАЗДЕЛ 2.Низкое давление					
		Труба для отвода к жилым домам					
27	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**421,6800**		**510,48**	**215259,00**
		НР второго уровня	%	4,24		21,64	9126,99
		Накладные расходы	%	--		21,64	9126,99
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,57	17950,90
		Сметная стоимость:				**574,69**	**242337,09**
		Узел входа поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5мм в землю-248шт					
28	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр)**	**км трубопровода**	**0,3100**		**322359,71**	**99932,00**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	83,7	889,41	74443,62
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	8,572	906,41	7769,30
		Итого оплата труда:				**265202,97**	**82212,92**
28. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	4,703	3063,43	14406,39
28. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,341	3736,58	1274,17
28. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	5,115	21,19	108,39
28. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,72	120,74	449,15
28. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,558	131,58	73,42
28. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	3,463	1166,37	4038,79
28. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0651	1761,61	114,68
		Итого эксплуатация машин:				**66016,12**	**20465,00**

28.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0558	24437,72	1363,62
28.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0124	200244,36	2483,03
28.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	4,867	148,83	724,36
28.13	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	311,24	--	--
		Итого материалов:				**16202,88**	**5022,89**
		НР первого уровня	%	62,1		164691,04	51054,22
		НР второго уровня	%	4,24		20650,95	6401,80
		Накладные расходы	%	--		185342,00	57456,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40616,14	12591,00
		Сметная стоимость:				**548317,84**	**169978,53**
29	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**311,2400**		**2365,97**	**736385,00**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	31222,70
		Накладные расходы	%	--		100,32	31222,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30	61408,58
		Сметная стоимость:				**2663,59**	**829015,78**
30	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,3100**		**1292764,65**	**400757,00**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	205	63,55	807,32	51305,19
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,152644	1005,71	153,52
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**51458,70**
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,0558	3356,72	187,30
30. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	9,684	806,45	7809,98
30. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	21,421	38,81	831,35
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**8828,64**
30. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	1029,2	250,77	258092,48
30. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	25,42	2778,53	70630,23
30. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,2201	16137,42	3551,85

30. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0961	6598,38	634,10
30.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,01705	365442,27	6230,79
30.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0775	14281,24	1106,80
30.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,372	211,97	78,85
		Итого материалов:				**1098784,57**	**340623,22**
		НР первого уровня	%	62,1		103083,40	31955,85
		НР второго уровня	%	4,24		59183,96	18347,03
		Накладные расходы	%	--		162267,36	50302,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116402,56	36084,79
		Сметная стоимость:				**1571434,57**	**487144,72**
31	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**322,4000**		**505,87**	**163091,00**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,844	272,106	826,45	224881,67
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,54808	826,45	452,96
		Итого оплата труда:				**698,93**	**225334,63**
31. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	84,082	38,81	3263,22
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,54808	1761,61	965,50
		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**4228,72**
31. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,173451	228,09	39,56
31. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,011929	282240,61	3366,79
31. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	72,862	590,58	43031,08
		Итого материалов:				**-204,77**	**-66018,91**
		НР первого уровня	%	62,1		434,03	139932,81
		НР второго уровня	%	4,24		39,85	12848,23
		Накладные расходы	%	--		473,89	152781,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,38	25269,80
		Сметная стоимость:				**1058,13**	**341142,32**
32	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**38,18054**		**2243,65**	**85663,77**
		НР второго уровня	%	4,24		95,13	3632,14

		Накладные расходы	%	--		95,13	3632,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,10	7143,67
		Сметная стоимость:				**2525,88**	**96439,59**
33	**С123-020304-2211 23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**248,0000**		**3055,10**	**757665,00**
		НР второго уровня	%	4,24		129,54	32124,99
		Накладные расходы	%	--		129,54	32124,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,77	63183,18
		Сметная стоимость:				**3439,41**	**852972,97**
34	**С123-020303-1703 23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**248,0000**		**695,11**	**172387,00**
		НР второго уровня	%	4,24		29,47	7309,22
		Накладные расходы	%	--		29,47	7309,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,97	14375,72
		Сметная стоимость:				**782,55**	**194072,22**
35	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**3,5889**		**329952,69**	**1184153,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	50208,09
		Накладные расходы	%	--		13989,99	50208,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41	98748,89
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**1333110,00**
36	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**248,0000**		**982,74**	**243720,00**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	10333,71
		Накладные расходы	%	--		41,67	10333,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	20324,26
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**274377,49**
		Трубопроводы					

37	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,466939**		**219119,60**	**540554,68**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	478,586	798,06	381940,48
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	66,188	741,36	49069,31
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**431009,79**
37. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	60,687	2246,44	136329,03
37. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,78942	2840,33	2242,21
37. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	29,603	120,74	3574,30
37. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,429	1166,37	3999,54
37. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,283	1761,61	2259,81
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**148404,89**
37. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,085	215,22	233,61
37. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	44,405	148,83	6608,78
		Итого материалов:				**4138,46**	**10209,32**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	267657,08
		НР второго уровня	%	4,24		13890,97	34268,18
		Накладные расходы	%	--		122388,62	301925,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27320,66	67398,40
		Сметная стоимость:				**368828,87**	**909878,33**
38	**С123-010502-0510 23-010502-0510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**714,0700**		**2667,69**	**1904917,00**
		НР второго уровня	%	4,24		113,11	80768,50
		Накладные расходы	%	--		113,11	80768,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,46	158854,87
		Сметная стоимость:				**3003,26**	**2144540,77**
39	**С123-010502-0512 23-010502-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 200х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**402,9900**		**4168,58**	**1679896,00**
		НР второго уровня	%	4,24		176,75	71227,59

		Накладные расходы	%	--		176,75	71227,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,63	140089,89
		Сметная стоимость:				**4692,95**	**1891213,54**
		Футляры:открытый способ труба ПЭ100 д-280х16,6мм,L=7м-1шт;L=4м-5шт;д225х20,5мм L=10м-3шт;L=15м-1шт;L=8м-1шт;L=4м-5шт;д160х14,6мм L=10м-2шт;L=12м-1шт;L=8м-1шт;L=4м-2шт;L=2м-2шт;L=4м-8шт;д140х12,7мм L=10м-3шт;L=15м-2шт;L=8м-1шт;L=7м-1шт;L=20м-1шт;L=9м-1шт;L=2м-8шт;L=4м-8шт;д110х10мм L=10м-2шт;L=8м-2шт;L=7м-1шт;L=6м-1шт;L=13м-1шт;L=1м-3шт;L=1м-3шт;L=2м-61шт;L=3м-5шт;L=4м-17шт					
40	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0270**		**410882,04**	**11094,00**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	306	8,262	788,80	6517,07
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	1,712	746,50	1277,86
		Итого оплата труда:				**288700,97**	**7794,93**
40. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	1,472	2246,44	3305,64
40. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,01674	2840,33	47,55
40. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,945	120,74	114,10
40. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,10962	1166,37	127,86
40. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,11394	1761,61	200,72
		Итого эксплуатация машин:				**140587,34**	**3795,86**
40. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,09261	215,22	19,93
40. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	4,59	148,83	683,13
		Итого материалов:				**28921,89**	**780,89**
		НР первого уровня	%	62,1		179283,31	4840,65
		НР второго уровня	%	4,24		25023,01	675,62
		Накладные расходы	%	--		204306,32	5516,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49215,07	1328,81
		Сметная стоимость:				**664403,42**	**17938,89**
41	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0730**		**351703,02**	**25674,00**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	286	20,878	788,80	16468,57
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	3,642	743,19	2706,67
		Итого оплата труда:				**262674,54**	**19175,24**

41. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	3,241	2246,44	7281,16
41. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,02263	2840,33	64,28
41. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,555	120,74	308,49
41. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,25404	1166,37	296,30
41. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,1241	1761,61	218,62
		Итого эксплуатация машин:				**111902,04**	**8168,85**
41. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,25039	215,22	53,89
41. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	5,402	148,83	803,98
		Итого материалов:				**14204,17**	**1036,90**
		НР первого уровня	%	62,1		163120,89	11907,82
		НР второго уровня	%	4,24		21828,53	1593,48
		Накладные расходы	%	--		184949,42	13501,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42932,20	3134,05
		Сметная стоимость:				**579584,63**	**42309,68**
42	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2360**		**289547,57**	**68333,00**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	58,292	788,80	45980,73
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	9,025	743,45	6709,40
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**52690,13**
42. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	8,095	2246,44	18184,48
42. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,12272	2840,33	348,57
42. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	4,72	120,74	569,89
42. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,54752	1166,37	638,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,54752	826,45	452,50
42. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,2596	1761,61	457,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,2596	826,45	214,55
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**20198,87**
42. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,10384	215,22	22,35

42. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	11,328	148,83	1685,95
		Итого материалов:				**9125,56**	**2153,63**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	32720,57
		НР второго уровня	%	4,24		18155,43	4284,68
		Накладные расходы	%	--		156801,91	37005,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35707,96	8427,08
		Сметная стоимость:				**482057,43**	**113765,55**
43	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2700**		**219119,60**	**59162,00**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	52,38	798,06	41802,38
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	7,244	741,36	5370,51
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**47172,89**
43. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	6,642	2246,44	14920,85
43. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0864	2840,33	245,40
43. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,24	120,74	391,20
43. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,3753	1166,37	437,74
43. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,1404	1761,61	247,33
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**16242,53**
43. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,1188	215,22	25,57
43. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	4,86	148,83	723,31
		Итого материалов:				**4138,46**	**1117,38**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	29294,36
		НР второго уровня	%	4,24		13890,97	3750,56
		Накладные расходы	%	--		122388,62	33044,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27320,66	7376,58
		Сметная стоимость:				**368828,87**	**99583,80**
44	**Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**27,0000**		**1011,89**	**27321,00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,898	24,246	826,45	20038,11
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0567	826,45	46,86
		Итого оплата труда:				**743,89**	**20084,97**

44. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	7,042	38,81	273,28
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0567	1761,61	99,88
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**373,17**
44. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000754	0,020358	228,09	4,64
44. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000059	0,001593	282240,61	449,61
44. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	10,854	590,58	6410,16
		Итого материалов:				**255,92**	**6909,77**
		НР первого уровня	%	62,1		461,95	12472,76
		НР второго уровня	%	4,24		62,49	1687,26
		Накладные расходы	%	--		524,45	14160,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,91	3318,49
		Сметная стоимость:				**1659,24**	**44799,55**
45	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**73,0000**		**953,25**	**69587,00**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,897	65,481	826,45	54116,77
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,1387	826,45	114,63
		Итого оплата труда:				**742,90**	**54231,40**
45. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	19,038	38,81	738,88
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,1387	1761,61	244,34
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**983,22**
45. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,046793	228,09	10,67
45. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,003504	282240,61	988,97
45. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	22,63	590,58	13364,83
		Итого материалов:				**198,45**	**14487,11**
		НР первого уровня	%	62,1		461,34	33677,70
		НР второго уровня	%	4,24		59,98	4378,43
		Накладные расходы	%	--		521,32	38056,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,97	8611,46
		Сметная стоимость:				**1592,53**	**116254,68**
46	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**506,0000**		**856,26**	**433266,00**

46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,844	427,064	826,45	352947,04
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,8602	826,45	710,91
		Итого оплата труда:				**698,93**	**353657,96**
46. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	131,965	38,81	5121,55
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,8602	1761,61	1515,34
		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**6636,89**
46. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,272228	228,09	62,09
46. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,018722	282240,61	5284,11
46. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	114,356	590,58	67536,37
		Итого материалов:				**145,62**	**73682,05**
		НР первого уровня	%	62,1		434,03	219621,59
		НР второго уровня	%	4,24		54,71	27682,43
		Накладные расходы	%	--		488,74	247304,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,60	54445,60
		Сметная стоимость:				**1452,60**	**735015,60**
47	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 225-280 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**16,0000**		**3985,14**	**63762,00**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	127,84	238,60	30502,33
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,8	256,20	204,96
		Итого оплата труда:				**1919,21**	**30707,29**
47. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	39,04	437,52	17080,78
47. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	34,08	402,09	13703,23
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,8	1761,61	1409,29
		Итого эксплуатация машин:				**623,75**	**9979,92**
47. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000155	0,00248	18563,54	46,04
47. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00775	0,124	91814,13	11384,95
47. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,003038	0,048608	1083774,62	52680,12
47. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001472	0,02356	200244,36	4717,76
		Итого материалов:				**1455,00**	**23279,99**

		НР первого уровня	%	62,1		1191,83	19069,23
		НР второго уровня	%	4,24		219,50	3512,05
		Накладные расходы	%	--		1411,33	22581,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,72	6907,48
		Сметная стоимость:				**5828,19**	**93251,00**
48	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**16,0000**		**2251,81**	**36029,00**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	127,84	153,93	19678,92
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,8	165,29	132,23
		Итого оплата труда:				**1238,20**	**19811,15**
48. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	39,04	437,52	17080,78
48. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	34,08	402,09	13703,23
48. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,8	1761,61	1409,29
		Итого эксплуатация машин:				**402,42**	**6438,66**
48. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0016	18563,54	29,70
48. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005	0,08	91814,13	7345,13
48. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00196	0,03136	1083774,62	33987,17
48. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00095	0,0152	200244,36	3043,71
		Итого материалов:				**619,46**	**9911,38**
		НР первого уровня	%	62,1		768,92	12302,73
		НР второго уровня	%	4,24		128,08	2049,26
		Накладные расходы	%	--		897,00	14351,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,90	4030,48
		Сметная стоимость:				**3400,71**	**54411,43**
49	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**25,0000**		**1974,39**	**49360,00**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	199,75	138,54	27673,48
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,25	148,76	185,95
		Итого оплата труда:				**1114,38**	**27859,44**
49. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	61	437,52	26688,72

49. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	53,25	402,09	21411,29
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	1761,61	2202,01
		Итого эксплуатация машин:				**362,17**	**9054,36**
49. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00009	0,00225	18563,54	41,77
49. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0045	0,1125	91814,13	10329,09
49. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001764	0,0441	1083774,62	47794,46
49. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000855	0,021375	200244,36	4280,22
		Итого материалов:				**505,28**	**12631,95**
		НР первого уровня	%	62,1		692,03	17300,71
		НР второго уровня	%	4,24		113,06	2826,41
		Накладные расходы	%	--		805,08	20127,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,36	5558,95
		Сметная стоимость:				**3001,83**	**75045,87**
50	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**93,0000**		**1454,37**	**135257,00**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	743,07	107,75	80068,62
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	4,65	115,70	538,02
		Итого оплата труда:				**866,74**	**80606,64**
50. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	226,92	437,52	99282,04
50. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	198,09	402,09	79650,01
50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	4,65	1761,61	8191,49
		Итого эксплуатация машин:				**281,69**	**26197,29**
50. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00007	0,00651	18563,54	120,85
50. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0035	0,3255	91814,13	29885,50
50. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001372	0,127596	1083774,62	138285,31
50. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000665	0,061845	200244,36	12384,11
		Итого материалов:				**311,73**	**28990,43**
		НР первого уровня	%	62,1		538,24	50056,72

		НР второго уровня	%	4,24		84,49	7857,27
		Накладные расходы	%	--		622,73	57913,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,17	15453,63
		Сметная стоимость:				**2243,27**	**208623,96**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-200-1шт					
51	**С123-020304-2620 23-020304-2620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровый для газа ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**53694,56**	**536946,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2276,65	22766,49
		Накладные расходы	%	--		2276,65	22766,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4477,70	44776,97
		Сметная стоимость:				**60448,91**	**604489,06**
52	**С123-020304-2610 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**2686,47**	**53729,00**
		НР второго уровня	%	4,24		113,91	2278,13
		Накладные расходы	%	--		113,91	2278,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,03	4480,60
		Сметная стоимость:				**3024,41**	**60488,13**
53	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**15,1500**		**4762,62**	**72154,00**
		НР второго уровня	%	4,24		201,94	3059,32
		Накладные расходы	%	--		201,94	3059,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,16	6017,04
		Сметная стоимость:				**5361,72**	**81230,05**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-90-2шт					
54	**С123-020304-2620 23-020304-2620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровый для газа ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**53694,56**	**107389,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2276,65	4553,30
		Накладные расходы	%	--		2276,65	4553,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4477,70	8955,39
		Сметная стоимость:				**60448,91**	**120897,81**

55	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х3,8мм**	**шт**	**29,0000**		**12114,49**	**351320,00**
		НР второго уровня	%	4,24		513,65	14895,98
		Накладные расходы	%	--		513,65	14895,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1010,25	29297,29
		Сметная стоимость:				**13638,40**	**395513,48**
56	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4мм**	**шт**	**8,0000**		**14215,27**	**113722,00**
		НР второго уровня	%	4,24		602,73	4821,82
		Накладные расходы	%	--		602,73	4821,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1185,44	9483,52
		Сметная стоимость:				**16003,44**	**128027,50**
57	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45-60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6мм**	**шт**	**6,0000**		**17611,52**	**105669,00**
		НР второго уровня	%	4,24		746,73	4480,37
		Накладные расходы	%	--		746,73	4480,37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1468,66	8811,96
		Сметная стоимость:				**19826,91**	**118961,45**
58	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х11,9мм**	**шт**	**4,0000**		**51574,11**	**206296,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2186,74	8746,97
		Накладные расходы	%	--		2186,74	8746,97
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4300,87	17203,47
		Сметная стоимость:				**58061,72**	**232246,88**
59	**Прайс-лист СТК"Мегаполис"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63х63х63 и 90х90х90мм**	**шт**	**64,0000**		**4178,13**	**267400,00**
		НР второго уровня	%	4,24		177,15	11337,77
		Накладные расходы	%	--		177,15	11337,77
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		348,42	22299,05
		Сметная стоимость:				**4703,71**	**301037,14**
60	**Прайс-лист СТК"Мегаполис"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 200х200х200мм**	**шт**	**2,0000**		**50639,70**	**101279,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2147,12	4294,25
		Накладные расходы	%	--		2147,12	4294,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4222,95	8445,89
		Сметная стоимость:				**57009,77**	**114019,54**
61	**Прайс-лист ЗАО"Проконсим"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63х90мм**	**шт**	**70,0000**		**8181,19**	**572683,00**
		НР второго уровня	%	4,24		346,88	24281,77
		Накладные расходы	%	--		346,88	24281,77
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		682,25	47757,21
		Сметная стоимость:				**9210,32**	**644722,28**

62	**Прайс-лист ЗАО"Проконсим"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110мм**	**шт**	**58,0000**		**9657,75**	**560149,00**
		НР второго уровня	%	4,24		409,49	23750,34
		Накладные расходы	%	--		409,49	23750,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		805,38	46711,99
		Сметная стоимость:				**10872,62**	**630611,83**
63	**Прайс-лист ЗАО"Проконсим"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 160х90х160мм**	**шт**	**6,0000**		**31964,84**	**191789,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1355,31	8131,86
		Накладные расходы	%	--		1355,31	8131,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2665,61	15993,67
		Сметная стоимость:				**35985,76**	**215914,57**
64	**Прайс-лист ЗАО"Проконсим"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110х160мм**	**шт**	**7,0000**		**26135,56**	**182949,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1108,15	7757,03
		Накладные расходы	%	--		1108,15	7757,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2179,50	15256,48
		Сметная стоимость:				**29423,20**	**205962,43**
		Сигнальная лента					
65	**С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лента сигнальная**	**м**	**7244,0000**		**78,48**	**568509,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3,33	24104,79
		Накладные расходы	%	--		3,33	24104,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	47409,11
		Сметная стоимость:				**88,35**	**640023,02**
66	**С123-021103-0605 23-021103-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100**	**шт.**	**107,0000**		**9070,05**	**970495,00**
		НР второго уровня	%	4,24		384,57	41149,00
		Накладные расходы	%	--		384,57	41149,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,37	80931,55
		Сметная стоимость:				**10210,99**	**1092575,90**
67	**С123-021103-0606 23-021103-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**	**шт.**	**32,0000**		**9945,41**	**318253,00**

		НР второго уровня	%	4,24		421,69	13493,93
		Накладные расходы	%	--		421,69	13493,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		829,37	26539,76
		Сметная стоимость:				**11196,46**	**358286,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14443959,19**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2995408,47**
	Материалы -		Тенге				**563058,39**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1503808,07**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**812228,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**1100466,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**933864,81**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**166601,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**327669,96**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4423544,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2858,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1503808,07**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1184153,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1184153,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**50208,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98748,89**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1333110,00**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10264397,70**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10264397,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**435210,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**855968,65**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**11555576,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17312231,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2858,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1503808,07**
РАЗДЕЛ 3.Демонтаж							
68	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,4930**		**115481,16**	**56932,00**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	107,4	52,948	798,06	42255,84
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,63	6,227	738,52	4598,46
		Итого оплата труда:				**95039,16**	**46854,30**
68. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	11,88	5,857	2246,44	13157,04

68. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,09	0,04437	2840,33	126,03
68. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,8	2,366	120,74	285,72
68. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,558	0,275094	1166,37	320,86
68. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,102	0,050286	1761,61	88,58
		Итого эксплуатация машин:				**28353,41**	**13978,23**
68. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,132	0,065076	215,22	14,01
68. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,8	2,366	148,83	352,19
		Итого материалов:				**1416,11**	**698,14**
		НР первого уровня	%	62,1		59019,32	29096,52
		НР второго уровня	%	4,24		7398,82	3647,62
		Накладные расходы	%	--		66418,14	32744,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14551,94	7174,11
		Сметная стоимость:				**196451,24**	**96850,46**
69	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км**	**0,3900**		**132581,21**	**51707,00**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	116,4	45,396	798,06	36228,73
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,098	6,278	741,36	4654,44
		Итого оплата труда:				**104828,64**	**40883,17**
69. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,76	5,756	2246,44	12931,41
69. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,192	0,07488	2840,33	212,68
69. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	2,808	120,74	339,04
69. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,834	0,32526	1166,37	379,37
69. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,312	0,12168	1761,61	214,35
		Итого эксплуатация машин:				**36094,50**	**14076,86**
69. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,264	0,10296	215,22	22,16
69. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,8	4,212	148,83	626,87
		Итого материалов:				**3592,52**	**1401,08**
		НР первого уровня	%	62,1		65098,59	25388,45
		НР второго уровня	%	4,24		8381,62	3268,83

		Накладные расходы	%	--		73480,21	28657,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16484,91	6429,12
		Сметная стоимость:				**222546,33**	**86793,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**108638,88**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**108638,88**
	Материалы -		Тенге				**1015,23**
	Всего заработная плата -		Тенге				**87737,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**61401,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**54484,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6916,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13603,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**183643,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87737,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**183643,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87737,48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**18632121,27**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2932248,84**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1360072,08**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**542230,32**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14362160,62**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2109640,68**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**20741761,95**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**879450,71**

2		4	5	6	7	8
	ИТОГО:	Тенге				21621212,66
	Сметная прибыль	Тенге				1729697,06
	ИТОГО по смете:	Тенге				23350909,72
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=1,3%	Тенге				303561,83
	Итого:	Тенге				23654471,55
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%	Тенге				489647,56
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				2702789,00
	Итого в текущих ценах 2017 г					26846908,11
	Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 г	Тенге				28456066,14
	Итого с понижающим коэффициентом					21142857,14
	НДС 12%	Тенге				2537142,86
	ИТОГО:	**Тенге**				**23680000,00**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Тыныштыков Б.Т.

Методист:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Ниязов М.М.

Подрадчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Керейтбаев К.И.

Технадзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ Каржаубаев Р.Б.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№69	16.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	20 625 000,00								2 209 821,43	
за отчетный период	20 625 000,00	**18 415 178,57**	-	-	-	-	-	-	**2 209 821,43**	**20 625 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ **Тыныштыков Б.Т.**
_____ **Ниязов М.М.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Рашев А.А.**
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
_____ **Керейтбаев К.И.**

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Наружное газоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за август месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление					
		Земляные работы(для среднего и низкого давления)					
		Под врезку и под пересечении коммуникации					
1	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,3290**		**1110,79**	**4808,62**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	6,667	719,67	4797,80
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**4797,80**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	2835,50
		НР второго уровня	%	4,24		74,87	324,11
		Накладные расходы	%	--		729,87	3159,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,25	637,46
		Сметная стоимость:				**1987,91**	**8605,68**
		Сухой грунт					
2	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3173,8503**		**86,69**	**275154,59**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	28,184	669,68	18874,12

2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	61,255	1108,52	67902,74
		Итого оплата труда:				**27,34**	**86776,86**
2. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	61,255	4144,43	253868,35
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**253868,35**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	51285,12
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	13841,04
		Накладные расходы	%	--		20,52	65126,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	27222,46
		Сметная стоимость:				**115,79**	**367503,22**
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**98,1603**		**1332,94**	**130841,81**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	181,4	719,67	130548,31
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**130548,31**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	77154,05
		НР второго уровня	%	4,24		89,84	8819,02
		Накладные расходы	%	--		875,84	85973,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,70	17345,19
		Сметная стоимость:				**2385,49**	**234160,07**
		Мокрый грунт					
4	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**371,6187**		**86,69**	**32217,21**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	3,3	669,68	2209,93
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,172	1108,52	7950,57
		Итого оплата труда:				**27,34**	**10160,50**
4. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,172	4144,43	29724,85
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**29724,85**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	6004,85
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1620,62
		Накладные расходы	%	--		20,52	7625,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	3187,41
		Сметная стоимость:				**115,79**	**43030,09**
5	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,4934**		**1332,94**	**15320,01**

5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	21,24	719,67	15285,65
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**15285,65**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	9033,82
		НР второго уровня	%	4,24		89,84	1032,60
		Накладные расходы	%	--		875,84	10066,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,70	2030,91
		Сметная стоимость:				**2385,49**	**27417,35**
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**167,8692**		**3813,03**	**640091,03**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	171,227	701,16	120057,23
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	5,875	826,45	4855,74
		Итого оплата труда:				**744,11**	**124912,97**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	5,875	3356,72	19722,15
		Итого эксплуатация машин:				**117,49**	**19722,15**
6. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	184,656	2548,16	470533,34
		Итого материалов:				**2980,37**	**500311,66**
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	77570,96
		НР второго уровня	%	4,24		181,27	30428,87
		Накладные расходы	%	--		643,36	107999,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,51	59847,27
		Сметная стоимость:				**4812,90**	**807938,13**
7	**Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015**	**Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**176,5272**		**39,13**	**6908,04**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0134	2,365	951,74	2251,31
		Итого оплата труда:				**12,75**	**2251,31**
7. 2	245 С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0134	2,365	2885,30	6825,07
		Итого эксплуатация машин:				**38,66**	**6825,07**
		НР первого уровня	%	59,1		7,54	1330,52
		НР второго уровня	%	4,24		1,98	349,32
		Накладные расходы	%	--		9,52	1679,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,89	687,03
		Сметная стоимость:				**52,54**	**9274,91**
8	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2435,0168**		**21,91**	**53358,57**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	19,626	951,74	18679,07
		Итого оплата труда:				**7,67**	**18679,07**

8. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	19,626	2688,96	52774,16
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**52774,16**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	11039,33
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	2730,47
		Накладные расходы	%	--		5,65	13769,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	5370,27
		Сметная стоимость:				**29,77**	**72498,64**
9	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2435,0168**		**10,82**	**26351,90**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	9,691	951,74	9223,66
		Итого оплата труда:				**3,79**	**9223,66**
9. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	9,691	2688,96	26059,70
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**26059,70**
		НР первого уровня	%	59,1		2,24	5451,18
		НР второго уровня	%	4,24		0,55	1348,45
		Накладные расходы	%	--		2,79	6799,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,09	2652,12
		Сметная стоимость:				**14,70**	**35803,66**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1043,5786**		**637,36**	**665136,30**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	1014,358	654,25	663643,98
		Итого оплата труда:				**635,93**	**663643,98**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	392213,59
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	44831,64
		Накладные расходы	%	--		418,79	437045,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	88174,52
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**1190356,05**
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2435,0168**		**117,21**	**285415,45**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	262,982	617,21	162315,01
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	63,919	826,45	52826,01
		Итого оплата труда:				**88,35**	**215141,02**
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	63,919	1849,48	118217,27
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	255,677	11,48	2935,17
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**121152,43**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	127148,34

		НР второго уровня	%	4,24		7,18	17492,70
		Накладные расходы	%	--		59,40	144641,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	34404,52
		Сметная стоимость:				**190,74**	**464461,02**
12	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**414,7186**		**980,95**	**406817,88**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	355,829	669,67	238286,52
		Итого оплата труда:				**574,57**	**238286,52**
12. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1186,095	317,72	376846,17
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**376846,17**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	140827,34
		НР второго уровня	%	4,24		55,99	23220,16
		Накладные расходы	%	--		395,56	164047,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,12	45669,23
		Сметная стоимость:				**1486,63**	**616534,60**
		Трубопроводы					
13	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0000**		**219119,60**	**219119,60**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	194	798,06	154823,64
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	26,83	741,36	19890,77
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**174714,41**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	24,6	2246,44	55262,42
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,32	2840,33	908,91
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12	120,74	1448,88
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,39	1166,37	1621,25
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52	1761,61	916,04
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**60157,50**
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,44	215,22	94,70
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	18	148,83	2678,94
		Итого материалов:				**4138,46**	**4138,46**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	108497,65
		НР второго уровня	%	4,24		13890,97	13890,97

		Накладные расходы	%	--		122388,62	122388,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27320,66	27320,66
		Сметная стоимость:				**368828,87**	**368828,87**
14	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1893,7500**		**2243,65**	**4248912,19**
		НР второго уровня	%	4,24		95,13	180153,88
		Накладные расходы	%	--		95,13	180153,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,10	354325,29
		Сметная стоимость:				**2525,88**	**4783391,35**
		Футляры:открытый способ труба ПЭ100 д-160х14,6мм,L=10м-3шт;L=4м-4шт;L=12м-1шт;L=9м-1шт;L=8м-2шт					
15	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**83,8300**		**4762,62**	**399250,43**
		НР второго уровня	%	4,24		201,94	16928,22
		Накладные расходы	%	--		201,94	16928,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,16	33294,29
		Сметная стоимость:				**5361,72**	**449472,95**
		Футляры:методом ГНБ труба ПЭ100 д-160х14,6мм,L=35м-1шт					
16	**Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**35,0000**		**20089,51**	**703132,77**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	8,41	294,35	798,06	234908,96
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,197	111,895	1013,00	113349,48
		Итого оплата труда:				**9950,24**	**348258,44**
16. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	28,14	2729,17	76798,84
16. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	6,44	3736,58	24063,58
16. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,761	26,635	3861,69	102856,11
16. 6	1957 С (32-050103-0301)	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,223	7,805	2677,86	20900,70
16. 7	2006 С (32-040101-0401)	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	27,545	4348,23	119772,00
16. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	10,325	4680,17	48322,76

16. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,143	5,005	1761,61	8816,86
16.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0525	1,837	17,05	31,33
		Итого эксплуатация машин:				**11473,20**	**401562,17**
16.11	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,07	31497,14	2204,80
16.12	145970 С (21-130209-0102)	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,17	5,95	231,15	1375,34
16.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	0,5775	181,00	104,53
16.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	15,75	91,04	1433,88
16.15	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,007	466725,48	3267,08
16.16	147702 С (21-130816-2706)	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,007	1655660,94	11589,63
16.17	147794 С (21-130816-3431)	Отвердитель	т	0,000055	0,001925	576693,72	1110,14
16.18	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	1,19	34772,02	41378,70
		Итого материалов:				**1904,62**	**66661,64**
		НР первого уровня	%	58,7		5840,79	204427,70
		НР второго уровня	%	4,24		1099,44	38480,56
		Накладные расходы	%	--		6940,24	242908,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2162,38	75683,28
		Сметная стоимость:				**29192,12**	**1021724,32**
17	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**35,3500**		**4762,62**	**168358,62**
		НР второго уровня	%	4,24		201,94	7138,41
		Накладные расходы	%	--		201,94	7138,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,16	14039,76
		Сметная стоимость:				**5361,72**	**189536,78**
18	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**35,0000**		**856,26**	**29968,99**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,844	29,54	826,45	24413,33
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0595	826,45	49,17
		Итого оплата труда:				**698,93**	**24462,51**

18. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	9,128	38,81	354,26
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0595	1761,61	104,82
		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**459,07**
18. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,01883	228,09	4,29
18. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,001295	282240,61	365,50
18. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	7,91	590,58	4671,49
		Итого материалов:				**145,62**	**5096,58**
		НР первого уровня	%	62,1		434,03	15191,22
		НР второго уровня	%	4,24		54,71	1914,79
		Накладные расходы	%	--		488,74	17106,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,60	3766,00
		Сметная стоимость:				**1452,60**	**50841,00**
19	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**2251,81**	**2251,81**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	7,99	153,93	1229,93
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	165,29	8,26
		Итого оплата труда:				**1238,20**	**1238,20**
19. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	437,52	1067,55
19. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,13	402,09	856,45
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1761,61	88,08
		Итого эксплуатация машин:				**402,42**	**402,42**
19. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0001	18563,54	1,86
19. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005	0,005	91814,13	459,07
19. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00196	0,00196	1083774,62	2124,20
19. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00095	0,00095	200244,36	190,23
		Итого материалов:				**619,46**	**619,46**
		НР первого уровня	%	62,1		768,92	768,92
		НР второго уровня	%	4,24		128,08	128,08
		Накладные расходы	%	--		897,00	897,00

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,90	251,90
		Сметная стоимость:				**3400,71**	**3400,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8313415,83**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3496894,59**
	Материалы -		Тенге				**541367,43**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2068381,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**1431233,50**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1230780,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**200453,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**394250,25**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5322378,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2879,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2068381,20**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4816521,24**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4816521,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**204220,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**401659,34**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5422401,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10744779,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2879,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2068381,20**
		РАЗДЕЛ 2.Низкое давление					
		Узел входа поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5мм в землю-248шт					
20	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**322,4000**		**451,57**	**145586,17**
		НР второго уровня	%	4,24		19,15	6172,85
		Накладные расходы	%	--		19,15	6172,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,66	12140,72
		Сметная стоимость:				**508,37**	**163899,74**
21	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**36,2195**		**2243,65**	**81263,79**
		НР второго уровня	%	4,24		95,13	3445,58
		Накладные расходы	%	--		95,13	3445,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,10	6776,75

		Сметная стоимость:				**2525,88**	**91486,13**
		Трубопроводы					
22	**С123-010502-0504 23-010502-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1807,9000**		**416,86**	**753641,19**
		НР второго уровня	%	4,24		17,67	31954,39
		Накладные расходы	%	--		17,67	31954,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,76	62847,65
		Сметная стоимость:				**469,30**	**848443,23**
23	**С123-010502-0506 23-010502-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2661,3500**		**898,02**	**2389945,53**
		НР второго уровня	%	4,24		38,08	101333,69
		Накладные расходы	%	--		38,08	101333,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,89	199302,34
		Сметная стоимость:				**1010,98**	**2690581,55**
24	**С123-010502-0507 23-010502-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1902,8400**		**1268,97**	**2414646,87**
		НР второго уровня	%	4,24		53,80	102381,03
		Накладные расходы	%	--		53,80	102381,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,82	201362,23
		Сметная стоимость:				**1428,60**	**2718390,13**
		Футляры:открытый способ труба ПЭ100 д-280х16,6мм,L=7м-1шт;L=4м-5шт;д225х20,5мм L=10м-3шт;L=15м-1шт;L=8м-1шт;L=4м-5шт;д160х14,6мм L=10м-2шт;L=12м-1шт;L=8м-1шт;L=4м-2шт;L=2м-2шт;L=4м-8шт;д140х12,7мм L=10м-3шт;L=15м-2шт;L=8м-1шт;L=7м-1шт;L=20м-1шт;L=9м-1шт;L=2м-8шт;L=4м-8шт;д110х10мм L=10м-2шт;L=8м-2шт;L=7м-1шт;L=6м-1шт;L=13м-1шт;L=1м-3шт;L=1м-3шт;L=2м-61шт;L=3м-5шт;L=4м-17шт					
25	**С123-010502-0822 23-010502-0822 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**27,2700**		**14496,70**	**395325,01**
		НР второго уровня	%	4,24		614,66	16761,78
		Накладные расходы	%	--		614,66	16761,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1208,91	32966,94

		Сметная стоимость:				**16320,27**	**445053,73**
26	**С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**73,7300**		**9425,82**	**694965,71**
		НР второго уровня	%	4,24		399,65	29466,55
		Накладные расходы	%	--		399,65	29466,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		786,04	57954,58
		Сметная стоимость:				**10611,51**	**782386,84**
27	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**84,8400**		**4762,62**	**404060,68**
		НР второго уровня	%	4,24		201,94	17132,17
		Накладные расходы	%	--		201,94	17132,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,16	33695,43
		Сметная стоимость:				**5361,72**	**454888,28**
28	**С123-010502-0816 23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**153,5200**		**3628,06**	**556979,77**
		НР второго уровня	%	4,24		153,83	23615,94
		Накладные расходы	%	--		153,83	23615,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,55	46447,66
		Сметная стоимость:				**4084,44**	**627043,37**
29	**С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**272,7000**		**2446,31**	**667108,74**
		НР второго уровня	%	4,24		103,72	28285,41
		Накладные расходы	%	--		103,72	28285,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,00	55631,53
		Сметная стоимость:				**2754,04**	**751025,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8503523,46**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8503523,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8503523,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**360549,39**

		Сметная прибыль -	Тенге				**709125,83**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9573198,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9573198,69**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**16816939,29**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1533107,88**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1349554,04**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**535273,32**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13861412,13**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1230780,10**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**18047719,39**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**765223,30**
	ИТОГО:		Тенге				**18812942,69**
	Сметная прибыль		Тенге				**1505035,42**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20317978,10**
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
	Временные здания и сооружения К=1,3%		Тенге				264133,72
	Итого:		Тенге				20582111,82
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге				426049,71

2	3	4	5	6	7	8
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				2375178,00
Итого в текущих ценах 2017 г						23383339,52
Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 г		Тенге				24784897,14
Итого с понижающим коэффициентом						18415178,57
НДС 12%		Тенге				2209821,43
ИТОГО:		**Тенге**				**20625000,00**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Ильтыков Б.Т.

Методист:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Ниязов М.М.

Подрадчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Керейтбаев К.И.

Технадзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ Каржаубаев Р.Б.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№69	16.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	59 540 568,48								6 379 346,62	
за отчетный период	15 235 568,48	**13 603 186,14**	-	-	-	-	-	-	**1 632 382,34**	**15 235 568,48**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Тиштыков Б.Г.

Пиязов М.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Рашев А.А.

Каржаубаев Р.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.И.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Наружное газоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление					
1	**Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**610435,47**	**3663,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	415	2,49	817,19	2034,80
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	0,41694	1040,53	433,84
		Итого оплата труда:				**411440,23**	**2468,64**
1. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	0,3948	437,52	172,73
1. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,075	1849,48	138,71
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00048	3078,63	1,48
1. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	0,16596	3861,69	640,89
1. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,04956	21,19	1,05
1. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,15	3785,62	567,84
1. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,02478	1166,37	28,90
1.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,00072	1761,61	1,27
		Итого эксплуатация машин:				**258811,98**	**1552,87**
1.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000004	426592,70	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00024	200244,36	48,06
1.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	10,2	0,0612	28,00	1,71
		Итого материалов:				**12489,64**	**74,94**
		НР первого уровня	%	62,1		255504,38	1533,03
		НР второго уровня	%	4,24		36715,85	220,30
		Накладные расходы	%	--		292220,23	1753,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72212,46	433,27
		Сметная стоимость:				**974868,16**	**5849,21**
2	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0200**		**210,84**	**426,00**
		НР второго уровня	%	4,24		8,94	18,06
		Накладные расходы	%	--		8,94	18,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,58	35,52
		Сметная стоимость:				**237,36**	**479,47**
3	**С123-010201-0103 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0400**		**284,93**	**1151,00**
		НР второго уровня	%	4,24		12,08	48,81
		Накладные расходы	%	--		12,08	48,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,76	95,99
		Сметная стоимость:				**320,77**	**1295,92**
4	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0018**		**605871,93**	**1091,00**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	0,56286	951,74	535,70
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,16974	948,83	161,05
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**696,75**
4. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,165798	3063,43	507,91
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,003942	1761,61	6,94
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**514,85**
4. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000162	197175,18	31,94
		Итого материалов:				**22232,37**	**40,02**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	432,68
		НР второго уровня	%	4,24		35881,04	64,59
		Накладные расходы	%	--		276260,08	497,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70570,56	127,03
		Сметная стоимость:				**952702,57**	**1714,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**319,20**	**958,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13,53	40,60
		Накладные расходы	%	--		13,53	40,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,62	79,86
		Сметная стоимость:				**359,35**	**1078,06**
6	**Ц13-120901-0101 13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**595,43**	**2382,00**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,58	2,32	826,45	1917,36
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004	826,50	0,33
		Итого оплата труда:				**479,42**	**1917,69**
6. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5475	2,19	142,69	312,49
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	1761,61	0,70
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**313,20**
6. 5	147312 С (21-130812-1007)	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	113481,75	45,39
6. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	0,12	424,32	50,92
		Итого материалов:				**37,79**	**151,15**
		НР первого уровня	%	40,6		194,65	778,58
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	134,00
		Накладные расходы	%	--		228,15	912,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,89	263,54
		Сметная стоимость:				**889,46**	**3557,83**
7	**С124-010106-2301 24-010106-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Штуцеры**	**шт.**	**4,0000**		**183,00**	**732,00**
		НР второго уровня	%	4,24		7,76	31,04
		Накладные расходы	%	--		7,76	31,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,26	61,04
		Сметная стоимость:				**206,02**	**824,08**
8	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1525,43**	**6102,00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	5,88	779,54	4583,70
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	826,45	66,12
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**4649,81**
8. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	142,69	199,77
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1761,61	140,93
		Итого эксплуатация машин:				**85,17**	**340,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178004,42	783,22
8. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109,42
8. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	241,56
8. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
8. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**294,33**	**1177,32**
		НР первого уровня	%	60,4		702,12	2808,49
		НР второго уровня	%	4,24		94,45	377,79
		Накладные расходы	%	--		796,57	3186,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,76	743,04
		Сметная стоимость:				**2507,76**	**10031,02**
9	**С123-040909-0220 23-040909-0220 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**11662,47**	**46650,00**
		НР второго уровня	%	4,24		494,49	1977,95
		Накладные расходы	%	--		494,49	1977,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		972,56	3890,23
		Сметная стоимость:				**13129,52**	**52518,06**
		Футляр для ТУСМ					
10	**Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**720508,80**	**2882,00**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	482	1,928	838,79	1617,19
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,66	0,29464	1028,49	303,03
		Итого оплата труда:				**480055,10**	**1920,22**
10. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	130	0,52	437,52	227,51
10. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,05	1849,48	92,47
10. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1	0,0004	3078,63	1,23
10. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	0,11064	3861,69	427,26
10. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,066	21,19	1,40
10. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,1	3785,62	378,56
10. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,25	0,033	1166,37	38,49
10.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,0006	1761,61	1,06
		Итого эксплуатация машин:				**291995,24**	**1167,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
10.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0024	0,00001	426592,70	4,10
10.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,087	0,000348	200244,36	69,69
10.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	39,2	0,1568	28,00	4,39
		Итого материалов:				**24216,78**	**96,87**
		НР первого уровня	%	62,1		298114,22	1192,46
		НР второго уровня	%	4,24		43189,62	172,76
		Накладные расходы	%	--		341303,83	1365,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84945,01	339,78
		Сметная стоимость:				**1146757,64**	**4587,03**
11	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0400**		**2365,97**	**9559,00**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	405,28
		Накладные расходы	%	--		100,32	405,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30	797,10
		Сметная стоимость:				**2663,59**	**10760,90**
		Трубы для ШРП					
12	**Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**610435,47**	**3663,00**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	415	2,49	817,19	2034,80
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	0,41694	1040,53	433,84
		Итого оплата труда:				**411440,23**	**2468,64**
12. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	0,3948	437,52	172,73
12. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,075	1849,48	138,71
12. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00048	3078,63	1,48
12. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	0,16596	3861,69	640,89
12. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,04956	21,19	1,05
12. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,15	3785,62	567,84
12. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,02478	1166,37	28,90
12.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,00072	1761,61	1,27
		Итого эксплуатация машин:				**258811,98**	**1552,87**
12.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000004	426592,70	1,54
12.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00024	200244,36	48,06

1	2	3	4	5	6	7	8
12.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	10,2	0,0612	28,00	1,71
		Итого материалов:				**12489,64**	**74,94**
		НР первого уровня	%	62,1		255504,38	1533,03
		НР второго уровня	%	4,24		36715,85	220,30
		Накладные расходы	%	--		292220,23	1753,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72212,46	433,27
		Сметная стоимость:				**974868,16**	**5849,21**
13	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0600**		**1096,93**	**6647,00**
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	281,85
		Накладные расходы	%	--		46,51	281,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,48	554,34
		Сметная стоимость:				**1234,92**	**7483,59**
		Узел выхода поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5мм из земли-2шт					
14	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.(футляр)**	**км трубопровода**	**0,0025**		**322359,71**	**806,00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	0,675	889,41	600,35
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,069125	906,41	62,66
		Итого оплата труда:				**265202,97**	**663,01**
14. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,037925	3063,43	116,18
14. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,00275	3736,58	10,28
14. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,04125	21,19	0,87
14. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,03	120,74	3,62
14. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0045	131,58	0,59
14. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,027925	1166,37	32,57
14. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000525	1761,61	0,92
		Итого эксплуатация машин:				**66016,12**	**165,04**
14.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00045	24437,72	11,00
14.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0001	200244,36	20,02
14.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,03925	148,83	5,84
		Итого материалов:				**16202,88**	**40,51**
		НР первого уровня	%	62,1		164691,04	411,73
		НР второго уровня	%	4,24		20650,95	51,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		185342,00	463,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40616,14	101,54
		Сметная стоимость:				**548317,84**	**1370,79**
15	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,5100**		**2365,97**	**5939,00**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	251,80
		Накладные расходы	%	--		100,32	251,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30	495,23
		Сметная стоимость:				**2663,59**	**6685,61**
16	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**2,6000**		**505,87**	**1315,00**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,844	2,194	520,66	1142,54
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,00442	520,66	2,30
		Итого оплата труда:				**440,33**	**1144,85**
16. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	0,67808	38,81	26,32
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,00442	1761,61	7,79
		Итого эксплуатация машин:				**8,26**	**21,48**
16. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000339	0,000881	228,09	0,20
16. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000023	0,000061	282240,61	17,11
16. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,14238	0,370188	590,58	218,63
		Итого материалов:				**58,17**	**151,24**
		НР первого уровня	%	62,1		273,44	710,95
		НР второго уровня	%	4,24		33,04	85,91
		Накладные расходы	%	--		306,48	796,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,99	168,97
		Сметная стоимость:				**877,34**	**2281,10**
17	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,6000**		**749,69**	**1949,00**
		НР второго уровня	%	4,24		31,79	82,65
		Накладные расходы	%	--		31,79	82,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,52	162,55
		Сметная стоимость:				**844,00**	**2194,39**
18	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**839,53**	**5037,00**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	2,484	779,54	1936,38
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,356	733,41	994,50
		Итого оплата труда:				**488,48**	**2930,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,344	2246,44	3019,22
18. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006	2840,33	17,04
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006	1761,61	10,57
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**3046,83**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	1820,08
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	290,75
		Накладные расходы	%	--		351,80	2110,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	571,84
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**7719,87**
19	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,6000**		**2243,65**	**1346,00**
		НР второго уровня	%	4,24		95,13	57,08
		Накладные расходы	%	--		95,13	57,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,10	112,26
		Сметная стоимость:				**2525,88**	**1515,53**
20	**С123-020304-2211 23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3055,10**	**6110,00**
		НР второго уровня	%	4,24		129,54	259,07
		Накладные расходы	%	--		129,54	259,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,77	509,54
		Сметная стоимость:				**3439,41**	**6878,81**
21	**С123-020303-1703 23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**695,11**	**1390,00**
		НР второго уровня	%	4,24		29,47	58,95
		Накладные расходы	%	--		29,47	58,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,97	115,93
		Сметная стоимость:				**782,55**	**1565,10**
22	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0036**		**929894,31**	**3372,00**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	1,134	951,74	1079,13
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,341932	948,83	324,44
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**1403,57**
22. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,333991	3063,43	1023,16
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,007941	1761,61	13,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**1037,15**
22. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000326	197175,18	64,35
22. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,003626	324022,38	1174,91
		Итого материалов:				**346254,75**	**1255,52**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	871,61
		НР второго уровня	%	4,24		49619,59	179,92
		Накладные расходы	%	--		289998,63	1051,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97591,43	353,87
		Сметная стоимость:				**1317484,37**	**4777,20**
23	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции пластины. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0289**		**64868,55**	**1877,00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	82,1	2,376	732,02	1738,96
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,035301	939,74	33,17
		Итого оплата труда:				**61245,33**	**1772,13**
23. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,021991	234,58	5,16
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,014178	3078,63	43,65
23. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,005787	21,19	0,12
23. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,001736	131,58	0,23
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,021123	1761,61	37,21
23. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,020255	17,05	0,35
		Итого эксплуатация машин:				**2996,85**	**86,71**
23. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000056	159092,15	8,93
23.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000868	66,30	0,06
23.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000541	2742,28	1,48
23.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000289	196,55	0,06
23.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,014467	181,00	2,62
23.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,00434	91,04	0,40
23.15	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5,13
23.16	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,00002	208172,82	4,22
23.17	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	347608,52	3,12
23.18	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	413023,16	7,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1772,86**	**51,30**
		НР первого уровня	%	60,9		37298,40	1079,23
		НР второго уровня	%	4,24		4331,88	125,34
		Накладные расходы	%	--		41630,28	1204,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8519,91	246,52
		Сметная стоимость:				**115018,74**	**3328,07**
24	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0289**		**329952,69**	**9550,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	404,91
		Накладные расходы	%	--		13989,99	404,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41	796,38
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**10751,11**
25	**С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**349084,80**	**207,00**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	8,78
		Накладные расходы	%	--		14801,20	8,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29110,88	17,26
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**233,05**
26	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0600**		**2707,52**	**162,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	6,89
		Накладные расходы	%	--		114,80	6,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	13,55
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**182,89**
27	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**1271,34**	**2543,00**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	15,98	96,21	1537,42
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	103,31	10,33
		Итого оплата труда:				**773,87**	**1547,75**
27. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	4,88	437,52	2135,10
27. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	4,26	402,09	1712,90
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1761,61	176,16
		Итого эксплуатация машин:				**251,51**	**503,02**
27. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000063	0,000125	18563,54	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003125	0,00625	91814,13	573,84
27. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001225	0,00245	1083774,62	2655,25
27. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000594	0,001187	200244,36	237,79
		Итого материалов:				**251,12**	**502,25**
		НР первого уровня	%	62,1		480,58	961,15
		НР второго уровня	%	4,24		74,28	148,56
		Накладные расходы	%	--		554,86	1109,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,10	292,19
		Сметная стоимость:				**1972,30**	**3944,59**
28	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**982,74**	**1965,00**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	83,34
		Накладные расходы	%	--		41,67	83,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	163,91
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**2212,72**
		Полиэтиленовый шаровый кран д-110 мм подземного исполнения-2шт					
29	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: кран, тройники. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1237,23**	**7423,00**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	3,666	779,54	2857,79
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	1,998	733,25	1465,03
		Итого оплата труда:				**720,47**	**4322,82**
29. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	1,98	2246,44	4447,95
29. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006	2840,33	17,04
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012	1761,61	21,14
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**4486,13**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	2684,47
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	428,57
		Накладные расходы	%	--		518,84	3113,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	842,91
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**11379,32**
30	**С123-020304-2610 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2686,47**	**10746,00**
		НР второго уровня	%	4,24		113,91	455,63
		Накладные расходы	%	--		113,91	455,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,03	896,12
		Сметная стоимость:				**3024,41**	**12097,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**2,0000**		**3930,95**	**7862,00**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	5,48	807,32	4424,11
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,96	973,36	934,43
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**5358,54**
31. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,82	437,52	358,77
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5	3078,63	1539,32
31. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,36	21,19	7,63
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1761,61	810,34
31. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,02	17,05	0,34
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**2716,39**
31. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,08	--	--
31. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,03	181,00	5,43
31.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	7	91,04	637,28
31.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	222237,60	40,00
		Итого материалов:				**360,70**	**721,39**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	3327,65
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	474,44
		Накладные расходы	%	--		1901,05	3802,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	933,12
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**12597,11**
32	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4500**		**7986,17**	**3594,00**
		НР второго уровня	%	4,24		338,61	152,38
		Накладные расходы	%	--		338,61	152,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,98	299,69
		Сметная стоимость:				**8990,77**	**4045,84**
33	**С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1400**		**19527,81**	**2734,00**
		НР второго уровня	%	4,24		827,98	115,92
		Накладные расходы	%	--		827,98	115,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1628,46	227,98
		Сметная стоимость:				**21984,25**	**3077,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0660**		**2707,52**	**179,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	7,58
		Накладные расходы	%	--		114,80	7,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	14,90
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**201,17**
35	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**351703,02**	**1055,00**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	286	0,858	788,80	676,79
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,14967	743,19	111,23
		Итого оплата труда:				**262674,54**	**788,02**
35. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,1332	2246,44	299,23
35. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00093	2840,33	2,64
35. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,105	120,74	12,68
35. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,01044	1166,37	12,18
35. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0051	1761,61	8,98
		Итого эксплуатация машин:				**111902,04**	**335,71**
35. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,01029	215,22	2,21
35. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	0,222	148,83	33,04
		Итого материалов:				**14204,17**	**42,61**
		НР первого уровня	%	62,1		163120,89	489,36
		НР второго уровня	%	4,24		21828,53	65,49
		Накладные расходы	%	--		184949,42	554,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42932,20	128,80
		Сметная стоимость:				**579584,63**	**1738,75**
36	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,0300**		**4762,62**	**14431,00**
		НР второго уровня	%	4,24		201,94	611,86
		Накладные расходы	%	--		201,94	611,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,16	1203,41
		Сметная стоимость:				**5361,72**	**16246,01**
37	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1237,23**	**2474,00**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	1,222	779,54	952,60

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	733,25	488,34
		Итого оплата труда:				**720,47**	**1440,94**
37. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	2246,44	1482,65
37. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2840,33	5,68
37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1761,61	7,05
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**1495,38**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	894,82
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	142,86
		Накладные расходы	%	--		518,84	1037,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	280,97
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**3793,11**
38	**С123-020302-8713 23-020302-8713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2460,33**	**4921,00**
		НР второго уровня	%	4,24		104,32	208,64
		Накладные расходы	%	--		104,32	208,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,17	410,34
		Сметная стоимость:				**2769,82**	**5539,64**
39	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**17,0000**		**839,53**	**14272,00**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	7,038	779,54	5486,40
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,842	733,41	2817,76
		Итого оплата труда:				**488,48**	**8304,16**
39. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,808	2246,44	8554,44
39. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,017	2840,33	48,29
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,017	1761,61	29,95
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**8632,68**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	5156,89
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	823,79
		Накладные расходы	%	--		351,80	5980,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	1620,22
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**21872,97**
40	**Прайс-лист ООО "ТПКСанТехПласт"**	**Тройник удлиненный полиэтиленовый сварной для газа 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х10мм**	**шт**	**2,0000**		**3256,12**	**6512,00**
		НР второго уровня	%	4,24		138,06	276,12
		Накладные расходы	%	--		138,06	276,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,53	543,07
		Сметная стоимость:				**3665,71**	**7331,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С123-020304-2020 23-020304-2020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**5692,36**	**11385,00**
		НР второго уровня	%	4,24		241,36	482,71
		Накладные расходы	%	--		241,36	482,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,70	949,39
		Сметная стоимость:				**6408,41**	**12816,83**
		Опознавательный знак-22шт					
42	**С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**44,0000**		**1951,51**	**85866,00**
		НР второго уровня	%	4,24		82,74	3640,74
		Накладные расходы	%	--		82,74	3640,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,74	7160,57
		Сметная стоимость:				**2196,99**	**96667,75**
43	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5400**		**5108,99**	**7868,00**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	1,309	701,16	917,82
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,8316	845,01	702,71
		Итого оплата труда:				**1052,29**	**1620,53**
43. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,7084	1849,48	1310,17
43. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,417	11,48	16,26
43. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1232	3341,84	411,71
		Итого эксплуатация машин:				**1128,67**	**1738,15**
43. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,771	1925,66	3410,34
43. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,231	28,00	6,47
		Итого материалов:				**3384,34**	**5211,88**
		НР первого уровня	%	50,8		534,56	823,23
		НР второго уровня	%	4,24		239,29	368,50
		Накладные расходы	%	--		773,85	1191,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,63	724,77
		Сметная стоимость:				**6353,47**	**9784,35**
44	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,7600**		**25448,54**	**44789,00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,9	8,624	732,02	6312,94
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,34672	837,05	290,22
		Итого оплата труда:				**3751,80**	**6603,16**
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004752	3356,72	15,95

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,513216	31,13	15,98
44. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,309936	3518,51	1090,51
44. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,013024	3078,63	40,10
44. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,015136	47,63	0,72
44. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,019008	1761,61	33,48
		Итого эксплуатация машин:				**679,97**	**1196,74**
44. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,341	66,30	88,92
44.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01232	26033,00	320,73
44.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001443	15522,50	22,40
44.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,528	196,55	103,78
44.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,132	6598,38	870,99
44.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,007462	28,00	0,21
44.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,146	674,52	772,84
44.16	279410 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,02	1,795	--	--
		Итого материалов:				**21181,67**	**37279,75**
		НР первого уровня	%	48,5		1819,62	3202,53
		НР второго уровня	%	4,24		1156,17	2034,86
		Накладные расходы	%	--		2975,79	5237,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,95	4002,15
		Сметная стоимость:				**30698,28**	**54028,97**
		Контрольная трубка под ковер для полиэтиленовый футляр д110х10мм-12шт					
45	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**12,0000**		**3930,95**	**47171,00**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	32,88	807,32	26544,68
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	5,76	973,36	5606,56
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**32151,24**
45. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	4,92	437,52	2152,60
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	3	3078,63	9235,89
45. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	2,16	21,19	45,77
45. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	2,76	1761,61	4862,04
45. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,12	17,05	2,05
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**16298,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,48	--	--
45. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,18	181,00	32,58
45.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	42	91,04	3823,68
45.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00108	222237,60	240,02
		Итого материалов:				**360,70**	**4328,36**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	19965,92
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	2846,62
		Накладные расходы	%	--		1901,05	22812,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	5598,71
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**75582,65**
46	**С123-010201-0225 23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,4000**		**4680,65**	**11234,00**
		НР второго уровня	%	4,24		198,46	476,30
		Накладные расходы	%	--		198,46	476,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,33	936,79
		Сметная стоимость:				**5269,44**	**12646,65**
47	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ковер**	**т**	**0,0318**		**324022,38**	**10304,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13738,55	436,89
		Накладные расходы	%	--		13738,55	436,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	859,26
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**11600,06**
48	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0005**		**381819,66**	**197,00**
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	8,35
		Накладные расходы	%	--		16189,15	8,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	16,43
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**221,80**
49	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,0000**		**2707,52**	**16245,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	688,79
		Накладные расходы	%	--		114,80	688,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	1354,71
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**18288,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2820**		**25951,44**	**7318,00**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,9	1,382	732,02	1011,51
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,055554	837,05	46,50
		Итого оплата труда:				**3751,80**	**1058,01**
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000761	3356,72	2,56
50. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,082231	31,13	2,56
50. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,04966	3518,51	174,73
50. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002087	3078,63	6,42
50. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,002425	47,63	0,12
50. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003046	1761,61	5,37
		Итого эксплуатация машин:				**679,97**	**191,75**
50. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,214884	66,30	14,25
50.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001974	26033,00	51,39
50.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000231	15522,50	3,59
50.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0846	196,55	16,63
50.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,02115	6598,38	139,56
50.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,001196	28,00	0,03
50.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,183582	674,52	123,83
50.16	279410 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,02	0,28764	--	--
		Итого материалов:				**21684,57**	**6115,05**
		НР первого уровня	%	48,5		1819,62	513,13
		НР второго уровня	%	4,24		1177,49	332,05
		Накладные расходы	%	--		2997,11	845,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2315,88	653,08
		Сметная стоимость:				**31264,44**	**8816,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**448053,16**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2381,71**
	Материалы -		Тенге				**96,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1917,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**912,58**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**778,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**263,54**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3557,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1917,69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**187026,23**
	Материалы -		Тенге				**12831,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76891,73**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3101,51**
	Местные материалы -		Тенге				**19320,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**56427,29**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**46524,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9902,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19476,28**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**262929,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76891,73**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**11426,79**
	Материалы -		Тенге				**33,18**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1772,13**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9549,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**1609,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1079,23**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**530,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1042,90**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14079,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1772,13**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**247218,43**
	Материалы -		Тенге				**1134,20**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4649,81**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**241116,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**13409,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2808,49**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10601,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20850,24**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**281478,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4649,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**562045,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85231,37**
		РАЗДЕЛ 2.Низкое давление					
		Узел входа поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5мм в землю-248 шт					
51	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**744,0000**		**839,53**	**624609,00**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	308,014	779,54	240109,18
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	168,143	733,41	123317,67
		Итого оплата труда:				**488,48**	**363426,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	166,655	2246,44	374380,19
51. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,743995	2840,33	2113,19
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,743995	1761,61	1310,63
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**377804,01**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	225688,07
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	36052,60
		Накладные расходы	%	--		351,80	261740,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	70907,99
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**957257,80**
52	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4496**		**929894,31**	**418103,00**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	140,597	951,74	133812,19
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	42,4	948,83	40229,97
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**174042,16**
52. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	41,415	3063,43	126871,54
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,984677	1761,61	1734,62
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**128606,16**
52. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,040466	197175,18	7978,92
52. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,449624	324022,38	145688,24
		Итого материалов:				**346254,75**	**155684,44**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	108080,18
		НР второго уровня	%	4,24		49619,59	22310,16
		Накладные расходы	%	--		289998,63	130390,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97591,43	43879,45
		Сметная стоимость:				**1317484,37**	**592372,59**
53	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции пластины. Монтаж**	**т конструкций**	**3,5889**		**64868,55**	**232804,00**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	82,1	294,645	732,02	215686,33
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	4,378	939,74	4114,57
		Итого оплата труда:				**61245,33**	**219800,90**
53. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	2,728	234,58	639,82
53. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	1,759	3078,63	5413,90
53. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,717772	21,19	15,21
53. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,215332	131,58	28,33
53. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	2,62	1761,61	4615,19

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	2,512	17,05	42,83
		Итого эксплуатация машин:				**2996,85**	**10755,28**
53. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,006962	159092,15	1107,66
53.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,107666	66,30	7,14
53.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,067112	2742,28	184,04
53.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,035889	196,55	7,05
53.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	1,794	181,00	324,79
53.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,538329	91,04	49,01
53.15	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000359	1774323,66	636,78
53.16	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,002512	208172,82	522,97
53.17	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001113	347608,52	386,73
53.18	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002153	413023,16	889,37
		Итого материалов:				**1772,86**	**6362,53**
		НР первого уровня	%	60,9		37298,40	133858,75
		НР второго уровня	%	4,24		4331,88	15546,51
		Накладные расходы	%	--		41630,28	149405,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8519,91	30576,75
		Сметная стоимость:				**115018,74**	**412786,15**
54	**С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0734**		**349084,80**	**25626,00**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	1086,54
		Накладные расходы	%	--		14801,20	1086,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29110,88	2137,00
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**28849,51**
55	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**7,4400**		**2707,52**	**20144,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	854,10
		Накладные расходы	%	--		114,80	854,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	1679,84
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**22677,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**248,0000**		**1271,34**	**315292,00**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	1981,515	96,21	190639,10
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	12,4	103,31	1280,99
		Итого оплата труда:				**773,87**	**191920,10**
56. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	605,119	437,52	264751,46
56. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	528,239	402,09	212399,51
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	12,4	1761,61	21843,91
		Итого эксплуатация машин:				**251,51**	**62374,36**
56. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000062	0,0155	18563,54	287,73
56. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003125	0,774998	91814,13	71155,78
56. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001225	0,303799	1083774,62	329249,94
56. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000594	0,14725	200244,36	29485,91
		Итого материалов:				**251,12**	**62278,80**
		НР первого уровня	%	62,1		480,58	119182,38
		НР второго уровня	%	4,24		74,28	18421,72
		Накладные расходы	%	--		554,86	137604,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,10	36231,71
		Сметная стоимость:				**1972,30**	**489128,07**
57	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0959**		**605871,93**	**58127,00**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	30	951,74	28552,32
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	9,047	948,83	8584,11
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**37136,43**
57. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	8,837	3063,43	27071,35
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,210106	1761,61	370,13
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**27441,48**
57. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,008635	197175,18	1702,51
		Итого материалов:				**22232,37**	**2132,95**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	23061,72
		НР второго уровня	%	4,24		35881,04	3442,39
		Накладные расходы	%	--		276260,08	26504,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70570,56	6770,47
		Сметная стоимость:				**952702,57**	**91401,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**246,0000**		**246,11**	**60543,00**
		НР второго уровня	%	4,24		10,44	2567,03
		Накладные расходы	%	--		10,44	2567,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	5048,81
		Сметная стоимость:				**277,07**	**68158,89**
59	**С123-020103-3402 23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**246,0000**		**164,29**	**40415,00**
		НР второго уровня	%	4,24		6,97	1713,61
		Накладные расходы	%	--		6,97	1713,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	3370,32
		Сметная стоимость:				**184,96**	**45499,27**
		Трубопроводы					
60	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,3680**		**192468,60**	**263297,00**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	179	244,872	798,06	195422,55
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	28,796	738,52	21266,73
		Итого оплата труда:				**158398,59**	**216689,27**
60. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	27,086	2246,44	60847,97
60. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,2052	2840,33	582,84
60. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	10,944	120,74	1321,38
60. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,272	1166,37	1483,90
60. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,23256	1761,61	409,68
		Итого эксплуатация машин:				**47255,68**	**64645,77**
60. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,30096	215,22	64,77
60. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	10,944	148,83	1628,80
		Итого материалов:				**2360,18**	**3228,72**
		НР первого уровня	%	62,1		98365,53	134564,04
		НР второго уровня	%	4,24		12331,37	16869,31
		Накладные расходы	%	--		110696,89	151433,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24253,24	33178,43
		Сметная стоимость:				**327418,73**	**447908,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,968061**		**219119,60**	**431240,73**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	381,804	798,06	304702,37
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	52,803	741,36	39146,25
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**343848,61**
61. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	48,414	2246,44	108759,82
61. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,62978	2840,33	1788,78
61. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	23,617	120,74	2851,48
61. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,736	1166,37	3190,73
61. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,023	1761,61	1802,82
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**118393,63**
61. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,865947	215,22	186,37
61. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	35,425	148,83	5272,32
		Итого материалов:				**4138,46**	**8144,74**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	213529,99
		НР второго уровня	%	4,24		13890,97	27338,28
		Накладные расходы	%	--		122388,62	240868,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27320,66	53768,72
		Сметная стоимость:				**368828,87**	**725877,72**
62	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6340**		**289547,57**	**183573,00**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	156,598	788,80	123524,50
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	24,244	743,45	18024,40
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**141548,90**
62. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	21,746	2246,44	48851,53
62. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,32968	2840,33	936,40
62. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	12,68	120,74	1530,98
62. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	1,471	1166,37	1715,59
62. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,6974	1761,61	1228,55
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**54263,05**
62. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,27896	215,22	60,04
62. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	30,432	148,83	4529,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9125,56**	**5785,60**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	87901,87
		НР второго уровня	%	4,24		18155,43	11510,54
		Накладные расходы	%	--		156801,91	99412,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35707,96	22638,85
		Сметная стоимость:				**482057,43**	**305624,41**
63	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3720**		**351703,02**	**130834,00**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	286	106,392	788,80	83922,01
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	18,559	743,19	13792,92
		Итого оплата труда:				**262674,54**	**97714,93**
63. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	16,517	2246,44	37104,00
63. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,11532	2840,33	327,55
63. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	13,02	120,74	1572,03
63. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	1,295	1166,37	1509,94
63. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,6324	1761,61	1114,04
		Итого эксплуатация машин:				**111902,04**	**41627,56**
63. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,276	215,22	274,61
63. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	27,528	148,83	4096,99
		Итого материалов:				**14204,17**	**5283,95**
		НР первого уровня	%	62,1		163120,89	60680,97
		НР второго уровня	%	4,24		21828,53	8120,21
		Накладные расходы	%	--		184949,42	68801,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42932,20	15970,78
		Сметная стоимость:				**579584,63**	**215605,48**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-200-1шт					
64	**С123-020304-2621 23-020304-2621 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровый для газа ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**85896,37**	**85896,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3642,01	3642,01
		Накладные расходы	%	--		3642,01	3642,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7163,07	7163,07
		Сметная стоимость:				**96701,45**	**96701,45**
65	**С123-020304-2515 23-020304-2515 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6458,68**	**12917,00**
		НР второго уровня	%	4,24		273,85	547,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		273,85	547,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,60	1077,20
		Сметная стоимость:				**7271,13**	**14542,26**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-110-10шт					
66	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: кран, тройники. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**1237,23**	**37117,00**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	18,33	779,54	14288,97
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	9,99	733,25	7325,14
		Итого оплата труда:				**720,47**	**21614,11**
66. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	9,9	2246,44	22239,76
66. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,03	2840,33	85,21
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06	1761,61	105,70
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**22430,66**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	13422,36
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	2142,86
		Накладные расходы	%	--		518,84	15565,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	4214,56
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**56896,62**
67	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**10,0000**		**3930,95**	**39309,00**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	27,4	807,32	22120,57
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	4,8	973,36	4672,14
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**26792,70**
67. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	4,1	437,52	1793,83
67. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	2,5	3078,63	7696,57
67. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	1,8	21,19	38,14
67. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	2,3	1761,61	4051,70
67. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,1	17,05	1,71
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**13581,96**
67. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,4	--	--
67. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,15	181,00	27,15
67.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	35	91,04	3186,40
67.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,0009	222237,60	200,01
		Итого материалов:				**360,70**	**3606,96**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	16638,27
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	2372,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1901,05	19010,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	4665,60
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**62985,54**
68	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,2500**		**7986,17**	**17969,00**
		НР второго уровня	%	4,24		338,61	761,88
		Накладные расходы	%	--		338,61	761,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,98	1498,46
		Сметная стоимость:				**8990,77**	**20229,22**
69	**С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7000**		**19527,81**	**13669,00**
		НР второго уровня	%	4,24		827,98	579,59
		Накладные расходы	%	--		827,98	579,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1628,46	1139,92
		Сметная стоимость:				**21984,25**	**15388,98**
70	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,3300**		**2707,52**	**893,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	37,88
		Накладные расходы	%	--		114,80	37,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	74,51
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1005,87**
71	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**1237,23**	**12372,00**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	6,11	779,54	4762,99
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,33	733,25	2441,71
		Итого оплата труда:				**720,47**	**7204,70**
71. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,3	2246,44	7413,25
71. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01	2840,33	28,40
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02	1761,61	35,23
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**7476,89**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	4474,12
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	714,29
		Накладные расходы	%	--		518,84	5188,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	1404,85
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**18965,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**С123-020302-8713 23-020302-8713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**2460,33**	**24603,00**
		НР второго уровня	%	4,24		104,32	1043,18
		Накладные расходы	%	--		104,32	1043,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,17	2051,72
		Сметная стоимость:				**2769,82**	**27698,20**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-90-2шт					
73	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**344,0000**		**839,53**	**288798,00**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	142,415	779,54	111018,32
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	77,744	733,41	57017,90
		Итого оплата труда:				**488,48**	**168036,22**
73. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	77,056	2246,44	173100,67
73. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,343998	2840,33	977,07
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,343998	1761,61	605,99
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**174683,73**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	104350,49
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	16669,50
		Накладные расходы	%	--		351,80	121019,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	32785,44
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**442603,47**
74	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 50° ПЭ 100 SDR17,DN 63х3,8мм**	**шт**	**1,0000**		**12044,46**	**12044,00**
		НР второго уровня	%	4,24		510,69	510,69
		Накладные расходы	%	--		510,69	510,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1004,41	1004,41
		Сметная стоимость:				**13559,56**	**13559,56**
75	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR17,DN 90х5,4мм**	**шт**	**1,0000**		**13760,10**	**13760,00**
		НР второго уровня	%	4,24		583,43	583,43
		Накладные расходы	%	--		583,43	583,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,48	1147,48
		Сметная стоимость:				**15491,01**	**15491,01**
76	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 20-22° ПЭ 100 SDR17,DN 90х5,4мм**	**шт**	**2,0000**		**13760,10**	**27520,00**
		НР второго уровня	%	4,24		583,43	1166,86
		Накладные расходы	%	--		583,43	1166,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,48	2294,96
		Сметная стоимость:				**15491,01**	**30982,02**
77	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR17,DN 90х5,4мм**	**шт**	**1,0000**		**13760,10**	**13760,00**
		НР второго уровня	%	4,24		583,43	583,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		583,43	583,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,48	1147,48
		Сметная стоимость:				**15491,01**	**15491,01**
78	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 40° ПЭ 100 SDR17,DN 90х5,4мм**	**шт**	**1,0000**		**13830,12**	**13830,00**
		НР второго уровня	%	4,24		586,40	586,40
		Накладные расходы	%	--		586,40	586,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,32	1153,32
		Сметная стоимость:				**15569,84**	**15569,84**
79	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR17,DN 110х6,6мм**	**шт**	**4,0000**		**17226,38**	**68906,00**
		НР второго уровня	%	4,24		730,40	2921,59
		Накладные расходы	%	--		730,40	2921,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,54	5746,17
		Сметная стоимость:				**19393,32**	**77573,28**
80	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 20-25-30° ПЭ 100 SDR17,DN 110х6,6мм**	**шт**	**4,0000**		**17226,38**	**68906,00**
		НР второго уровня	%	4,24		730,40	2921,59
		Накладные расходы	%	--		730,40	2921,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,54	5746,17
		Сметная стоимость:				**19393,32**	**77573,28**
81	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR17,DN 110х6,6мм**	**шт**	**5,0000**		**17821,60**	**89108,00**
		НР второго уровня	%	4,24		755,64	3778,18
		Накладные расходы	%	--		755,64	3778,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1486,18	7430,89
		Сметная стоимость:				**20063,41**	**100317,07**
82	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR17,DN 160х9,5мм**	**шт**	**1,0000**		**24509,08**	**24509,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1039,18	1039,18
		Накладные расходы	%	--		1039,18	1039,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043,86	2043,86
		Сметная стоимость:				**27592,13**	**27592,13**
83	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR17,DN 160х9,5мм**	**шт**	**2,0000**		**26889,96**	**53780,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1140,13	2280,27
		Накладные расходы	%	--		1140,13	2280,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2242,41	4484,82
		Сметная стоимость:				**30272,50**	**60545,00**
84	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR17,DN 200х11,9мм**	**шт**	**2,0000**		**48037,80**	**96076,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2036,80	4073,61
		Накладные расходы	%	--		2036,80	4073,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4005,97	8011,94
		Сметная стоимость:				**54080,57**	**108161,14**
85	**С123-020303-5430 23-020303-5430 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый для газа ПЭ 100 SDR 17, DN 63х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**		**1502,70**	**42076,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	1784,01
		Накладные расходы	%	--		63,71	1784,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,31	3508,77
		Сметная стоимость:				**1691,73**	**47368,37**
86	**С123-020303-5430 23-020303-5430 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый для газа ПЭ 100 SDR 17, DN 63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1502,70**	**3005,00**
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	127,43
		Накладные расходы	%	--		63,71	127,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,31	250,63
		Сметная стоимость:				**1691,73**	**3383,46**
87	**С123-020303-5432 23-020303-5432 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый для газа ПЭ 100 SDR 17, DN 90х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15,0000**		**2896,05**	**43441,00**
		НР второго уровня	%	4,24		122,79	1841,89
		Накладные расходы	%	--		122,79	1841,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,51	3622,61
		Сметная стоимость:				**3260,35**	**48905,25**
88	**С123-020303-5436 23-020303-5436 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый для газа ПЭ 100 SDR 17, DN 90х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3297,02**	**13188,00**
		НР второго уровня	%	4,24		139,79	559,17
		Накладные расходы	%	--		139,79	559,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,95	1099,78
		Сметная стоимость:				**3711,76**	**14847,03**
89	**С123-020303-5456 23-020303-5456 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**13771,06**	**68855,00**
		НР второго уровня	%	4,24		583,89	2919,46
		Накладные расходы	%	--		583,89	2919,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1148,40	5741,98
		Сметная стоимость:				**15503,35**	**77516,75**
90	**С123-020303-5464 23-020303-5464 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160х200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**33630,60**	**100892,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1425,94	4277,81
		Накладные расходы	%	--		1425,94	4277,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2804,52	8413,57
		Сметная стоимость:				**37861,06**	**113583,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Прайс-лист СТК"Мегаполис"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17,DN 160х160х160мм**	**шт**	**2,0000**		**13236,60**	**26473,00**
		НР второго уровня	%	4,24		561,23	1122,46
		Накладные расходы	%	--		561,23	1122,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1103,83	2207,65
		Сметная стоимость:				**14901,66**	**29803,32**
92	**Прайс-лист СТК"Мегаполис"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17,DN 110х110х110мм**	**шт**	**1,0000**		**4569,15**	**4569,00**
		НР второго уровня	%	4,24		193,73	193,73
		Накладные расходы	%	--		193,73	193,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,03	381,03
		Сметная стоимость:				**5143,91**	**5143,91**
93	**Прайс-лист СТК"Мегаполис"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17,DN 110х90х110мм**	**шт**	**3,0000**		**11254,55**	**33764,00**
		НР второго уровня	%	4,24		477,19	1431,58
		Накладные расходы	%	--		477,19	1431,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		938,54	2815,62
		Сметная стоимость:				**12670,28**	**38010,85**
94	**Прайс-лист ЗАО"Проконсим"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17,DN 200х110х200мм**	**шт**	**3,0000**		**43695,54**	**131087,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1852,69	5558,07
		Накладные расходы	%	--		1852,69	5558,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3643,86	10931,58
		Сметная стоимость:				**49192,09**	**147576,27**
		Сигнальная лента					
95	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**7,2440**		**17753,30**	**128605,00**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	6,3	45,637	864,10	39435,10
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	19,646	963,74	18933,39
		Итого оплата труда:				**8057,49**	**58368,49**
95. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	9,562	5886,41	56286,32
95. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	10,084	2637,79	26598,55
95. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	10,084	542,22	5467,56
		Итого эксплуатация машин:				**12196,64**	**88352,42**
		НР первого уровня	%	42,8		3448,61	24981,71
		НР второго уровня	%	4,24		898,96	6512,07
		Накладные расходы	%	--		4347,57	31493,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,07	12807,89
		Сметная стоимость:				**23868,93**	**172906,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0481**		**605871,93**	**29142,00**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	15,041	951,74	14315,00
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,536	948,83	4303,73
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**18618,73**
96. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	4,43	3063,43	13572,50
96. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,105339	1761,61	185,57
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**13758,07**
96. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,004329	197175,18	853,57
		Итого материалов:				**22232,37**	**1069,38**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	11562,23
		НР второго уровня	%	4,24		35881,04	1725,88
		Накладные расходы	%	--		276260,08	13288,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70570,56	3394,44
		Сметная стоимость:				**952702,57**	**45824,99**
97	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**49,0000**		**3930,95**	**192616,00**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	134,26	807,32	108390,78
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	23,52	973,36	22893,46
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**131284,24**
97. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	20,09	437,52	8789,78
97. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	12,25	3078,63	37713,22
97. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	8,82	21,19	186,90
97. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	11,27	1761,61	19853,34
97. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,49	17,05	8,35
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**66551,59**
97. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	1,96	--	--
97. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,735	181,00	133,03
97.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	171,5	91,04	15613,36
97.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00441	222237,60	980,07
		Итого материалов:				**360,70**	**17674,12**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	81527,52
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	11623,71
		Накладные расходы	%	--		1901,05	93151,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	22861,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**308629,13**
98	**С123-010201-0225 23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,8000**		**4680,65**	**45870,00**
		НР второго уровня	%	4,24		198,46	1944,90
		Накладные расходы	%	--		198,46	1944,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,33	3825,22
		Сметная стоимость:				**5269,44**	**51640,50**
99	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ковер**	**т**	**0,1299**		**324022,38**	**42074,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13738,55	1783,94
		Накладные расходы	%	--		13738,55	1783,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	3508,63
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**47366,55**
100	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0021**		**381819,66**	**804,00**
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	34,08
		Накладные расходы	%	--		16189,15	34,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	67,02
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**904,83**
101	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**24,5000**		**2707,52**	**66334,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	2812,57
		Накладные расходы	%	--		114,80	2812,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	5531,74
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**74678,56**
102	**С121-020101-2601 21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1515**		**19132,83**	**22031,00**
		НР второго уровня	%	4,24		811,23	934,13
		Накладные расходы	%	--		811,23	934,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1595,52	1837,25
		Сметная стоимость:				**21539,59**	**24802,83**
		Испытание					

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**Е11-250127-0101 11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**5,81473**		**688213,82**	**4001777,52**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	172	1000,134	779,54	779644,12
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,108	704,21	1009,11	710622,97
		Итого оплата труда:				**256291,71**	**1490267,09**
103. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	22,2	129,087	3063,43	395449,01
103. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	10,9	63,381	3736,58	236826,52
103. 5	661 С (31-060102-0103)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	43,7	254,104	3662,95	930769,15
103. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22,6	131,413	3861,69	507475,87
103. 7	1966 С (31-060102-0503)	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	10,7	62,218	12783,09	795333,32
103. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	10,9	63,381	4680,17	296631,78
103. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,108	0,627991	1761,61	1106,27
103.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,253	1,471	17,05	25,08
		Итого эксплуатация машин:				**544069,46**	**3163617,00**
103.11	130793 С (21-060510-3401)	Хомуты стальные	кг	1	5,815	--	--
103.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,08	0,465178	181,00	84,20
103.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0495	0,287829	91,04	26,20
103.14	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,001744	466725,48	814,16
103.15	151368 С (23-010202-0707)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	2,558	2444,11	6253,21
103.16	151425 С (23-010202-0764)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,232589	12573,11	2924,37
103.17	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,1	0,581473	683,84	397,63
103.18	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,005815	226338,00	1316,09
103.19	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,04	0,232589	2073,66	482,31
		Итого материалов:				**10063,48**	**58516,39**
		НР первого уровня	%	58,7		150443,23	874786,78
		НР второго уровня	%	4,24		35559,06	206766,33
		Накладные расходы	%	--		186002,29	1081553,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69937,29	406666,45
		Сметная стоимость:				**944153,40**	**5489997,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8816956,63**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**128604,87**
	Всего заработная плата -		Тенге				**58368,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**31493,79**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24981,71**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6512,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12807,89**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**172906,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58368,49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7175710,78**
	Материалы -		Тенге				**258546,97**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3430145,05**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**26429,70**
	Местные материалы -		Тенге				**123072,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**2471869,85**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2079451,00**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**392418,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**771806,45**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10419387,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5878,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3430145,05**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**232804,15**
	Материалы -		Тенге				**4115,55**
	Всего заработная плата -		Тенге				**219800,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**149405,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**133858,75**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15546,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30576,75**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**412786,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219800,90**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1279836,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1279836,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**54265,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**106728,15**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1440830,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12445909,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6242,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3708314,44**
		РАЗДЕЛ 3.Контроль сварных соединений					
104	**Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**79,0000**		**11055,22**	**873362,00**
		Состав работ:					
		1. Контроль сварных швов и обработка результатов					
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,96	75,84	826,45	62677,97
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,12	167,48	1108,52	185654,93
		Итого оплата труда:				**3143,45**	**248332,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 3	950 С (32-040105-0301)	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,12	167,48	4811,13	805768,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,12	167,48	1108,52	185654,93
		Итого эксплуатация машин:				**10199,60**	**805768,05**
104. 4	147205 С (21-130810-0202)	Пленка радиографическая рулонная	м	0,55	43,45	--	--
104. 5	147820 С (21-130816-3518)	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	3,95	188,73	745,48
		Итого материалов:				**62,24**	**4916,68**
		НР первого уровня	%	58,7		1845,21	145771,41
		НР второго уровня	%	4,24		546,98	43211,29
		Накладные расходы	%	--		2392,19	188982,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1075,79	84987,63
		Сметная стоимость:				**14523,20**	**1147333,00**
105	**Е11-250211-0103 11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**3,0000**		**14314,53**	**42944,00**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1,27	3,81	826,45	3148,77
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,74	8,22	1108,52	9112,03
		Итого оплата труда:				**4086,94**	**12260,81**
105. 3	950 С (32-040105-0301)	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,74	8,22	4811,13	39547,49
		Итого эксплуатация машин:				**13182,50**	**39547,49**
105. 4	147205 С (21-130810-0202)	Пленка радиографическая рулонная	м	0,78	2,34	--	--
105. 5	147820 С (21-130816-3518)	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,075	0,225	188,73	42,46
		Итого материалов:				**82,44**	**247,33**
		НР первого уровня	%	58,7		2399,03	7197,09
		НР второго уровня	%	4,24		708,66	2125,97
		Накладные расходы	%	--		3107,69	9323,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1393,78	4181,33
		Сметная стоимость:				**18816,00**	**56447,99**
106	**Е11-250211-0104 11-250211-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**4,0000**		**14744,11**	**58976,00**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1,38	5,52	826,45	4562,00
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	11,24	1108,52	12459,76
		Итого оплата труда:				**4255,44**	**17021,77**
106. 3	950 С (32-040105-0301)	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,81	11,24	4811,13	54077,10
		Итого эксплуатация машин:				**13519,28**	**54077,10**
106. 4	147205 С (21-130810-0202)	Пленка радиографическая рулонная	м	0,85	3,4	--	--
106. 5	147820 С (21-130816-3518)	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,075	0,3	188,73	56,62
		Итого материалов:				**84,33**	**337,34**
		НР первого уровня	%	58,7		2497,94	9991,78
		НР второго уровня	%	4,24		731,06	2924,25
		Накладные расходы	%	--		3229,01	12916,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1437,85	5751,40
		Сметная стоимость:				**19410,97**	**77643,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**975282,75**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**975282,75**
	Материалы -		Тенге				**844,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**277615,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**211221,79**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**162960,28**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48261,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94920,36**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1281424,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277615,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1281424,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277615,48**
		РАЗДЕЛ 4.Строительная часть					
		Опора под ШРП-2шт					
107	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,7600**		**1033,63**	**12156,00**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,54	18,11	669,68	12128,17
		Итого оплата труда:				**1031,31**	**12128,17**
		НР первого уровня	%	59,1		609,50	7167,75
		НР второго уровня	%	4,24		69,67	819,30
		Накладные расходы	%	--		679,17	7987,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,02	1611,40
		Сметная стоимость:				**1849,82**	**21753,91**
108	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,9600**		**637,36**	**6985,00**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	10,653	654,25	6969,80
		Итого оплата труда:				**635,93**	**6969,80**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	4119,15
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	470,84
		Накладные расходы	%	--		418,79	4589,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	926,04
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**12501,50**
109	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,0500**		**117,21**	**6,00**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	0,0054	617,21	3,33
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,001313	826,44	1,08
		Итого оплата труда:				**88,35**	**4,42**
109. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,001313	1849,48	2,43

1	2	3	4	5	6	7	8
109. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,00525	11,48	0,06
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**2,49**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	2,61
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	0,36
		Накладные расходы	%	--		59,40	2,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	0,71
		Сметная стоимость:				**190,74**	**9,54**
110	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,7200**		**25208,01**	**18150,00**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,9	3,528	732,02	2582,57
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,14184	837,05	118,73
		Итого оплата труда:				**3751,80**	**2701,29**
110. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001944	3356,72	6,53
110. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,209952	31,13	6,54
110. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,126792	3518,51	446,12
110. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,005328	3078,63	16,40
110. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,006192	47,63	0,29
110. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,007776	1761,61	13,70
		Итого эксплуатация машин:				**679,97**	**489,58**
110. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,54864	66,30	36,37
110.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00504	26033,00	131,21
110.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00059	15522,50	9,16
110.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,216	196,55	42,45
110.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,054	6598,38	356,31
110.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,003053	28,00	0,09
110.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,46872	674,52	316,16
110.16	279204 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,02	0,7344	--	--
		Итого материалов:				**20941,14**	**15077,62**
		НР первого уровня	%	48,5		1819,62	1310,13
		НР второго уровня	%	4,24		1145,97	825,10
		Накладные расходы	%	--		2965,59	2135,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2253,89	1622,80
		Сметная стоимость:				**30427,49**	**21907,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1299**		**70144,05**	**9113,00**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	73,6	9,562	779,54	7453,93
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,035078	941,37	33,02
		Итого оплата труда:				**57628,31**	**7486,96**
111. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	2,118	234,58	496,76
111. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,014291	3078,63	44,00
111. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,480697	95,13	45,73
111. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,154602	131,58	20,34
111. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,020787	1761,61	36,62
111. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,30141	17,05	5,14
		Итого эксплуатация машин:				**4992,28**	**648,59**
111. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000252	159092,15	40,10
111.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003898	66,30	0,26
111.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002429	2742,28	6,66
111.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000134	39687,74	5,31
111.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00065	381819,66	248,03
111.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001299	196,55	0,26
111.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,25334	181,00	45,85
111.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,076652	91,04	6,98
111.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	23,05
111.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001819	208172,82	378,64
111.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00004	347608,52	14,00
111.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000078	413023,16	32,20
		Итого материалов:				**7777,63**	**1010,45**
		НР первого уровня	%	60,9		35095,64	4559,56
		НР второго уровня	%	4,24		4462,16	579,72
		Накладные расходы	%	--		39557,81	5139,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8776,15	1140,18
		Сметная стоимость:				**118478,00**	**15392,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1299**		**329952,69**	**42867,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	1817,55
		Накладные расходы	%	--		13989,99	1817,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41	3574,75
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**48259,09**
113	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,6000**		**726,68**	**6976,00**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	2,035	817,19	1663,15
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0192	826,45	15,87
		Итого оплата труда:				**174,90**	**1679,01**
113. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1872	402,09	75,27
113. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0192	1761,61	33,82
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**109,09**
113. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,04	212,16	4888,17
113. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002304	51147,90	117,84
113. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001536	94314,44	144,87
		Итого материалов:				**542,07**	**5203,87**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	852,94
		НР второго уровня	%	4,24		34,58	331,95
		Накладные расходы	%	--		123,43	1184,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,01	652,88
		Сметная стоимость:				**918,11**	**8813,88**
114	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,6378**		**63,46**	**231,00**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,107315	914,09	98,10
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000728	826,46	0,60
		Итого оплата труда:				**27,13**	**98,70**
114. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000364	3356,72	1,22
114. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000364	34,59	0,01
114. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000364	1761,61	0,64
114. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,040743	44,82	1,83
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**3,70**
114. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000055	273897,54	14,95

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000327	347608,52	113,81
		Итого материалов:				**35,47**	**129,04**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	53,49
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	12,06
		Накладные расходы	%	--		18,02	65,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	23,71
		Сметная стоимость:				**87,99**	**320,10**
115	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,6378**		**73,45**	**267,00**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	0,077485	779,54	60,40
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000728	826,46	0,60
		Итого оплата труда:				**16,77**	**61,00**
115. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000364	3356,72	1,22
115. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000364	34,59	0,01
115. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000364	1761,61	0,64
115. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,023646	44,82	1,06
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**2,93**
115. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000051	335868,32	17,11
115. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000327	408117,32	133,62
		Итого материалов:				**56,04**	**203,87**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	33,06
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	12,73
		Накладные расходы	%	--		12,59	45,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,88	25,04
		Сметная стоимость:				**92,93**	**338,05**
		Ограждение ГРПШ-17м-2шт					
116	**Е11-070111-0111 11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**34,0000**		**1888,16**	**64198,00**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1,42	48,28	817,19	39454,28
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2128	7,235	1100,83	7964,81
		Итого оплата труда:				**1394,67**	**47419,09**
116. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	2,567	405,10	1039,90
116. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	7,038	3078,63	21667,59
116. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,176802	212,32	37,54
116. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,197202	1761,61	347,39
		Итого эксплуатация машин:				**679,18**	**23092,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,00306	15832,48	48,45
116. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,00714	23301,48	166,37
116. 9	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,340003	91,80	31,21
116.10	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00068	364882,72	248,12
116.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00408	197175,18	804,48
		Итого материалов:				**48,56**	**1651,22**
		НР первого уровня	%	62,1		866,09	29447,26
		НР второго уровня	%	4,24		116,78	3970,56
		Накладные расходы	%	--		982,87	33417,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,68	7809,26
		Сметная стоимость:				**3100,71**	**105424,99**
117	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Устройство калиток по металлическим столбам**	**шт.**	**2,0000**		**6817,75**	**13636,00**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	7,85	15,7	851,76	13372,63
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604	829,77	50,12
		Итого оплата труда:				**6711,38**	**13422,75**
117. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	31,13	2,71
117. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	142,69	33,10
117. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0016	2534,87	4,06
117. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1761,61	103,58
		Итого эксплуатация машин:				**71,73**	**143,45**
117. 7	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	12925,19	3,88
117. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	78,87
		Итого материалов:				**59,70**	**119,41**
		НР первого уровня	%	62,1		4167,76	8335,53
		НР второго уровня	%	4,24		465,79	931,57
		Накладные расходы	%	--		4633,55	9267,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,10	1832,21
		Сметная стоимость:				**12367,40**	**24734,80**
		Стойки-11шт					
118	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**58,3000**		**1096,93**	**63951,00**
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	2711,52
		Накладные расходы	%	--		46,51	2711,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,48	5333,00
		Сметная стоимость:				**1234,92**	**71995,55**
119	**С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0387**		**346970,38**	**13435,00**
		НР второго уровня	%	4,24		14711,54	569,65
		Накладные расходы	%	--		14711,54	569,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28934,55	1120,37
		Сметная стоимость:				**390616,48**	**15125,06**
		Панель ограждения ОГ-1-3шт;ОГ-2-6шт;ОГ-3-1шт					
120	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,3557**		**304462,43**	**108291,00**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,21	4591,55
		Накладные расходы	%	--		12909,21	4591,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,73	9030,62
		Сметная стоимость:				**342761,37**	**121913,36**
121	**С121-050308-0232 21-050308-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**35,1400**		**619,60**	**21773,00**
		НР второго уровня	%	4,24		26,27	923,16
		Накладные расходы	%	--		26,27	923,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,67	1815,67
		Сметная стоимость:				**697,54**	**24511,58**
		Калитка-1шт					
122	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0318**		**304462,43**	**9688,00**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,21	410,77
		Накладные расходы	%	--		12909,21	410,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,73	807,90
		Сметная стоимость:				**342761,37**	**10906,67**
123	**С121-050308-0232 21-050308-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**2,6000**		**619,60**	**1611,00**
		НР второго уровня	%	4,24		26,27	68,30
		Накладные расходы	%	--		26,27	68,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,67	134,34
		Сметная стоимость:				**697,54**	**1813,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,37**	**1713,00**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	72,65
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
125	**С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0165**		**346970,38**	**5713,00**
		НР второго уровня	%	4,24		14711,54	242,23
		Накладные расходы	%	--		14711,54	242,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28934,55	476,41
		Сметная стоимость:				**390616,48**	**6431,50**
126	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,9585**		**63,46**	**1266,00**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,588776	914,09	538,19
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003992	826,44	3,30
		Итого оплата труда:				**27,13**	**541,49**
126. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001996	3356,72	6,70
126. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001996	34,59	0,07
126. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001996	1761,61	3,52
126. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,223535	44,82	10,02
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**20,30**
126. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000299	273897,54	82,00
126. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001796	347608,52	624,40
		Итого материалов:				**35,47**	**707,99**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	293,49
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	66,14
		Накладные расходы	%	--		18,02	359,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	130,09
		Сметная стоимость:				**87,99**	**1756,21**
127	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**19,9585**		**146,90**	**2932,00**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,850232	779,54	662,79
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007983	826,45	6,60
		Итого оплата труда:				**33,54**	**669,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003992	3356,72	13,40
127. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003992	34,59	0,14
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003992	1761,61	7,03
127. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,25946	44,82	11,63
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**32,20**
127. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000559	335868,32	187,70
127. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003593	408117,32	1466,17
		Итого материалов:				**112,08**	**2236,86**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	362,81
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	139,69
		Накладные расходы	%	--		25,18	502,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	274,75
		Сметная стоимость:				**185,84**	**3709,09**
		Заземление					
128	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2170,41**	**21704,00**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,7	7	807,32	5651,24
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,28	967,49	270,90
		Итого оплата труда:				**592,21**	**5922,14**
128. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,14	3261,22	456,57
128. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,54	142,69	362,43
128. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,14	2251,17	315,16
		Итого эксплуатация машин:				**113,42**	**1134,17**
128. 6	127755 С (21-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,081	155449,44	12591,40
128. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,00078	222237,60	173,35
128. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2	1037,54	2075,08
		Итого материалов:				**1491,87**	**14918,73**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2534,67
		НР второго уровня	%	4,24		102,77	1027,73
		Накладные расходы	%	--		356,24	3562,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,13	2021,32
		Сметная стоимость:				**2728,79**	**27287,86**
129	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**451,35**	**9027,00**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,14	2,8	807,32	2260,50
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,088	967,49	85,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**117,28**	**2345,63**
129. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,044	3261,22	143,49
129. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,626	142,69	89,32
129. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,044	2251,17	99,05
		Итого эксплуатация машин:				**16,59**	**331,87**
129. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,026	214645,87	5580,79
129. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00018	222237,60	40,00
129. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,74	1037,54	767,78
		Итого материалов:				**321,73**	**6434,57**
		НР первого уровня	%	42,8		50,20	1003,93
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	425,31
		Накладные расходы	%	--		71,46	1429,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,82	836,49
		Сметная стоимость:				**564,63**	**11292,68**
		Молниеотвод МС-8-1-2шт					
130	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,2800**		**3405,33**	**4359,00**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,526	0,67328	707,33	476,23
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,08448	930,73	78,63
		Итого оплата труда:				**433,48**	**554,86**
130. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,019712	3356,72	66,17
130. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,031232	3507,68	109,55
130. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,029696	2484,08	73,77
130. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,13056	94,23	12,30
130. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00384	1761,61	6,76
		Итого эксплуатация машин:				**209,81**	**268,55**
130. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,047104	2354,07	110,89
130. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,023552	2158,17	50,83
130.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,076288	1925,66	146,90
130.11	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,031744	72549,18	2303,00
		Итого материалов:				**2823,47**	**3614,04**
		НР первого уровня	%	60,9		263,99	337,91
		НР второго уровня	%	4,24		155,58	199,14
		Накладные расходы	%	--		419,57	537,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,99	391,67
		Сметная стоимость:				**4130,90**	**5287,55**
131	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1000**		**20690,51**	**2069,00**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	0,135	669,68	90,41
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,01813	826,45	14,98
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**105,39**
131. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048	10,59	0,51
131. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,018	3518,51	63,33
131. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00013	1761,61	0,23
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**64,07**
131. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	16994,60	1733,45
131. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,025	6598,38	164,96
131. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0002	28,00	0,01
		Итого материалов:				**19145,73**	**1914,57**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	51,11
		НР второго уровня	%	4,24		898,95	89,89
		Накладные расходы	%	--		1410,09	141,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,05	176,80
		Сметная стоимость:				**23868,65**	**2386,86**
132	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,6200**		**26300,76**	**16306,00**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,41	2,734	732,02	2001,49
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,18011	830,04	149,50
		Итого оплата труда:				**3469,34**	**2150,99**
132. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	3356,72	5,62
132. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,16306	31,13	5,08
132. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,17267	3518,51	607,54
132. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002294	3078,63	7,06
132. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,005208	47,63	0,25
132. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,003472	1761,61	6,12
		Итого эксплуатация машин:				**1018,81**	**631,66**
132. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,2325	66,30	15,41
132.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004216	26033,00	109,76

1	2	3	4	5	6	7	8
132.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000167	15522,50	2,60
132.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,14756	196,55	29,00
132.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,09486	6598,38	625,92
132.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,002734	28,00	0,08
132.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,39742	674,52	268,07
132.16	279225 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,02	0,6324	--	--
		Итого материалов:				**22053,74**	**13673,32**
		НР первого уровня	%	48,5		1682,63	1043,23
		НР второго уровня	%	4,24		1186,50	735,63
		Накладные расходы	%	--		2869,12	1778,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2333,59	1446,83
		Сметная стоимость:				**31503,47**	**19532,15**
133	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0322**		**400191,51**	**12870,00**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	289	9,294	760,41	7067,21
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,019939	940,19	18,75
		Итого оплата труда:				**220341,41**	**7085,96**
133. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00804	3078,63	24,75
133. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,011899	1761,61	20,96
		Итого эксплуатация машин:				**1421,45**	**45,71**
133. 5	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,032159	178506,12	5740,58
		Итого материалов:				**179011,57**	**5756,83**
		НР первого уровня	%	48,5		106865,58	3436,69
		НР второго уровня	%	4,24		21499,22	691,39
		Накладные расходы	%	--		128364,80	4128,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42284,51	1359,83
		Сметная стоимость:				**570840,82**	**18357,67**
134	**Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,1409**		**98912,84**	**13937,00**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	35,4	4,988	864,10	4310,01
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,42	1,891	1108,10	2095,28
		Итого оплата труда:				**45459,84**	**6405,29**
134. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	6,3	0,88767	5272,98	4680,67
134. 4	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	5,88	0,828492	437,52	362,48
134. 5	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	7,1	1	4023,94	4025,51

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,002818	2251,17	6,34
		Итого эксплуатация машин:				**64407,39**	**9075,00**
134. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017	0,002395	200244,36	479,65
		Итого материалов:				**3916,31**	**551,81**
		НР первого уровня	%	61,7		28048,72	3952,06
		НР второго уровня	%	4,24		5383,17	758,49
		Накладные расходы	%	--		33431,89	4710,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10587,58	1491,79
		Сметная стоимость:				**142932,31**	**20139,16**
135	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,3400**		**2365,97**	**10268,00**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	435,38
		Накладные расходы	%	--		100,32	435,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30	856,29
		Сметная стоимость:				**2663,59**	**11559,98**
136	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,8600**		**1457,81**	**7085,00**
		НР второго уровня	%	4,24		61,81	300,40
		Накладные расходы	%	--		61,81	300,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,57	590,83
		Сметная стоимость:				**1641,19**	**7976,19**
137	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**949,72**	**3799,00**
		НР второго уровня	%	4,24		40,27	161,07
		Накладные расходы	%	--		40,27	161,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,20	316,80
		Сметная стоимость:				**1069,19**	**4276,75**
138	**С121-050304-0111 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0250**		**151503,01**	**3794,00**
		НР второго уровня	%	4,24		6423,73	160,85
		Накладные расходы	%	--		6423,73	160,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12634,14	316,36
		Сметная стоимость:				**170560,88**	**4270,84**
139	**С121-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0126**		**215571,65**	**2708,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		9140,24	114,82
		Накладные расходы	%	--		9140,24	114,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17976,95	225,83
		Сметная стоимость:				**242688,84**	**3048,66**
140	**С121-050101-0502**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0069**		**210507,20**	**1448,00**
		НР второго уровня	%	4,24		8925,51	61,39
		Накладные расходы	%	--		8925,51	61,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17554,62	120,74
		Сметная стоимость:				**236987,32**	**1630,00**
141	**С123-020101-1034 23-020101-1034 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**597,31**	**1195,00**
		НР второго уровня	%	4,24		25,33	50,65
		Накладные расходы	%	--		25,33	50,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,81	99,62
		Сметная стоимость:				**672,45**	**1344,89**
142	**С123-020101-1017 23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**336,86**	**674,00**
		НР второго уровня	%	4,24		14,28	28,57
		Накладные расходы	%	--		14,28	28,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,09	56,18
		Сметная стоимость:				**379,23**	**758,47**
143	**С123-020103-3408 23-020103-3408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**301,07**	**602,00**
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	25,53
		Накладные расходы	%	--		12,77	25,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,11	50,21
		Сметная стоимость:				**338,94**	**677,88**
144	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,0861**		**63,46**	**259,00**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,12054	914,09	110,18
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000817	826,46	0,68
		Итого оплата труда:				**27,13**	**110,86**
144. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000409	3356,72	1,37
144. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000409	34,59	0,01
144. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000409	1761,61	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,045764	44,82	2,05
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**4,16**
144. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000061	273897,54	16,79
144. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000368	347608,52	127,83
		Итого материалов:				**35,47**	**144,95**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	60,09
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	13,54
		Накладные расходы	%	--		18,02	73,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	26,63
		Сметная стоимость:				**87,99**	**359,55**
145	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,0861**		**146,90**	**600,00**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,174068	779,54	135,69
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001634	826,46	1,35
		Итого оплата труда:				**33,54**	**137,04**
145. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000817	3356,72	2,74
145. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000817	34,59	0,03
145. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000817	1761,61	1,44
145. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053119	44,82	2,38
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**6,59**
145. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000114	335868,32	38,43
145. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000735	408117,32	300,17
		Итого материалов:				**112,08**	**457,95**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	74,28
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	28,60
		Накладные расходы	%	--		25,18	102,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	56,25
		Сметная стоимость:				**185,84**	**759,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**517661,21**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**30731,08**
	Материалы -		Тенге				**21228,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8267,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**4991,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3538,61**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1453,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2857,82**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**38580,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8267,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**322359,45**
	Материалы -		Тенге				**22328,08**
	Всего заработная плата -		Тенге				**102245,51**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**145156,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**77185,22**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**60933,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16251,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31963,57**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**431508,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102245,51**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**72841,16**
	Материалы -		Тенге				**801,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7486,96**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**63728,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**7841,35**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4559,56**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3281,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6454,60**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**87137,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7486,96**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**91729,52**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**91729,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**3889,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7649,51**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**103268,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**660494,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118000,24**
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство					
		Вертикальная планировка					
146	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**14,6200**		**121,50**	**1776,00**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00984	0,143861	669,68	96,34
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,417109	1108,52	462,37
		Итого оплата труда:				**38,22**	**558,71**
146. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,104241	3507,68	365,64
146. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,312868	4144,43	1296,66
		Итого эксплуатация машин:				**113,70**	**1662,30**
146. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000585	1925,66	1,13
		Итого материалов:				**1,21**	**17,65**
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	330,20
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	89,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		28,69	419,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,02	175,66
		Сметная стоимость:				**162,21**	**2371,47**
147	**С341-020202-1110 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ввоз (грунта) строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**24,1230**		**224,15**	**5407,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	432,57
		Сметная стоимость:				**242,08**	**5839,74**
148	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**14,6200**		**31,26**	**457,00**
148. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,16813	951,74	160,02
		Итого оплата труда:				**10,95**	**160,02**
148. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,16813	2688,96	452,09
		Итого эксплуатация машин:				**30,92**	**452,09**
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	94,57
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	23,39
		Накладные расходы	%	--		8,07	117,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	46,00
		Сметная стоимость:				**42,48**	**621,03**
149	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**14,6200**		**24,77**	**362,00**
149. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,133188	951,74	126,76
		Итого оплата труда:				**8,67**	**126,76**
149. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,133188	2688,96	358,14
		Итого эксплуатация машин:				**24,50**	**358,14**
		НР первого уровня	%	59,1		5,12	74,92
		НР второго уровня	%	4,24		1,27	18,53
		Накладные расходы	%	--		6,39	93,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,49	36,44
		Сметная стоимость:				**33,65**	**491,97**
150	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,6200**		**117,21**	**1714,00**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	1,579	617,21	974,55
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,383775	826,45	317,17
		Итого оплата труда:				**88,35**	**1291,72**
150. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,383775	1849,48	709,78
150. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,535	11,48	17,62
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**727,41**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	763,41
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	105,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		59,40	868,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	206,57
		Сметная стоимость:				**190,74**	**2788,65**
151	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**14,6200**		**51,06**	**746,00**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	0,178364	617,21	110,09
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,178364	826,45	147,41
		Итого оплата труда:				**17,61**	**257,50**
151. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,178364	3323,86	592,86
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**592,86**
151. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	1,462	28,00	40,94
		Итого материалов:				**2,98**	**43,57**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	152,18
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	38,10
		Накладные расходы	%	--		13,02	190,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	74,94
		Сметная стоимость:				**69,20**	**1011,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**10462,78**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10462,78**
	Материалы -		Тенге				**42,06**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2394,71**
	Транспортные расходы -		Тенге				**5407,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**1689,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1415,27**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**274,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**972,19**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13124,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2394,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13124,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2394,71**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10768416,53**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2858949,41**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5423049,60**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1332606,82**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2325043,53**
		- перевозка грузов	Тенге				**5407,17**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2522889,79**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**13291306,32**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**563322,12**
	ИТОГО:		Тенге				**13854628,44**

		4	5	6	7	8
...я прибыль		Тенге				**1108369,93**
ИТОГО по смете:		Тенге				**14962998,37**

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=1,3%		Тенге				194518,98
Итого:		Тенге				15157517,35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге				313760,61
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				1801860,00
Итого в текущих ценах 2017 г						17273137,96
Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 г		Тенге				18308460,48
Итого с понижающим коэффициентом						13603186,14
НДС 12%		Тенге				1632382,34
ИТОГО:		**Тенге**				**15235568,48**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Тилепбаков Б.Т.

Методист:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Низов М.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

ТОО _____ Керейтбаев К.И.

Технадзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ Каржаубаев Р.Б.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№69	16.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области	**70 600 631,65**	**9 875 056,40**	-	-	-	-	-	-	**1 185 006,77**	**11 060 063,17**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта
Тиыштыков Б.Т.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
БИН 180140038055

Методист отдела
Ниязов М.М.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Каржаубаев Р.Б.
ТОО "ЮжКазЭксперт"
БИН 160240009051
Аттестат №KZ10VJE00018447, №KZ94VJE00015868, №KZ29VJE00019172

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Наружное газоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление					
		Монтаж ГРПШ-400 с регулятором давление					
1	**Ц13-370101-0103 13-370101-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка грпш-400. монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,0000**		**30281,10**	**60562,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	20,9	41,8	788,80	32971,84
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,7	1041,35	728,94
		Итого оплата труда:				**16850,39**	**33700,78**
1. 3	789 С (31-050104-0301)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,06	0,12	3234,25	388,11
1. 4	812 С (31-050103-0301)	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,24	0,48	3073,12	1475,10
1. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,88	5,76	21,19	122,05
1. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,9	5,8	142,69	827,60
1. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1761,61	176,16
1. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	0,34	17,05	5,80
		Итого эксплуатация машин:				**1497,41**	**2994,82**
1. 9	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,2	30,4	228,09	6933,94
1.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	2,8	181,00	506,80
1.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	91,04	43,70

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,007	235025,34	1645,18
		Итого материалов:				**12297,77**	**24595,53**
		НР первого уровня	%	40,6		6841,26	13682,52
		НР второго уровня	%	4,24		1573,99	3147,98
		Накладные расходы	%	--		8415,25	16830,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3095,71	6191,42
		Сметная стоимость:				**41792,05**	**83584,10**
2	**Ц13-110201-0102 13-110201-0102 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 5 кг. установка на резьбовых соединениях (Счетчик газа)**	**шт.**	**2,0000**		**1360,46**	**2721,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,56	3,12	851,76	2657,49
		Итого оплата труда:				**1328,75**	**2657,49**
2. 2	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,084	683,84	57,44
		Итого материалов:				**31,71**	**63,42**
		НР первого уровня	%	44		584,65	1169,30
		НР второго уровня	%	4,24		82,47	164,94
		Накладные расходы	%	--		667,12	1334,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,21	324,41
		Сметная стоимость:				**2189,78**	**4379,57**
3	**Ком.пред.ООО Газтрейд"**	**Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400,со счетчиком G-40**	**комп**	**1,0000**		**1432886,79**	**1432887,00**
		НР второго уровня	%	4,24		60754,40	60754,40
		Накладные расходы	%	--		60754,40	60754,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119491,30	119491,30
		Сметная стоимость:				**1613132,49**	**1613132,49**
4	**Ком.пред.ООО Газтрейд"**	**Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-01-У1 с регулятором давления РДНК-У,со счетчиком G-40**	**комп**	**1,0000**		**1432886,79**	**1432887,00**
		НР второго уровня	%	4,24		60754,40	60754,40
		Накладные расходы	%	--		60754,40	60754,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119491,30	119491,30
		Сметная стоимость:				**1613132,49**	**1613132,49**
5	**Е11-220601-0201 11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**576449,55**	**3459,00**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	159	0,954	817,19	779,60
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3105	0,001863	1045,30	1,95
		Итого оплата труда:				**130257,78**	**781,55**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,00042	3356,72	1,41
5. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	24,05	0,1443	806,45	116,37
5. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,07	0,32442	38,81	12,59
		Итого эксплуатация машин:				**21728,55**	**130,37**
5. 6	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	1,32	266,81	352,19

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1160	6,96	250,77	1745,36
5. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,126	2778,53	350,09
5. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00186	6598,38	12,27
5.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028	0,000168	365442,27	61,39
5.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0015	14281,24	21,42
5.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0072	211,97	1,53
		Итого материалов:				**424787,80**	**2548,73**
		НР первого уровня	%	62,1		80890,08	485,34
		НР второго уровня	%	4,24		27871,20	167,23
		Накладные расходы	%	--		108761,28	652,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54816,87	328,90
		Сметная стоимость:				**740027,70**	**4440,17**
		Футляр для ТУСМ					
6	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0040**		**1292764,65**	**5171,00**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	205	0,82	807,32	662,00
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,00197	1005,74	1,98
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**663,98**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00072	3356,72	2,42
6. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,12496	806,45	100,77
6. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,2764	38,81	10,73
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**113,92**
6. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	13,28	250,77	3330,23
6. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,328	2778,53	911,36
6. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,00284	16137,42	45,83
6. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00124	6598,38	8,18
6.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,00022	365442,27	80,40
6.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,001	14281,24	14,28
6.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0048	211,97	1,02
		Итого материалов:				**1098784,57**	**4395,14**
		НР первого уровня	%	62,1		103083,40	412,33
		НР второго уровня	%	4,24		59183,96	236,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		162267,36	649,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116402,56	465,61
		Сметная стоимость:				**1571434,57**	**6285,74**
7	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**1271,34**	**2543,00**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	15,98	96,21	1537,42
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	103,31	10,33
		Итого оплата труда:				**773,87**	**1547,75**
7. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	4,88	437,52	2135,10
7. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	4,26	402,09	1712,90
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1761,61	176,16
		Итого эксплуатация машин:				**251,51**	**503,02**
7. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000063	0,000125	18563,54	2,32
7. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003125	0,00625	91814,13	573,84
7. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001225	0,00245	1083774,62	2655,25
7. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000594	0,001187	200244,36	237,79
		Итого материалов:				**251,12**	**502,25**
		НР первого уровня	%	62,1		480,58	961,15
		НР второго уровня	%	4,24		74,28	148,56
		Накладные расходы	%	--		554,86	1109,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,10	292,19
		Сметная стоимость:				**1972,30**	**3944,59**
		Трубы для ШРП					
8	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**768011,68**	**4608,00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	203	1,218	807,32	983,32
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,00239	1038,07	2,48
		Итого оплата труда:				**164299,53**	**985,80**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,0006	3356,72	2,01
8. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	0,17904	806,45	144,39
8. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,4146	38,81	16,09
		Итого эксплуатация машин:				**27081,91**	**162,49**
8. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	10,38	250,77	2602,99
8. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,258	2778,53	716,86

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,00222	16137,42	35,83
8. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00186	6598,38	12,27
8.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,00018	365442,27	65,78
8.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0015	14281,24	21,42
8.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0072	211,97	1,53
		Итого материалов:				**577043,81**	**3462,26**
		НР первого уровня	%	62,1		102030,01	612,18
		НР второго уровня	%	4,24		36889,77	221,34
		Накладные расходы	%	--		138919,78	833,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72554,52	435,33
		Сметная стоимость:				**979485,97**	**5876,92**
		Узел выхода поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5мм из земли-2шт					
9	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0025**		**1292764,65**	**3232,00**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	205	0,5125	807,32	413,75
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,001231	1005,69	1,24
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**414,99**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00045	3356,72	1,51
9. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,0781	806,45	62,98
9. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,17275	38,81	6,70
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**71,20**
9. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	8,3	250,77	2081,39
9. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,205	2778,53	569,60
9. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,001775	16137,42	28,64
9. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000775	6598,38	5,11
9.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,000138	365442,27	50,25
9.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000625	14281,24	8,93
9.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,003	211,97	0,64
		Итого материалов:				**1098784,57**	**2746,96**
		НР первого уровня	%	62,1		103083,40	257,71
		НР второго уровня	%	4,24		59183,96	147,96
		Накладные расходы	%	--		162267,36	405,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116402,56	291,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1571434,57**	**3928,59**
10	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,5384**		**126,91**	**195,00**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,045383	914,09	41,48
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000308	826,51	0,25
		Итого оплата труда:				**27,13**	**41,74**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000154	3356,72	0,52
10. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000154	34,59	0,01
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000154	1761,61	0,27
10. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,01723	44,82	0,77
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**1,56**
10. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000023	273897,54	6,32
10. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000138	347608,52	48,13
		Итого материалов:				**98,92**	**152,18**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	22,62
		НР второго уровня	%	4,24		6,00	9,24
		Накладные расходы	%	--		20,71	31,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,81	18,17
		Сметная стоимость:				**159,42**	**245,26**
11	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,5384**		**166,83**	**257,00**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	0,032768	779,54	25,54
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000308	826,51	0,25
		Итого оплата труда:				**16,77**	**25,80**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000154	3356,72	0,52
11. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000154	34,59	0,01
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000154	1761,61	0,27
11. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01	44,82	0,45
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**1,24**
11. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	335868,32	7,23
11. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000138	408117,32	56,51
		Итого материалов:				**149,42**	**229,87**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	13,98
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	11,48
		Накладные расходы	%	--		16,55	25,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	22,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**198,05**	**304,68**
		Опознавательный знак-22шт					
12	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**22,0000**		**1912,32**	**42071,00**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	1,68	36,96	707,33	26142,92
		Итого оплата труда:				**1188,31**	**26142,92**
12. 2	147580 С (21-130816-0500)	Знаки опознавательные металлические	шт.	1	22	--	--
12. 3	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	3,3	371,48	1225,88
12. 4	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0044	1567645,82	6897,64
12. 5	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	2,2	408,20	898,04
12. 6	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	6,6	1037,54	6847,76
		Итого материалов:				**724,00**	**15928,07**
		НР первого уровня	%	58,7		697,54	15345,89
		НР второго уровня	%	4,24		110,66	2434,48
		Накладные расходы	%	--		808,20	17780,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,64	4788,11
		Сметная стоимость:				**2938,16**	**64639,46**
13	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0396**		**329952,69**	**13066,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	554,00
		Накладные расходы	%	--		13989,99	554,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41	1089,61
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**14709,74**
14	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0220**		**1292764,65**	**28441,00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	205	4,51	807,32	3641,01
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,010833	1005,71	10,89
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**3651,91**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00396	3356,72	13,29
14. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,68728	806,45	554,26
14. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	1,52	38,81	59,00
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**626,55**
14. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	73,04	250,77	18316,24
14. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	1,804	2778,53	5012,47

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,01562	16137,42	252,07
14. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00682	6598,38	45,00
14.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,00121	365442,27	442,19
14.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0055	14281,24	78,55
14.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0264	211,97	5,60
		Итого материалов:				**1098784,57**	**24173,26**
		НР первого уровня	%	62,1		103083,40	2267,83
		НР второго уровня	%	4,24		59183,96	1302,05
		Накладные расходы	%	--		162267,36	3569,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116402,56	2560,86
		Сметная стоимость:				**1571434,57**	**34571,56**
15	**С124-010107-0502 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Табличка-указатель ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,2200**		**105364,98**	**23180,00**
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	982,84
		Накладные расходы	%	--		4467,48	982,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8786,60	1933,05
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**26096,19**
16	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0023**		**381819,66**	**884,00**
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	37,48
		Накладные расходы	%	--		16189,15	37,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	73,71
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**995,10**
17	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**22,0000**		**63,46**	**1396,00**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,649	914,09	593,24
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0044	826,45	3,64
		Итого оплата труда:				**27,13**	**596,88**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0022	3356,72	7,38
17. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0022	34,59	0,08
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0022	1761,61	3,88
17. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2464	44,82	11,04
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**22,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00033	273897,54	90,39
17. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00198	347608,52	688,26
		Итого материалов:				**35,47**	**780,41**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	323,51
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	72,91
		Накладные расходы	%	--		18,02	396,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	143,40
		Сметная стоимость:				**87,99**	**1935,85**
18	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,0000**		**166,83**	**3670,00**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	0,4686	779,54	365,29
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0044	826,45	3,64
		Итого оплата труда:				**16,77**	**368,93**
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0022	3356,72	7,38
18. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0022	34,59	0,08
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0022	1761,61	3,88
18. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,143	44,82	6,41
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**17,75**
18. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000308	335868,32	103,45
18. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00198	408117,32	808,07
		Итого материалов:				**149,42**	**3287,30**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	199,96
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	164,10
		Накладные расходы	%	--		16,55	364,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	322,75
		Сметная стоимость:				**198,05**	**4357,15**
19	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**8,0000**		**605,05**	**4840,00**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,69	5,52	732,02	4040,75
		Итого оплата труда:				**505,09**	**4040,75**
19. 2	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00384	205870,68	790,54
19. 3	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**99,96**	**799,66**
		НР первого уровня	%	60,3		304,57	2436,57
		НР второго уровня	%	4,24		38,57	308,54
		Накладные расходы	%	--		343,14	2745,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,86	606,84
		Сметная стоимость:				**1024,05**	**8192,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С124-010107-0502 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Предупределительные знаки**	**100 шт.**	**0,0800**		**105364,98**	**8429,00**
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	357,40
		Накладные расходы	%	--		4467,48	357,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8786,60	702,93
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**9489,52**
		Испытание					
21	**Е11-250127-0101 11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**1,8810**		**688213,82**	**1294530,00**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	172	323,532	779,54	252206,14
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,108	227,804	1009,11	229878,57
		Итого оплата труда:				**256291,71**	**482084,70**
21. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	22,2	41,758	3063,43	127923,32
21. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	10,9	20,503	3736,58	76610,73
21. 5	661 С (31-060102-0103)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	43,7	82,2	3662,95	301093,39
21. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22,6	42,511	3861,69	164162,76
21. 7	1966 С (31-060102-0503)	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	10,7	20,127	12783,09	257281,42
21. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	10,9	20,503	4680,17	95957,06
21. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,108	0,203148	1761,61	357,87
21.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,253	0,475893	17,05	8,11
		Итого эксплуатация машин:				**544069,46**	**1023394,66**
21.11	130793 С (21-060510-3401)	Хомуты стальные	кг	1	1,881	--	--
21.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,08	0,15048	181,00	27,24
21.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0495	0,093109	91,04	8,48
21.14	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000564	466725,48	263,37
21.15	151368 С (23-010202-0707)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,82764	2444,11	2022,84
21.16	151425 С (23-010202-0764)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,07524	12573,11	946,00
21.17	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,1	0,1881	683,84	128,63
21.18	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,001881	226338,00	425,74
21.19	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,04	0,07524	2073,66	156,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**10063,48**	**18929,40**
		НР первого уровня	%	58,7		150443,23	282983,72
		НР второго уровня	%	4,24		35559,06	66886,59
		Накладные расходы	%	--		186002,29	349870,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69937,29	131552,04
		Сметная стоимость:				**944153,40**	**1775952,54**
22	**Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**1,8810**		**248926,22**	**468230,00**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	43,5	81,824	864,10	70703,69
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	43,041	80,959	1013,69	82068,03
		Итого оплата труда:				**81218,35**	**152771,71**
22. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,2	15,424	3063,43	47250,96
22. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,8	7,148	3736,58	26708,33
22. 5	661 С (31-060102-0103)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	11,5	21,632	3662,95	79235,10
22. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10	18,81	3861,69	72638,39
22. 7	1966 С (31-060102-0503)	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	5	9,405	12783,09	120224,96
22. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	3,8	7,148	4680,17	33452,92
22. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7406	1,393	1761,61	2454,04
22.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6963	1,31	17,05	22,33
		Итого эксплуатация машин:				**203076,57**	**381987,03**
22.11	130793 С (21-060510-3401)	Хомуты стальные	кг	2	3,762	--	--
22.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,22	0,41382	181,00	74,90
22.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,135	0,253935	91,04	23,12
22.14	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001881	466725,48	877,91
22.15	151368 С (23-010202-0707)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,33	2,502	2444,11	6114,50
22.16	151425 С (23-010202-0764)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,12	0,22572	12573,11	2838,00
22.17	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,1	0,1881	683,84	128,63
22.18	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,04	0,07524	2073,66	156,02
		Итого материалов:				**8261,30**	**15539,50**
		НР первого уровня	%	58,7		47675,17	89677,00
		НР второго уровня	%	4,24		12575,90	23655,27
		Накладные расходы	%	--		60251,07	113332,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24734,18	46525,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**333911,47**	**628087,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4837259,53**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**2865773,58**
	Накладные расходы -		Тенге				**121508,80**
	Сметная прибыль -		Тенге				**238982,59**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**3226265,00**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**63283,11**
	Материалы -		Тенге				**9187,06**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36358,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**18164,73**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14851,81**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3312,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6515,83**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**87963,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36358,27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1895136,72**
	Материалы -		Тенге				**70382,19**
	Всего заработная плата -		Тенге				**674119,40**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32493,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**493143,99**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**395999,80**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97144,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**191062,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2579343,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**781,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**674119,40**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**13066,13**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13066,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**554,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1089,61**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14709,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5908281,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**827,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**710477,68**
РАЗДЕЛ 2.Низкое давление							
		Труба для отвода к жилым домам					
23	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,4200**		**276400,63**	**116088,00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	253	106,26	889,41	94508,71
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	6,959	914,32	6363,12
		Итого оплата труда:				**240171,02**	**100871,83**
23. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	4,049	3063,43	12403,22

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,3696	3736,58	1381,04
23. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	3,469	21,19	73,51
23. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	3,36	120,74	405,69
23. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,504	131,58	66,32
23. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	2,461	1166,37	2870,67
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1761,61	140,58
		Итого эксплуатация машин:				**41288,14**	**17341,02**
23.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0756	24437,72	1847,49
23.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0084	200244,36	1682,05
23.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	1,68	148,83	250,03
23.13	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	421,68	--	--
		Итого материалов:				**10091,77**	**4238,54**
		НР первого уровня	%	62,1		149146,21	62641,41
		НР второго уровня	%	4,24		18043,19	7578,14
		Накладные расходы	%	--		167189,39	70219,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35487,20	14904,62
		Сметная стоимость:				**479077,23**	**201212,43**
24	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0040**		**605871,93**	**2423,00**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	1,251	951,74	1190,44
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,3772	948,83	357,90
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**1548,34**
24. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,36844	3063,43	1128,69
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,00876	1761,61	15,43
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**1144,12**
24. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00036	197175,18	70,98
		Итого материалов:				**22232,37**	**88,93**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	961,52
		НР второго уровня	%	4,24		35881,04	143,52
		Накладные расходы	%	--		276260,08	1105,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70570,56	282,28
		Сметная стоимость:				**952702,57**	**3810,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**215,44**	**1724,00**
		НР второго уровня	%	4,24		9,13	73,08
		Накладные расходы	%	--		9,13	73,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,97	143,73
		Сметная стоимость:				**242,54**	**1940,33**
		Узел входа поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5мм в землю-248 шт					
26	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**190,7597**		**126,91**	**24209,00**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	5,627	914,09	5143,96
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,038152	826,45	31,53
		Итого оплата труда:				**27,13**	**5175,49**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,019076	3356,72	64,03
26. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,019076	34,59	0,66
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,019076	1761,61	33,60
26. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	2,137	44,82	95,76
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**194,06**
26. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002861	273897,54	783,73
26. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,017168	347608,52	5967,87
		Итого материалов:				**98,92**	**18870,57**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	2805,12
		НР второго уровня	%	4,24		6,00	1145,38
		Накладные расходы	%	--		20,71	3950,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,81	2252,73
		Сметная стоимость:				**159,42**	**30411,80**
27	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**190,7597**		**166,83**	**31824,00**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	4,063	779,54	3167,41
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,038152	826,45	31,53
		Итого оплата труда:				**16,77**	**3198,94**
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,019076	3356,72	64,03
27. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,019076	34,59	0,66
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,019076	1761,61	33,60
27. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,24	44,82	55,57
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**153,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,002671	335868,32	896,98
27. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,017168	408117,32	7006,71
		Итого материалов:				**149,42**	**28503,83**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	1733,83
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	1422,90
		Накладные расходы	%	--		16,55	3156,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	2798,55
		Сметная стоимость:				**198,05**	**37780,39**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-200-1шт					
28	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: кран, тройники. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1237,23**	**3712,00**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	1,833	779,54	1428,90
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,999	733,25	732,51
		Итого оплата труда:				**720,47**	**2161,41**
28. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,99	2246,44	2223,98
28. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003	2840,33	8,52
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006	1761,61	10,57
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**2243,07**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	1342,24
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	214,29
		Накладные расходы	%	--		518,84	1556,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	421,46
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**5689,66**
29	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**3930,95**	**3931,00**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	2,74	807,32	2212,06
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	973,36	467,21
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**2679,27**
29. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,41	437,52	179,38
29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	3078,63	769,66
29. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,18	21,19	3,81
29. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1761,61	405,17
29. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**1358,20**
29. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,04	--	--
29. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,015	181,00	2,71

1	2	3	4	5	6	7	8
29.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	3,5	91,04	318,64
29.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,60	20,00
		Итого материалов:				**360,70**	**360,70**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	1663,83
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	237,22
		Накладные расходы	%	--		1901,05	1901,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	466,56
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**6298,55**
30	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2250**		**7986,17**	**1797,00**
		НР второго уровня	%	4,24		338,61	76,19
		Накладные расходы	%	--		338,61	76,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,98	149,85
		Сметная стоимость:				**8990,77**	**2022,92**
31	**С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0700**		**19527,81**	**1367,00**
		НР второго уровня	%	4,24		827,98	57,96
		Накладные расходы	%	--		827,98	57,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1628,46	113,99
		Сметная стоимость:				**21984,25**	**1538,90**
32	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0330**		**2707,52**	**89,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	3,79
		Накладные расходы	%	--		114,80	3,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	7,45
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**100,59**
33	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0015**		**351703,02**	**528,00**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	286	0,429	788,80	338,40
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,074835	743,19	55,62
		Итого оплата труда:				**262674,54**	**394,01**
33. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,0666	2246,44	149,61
33. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,000465	2840,33	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,0525	120,74	6,34
33. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,00522	1166,37	6,09
33. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,00255	1761,61	4,49
		Итого эксплуатация машин:				**111902,04**	**167,85**
33. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,005145	215,22	1,11
33. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	0,111	148,83	16,52
		Итого материалов:				**14204,17**	**21,31**
		НР первого уровня	%	62,1		163120,89	244,68
		НР второго уровня	%	4,24		21828,53	32,74
		Накладные расходы	%	--		184949,42	277,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42932,20	64,40
		Сметная стоимость:				**579584,63**	**869,38**
34	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,5150**		**4762,62**	**7215,00**
		НР второго уровня	%	4,24		201,94	305,93
		Накладные расходы	%	--		201,94	305,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,16	601,70
		Сметная стоимость:				**5361,72**	**8123,01**
35	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1237,23**	**1237,00**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	0,611	779,54	476,30
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	733,25	244,17
		Итого оплата труда:				**720,47**	**720,47**
35. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	2246,44	741,33
35. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2840,33	2,84
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1761,61	3,52
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**747,69**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	447,41
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	71,43
		Накладные расходы	%	--		518,84	518,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	140,49
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**1896,55**
36	**С123-020302-8713 23-020302-8713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2460,33**	**2460,00**
		НР второго уровня	%	4,24		104,32	104,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		104,32	104,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,17	205,17
		Сметная стоимость:				**2769,82**	**2769,82**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-110-10шт					
37	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0150**		**351703,02**	**5276,00**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	286	4,29	788,80	3383,95
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,74835	743,19	556,17
		Итого оплата труда:				**262674,54**	**3940,12**
37. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,666	2246,44	1496,13
37. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00465	2840,33	13,21
37. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,525	120,74	63,39
37. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,0522	1166,37	60,88
37. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0255	1761,61	44,92
		Итого эксплуатация машин:				**111902,04**	**1678,53**
37. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,05145	215,22	11,07
37. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	1,11	148,83	165,20
		Итого материалов:				**14204,17**	**213,06**
		НР первого уровня	%	62,1		163120,89	2446,81
		НР второго уровня	%	4,24		21828,53	327,43
		Накладные расходы	%	--		184949,42	2774,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42932,20	643,98
		Сметная стоимость:				**579584,63**	**8693,77**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-90-2шт					
38	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: кран, тройники. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1237,23**	**7423,00**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	3,666	779,54	2857,79
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	1,998	733,25	1465,03
		Итого оплата труда:				**720,47**	**4322,82**
38. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	1,98	2246,44	4447,95
38. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006	2840,33	17,04
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012	1761,61	21,14
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**4486,13**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	2684,47
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	428,57
		Накладные расходы	%	--		518,84	3113,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	842,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**11379,32**
39	**С123-020304-2609 23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1925,23**	**7701,00**
		НР второго уровня	%	4,24		81,63	326,52
		Накладные расходы	%	--		81,63	326,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,55	642,20
		Сметная стоимость:				**2167,41**	**8669,63**
40	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**2,0000**		**3930,95**	**7862,00**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	5,48	807,32	4424,11
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,96	973,36	934,43
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**5358,54**
40. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,82	437,52	358,77
40. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5	3078,63	1539,32
40. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,36	21,19	7,63
40. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1761,61	810,34
40. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,02	17,05	0,34
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**2716,39**
40. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,08	--	--
40. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,03	181,00	5,43
40.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	7	91,04	637,28
40.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	222237,60	40,00
		Итого материалов:				**360,70**	**721,39**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	3327,65
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	474,44
		Накладные расходы	%	--		1901,05	3802,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	933,12
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**12597,11**
41	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4500**		**7986,17**	**3594,00**
		НР второго уровня	%	4,24		338,61	152,38
		Накладные расходы	%	--		338,61	152,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,98	299,69
		Сметная стоимость:				**8990,77**	**4045,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1400**		**19527,81**	**2734,00**
		НР второго уровня	%	4,24		827,98	115,92
		Накладные расходы	%	--		827,98	115,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1628,46	227,98
		Сметная стоимость:				**21984,25**	**3077,80**
43	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0660**		**2707,52**	**179,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	7,58
		Накладные расходы	%	--		114,80	7,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	14,90
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**201,17**
44	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**351703,02**	**1055,00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	286	0,858	788,80	676,79
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,14967	743,19	111,23
		Итого оплата труда:				**262674,54**	**788,02**
44. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,1332	2246,44	299,23
44. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00093	2840,33	2,64
44. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,105	120,74	12,68
44. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,01044	1166,37	12,18
44. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0051	1761,61	8,98
		Итого эксплуатация машин:				**111902,04**	**335,71**
44. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,01029	215,22	2,21
44. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	0,222	148,83	33,04
		Итого материалов:				**14204,17**	**42,61**
		НР первого уровня	%	62,1		163120,89	489,36
		НР второго уровня	%	4,24		21828,53	65,49
		Накладные расходы	%	--		184949,42	554,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42932,20	128,80
		Сметная стоимость:				**579584,63**	**1738,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,0300**		**4762,62**	**14431,00**
		НР второго уровня	%	4,24		201,94	611,86
		Накладные расходы	%	--		201,94	611,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,16	1203,41
		Сметная стоимость:				**5361,72**	**16246,01**
46	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1237,23**	**2474,00**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	1,222	779,54	952,60
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	733,25	488,34
		Итого оплата труда:				**720,47**	**1440,94**
46. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	2246,44	1482,65
46. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2840,33	5,68
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1761,61	7,05
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**1495,38**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	894,82
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	142,86
		Накладные расходы	%	--		518,84	1037,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	280,97
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**3793,11**
47	**С123-020302-8713 23-020302-8713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2460,33**	**4921,00**
		НР второго уровня	%	4,24		104,32	208,64
		Накладные расходы	%	--		104,32	208,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,17	410,34
		Сметная стоимость:				**2769,82**	**5539,64**
		Испытание					
48	**Е11-250127-0101 11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**2,0283**		**688213,82**	**1395883,44**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	172	348,862	779,54	271952,23
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,108	245,64	1009,11	247876,56
		Итого оплата труда:				**256291,71**	**519828,78**
48. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	22,2	45,028	3063,43	137938,88
48. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	10,9	22,108	3736,58	82608,84
48. 5	661 С (31-060102-0103)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	43,7	88,635	3662,95	324667,03

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22,6	45,839	3861,69	177015,63
48. 7	1966 С (31-060102-0503)	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	10,7	21,702	12783,09	277424,87
48. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	10,9	22,108	4680,17	103469,87
48. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,108	0,219053	1761,61	385,89
48.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,253	0,513152	17,05	8,75
		Итого эксплуатация машин:				**544069,46**	**1103519,76**
48.11	130793 С (21-060510-3401)	Хомуты стальные	кг	1	2,028	--	--
48.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,08	0,162262	181,00	29,37
48.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0495	0,100399	91,04	9,14
48.14	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000608	466725,48	283,99
48.15	151368 С (23-010202-0707)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,892439	2444,11	2181,22
48.16	151425 С (23-010202-0764)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,081131	12573,11	1020,07
48.17	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,1	0,202827	683,84	138,70
48.18	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,002028	226338,00	459,07
48.19	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,04	0,081131	2073,66	168,24
		Итого материалов:				**10063,48**	**20411,45**
		НР первого уровня	%	58,7		150443,23	305139,50
		НР второго уровня	%	4,24		35559,06	72123,37
		Накладные расходы	%	--		186002,29	377262,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69937,29	141851,70
		Сметная стоимость:				**944153,40**	**1914998,00**
49	**Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**7,8430**		**248926,22**	**1952328,00**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	43,5	341,171	864,10	294805,43
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	43,041	337,567	1013,69	342190,08
		Итого оплата труда:				**81218,35**	**636995,51**
49. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,2	64,313	3063,43	197017,15
49. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,8	29,803	3736,58	111362,79
49. 5	661 С (31-060102-0103)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	11,5	90,195	3662,95	330377,94
49. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10	78,43	3861,69	302872,35

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 7	1966 С (31-060102-0503)	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	5	39,215	12783,09	501288,87
49. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	3,8	29,803	4680,17	139484,98
49. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7406	5,809	1761,61	10232,36
49.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6963	5,461	17,05	93,11
		Итого эксплуатация машин:				**203076,57**	**1592729,55**
49.11	130793 С (21-060510-3401)	Хомуты стальные	кг	2	15,686	--	--
49.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,22	1,725	181,00	312,31
49.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,135	1,059	91,04	96,39
49.14	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,007843	466725,48	3660,53
49.15	151368 С (23-010202-0707)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,33	10,431	2444,11	25494,98
49.16	151425 С (23-010202-0764)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,12	0,94116	12573,11	11833,31
49.17	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,1	0,7843	683,84	536,34
49.18	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,04	0,31372	2073,66	650,55
		Итого материалов:				**8261,30**	**64793,34**
		НР первого уровня	%	58,7		47675,17	373916,36
		НР второго уровня	%	4,24		12575,90	98632,77
		Накладные расходы	%	--		60251,07	472549,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24734,18	193990,20
		Сметная стоимость:				**333911,47**	**2618867,66**
50	**Е11-250121-0101 11-250121-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи**	**м3 груза**	**8,0000**		**4606,52**	**36852,00**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	2,8	22,4	779,54	17461,70
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6141	4,913	959,65	4714,59
		Итого оплата труда:				**2772,04**	**22176,28**
50. 3	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,29	2,32	5084,57	11796,20
50. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7501	6,001	402,09	2412,86
50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3241	2,593	1761,61	4567,50
		Итого эксплуатация машин:				**2347,07**	**18776,57**
		НР первого уровня	%	58,7		1627,18	13017,48
		НР второго уровня	%	4,24		264,31	2114,47
		Накладные расходы	%	--		1891,49	15131,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,84	4158,73
		Сметная стоимость:				**7017,86**	**56142,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**8,0000**		**2707,52**	**21660,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	918,39
		Накладные расходы	%	--		114,80	918,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	1806,28
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**24384,83**
52	**С121-130816-1401 21-130816-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мешки из нетканных материалов марки НСМ**	**1000 шт.**	**0,1600**		**60866,46**	**9739,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2580,74	412,92
		Накладные расходы	%	--		2580,74	412,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5075,78	812,12
		Сметная стоимость:				**68522,97**	**10963,68**
		Покраска наземных трубопроводов					
53	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**137,0000**		**126,91**	**17387,00**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,059	8,083	914,09	7388,59
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0548	826,45	45,29
		Итого оплата труда:				**54,26**	**7433,88**
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0274	3356,72	91,97
53. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0274	34,59	0,95
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0274	1761,61	48,27
53. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	3,069	44,82	137,54
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**278,73**
53. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00411	273897,54	1125,72
53. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,02466	347608,52	8572,03
		Итого материалов:				**70,95**	**9719,66**
		НР первого уровня	%	54,2		29,41	4029,16
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	908,04
		Накладные расходы	%	--		36,04	4937,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	1785,94
		Сметная стоимость:				**175,99**	**24110,13**
54	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**137,0000**		**146,90**	**20125,00**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	5,836	779,54	4549,55
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0548	826,45	45,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**33,54**	**4594,84**
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0274	3356,72	91,97
54. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0274	34,59	0,95
54. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0274	1761,61	48,27
54. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,781	44,82	79,82
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**221,01**
54. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003836	335868,32	1288,39
54. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,02466	408117,32	10064,17
		Итого материалов:				**112,08**	**15354,33**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	2490,40
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	958,89
		Накладные расходы	%	--		25,18	3449,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	1885,94
		Сметная стоимость:				**185,84**	**25460,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3710228,95**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3666386,74**
	Материалы -		Тенге				**87683,59**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1323629,50**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9738,63**
	Местные материалы -		Тенге				**26029,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**968814,55**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**780276,05**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**188538,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**370816,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5006017,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1466,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1323629,50**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**43842,20**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**43842,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**1858,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3656,09**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**49357,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5055374,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1466,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1323629,50**
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство					
		Покрытие					
55	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,4150**		**907,73**	**4915,00**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	0,77976	688,19	536,62

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,774345	996,68	771,77
		Итого оплата труда:				**241,62**	**1308,40**
55. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,083933	6088,86	511,05
55. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,257754	3356,72	865,21
55. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,383382	7289,31	2794,59
55. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,049277	3323,86	163,79
		Итого эксплуатация машин:				**800,49**	**4334,64**
55. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,37905	--	--
		Итого материалов:				**8,14**	**44,08**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	788,96
		НР второго уровня	%	4,24		44,67	241,86
		Накладные расходы	%	--		190,36	1030,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,85	475,69
		Сметная стоимость:				**1185,94**	**6421,86**
56	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,6100**		**907,73**	**3277,00**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	0,51984	688,19	357,75
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,51623	996,68	514,52
		Итого оплата труда:				**241,62**	**872,26**
56. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,055955	6088,86	340,70
56. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,171836	3356,72	576,81
56. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,255588	7289,31	1863,06
56. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,032851	3323,86	109,19
		Итого эксплуатация машин:				**800,49**	**2889,76**
56. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,2527	--	--
		Итого материалов:				**8,14**	**29,39**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	525,98
		НР второго уровня	%	4,24		44,67	161,24
		Накладные расходы	%	--		190,36	687,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,85	317,13
		Сметная стоимость:				**1185,94**	**4281,24**
57	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**11,0105**		**2046,68**	**22535,00**
		НР второго уровня	%	4,24		86,78	955,48
		Накладные расходы	%	--		86,78	955,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,68	1879,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2304,14**	**25369,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**30727,20**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30727,20**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2180,66**
	Местные материалы -		Тенге				**22534,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**2673,52**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1314,94**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1358,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2672,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36072,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2180,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**36072,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2180,66**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8578215,68**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1115578,76**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4166839,02**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**920709,08**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**314957,22**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2865773,58**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1192442,61**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**9770658,29**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**414275,91**
	ИТОГО:		Тенге				**10184934,20**
	Сметная прибыль		Тенге				**814794,74**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10999728,94**

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

2		4	5	6	7	8
еменные здания и сооружения К=1,3%		Тенге				105741,42
Итого:		Тенге				11105470,36
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге				170561,72
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				1310443,00
Итого в текущих ценах 2017 г						12586475,08
Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 г		Тенге				13340887,00
Итого с понижающим коэффициентом						9875056,40
НДС 12%		Тенге				1185006,77
ИТОГО:		**Тенге**				**11060063,17**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
_____ Тыштыков Б.Т.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
БИН 180140038055

Методист отдела
_____ Ниязов М.М.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
_____ Каржаубаев Р.Б.
ТОО "ЮжКазЭксперт"
БИН 160240009051
Аттестат №KZ10VJE00018447, №KZ94VJE00015868, №KZ29VJE00019172

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995