Форма КС-3
Приложение №4
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044
Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", БИН 1710400174278

Наименование строительства и его адрес : " Наименование стройки -Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 год

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код
		107	21.11.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20_ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке :	161 754 132,01									
в том числе за текущий месяц		31 254 140,26							3 750 496,83	35 004 637,09

Заказчик:
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель _____ **Мекаков А.С.**

Эксперт технического надзора
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Женсикбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Life Stroy Invest"
Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «MS Engineering Construction»
_____ **Муталиев К.Ж.**

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"

Наименование стройки:

Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО

РЕЕСТР

актов выполненных работ за октябрь 2023 г.

№ п.п.	№ лок. смет	Наименование	Сумма (тенге)
1	2-1-1	Наружные сети водопровода. Поселковые сети водопровода	1 217 667,00
2	2-1-2	Наружные сети водопровода. Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	557 914,74
3	2-2-1	Водопроводная насосная станция 2 подъема. Общестроительные работы	3 314 160,31
4	2-2-3	Водопроводная насосная станция 2 подъема. Водопровод и канализация	7 202 011,18
5	3-2-1	Сторожка. Общестроительные работы	4 541 829,94
6	4-1-1	Наружные сети электроснабжения. Электротехнические работы	11 025 387,39
7	6-1-2	Резервуар чистой воды V=50м3 (2шт). Ж/бетонный резервуар V=50м3 (расход на 2шт)	1 780 321,06
8	6-2-1	Скважины №07-03, №07-04. (2шт). Буровые работы (расход на 2шт)	1 996 402,35
9	6-3-1	Подземная насосная станция над скважинами №1, №2.(2шт). Общестроительно-сантехнические работы (расходы на 2 шт)	3 368 943,12
		Итого	35 004 637,09

Директор

ТОО "Life Stroy Invest" Аткенов Б.Б.

"Life Stroy Invest" БСН/БИН 171040017278 Для документов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-7 Наружные сети водопровода. Поселковые сети водопровода работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Распределительные колодцы									
1	9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	626,72 577,28	30,90 14,54	1880,00 1732,00	93,00 44,00	56,00	1740,00 290,00	3910,00
2	10	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	3	3195,00		9585,00		9585,00	767,00	10352,00
3	33	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	626,72 577,28	30,90 14,54	5014,00 4618,00	247,00 116,00	148,00	4640,00 772,00	10426,00
4	34	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	8	3195,00		25560,00		25560,00	2045,00	27605,00
5	59	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	626,72 577,28	30,90 14,54	2507,00 2309,00	123,00 58,00	74,00	2320,00 386,00	5213,00
6	60	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4	3195,00		12780,00		12780,00	1022,00	13802,00
7	83	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	626,72 577,28	30,90 14,54	9401,00 8659,00	463,00 218,00	278,00	8700,00 1448,00	19549,00
8	84	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	15	3195,00		47925,00		47925,00	3834,00	51759,00
9	107	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	626,72 577,28	30,90 14,54	3760,00 3464,00	185,00 87,00	111,00	3480,00 579,00	7819,00
10	108	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	6	3195,00		19170,00		19170,00	1534,00	20704,00
11	133	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	24	626,72 577,28	30,90 14,54	15041,00 13855,00	742,00 349,00	445,00	13920,00 2317,00	31278,00
12	134	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	24	3195,00		76680,00		76680,00	6134,00	82814,00
			Итого по разделу 1: Распределительные колодцы					229303,00 34637,00	1853,00 872,00	192812,00 0,00	34800,00 21128,00	285231,00
			Раздел 2: Трубопроводы сети									
13	195	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4932,27 1717,76	131,45 29,08	4932,00 1718,00	131,00 29,00	3083,00	1712,00 532,00	7176,00
14	196	244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	54579,00		54579,00		54579,00	4366,00	58945,00
15	197	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		1,83	77623,27	0,00	142051,00	0,00	27354,00	113549,00	276048,00

				км трубопровода			62675,50	0,00	114696,00	0,00		20448,00	
16	198	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		2,998		66428,34	0,00	199152,00	0,00	11251,00	186022,00	415988,00
				км трубопровода			62675,50	0,00	187901,00	0,00		30814,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы сети						**400714,00**	**131,00**	**96267,00**	**301283,00**	**758157,00**
									304315,00	**29,00**	**0,00**	**56160,00**	
			ИТОГО по акту						**630017,00**	**1984,00**	**289079,00**	**336083,00**	**1043388,00**
									338952,00	**901,00**	**0,00**	**77288,00**	
			Временные здания и сооружения	%	1,30				**13564,04**				
			Итого с временными										**1056952,04**
			Зимние удорожания	%	2,07				**21878,91**				
			Итого с зимними удорожаниями										**1078830,95**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				**21576,62**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**1100407,57**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		1,0400000								**1 144 423,87**
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00								**137 330,86**
			Итого в текущих ценах на 2022 год										**1 281 754,74**
			Итого к оплате с учетом скидки К=0,95		0,95								**1 217 667,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар жырау, 37/6 БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ахмеденов Б.Б.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жакыпов Т.С.

М.П.

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Договор от 04.11.2022г №112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Мутталиев А.С.

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г №9
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Мутталиев К.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Наружные сети водопровода. Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сеть В1									
1	53	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,274	77623,27 62675,50	0,00 0,00	21269,00 17173,00	0,00 0,00	4096,00	17001,00 3062,00	41332,00
2	54	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,414	71105,30 62675,50	0,00 0,00	171648,00 151299,00	0,00 0,00	20350,00	149786,00 25715,00	347149,00
3	55	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	66428,34 62675,50	0,00 0,00	1993,00 1880,00	0,00 0,00	113,00	1861,00 308,00	4162,00
4	56	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	981868,24 285824,00	35261,28 145,40	14728,00 4287,00	529,00 2,00	9912,00	4247,00 1518,00	20493,00
			Итого по разделу 1: Сеть В1					209638,00 174639,00	529,00 2,00	34471,00 0,00	172895,00 30603,00	413136,00
			Раздел 4: Переливной водопровод									
5	101	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	77623,27 62675,50	0,00 0,00	2329,00 1880,00	0,00 0,00	448,00	1861,00 335,00	4525,00
6	102	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	1578275,96 288640,00	37256,28 261,72	47348,00 8659,00	1118,00 8,00	37571,00	8580,00 4474,00	60402,00
			Итого по разделу 4: Переливной водопровод					49677,00 10539,00	1118,00 8,00	38019,00 0,00	10441,00 4809,00	64927,00
			ИТОГО по акту					259315,00 185178,00	1647,00 10,00	72490,00 0,00	183336,00 35412,00	478063,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			6214,82				
			Итого с временными					10024,55				484277,82
			Зимние удорожания	%	2,07							
			Итого с зимними удорожаниями					9886,05				494302,37
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							

Итого с непредвиденными работами и затратами			**504188,42**
в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		**1,0400000**	**524 355,96**
НДС на 2022 год, - 12 %	**%**	**12,00**	**62 922,71**
Итого в текущих ценах на 2022 год			**587 278,67**
Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		**0,95**	**557 914,74**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау 57а, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Искаков А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Договор от 04.11.2022г №112

Женсикбаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г №9

Маулин Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Водопроводная насосная станция 2 подъема. Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Внутренние отделочные работы									
1	41	E11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,91	226,49 0,00	31,23 26,65	4736,00 0,00	653,00 557,00	4083,00	379,00	5115,00
2	42	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	20,91	1000,06 761,52	3,88 1,84	20911,00 15923,00	81,00 38,00	4907,00	12769,00 2694,00	36374,00
3	43	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,86	1474,15 1041,92	86,57 67,42	188485,00 133220,00	11069,00 8620,00	44196,00	113472,00 24157,00	326114,00
4	44	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	132	110,00 102,76	0,86 0,41	14520,00 13564,00	113,00 54,00	842,00	10895,00 2033,00	27448,00
5	45	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	3318,83 2477,36	49,44 25,07	7633,00 5698,00	114,00 58,00	1822,00	4604,00 979,00	13216,00
			Итого по разделу 4: Внутренние отделочные работы					236285,00 168405,00	12030,00 9327,00	55850,00 0,00	141740,00 30242,00	408267,00
			Раздел 5: Заполнения оконных и дверных проемов									
6	46	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,2924	3175,93 1406,81	194,08 89,88	13632,00 6039,00	833,00 386,00	6761,00	5782,00 1553,00	20967,00
7	47	223-102-0204 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	4,2924	27127,00		116440,00		116440,00		125755,00
8	48	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	3,1	1272,47 257,88	5,60 2,67	3945,00 799,00	17,00 8,00	3128,00	9315,00 727,00 374,00	5046,00
9	49	223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	3,1	1538,00		4768,00		4768,00		5149,00
10	50	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,96	5219,11 1182,92	14,62 3,93	5010,00 1136,00	14,00 4,00	3861,00	1048,00 485,00	6543,00
11	51	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,84	3182,88 2544,93	51,68 21,86	5856,00 4683,00	95,00 40,00	1079,00	3259,00 729,00	9844,00
12	52	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	1,84	27695,00		50959,00		50959,00	4077,00	55036,00

13	53	223-502-0306 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	1	2832,00		2832,00		2832,00	3059,00
			Итого по разделу 5: Заполнения оконных и дверных проемов					203442,00	959,00	189828,00	227,00 10816,00 231399,00
								12657,00	438,00	0,00	17141,00
			Раздел 6: Полы								
14	54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,91	3610,47	82,00	75495,00	1715,00	45742,00	27089,00 110791,00
						1340,90	37,30	28038,00	780,00		8207,00
15	55	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,9555	600,68	1,85	13188,00	41,00	5728,00	6993,00 21795,00
						337,95	0,87	7420,00	19,00		1614,00
16	56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные горизонтальные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,91	732,88	31,93	15325,00	667,00	6781,00	7707,00 24875,00
						376,65	15,46	7876,00	323,00		1843,00
17	57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные горизонтальные . Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,91	180,58	10,82	3776,00	226,00	3355,00	284,00 4385,00
						9,32	5,11	195,00	107,00		325,00
18	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Выравнивающие стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,91	732,88	31,93	15325,00	667,00	6781,00	7707,00 24875,00
						376,65	15,46	7876,00	323,00		1843,00
			Итого по разделу 6: Полы					123109,00	3316,00	68387,00	49780,00 186721,00
								51405,00	1552,00	0,00	13832,00
			Раздел 9: Кровля								
19	68	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	44	5769,40	22,25	253854,00	979,00	220158,00	30449,00 307047,00
						743,55	8,66	32716,00	381,00		22744,00
20	69	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	44	244,33	13,55	10751,00	596,00	1035,00	6777,00 18930,00
						207,26	6,66	9119,00	293,00		1402,00
21	70	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,266	100670,00		26778,00		26778,00	28920,00
											2142,00
22	71	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, диагональные ноги, мауэрлаты. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,452	184245,55	1518,81	83279,00	686,00	71045,00	10650,00 101443,00
						25547,60	631,43	11548,00	285,00		7514,00
23	72	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,452	8926,34	62,72	4035,00	29,00	3569,00	405,00 4795,00
						967,98	27,83	438,00	13,00		355,00
24	73	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,218	183506,52	1168,09	40004,00	255,00	33986,00	5290,00 48918,00
						26437,50	523,44	5763,00	114,00		3624,00
25	74	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,218	8215,23	45,23	1791,00	10,00	1263,00	471,00 2443,00
						2378,20	19,94	518,00	4,00		181,00
26	75	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44	311,16	2,91	13691,00	128,00	11949,00	1504,00 16411,00
						36,68	1,29	1614,00	57,00		1216,00
27	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	(Ан-1)Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00089	75089,48	2389,88	67,00	2,00		61,00 138,00
						72699,60	785,16	65,00	1,00		10,00
28	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00089	349485,00		311,00		311,00	336,00
											25,00
29	78	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,8	1782,42	28,00	8556,00	135,00	68,00	7575,00 17421,00
						1740,31	13,09	8353,00	63,00		1290,00
30	79	215-202-0602 РСНБ РК 2015	(Рейка)Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05	136619,00		6831,00		6831,00	546,00 7377,00
31	80	215-204-0102 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,048	137093,00		6580,00		6580,00	526,00 7106,00
32	81	СТ290-004-1701	Винилоновый сайдинг	м2	4,8	1339,00		6427,00		6427,00	514,00 6941,00

33	82	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(всего-17,5мм)	м2 стяжки	21,1	699,52	110,32	14760,00	2328,00	7207,00	5354,00	21723,00
						247,62	28,21	5225,00	595,00		1609,00	
34	83	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	21,1	52,25	4,08	1102,00	86,00	968,00	66,00	1261,00
						2,30	1,09	49,00	23,00		93,00	
35	84	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,1	988,81	53,61	20864,00	1131,00	7556,00	11461,00	34911,00
						577,10	13,31	12177,00	281,00		2586,00	
36	85	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	2,11	43126,00		90996,00		90996,00		98276,00
											7280,00	
37	86	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная(толь). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,1	858,20	26,23	18108,00	553,00	12950,00	4324,00	24227,00
						218,24	4,51	4605,00	95,00		1795,00	
38	87	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4	35594,41	2973,38	85427,00	7136,00	61459,00	17393,00	111046,00
						7013,06	779,34	16831,00	1870,00		8226,00	
			Итого по разделу 9: Кровли					694212,00	14054,00	571136,00	101780,00	859670,00
								109021,00	4075,00	0,00	63678,00	
			Раздел 10: Лестница металлическая ж/б крыльцо									
39	88	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,36394	80564,52	27039,73	29321,00	9841,00	4671,00	12517,00	45185,00
						40691,20	9153,37	14809,00	3331,00		3347,00	
40	89	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,1942	866616,00		168297,00		168297,00		181761,00
											13464,00	
41	90	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16974	818975,00		139013,00		139013,00		150134,00
											11121,00	
42	91	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,6979	84667,75	24888,14	59090,00	17370,00	7646,00	27880,00	93928,00
						48824,00	9072,69	34074,00	6332,00		6958,00	
43	92	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0912	818975,00		74691,00		74691,00		80666,00
											5975,00	
44	93	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,5198	818918,00		425674,00		425674,00		459728,00
											34054,00	
45	94	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0869	856578,00		74437,00		74437,00		80392,00
											5955,00	
46	95	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30,79	616,09	1,17	18969,00	36,00	4288,00	11730,00	33155,00
						475,64	0,56	14645,00	17,00		2456,00	
47	96	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали МН-1 закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01158	265945,95	1417,95	3080,00	16,00		2794,00	6344,00
						264528,00	616,89	3063,00	7,00		470,00	
48	97	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	35705,54	658,80	10712,00	197,00	9062,00	1390,00	13070,00
						4839,75	251,64	1452,00	75,00		968,00	
49	98	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0053	441876,00		2342,00		2342,00		2529,00
											187,00	
50	99	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,3	2927,25	109,46	3805,00	143,00	983,00	2557,00	6871,00
						2061,41	31,22	2680,00	41,00		509,00	
			Итого по разделу 10: Лестница металлическая ж/б крыльцо					1009431,00	27603,00	911104,00	58868,00	1153763,00
								70723,00	9803,00	0,00	85464,00	
			ИТОГО по акту					2266479,00	57962,00	1796305,00	362984,00	2839820,00
								412211,00	25195,00	0,00	210357,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			36917,66				
			Итого с временными									2876737,66
			Зимние удорожания	%	2,07			59548,47				
			Итого с зимними удорожаниями									2936286,13

Непредвиденные работы и затраты	%	2,00	58725,72	
Итого с непредвиденными работами и затратами				2995011,85
в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		1,0400000		3 114 812,32
НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00		373 777,48
Итого в текущих ценах на 2022 год				3 488 589,80
Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95		3 314 160,31

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest" Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 9/1, БИН 171140017278

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Атеисов Е.Б.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Искаков А.С

ТОО "МАСТЕР Металл Плюс" Договор от 04.11.2022г. №112

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Женсикбаев А.С

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г. №9

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Муталиев К.Ж

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-3 Водопроводная насосная станция 2 подъема. Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)									
1	2	Т580-004-0010	Насос CRE 5-12	шт	2	1161370,00		2322740,00		2322740,00		2322740,00
2	3	Т580-004-0011	Насос CRE 10-9	шт	2	1706473,00		3412946,00		3412946,00		3412946,00
3	5	511-304-0304 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	124829,00		124829,00		124829,00		124829,00
4	7	Т580-004-0010	Таль ТРЧП-1,6 ручная червячная Q=1, Н=6м	шт	1	162500,00		162500,00		162500,00		162500,00
5	9	Т580-004-0012	Установка УОВ-5 бактерицидная, Q=5м3/час	шт	1	393125,00		393125,00		393125,00		393125,00
6	13	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	20265,00		81060,00		81060,00	6484,57	87544,57
			Итого по разделу 1: ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)					6497200,00	0,00	81060,00	0,00	6503684,57
								0,00	0,00	6416140,00	6484,57	
			ИТОГО по акту					6497200,00	0,00	81060,00	0,00	6503684,57
								0,00	0,00	6416140,00	6484,57	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6416140,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1138,08				88682,65
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	2,07			1835,73				90518,38
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1810,37				92328,75
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		1,0400000							6 768 807,50
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							812 256,90

Итого в текущих ценах на 2022 год	**7 581 064,40**
Итогок оплате с учетом скидки К=0,95	**7 202 011,18**
0,95	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, БИН 171040017278

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Аткенов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Искаков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Договор от 04.[illegible] — Женсикбаев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г. №9 — Муталиев К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 3-2-1 Сторожка. Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундаменты									
1	1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	10,2432	263,73 0,00	263,73 44,03	2701,00 0,00	2701,00 451,00		325,00 242,00	3268,00
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,32	2914,00 2914,00	0,00 0,00	932,00 932,00	0,00 0,00		671,00 128,00	1731,00
3	3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,3129	21,29 0,00	21,29 8,99	177,00 0,00	177,00 75,00		54,00 18,00	249,00
4	4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,3129	202,85 109,91	92,94 45,44	1686,00 914,00	773,00 378,00		930,00 209,00	2825,00
5	5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,2571	1351,57 1351,57	0,00 0,00	347,00 347,00	0,00 0,00		250,00 48,00	645,00
6	6	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,5	42937,90 4640,40	2087,77 453,29	450848,00 48724,00	21922,00 4760,00	380202,00	48670,00 39961,00	539479,00
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	24564,48 1375,65	1132,38 263,61	19652,00 1101,00	906,00 211,00	17645,00	1193,00 1668,00	22513,00
8	8	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 5 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03453	419679,00		14492,00		14492,00	1159,00	15651,00
9	9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,02	876,41 464,89	12,36 5,82	4400,00 2334,00	62,00 29,00	2004,00	2198,00 528,00	7126,00
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,1	904,17 303,58	19,87 2,91	28120,00 9441,00	618,00 91,00	18060,00	8865,00 2959,00	39944,00
			Итого по разделу 1: Фундаменты					523355,00 63793,00	27159,00 5995,00	432403,00 0,00	63156,00 46920,00	633431,00
			Раздел 2: Стены									
11	11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,26	36457,93 7013,06	2973,38 779,34	665722,00 128058,00	54294,00 14231,00	483369,00	132329,00 63844,00	861895,00
			Итого по разделу 2: Стены					665722,00 128058,00	54294,00 14231,00	483369,00 0,00	132329,00 63844,00	861895,00
			Раздел 3: Наружные отделочные работы									
12	12	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1270,36 888,39	34,17 29,21	6352,00 4442,00	171,00 146,00	1739,00	3670,00 802,00	10824,00
13	13	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	5	437,78 165,72	3,78 1,74	2189,00 829,00	19,00 9,00	1341,00	670,00 229,00	3088,00
14	14	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		3,16	588,38	0,79	1859,00	2,00	386,00	1176,00	3278,00

15	15	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		465,28	0,00	1470,00	0,00		243,00	
					56	1267,79	34,17	70996,00	1914,00	19333,00	41108,00	121072,00
						888,39	29,21	49750,00	1636,00		8968,00	
16	16	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 оштукатуриваемой поверхности								
					56	173,76	1,59	9731,00	89,00	4852,00	3864,00	14683,00
						85,53	0,73	4790,00	41,00		1088,00	
17	17	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 окрашиваемой поверхности								
					3,16	588,38	0,79	1859,00	2,00	386,00	1176,00	3278,00
						465,28	0,00	1470,00	0,00		243,00	
18	18	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м откосов								
					0,6	173,76	1,59	104,00	1,00	52,00	41,00	157,00
						85,53	0,73	51,00	0,00		12,00	
19	19	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности								
					50,6	2172,28	38,26	109917,00	1936,00	28843,00	64034,00	187867,00
						1564,00	17,86	79138,00	904,00		13916,00	
20	20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
					0,04554	441876,00		20123,00		20123,00		21733,00
21	21	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т							1610,00	
					0,0606	374946,05	2425,05	22722,00	147,00		20601,00	46789,00
						372521,00	1057,23	22575,00	64,00		3466,00	
22	22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
					0,0606	346394,00		20991,00		20991,00		22670,00
23	23	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	т							1679,00	
					50,6	3897,20	30,10	197198,00	1523,00	45830,00	120162,00	342749,00
						2961,36	7,06	149845,00	357,00		25389,00	
24	24	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м2								
					7,59	50750,00		385192,00		385192,00		416007,00
				м3							30815,00	
			Итого по разделу 3: Наружные отделочные работы					849233,00	5804,00	529068,00	256502,00	1194195,00
								314360,00	3157,00	0,00	88460,00	
			Раздел 4: Внутренние отделочные работы									
25	25	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности								
					31	1226,92	81,29	38035,00	2520,00	8594,00	23142,00	66071,00
						868,40	64,74	26920,00	2007,00		4894,00	
26	26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности								
					33,67	110,00	0,86	3704,00	29,00	215,00	2779,00	7002,00
						102,76	0,41	3460,00	14,00		519,00	
27	27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности								
					2	3318,83	49,44	6638,00	99,00	1584,00	4004,00	11493,00
						2477,36	25,07	4955,00	50,00		851,00	
28	28	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки								
					1,5	4815,52	21,96	7223,00	33,00	3110,00	3277,00	11340,00
						2720,00	10,58	4080,00	16,00		840,00	
29	29	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков								
					8,52	1389,03	16,77	11835,00	143,00	4597,00	6445,00	19742,00
						832,71	7,85	7095,00	67,00		1462,00	
30	30	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности								
					8,52	936,05	3,64	7975,00	31,00	500,00	5967,00	15057,00
						873,74	1,72	7444,00	15,00		1115,00	
			Итого по разделу 4: Внутренние отделочные работы					75410,00	2855,00	18600,00	45614,00	130705,00
								53954,00	2169,00	0,00	9681,00	
			Раздел 5: Заполнение оконных и дверных проемов									
31	31	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2								
					1,08	3793,13	193,16	4097,00	209,00	2108,00	1688,00	6248,00
						1648,29	88,66	1780,00	96,00		463,00	
32	32	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный									
					1,08	26088,00		28175,00		28175,00		30429,00

33	33	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м2						2254,00		
34	34	223-501-0116 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	1,08	1272,47	5,60	1374,00	6,00	1090,00	253,00	1757,00
						257,88	2,67	279,00	3,00		130,00	
35	35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м	1	2320,00		2320,00		2320,00		2506,00
											186,00	
36	36	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2 покрытия	0,3	5219,11	14,62	1566,00	4,00	1206,00	328,00	2045,00
						1182,92	3,93	355,00	1,00		151,00	
37	37	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,63	3182,88	51,68	5188,00	85,00	956,00	2887,00	8721,00
						2544,93	21,86	4148,00	36,00		646,00	
38	38	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	м2	1,63	27695,00		45143,00		45143,00		48754,00
											3611,00	
				шт.	1	3481,00		3481,00		3481,00		3759,00
			Итого по разделу 5: Заполнение оконных и дверных проемов								278,00	
								91344,00	304,00	84479,00	5156,00	104219,00
								6562,00	136,00	0,00	7719,00	
			Раздел 6: Полы									
39	39	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	8,52	3298,29	23,85	28101,00	203,00	24136,00	3629,00	34268,00
						441,59	11,53	3762,00	98,00		2538,00	
40	40	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,1164	347,59	0,93	3169,00	8,00	1946,00	1145,00	4659,00
						133,23	0,44	1215,00	4,00		345,00	
41	41	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и шумоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,28	18425,78	1792,80	23585,00	2295,00	15932,00	5773,00	31707,00
						4186,48	611,64	5359,00	783,00		2349,00	
42	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	732,88	31,93	6244,00	272,00	2763,00	3140,00	10135,00
						376,65	15,46	3209,00	132,00		751,00	
43	43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,6816	32962,30	7,68	22467,00	5,00	19675,00	2619,00	27093,00
						4088,22	0,00	2787,00	0,00		2007,00	
44	44	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,52	114,08	33,84	972,00	288,00	2,00	743,00	1852,00
						80,02	12,80	682,00	109,00		137,00	
			Итого по разделу 6: Полы					84538,00	3071,00	64454,00	17049,00	109714,00
								17014,00	1126,00	0,00	8127,00	
			Раздел 7: Перемычки ПРм									
45	45	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,22	69348,78	4515,40	15257,00	993,00	10687,00	3451,00	20205,00
						16257,10	981,51	3577,00	216,00		1497,00	
46	46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01752	21646,87	1398,23	379,00	24,00	5,00	325,00	760,00
						19959,84	415,40	350,00	7,00		56,00	
47	47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01392	346394,00		4822,00		4822,00		5208,00
											386,00	
48	48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	349485,00		1258,00		1258,00		1359,00
											101,00	
			Итого по разделу 7: Перемычки ПРм					21716,00	1017,00	16772,00	3776,00	27532,00
								3927,00	223,00	0,00	2040,00	
			Раздел 8: Деревянное перекрытие									
49	49	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	10,89	2646,56	154,80	28821,00	1685,00	12950,00	13409,00	45608,00
						1302,55	65,59	14185,00	714,00		3378,00	
50	50	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26	136619,00		35521,00		35521,00		38363,00
											2842,00	
51	51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,26	8926,34	62,72	2321,00	16,00	2053,00	233,00	2758,00
						967,98	27,83	252,00	7,00		204,00	
52	52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	349485,00		1622,00		1622,00		1752,00
											130,00	
53	53	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,00254	489955,00		1244,00		1244,00		1344,00

54	54	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	т м3	0,30492	137093,00		41802,00		41802,00	100,00		45146,00
55	55	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,11	311,16 36,68	2,91 1,29	3146,00 371,00	29,00 13,00	2746,00	345,00 279,00	3344,00	3770,00
56	56	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,81	43126,00		78058,00		78058,00			84303,00
57	57	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие известково-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(всего-17,5мм)	м2 стяжки	10,89	666,30 247,62	110,32 28,21	7256,00 2697,00	1201,00 307,00	3358,00	2763,00 802,00	6245,00	10821,00
58	58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10,89	93,44 4,60	8,15 2,18	1018,00 50,00	89,00 24,00	879,00	68,00 87,00		1173,00
59	59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиска в опалубке. Устройство	м3	0,8	50716,58 10832,25	4887,03 1056,62	40573,00 8666,00	3909,00 845,00	27998,00	8655,00 3938,00		53166,00
60	60	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0635	21646,07 19959,84	1398,23 415,40	1375,00 1267,00	88,00 26,00	18,00	1177,00 204,00		2756,00
61	61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04686	346394,00		16232,00		16232,00	1299,00		17531,00
62	62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01664	349485,00		5815,00		5815,00	465,00		6280,00
			Итого по разделу 8: Деревянное перекрытие					264804,00 27488,00	7017,00 1936,00	230296,00 0,00	26650,00 23317,00		314771,00
			Раздел 9: Кровля										
63	63	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	26	6934,00 2122,11	104,11 30,16	180284,00 55175,00	2707,00 784,00	122402,00	51482,00 18541,00		250307,00
64	64	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,13	100670,00		13087,00		13087,00	1047,00		14134,00
65	65	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,337	20929,66 14360,60	1448,85 631,43	7053,00 4840,00	488,00 213,00	1726,00	4547,00 928,00		12528,00
66	66	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,337	8933,43 967,98	62,72 27,83	3011,00 326,00	21,00 9,00	2663,00	302,00 265,00		3578,00
67	67	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	26	311,16 36,68	2,91 1,29	8090,00 954,00	76,00 34,00	7061,00	888,00 718,00		9696,00
68	68	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	4	701,39 652,77	23,92 10,55	2806,00 2611,00	95,00 42,00	99,00	2388,00 415,00		5609,00
69	69	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1	137093,00		13709,00		13709,00	1097,00		14806,00
70	70	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10	624,66 450,48	17,35 8,14	6247,00 4505,00	173,00 81,00	1568,00	4128,00 830,00		11205,00
71	71	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,25	137093,00		34273,00		34273,00	2742,00		37015,00
72	72	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4	936,05 873,74	3,64 1,72	3744,00 3495,00	15,00 7,00	235,00	2801,00 524,00		7069,00
73	73	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Фронтоны. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10	767,02 710,75	2,71 1,28	7670,00 7108,00	27,00 13,00	536,00	5696,00 1069,00		14435,00
			Итого по разделу 9: Кровля					279974,00 79014,00	3602,00 1183,00	197359,00 0,00	72232,00 28176,00		380382,00
			Раздел 10: Крыльцо Кр-1, козырек Ки-1										
74	74	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство		0,3	38553,63	658,80	11566,00	197,00	9917,00	1390,00		13992,00

		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	м3		4839,75	251,64	1452,00	75,00		1036,00	
75	75				0,0053	441876,00		2342,00		2342,00		2529,00
		1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	т							187,00	
76	76				1,3	2325,39	109,46	3023,00	143,00	201,00	2557,00	6026,00
				м2 покрытия		2061,41	31,22	2680,00	41,00		446,00	
		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, двутавровые профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
77	77				0,05976	96321,46	21900,86	5756,00	1309,00	176,00	3208,00	9681,00
				т конструкций		71472,50	6322,90	4271,00	378,00		717,00	
		222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы здания и сооружения с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
78	78				0,05622	818975,00		46043,00		46043,00		49726,00
				т							3683,00	
		222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы здания и сооружения с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
79	79				0,00354	818918,00		2899,00		2899,00		3131,00
				т							232,00	
		1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,73	497,28	1,17	860,00	2,00	35,00	659,00	1641,00
80	80			м2 окрашиваемой поверхности		475,64	0,56	823,00	1,00		122,00	
		1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		4	67,75	0,94	271,00	4,00		192,00	500,00
				отверстие		66,81	0,00	267,00	0,00		37,00	
		1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен		4	130,32	1,80	521,00	7,00		370,00	962,00
82	82			отверстие		128,52	0,00	514,00	0,00		71,00	
		1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
83	83				0,00596	374946,05	2425,05	2235,00	14,00		2026,00	4602,00
				т		372521,00	1057,23	2220,00	6,00		341,00	
		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0014	349485,00		489,00		489,00		528,00
84	84			т							39,00	
		222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы здания и сооружения с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
85	85				0,00456	818918,00		3734,00		3734,00		4033,00
				т							299,00	
		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		2,85	6934,00	104,11	19762,00	297,00	13417,00	5643,00	27437,00
86	86			м2 кровли		2122,11	30,16	6048,00	86,00		2032,00	
		215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		0,024	100670,00		2416,00		2416,00		2609,00
87	87			м3							193,00	
		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		2,85	311,22	2,91	887,00	9,00	774,00	97,00	1863,00
88	88			м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	105,00	4,00		79,00	
		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,95	5219,11	14,62	4958,00	14,00	3820,00	1037,00	6475,00
89	89			м2 покрытия		1182,92	3,93	1124,00	4,00		480,00	
			Итого по разделу 10: Крыльцо Кр-1, козырек Кв-1					107762,00	1996,00	86263,00	17179,00	134935,00
								19504,00	595,00	0,00	9994,00	
			ИТОГО по акту					2963858,00	107119,00	2143063,00	639643,00	3891779,00
								713674,00	30751,00	0,00	288278,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			50593,13				
			Итого с временными									3942372,13
			Зимние удорожания	%	2,07			81607,10				
			Итого с зимними удорожаниями									4023979,23
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			80479,58				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4104458,81
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		1,0400000							4 268 637,16

НДС на 2022 год, - 12 %	**%**	**12,00**	**512 236,46**
Итого в текущих ценах на 2022 год			**4 780 873,62**
Итого к оплате с учетом скидки К=0,95		**0,95**	**4 541 829,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Strov Invest", Карагандинская область, г. Караганда, Сростки Бухар жырау, д. 21, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аткенов Б.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Искаков А.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Договор от 04.11.2022г. №112 Жетписбаев А.С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г. №9 Мутанов К.Ж
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электросиабжения. Электротехнические работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная прокладка кабелей									
1	1	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Ручная разработка грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта не набора	73,35	874,12 537,28	333,32 97,79	64117,00 39409,00	24449,00 7173,00	258,00	33539,00 7812,00	105468,00
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,9	944,78 944,78	0,00 0,00	46200,00 46200,00	0,00 0,00		33264,00 6357,00	85821,00
3	3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.	канало-километр трубопровода	0,028	162563,48 158935,00	0,00 0,00	4552,00 4450,00	0,00 0,00	102,00	3382,00 635,00	8569,00
4	4	241-201-1202 РСНБ РК 2015	Труба ПНД для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 80 мм	м	28	346,00		9688,00		9688,00	775,00	10463,00
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	360	515,88 87,24	428,64 176,19	185717,00 31406,00	154310,00 63428,00		68281,00 20320,00	274318,00
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	(2 кабеля в траншее)Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	25	515,88 87,24	428,64 176,19	12897,00 2181,00	10716,00 4405,00		4742,00 1411,00	19050,00
7	7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	25	151,92 29,08	122,84 50,49	3798,00 727,00	3071,00 1262,00		1432,00 418,00	5648,00
8	8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	(3 кабеля в траншее)Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5	515,88 87,24	428,64 176,19	2579,00 436,00	2143,00 881,00		948,00 282,00	3809,00
9	9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	5	303,83 58,16	245,67 100,98	1519,00 291,00	1228,00 505,00		573,00 167,00	2259,00
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,45	1791,00		43790,00		87580,00	3503,00	47293,00
11	11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	515	389,62 159,94	165,68 52,96	200654,00 82369,00	85325,00 27274,00	32960,00	78943,00 22368,00	301965,00
12	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	347,06 145,40	156,65 50,28	9718,00 4071,00	4386,00 1408,00	1260,00	3945,00 1093,00	14756,00
13	13	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	80	479,18 218,10	193,06 59,70	38334,00 17448,00	15445,00 4776,00	5442,00	16001,00 4347,00	58682,00
14	14	243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,555	737632,00		409386,00		409386,00	32751,00	442137,00
15	15	243-201-4204 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,044	1174801,00		51691,00		51691,00	4135,00	55826,00
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка кабелей					1084640,00 228988,00	301073,00 111112,00	598367,00 0,00	245050,00 106374,00	1436064,00

			Раздел 2: Оборудование и материалы										
16	16	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	2	88575,83	43253,34	177152,00	86507,00	12129,00	80294,00	278042,00
						39258,00	16501,88	78516,00	33004,00		20596,00	
17	21	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1426,51	85,90	2853,00	172,00	54,00	1943,00	5180,00
						1313,70	35,31	2627,00	71,00		384,00	
18	22	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00		130054,00		130054,00		140458,00
											10404,00	
19	23	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	2,725	251452,90	133169,70	685209,00	362887,00		327249,00	1093455,00
						118283,20	31830,94	322322,00	86739,00		80997,00	
20	25	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	9442,03	85,90	151072,00	1374,00	10114,00	100907,00	272137,00
						8724,00	35,31	139584,00	565,00		20158,00	
21	26	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-пб	шт.	16	10975,00		175600,00		175600,00		189648,00
											14048,00	
22	27	1337-0101-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	82650,93	13999,88	82651,00	14000,00	16835,00	34135,00	126129,00
						51816,00	4143,05	51816,00	4143,00		9343,00	
23	29	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17222,78	1012,23	17223,00	1012,00	13191,00	2429,00	21224,00
						3020,00	353,10	3020,00	353,00		1572,00	
24	30	Т580-015-0001	Станция управления насосами СУЗ-40	шт	1	104018,00		104018,00		104018,00		104018,00
25	31	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	3200,22	0,00	6400,00	0,00	179,00	4666,00	11951,00
						3110,60	0,00	6221,00	0,00		885,00	
26	32	Т580-015-0002	Датчик РОС-102 реле воды	шт	2	84181,00		168362,00		168362,00		168362,00
			Итого по разделу 2: Оборудование и материалы					1700594,00	465952,00	358156,00	551623,00	2410604,00
								604106,00	124875,00	272380,00	158387,00	
			Раздел 3: В/в ж/бетонные опоры электроснабжения									
27	45	1308-0101-1101 РСНБ РК 2015	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	3	48976,20	12428,25	146929,00	37285,00	26766,00	69695,00	233954,00
						27626,00	4640,04	82878,00	13920,00		17330,00	
28	46	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	3	7707,91	208,57	23124,00	625,00	5050,00	12718,00	38709,00
						5816,00	71,82	17448,00	215,00		2867,00	
29	58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	16863,89	8624,80	101183,00	51749,00	4046,00	55054,00	168736,00
						7564,70	3904,80	45388,00	23429,00		12499,00	
30	60	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	12	12615,86	7458,90	151390,00	89506,00		69211,00	238249,00
						5156,96	2052,54	61884,00	24630,00		17648,00	
31	76	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	25951,09	13891,70	129755,00	69459,00	3372,00	70689,00	216480,00
						11385,00	6287,14	56925,00	31436,00		16036,00	
32	78	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	15	12615,86	7458,90	189238,00	111883,00		86514,00	297812,00
						5156,96	2052,54	77354,00	30788,00		22060,00	
33	96	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	34	8272,63	3727,34	281269,00	126729,00	22929,00	151219,00	467087,00
						3870,90	1688,62	131611,00	57413,00		34599,00	
34	105	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	48	276,45	23,01	13270,00	1104,00		8991,00	24042,00
						253,44	6,71	12165,00	322,00		1781,00	
35	106	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,22752	343539,00		78162,00		78162,00		84415,00
											6253,00	
36	107	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм L=5м. Монтаж оборудования	шт.	45	1156,41	170,81	52038,00	7686,00		33535,00	92419,00
						985,60	49,43	44352,00	2224,00		6846,00	
37	108	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3555	343539,00		122128,00		122128,00		131898,00
											9770,00	

38	109	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	1104,87	119,27	49719,00	5367,00		32849,00	89173,00
						985,60	28,25	44352,00	1271,00		6605,00	
39	110	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4032	343539,00		138515,00		138515,00	11081,00	149596,00
40	111	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	1104,87	119,27	49719,00	5367,00		32849,00	89173,00
						985,60	28,25	44352,00	1271,00		6605,00	
41	112	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,252	349485,00		88070,00		88070,00	7046,00	95116,00
42	113	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	44	222,25	25,13	9779,00	1106,00		6491,00	17572,00
						197,12	7,77	8673,00	342,00		1302,00	
43	114	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05544	469545,00		26032,00		26032,00	2083,00	28115,00
			Итого по разделу 3: В/в ж/бетонные опоры электроснабжения					1650320,00	507866,00	515070,00	629815,00	2462546,00
								627382,00	187261,00	0,00	182411,00	
			Раздел 4: Опоры наружнего освещения (15шт)									
44	115	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	15	5542,62	4248,56	83139,00	63729,00		38459,00	131326,00
						1294,06	1910,84	19411,00	28663,00		9728,00	
45	116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Основания бетонные. Устройство	м3 подстилающего слои	2,415	32962,30	7,68	79604,00	19,00	69712,00	9281,00	95996,00
						4088,22	0,00	9873,00	0,00		7111,00	
46	117	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Опоры уличного освещения высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,99	27235,95	11776,09	26964,00	11659,00	2716,00	11083,00	41091,00
						12716,00	3507,90	12589,00	3473,00		3044,00	
47	118	247-306-0204 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	15	70867,00		1063005,00		1063005,00	85040,00	1148045,00
48	119	1308-0305-0318 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	15	3273,41	1036,76	49101,00	15551,00	2746,00	29893,00	85314,00
						2053,60	714,27	30804,00	10714,00		6320,00	
49	120	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	6431,00		96465,00		96465,00	7717,00	104182,00
50	121	247-103-0813 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа Prometey-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	15	31046,00		465690,00		465690,00	37255,00	502945,00
51	122	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2505	82642,03	7411,45	20702,00	1856,00	2084,00	20221,00	44197,00
						66910,90	1497,62	16761,00	375,00		3274,00	
52	123	СТ290-001-0001	Фундамент ЗДФ-1,8Б металлический монтажный	шт	15	16804,00		252060,00		252060,00	20165,00	272225,00
53	124	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	1156,41	170,81	17346,00	2562,00		11178,00	30806,00
						985,60	49,43	14784,00	741,00		2282,00	
54	125	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,11835	343539,00		40658,00		40658,00	3253,00	43911,00
55	126	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	75	243,53	18,25	18265,00	1368,00		12432,00	33153,00
						225,28	4,94	16896,00	370,00		2456,00	
56	127	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0666	349485,00		23276,00		23276,00	1862,00	25138,00
57	128	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	(Контур)Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	120	243,53	18,25	29224,00	2190,00		19891,00	53044,00
						225,28	4,94	27034,00	593,00		3929,00	
58	129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10656	349485,00		37241,00		37241,00	2979,00	40220,00
			Итого по разделу 4: Опоры наружнего освещения (15шт)					2302740,00	98934,00	2055653,00	152438,00	2651593,00
								148152,00	44929,00	0,00	196415,00	

			Раздел 5: Фундаменты под КТП и ДЭС												
59	130	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	2373,20	1309,78	14239,00	7859,00		11089,00	27354,00			
						1063,42	502,84	6381,00	3017,00		2026,00				
60	131	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,388	49940,00		119257,00		238514,00		128798,00			
											9541,00				
61	132	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4	3197,56	1072,37	12790,00	4289,00	7880,00	1755,00	15709,00			
						155,09	251,07	620,00	1004,00		1164,00				
62	133	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2	9240,05	1806,17	18480,00	3612,00	7942,00	8013,00	28612,00			
						3462,70	799,70	6925,00	1599,00		2119,00				
63	134	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Приставки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2404,65	1344,82	9619,00	5379,00	126,00	6337,00	17232,00			
						1028,44	314,06	4114,00	1256,00		1276,00				
64	135	225-204-0804 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	4	20574,00		82296,00		164592,00		88880,00			
											6584,00				
65	136	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	(Подставки)Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0296	989954,03	7411,45	29303,00	219,00	27103,00	2389,00	34227,00			
						66910,90	1497,62	1981,00	44,00		2535,00				
66	137	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	44	222,25	25,13	9779,00	1106,00		6491,00	17572,00			
						197,12	7,77	8673,00	342,00		1302,00				
67	138	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05526	469545,00		25947,00		25947,00		28023,00			
											2076,00				
68	139	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм L=3м. Монтаж оборудования	шт.	16	1156,41	170,81	18503,00	2733,00		11924,00	32861,00			
						985,60	49,43	15770,00	791,00		2434,00				
69	140	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07584	343539,00		26054,00		26054,00		28138,00			
											2084,00				
70	141	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм L=3м. Монтаж оборудования	шт.	8	1156,41	170,81	9251,00	1366,00		5962,00	16430,00			
						985,60	49,43	7885,00	395,00		1217,00				
71	142	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03787	343539,00		13010,00		13010,00		14051,00			
											1041,00				
72	143	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	222,25	25,13	4890,00	553,00		3245,00	8786,00			
						197,12	7,77	4337,00	171,00		651,00				
73	144	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02763	469545,00		12974,00		12974,00		14012,00			
											1038,00				
			Итого по разделу 5: Фундаменты под КТП и ДЭС					406392,00	27116,00	524142,00	57205,00	500685,00			
								56686,00	8619,00	0,00	37088,00				
			ИТОГО по акту					7144686,00	1400941,00	4051388,00	1636131,00	9461492,00			
								1665314,00	476796,00	272380,00	680675,00				
			В том числе:												
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							272380,00					
			Временные здания и сооружения	%	1,30			119458,46							
			Итого с временными									9308570,46			
			Зимние удорожания	%	2,07			192687,41							
			Итого с зимними удорожаниями									9501257,86			
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			190025,16							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9691283,02			
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		1,0400000							10 362 209,54			

НДС на 2022 год, - 12 %		
Итого в текущих ценах на 2022 год	**%**	**12,00**
Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		**0,95**
		1 243 465,14
		11 605 674,69
		11 025 387,39

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, д.8, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Аткенов Б.Б.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Искаков А.С.

М.П.

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Договор от 04.11.2022г №112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Женсикбаев А.С.

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г №9
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Мухалиев К.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-2 Резервуар чистой воды V=50м3 (2шт). Ж/бетонный резервуар V=50м3 (расход на 1шт) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Сборное покрытие									
1	8	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка		2	3252,20	1478,94	6504,00	2958,00	233,00	4732,00	12135,00
				шт. сборных конструкций		1656,64	348,52	3313,00	697,00		899,00	
2	10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка		0,36	14607,59	7714,51	5259,00	2778,00	150,00	3977,00	9975,00
				шт. сборных конструкций		6477,03	2885,01	2332,00	1039,00		739,00	
3	14	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935,00		18935,00		18935,00		20450,00
				комплект							1515,00	
4	15	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		0,283	3451,88	553,29	977,00	156,00	404,00	411,00	1499,00
				м2		1469,85	145,65	416,00	41,00		111,00	
5	16	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		0,283	33110,00		9370,00		9370,00		10120,00
				м2							750,00	
			Итого по разделу 2: Сборное покрытие					41045,00	5892,00	29092,00	9120,00	54179,00
								6061,00	1777,00	0,00	4014,00	
			Раздел 3: Переливное устройство									
6	17	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	(Тр-1) Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		5,2	5322,61	74,97	27678,00	390,00	21701,00	5610,00	35951,00
				м трубопровода		1074,45	26,36	5587,00	137,00		2663,00	
7	18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	(В-1) Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,00234	62158,10	2748,55	145,00	6,00	6,00	92,00	256,00
				т конструкций		56712,20	525,50	133,00	1,00		19,00	
8	19	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,00234	894640,00		2093,00		2093,00		2260,00
				т							167,00	
9	20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00189	989954,03	7411,45	1871,00	14,00	1731,00	153,00	2186,00
				т стальных элементов		66910,90	1497,62	126,00	3,00		162,00	
10	21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	(Пл-1) Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж		0,00083	149424,86	2010,74	124,00	1,00	13,00	75,00	215,00
				т конструкций		131168,70	525,50	109,00	0,00		16,00	
11	22	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,83	537,00		446,00		446,00		482,00
				кг							36,00	
12	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,32	162,84	3,78	215,00	5,00	135,00	52,00	288,00
				м2		56,92	0,58	75,00	1,00		21,00	
			Итого по разделу 3: Переливное устройство					32572,00	416,00	26125,00	5982,00	41638,00
								6030,00	142,00	0,00	3084,00	

			Раздел 4: Металлические конструкции									
13	24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06507	80623,60	27039,73	5246,00	1760,00	839,00	2238,00	8083,00
						40691,20	9153,37	2648,00	596,00		599,00	
14	25	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06507	887579,00		57755,00		57755,00		62375,00
											4620,00	
15	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,89	162,84	3,78	308,00	7,00	193,00	75,00	414,00
						56,92	0,58	108,00	1,00		31,00	
			Итого по разделу 4: Металлические конструкции					63309,00	1767,00	58787,00	2313,00	70872,00
								2756,00	597,00	0,00	5250,00	
			Раздел 5: Дыхательное устройство									
16	27	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 118 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	626802,40	3822,63	1254,00	7,00	281,00	958,00	2389,00
						482296,00	1667,89	965,00	3,00		177,00	
17	28	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2,016	1138,00		2294,00		2294,00		2478,00
											184,00	
18	29	261-301-1701 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	182,00		-182,00		-182,00		-197,00
											-15,00	
19	30	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	(У 1-У 4)Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,02298	96331,61	21900,86	2214,00	503,00	68,00	1234,00	3724,00
						71472,50	6322,90	1642,00	145,00		276,00	
20	31	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т конструкций	0,02298	894640,00		20559,00		20559,00		22204,00
											1645,00	
21	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	(П.1)Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00141	928236,03	7411,45	1309,00	10,00	1204,00	114,00	1537,00
						66910,90	1497,62	94,00	2,00		114,00	
22	33	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	шт	1	3641,75	46,34	3642,00	47,00	3106,00	494,00	4467,00
						489,60	14,54	490,00	15,00		331,00	
23	34	261-102-0107 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	285333,00		83,00		83,00		90,00
											7,00	
24	35	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,89	891,00		793,00		793,00		856,00
											63,00	
25	36	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	Стояк вентиляционный. Обетонирование	км трубопровода	0,2	88014,06	1354,59	17603,00	271,00	10251,00	6042,00	25537,00
						35404,00	560,81	7081,00	112,00		1892,00	
			Итого по разделу 5: Дыхательное устройство					49569,00	838,00	38457,00	8842,00	63085,00
								10272,00	277,00	0,00	4674,00	
			Раздел 6: Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара									
26	37	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	(Днище)Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,39	3126,73	7,73	48120,00	119,00	42682,00	5023,00	57394,00
						345,67	1,52	5320,00	23,00		4251,00	
27	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего 80мм)	м2 стяжки	15,39	732,88	31,93	11279,00	491,00	4991,00	5672,00	18307,00
						376,65	15,46	5797,00	238,00		1356,00	
28	39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,39	1083,48	64,92	16675,00	999,00	14815,00	1253,00	19362,00
						55,92	30,72	861,00	473,00		1434,00	
29	40	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Наружные поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	72,96	1624,96	254,85	118557,00	18594,00	16451,00	69865,00	203496,00
						1144,63	67,50	83512,00	4925,00		15074,00	
30	41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	(Покрытие)Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(всего 50мм)	м2 стяжки	20,79	638,37	110,32	13272,00	2293,00	5830,00	5276,00	20032,00
						247,62	28,21	5148,00	586,00		1484,00	

31	42	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	20,79	588,86	57,07	12242,00	1186,00	10389,00	906,00	14200,00	
						32,10	15,27	667,00	317,00		1052,00		
32	43	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	20,79	640,14	55,68	13309,00	1157,00	7445,00	4597,00	19338,00	
						226,36	13,96	4706,00	290,00		1432,00		
33	44	234-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	2,079	16119,00		33511,00		33511,00		36192,00	
											2681,00		
34	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	(Покрытие)Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(всего 20мм)	м2 стяжки	20,79	638,37	110,32	13272,00	2293,00	5830,00	5276,00	20032,00	
						247,62	28,21	5148,00	586,00		1484,00		
35	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	20,79	84,12	8,15	1749,00	169,00	1484,00	129,00	2028,00	
						4,59	2,18	95,00	45,00		150,00		
36	47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02225	16483,88	1500,12	367,00	34,00	1,00	316,00	738,00	
						14952,40	652,20	333,00	15,00		55,00		
37	48	214-401-0111 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	20,79	737,00		15322,00		15322,00		16548,00	
											1226,00		
38	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	(Отмостка) Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,3352	37915,42	7,68	88540,00	18,00	78975,00	8974,00	105315,00	
						4088,22	0,00	9547,00	0,00		7801,00		
			Итого по разделу 6: Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара					386215,00	27353,00	237726,00	107287,00	532982,00	
								121134,00	7498,00	0,00	39480,00		
			ИТОГО по акту					572710,00	36266,00	390187,00	133544,00	762756,00	
								146253,00	10291,00	0,00	56502,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			9915,83					
			Итого с временными									772671,83	
			Зимние удорожания	%	2,07			15994,31					
			Итого с зимними удорожаниями									788666,13	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15773,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									804439,46	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		1,0400000							836 617,04	
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							100 394,04	
			Итого в текущих ценах на 2022 год									937 011,08	
			Итого к оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							890 160,53	
			ВСЕГО на 2 резервуара (К=2)									1 780 321,06	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 9а, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Исмаков А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Договор от 04.11.2022г. №112

Женсикбаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г. №9

Муталиев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 6-2-1 Скважины №07-03, №07-04. (2шт). Буровые работы (расход на 2шт) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ5-4 75. Монтаж оборудования	шт.	1	119180,64 69210,00	41965,00 15847,51	119181,00 69210,00	41965,00 15848,00	8006,00	51885,00 13685,00	184751,00
2	12	Т580-002-0002	Насос ЭЦВ5-4-75 артезианский скважинный	шт	1	220893,00		220893,00		220893,00		220893,00
3	13	Т580-002-0003	Уровнемер ЭУ-50 (аналог ESP-50)	шт	1	61334,00		61334,00		61334,00		61334,00
4	14	Т580-002-0008	Оголовок скважинный d=168мм	шт	1	30446,00		30446,00		30446,00		30446,00
5	15	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4932,27 1717,76	131,45 29,08	4932,00 1718,00	131,00 29,00	3083,00	1712,00 532,00	7176,00
6	16	244-301-0602 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	203246,00		203246,00		203246,00	16260,00	219506,00
7	17	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытие устья скважины бетонное. Устройство	м3	2,5	44846,29 10101,74	2566,61 619,92	112116,00 25254,00	6417,00 1550,00	80445,00	24392,00 10921,00	147429,00
			ИТОГО по акту					752148,00	48513,00	294780,00	77989,00	871535,00
			В том числе:					96182,00	17427,00	312673,00	41398,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							312673,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			7265,21				
			Итого с временными									566127,21
			Зимние удорожания	%	2,07			11718,83				
			Итого с зимними удорожаниями									577846,04
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			11556,92				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									589402,96
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		1,0400000							938 159,00
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							112 579,08
			Итого в текущих ценах на 2022 год									1 050 738,08
			Итого к оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							998 201,17
			ВСЕГО на 2 скважины (К=2)									1 996 402,35

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Досжаков А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Договор от 04.11.2022г. №112 — Женсикбаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г. №9 — Мурзалиев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2025 года № 189

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" ЗКО. Сырымский район, с. Жымпиты, Жумагалиева,19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в селе Когерис Сырымского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 21.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 6-3-1 Подземная насосная станция над скважинами №1, №2.(2шт). Общестроительно-сантехнические работы (расходы на 2 шт) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Колодцы									
1	1	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,33	25131,08 11207,90	9744,33 4097,17	33424,00 14907,00	12960,00 5449,00	5558,00	20152,00 4286,00	57862,00
2	6	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144,00		5144,00		5144,00	412,00	5556,00
3	7	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,292	3451,88 1469,85	553,29 145,65	1008,00 429,00	162,00 43,00	417,00	425,00 115,00	1548,00
4	8	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,292	33110,00		9668,00		9668,00	773,00	10441,00
5	9	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,18	37822,26 4708,30	1032,76 395,58	82453,00 10264,00	2251,00 862,00	69937,00	10125,00 7406,00	99984,00
6	10	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	Наружные поверхности стенок колодца. Обетонирование	м3	0,5	91400,46 35404,00	1354,59 560,81	45700,00 17702,00	677,00 280,00	27321,00	15105,00 4864,00	65669,00
7	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,543	732,88 376,65	31,93 15,46	1864,00 958,00	81,00 39,00	825,00	937,00 224,00	3025,00
8	12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,543	361,16 18,64	21,64 10,24	918,00 47,00	55,00 26,00	816,00	69,00 79,00	1066,00
9	13	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,738	5439,95 3619,08	1806,17 799,70	4015,00 2671,00	1333,00 590,00	11,00	3065,00 566,00	7646,00
10	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 80мм	м2 покрытия	4,92	455,80 298,77	157,03 55,58	2243,00 1470,00	772,00 273,00		1639,00 311,00	4193,00
11	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,52	904,17 303,58	19,87 2,91	4087,00 1372,00	90,00 13,00	2625,00	1288,00 430,00	5805,00
			Итого по разделу 1: Колодцы					190524,00 49820,00	18381,00 7575,00	122322,00 0,00	52805,00 19466,00	262795,00
			Раздел 2: Рамы металлические РМ-1									
12	16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,23	39388,98 4708,30	1032,76 395,58	9059,00 1083,00	238,00 91,00	7739,00	1068,00 810,00	10937,00
13	17	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03508	27235,95 12716,00	11776,09 3507,90	955,00 446,00	413,00 123,00	96,00	393,00 108,00	1456,00
14	18	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03272	818975,00		26797,00		26797,00	2144,00	28941,00

15	19	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00236	469545,00		1108,00		1108,00		1197,00
											89,00	
16	20	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (стойки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03508	3292,77	496,21	116,00	17,00	10,00	61,00	191,00
						2511,16	1,45	88,00	0,00		14,00	
17	21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02784	96321,46	21900,86	2682,00	610,00	82,00	1494,00	4510,00
						71472,50	6322,90	1990,00	176,00		334,00	
18	22	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02784	818975,00		22800,00		22800,00		24624,00
											1824,00	
19	23	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02784	7837,68	1063,70	218,00	30,00	26,00	112,00	356,00
						5851,92	2,91	163,00	0,00		26,00	
20	24	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1,96	3776,48	80,26	7402,00	158,00	6213,00	996,00	9070,00
						526,18	26,28	1031,00	52,00		672,00	
			Итого по разделу 2: Рамы металлические РМ-1					71137,00	1466,00	64871,00	4124,00	81282,00
								4801,00	442,00	0,00	6021,00	
			Раздел 3: (Лист ТХ) Трубопроводы и материалы									
21	25	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	2	2529,74	0,00	5059,00	0,00	4395,00	651,00	6167,00
						332,20	0,00	664,00	0,00		457,00	
22	26	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4932,27	131,45	9865,00	263,00	6166,00	3424,00	14352,00
						1717,76	29,08	3436,00	58,00		1063,00	
23	27	244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	54579,00		109158,00		109158,00		117891,00
											8733,00	
24	28	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	48373,71	61,80	96747,00	123,00	92295,00	4343,00	109177,00
						2164,32	29,08	4329,00	58,00		8087,00	
25	29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2369,54	131,45	18956,00	1052,00	2193,00	15625,00	37348,00
						1963,92	29,08	15711,00	233,00		2767,00	
26	30	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534,00		43068,00		43068,00		46513,00
											3445,00	
27	31	242-304-0702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	6	11972,00		71832,00		71832,00		77579,00
											5747,00	
28	32	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм с шаровым краном Herz 15 мм. Установка	кран	2	147421,27	126,86	294843,00	253,00	291972,00	2650,00	321292,00
						1308,60	43,62	2617,00	87,00		23799,00	
29	33	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	347,00		2082,00		2082,00		2249,00
											167,00	
30	34	241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	1102,00		6612,00		6612,00		7141,00
											529,00	
31	35	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	3071,00		122840,00		122840,00		132667,00
											9827,00	
32	36	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1067,51	51,63	10675,00	516,00	437,00	9709,00	22015,00
						972,19	18,53	9722,00	185,00		1631,00	

33	37	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	10	2312,00		23120,00		23120,00	1850,00	24970,00
34	38	СТ290-000-0000	Оголовок скважинный d=200 мм	шт	2	30446,00		60892,00		60892,00	4871,00	65763,00
35	39	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	93,92 92,18	1,32 0,00	939,00 922,00	13,00 0,00	4,00	903,00 147,00	1989,00
			Итого по разделу 3: (Лист ТХ) Трубопроводы и материалы					876688,00 37401,00	2220,00 621,00	837066,00 0,00	37305,00 73120,00	987113,00
			Раздел 4: (Лист ОВ) Вентиляция									
36	40	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка	дефлектор	2	17195,79 3821,38	79,09 14,54	34392,00 7643,00	158,00 29,00	26591,00	7518,00 3353,00	45263,00
37	41	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	7015,43 1391,79	47,37 14,54	14031,00 2784,00	95,00 29,00	11153,00	2756,00 1343,00	18130,00
38	42	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7648,24 1948,10	54,55 22,14	21415,00 5455,00	153,00 62,00	15808,00	5406,00 2146,00	28967,00
39	43	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	755926,04 501000,00	86340,42 25262,62	3024,00 2004,00	345,00 101,00	674,00	2084,00 409,00	5517,00
40	44	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	4,032	3084,00		12435,00		12435,00	995,00	13430,00
41	45	261-301-1703 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	2	276,00		552,00		552,00	44,00	596,00
42	46	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0628	1187,00		75,00		75,00	6,00	81,00
43	47	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,02	7648,24 1948,10	54,55 22,14	153,00 39,00	1,00 0,00	113,00	39,00 15,00	207,00
			Итого по разделу 4: (Лист ОВ) Вентиляция					86077,00 17925,00	752,00 221,00	67401,00 0,00	17803,00 8311,00	112191,00
			ИТОГО по акту					1224426,00 109947,00	22819,00 8859,00	1091660,00 0,00	112037,00 106918,00	1443381,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			18763,95				
			Итого с временными									1462144,95
			Зимние удорожания	%	2,07			30266,40				
			Итого с зимними удорожаниями									1492411,35
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			29848,23				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1522259,58
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,04		1,0400000							1 583 149,96
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							189 978,00
			Итого в текущих ценах на 2022 год									1 773 127,96
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							1 684 471,56
			ВСЕГО на 2 скважины (К=2)									3 368 943,12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Strov Invest", Карагандинская область, г. Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, БИН 171040017278

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аткенов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Искаков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Договор от 04.11.2022г. №112 Жетикибаев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "MS Engineering Construction" Приказ от 26.09.2022г. №9 Мутанов К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)