Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик : КГУ "Школа-гимназия № 17города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"
Подрядчик : ТОО "Строй Тех IC", Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Проезд 11, участок 42А,

Стройка : " Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 17 в г. Кокшетау, мкр. Васильковский 17"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименова	Источник Код	Организационно-правовая Наименован	Организационно-правовая Код
		№77	29.03.2024 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен	Дополнительные			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого к оплате: АВР № 1	**32 783 238**	**29 270 748**							**3 512 490**	**32 783 238**

Заказчик :
КГУ "Школа-гимназия № 17города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской

Руководитель_____Хасенова Р.С.

Технический надзор:: _____
ТОО «Кокше Строй Технадзор»
Эксперт_____Байрачный А.В.

Подрядчик:
ТОО "Строй Тех IC"

Директор_____Есенов М.Ж.

Заказчик : КГУ "Школа-гимназия № 17города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской

Подрядчик : ТОО "Строй Тех ІС"

Стройка : Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 17 в

Договор подряда (контракт) : № 77 от 29.03.2024 года

Акт выполненных работ № 1

за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1/ 1.				800	246,91	--	197528	--	--	165924	392528	
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	246,91	--	197528	--		29076			
		НР - 84%; СП - 8%										
2/2.				800	946,1	4,22	756880	3376	47176	509714	1367922	
	1211-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям.	м2	882,91	2,01	706328	1608	--	101328			

	Устройство НР - 72%; СП - 8%									
3/3.			2,2715	408331	--	927524	--	927524	--	1001726
214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74202	
4/4.			800	1379,49	36,14	1103592	28912	319976	623622	1865391
1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		943,38	31,03	754704	24824	--	138177	
5/5.			142,36	636,64	0,79	90632	112	20183	56270	158654
1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м откосов		494,08	--	70337	--	--	11752	
6/ 6.			400	2571,9	8,94	1028760	3576	803272	178864	1304234
1115-0212 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		554,78	4,17	221912	1668	--	96610	
7/7.			400	324,73	0,68	129892	272	58872	56698	201517

0-0402	-Фасады. Окраска	м2								
0404	акриловыми составами с	окрашива	176,87	0,31	70748	124	--	14927		
РСНБ РК	лесов по подготовленной	емой								
2015	поверхности	поверхно								
Изм. и		сти								
доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
15										
8/ 8.			67,54	1086,46	--	73380	--	--	52833	136310
1206-0101	-Доски подоконные	м2								
-0302	деревянные в зданиях		1086,46	--	73380	--	--	10097		
РСНБ РК	каменных. Снятие									
2015										
	НР - 72%; СП - 8%									
9/9.			483,315	550,55	23,05	266089	11140	--	187746	490142
1206-0101	-Переплеты оконные	м2								
-0202	остекленные. Снятие		527,5	12,02	254949	5809	--	36307		
РСНБ РК										
2015	НР - 72%; СП - 8%									
10/10.			49	1589,86	63,12	77903	3093	--	54973	143506
1206-0101	-Коробки оконные в	шт.								
-0101	каменных		1526,74	31,44	74810	1551	--	10630		
РСНБ РК	стенах.Демонтаж с									
2015	отбивкой штукатурки в									
	откосах									
	НР - 72%; СП - 8%									
11/11.			225,13	1288,8	5,82	290152	1310	227158	56089	373940
1110-0501	-Доски подоконные из	м								
-0401	ПВХ. Установка в стенах		273,99	2,83	61684	637	--	27699		
РСНБ РК	каменных толщиной до									
2015	0,51 м									
Изм. и										
доп. вып.8	НР - 90%; СП - 8%									
12/12.			229,636	1538	--	353180	--	353180	--	381434
223-501-0	-Доска подоконная из ПВХ	м								
104 РСНБ	профилей ГОСТ 23166-99		--	--	--	--	--	28254		

2015	не ламинированная шириной 300 мм СП - 8%								
13/13.		56,132	2476,05	198,21	138985	11126	66307	60219	215140
1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%		1096,56	95,46	61552	5358	--	15936	
14/ 14.		427,18	2790,73	200,78	1192153	85770	519250	565571	1898342
1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых(четырехстворчатых, пятистворчатых) (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%		1374,43	96,63	587134	41279	--	140618	
15/15.		44,05	25914	--	1141598	--	1141598	--	1232926
223-102-0 307 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый(четырехстворчатый) одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, м2		--	--	--	--	--	27.	91328

	поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками СП - 8%									
16/16.			383,13	25914	--	9928431	--	9928431	--	10722705
223-102-0 307 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый(пятиство рчатый) одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	794274		
17/17.			56,132	24665	--	1384488	--	1384488	--	1495247
223-102-0 207 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	110759		
18/19.			80	6329,46	28,76	506357	2301	74481	310158	881836
1211-0101 -0701	-Штукатурка откосов внутри здания по камню	м2	5369,69	15	429575	1200	--	65321		

	РСНБ РК 2015	и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР - 72%; СП - 8%								
19/29.										
	1126-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	200	2566,83	28,46	513366	5692	102973	309027	888184
		НР - 76%; СП - 8%		2023,5	9,57	404700	1914	--	65791		
20/30.										
	234-101-0 206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 СП - 8%	м3	25,6	50750	--	1299200	--	1299200	--	1403136
				--	--	--	--	--	103936		
21/45.										
	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	9,718	38872,05	17842,23	377759	173391	20558	225360	651369
		НР - 84%; СП - 8%		18914,4	8692,72	183810	84476	--	48250		
22/ 46.										
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты	м3 кладки	1,2	50221,1	3031,9	60265	3638	47689	9236	75061
				7448,32	827,58	8938	993	--	5560		

1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%									
23/47.			14,4	922,09	20,5	13278	295	8340	4360	19049
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		322,45	3,09	4643	44	--	1411	
24/48.			4,896	1003,1	--	4911	--	--	3536	9123
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1003,1	--	4911	--	--	676	
25/ 49.			5,3856	1618	--	8714	--	8714	--	9411
211-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Глина природная СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	697	
26/50.			12,168	36,92	36,92	449	449	--	130	626
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	14,88	--	181	--	46	
27/ 51.			12,168	179,3	81,56	2182	992	--	1211	3665
1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	м3 уплотнен		97,74	40,53	1189	493	--	271	

	СНБ РК 2015	пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	ного грунта							
				4,896	213,83	97,09	1047	475	--	582	1759
28/52.											
	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта		116,74	48,25	572	236	--	130	
				5,1	65807,93	32738,09	335620	166965	10787	201201	579767
29/53.											
	1146-0401 -0207 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР - 84%; СП - 8%	м3		30954,42	16011,28	157868	81658	--	42946	
				1,188	3894,98	0,32	4627	--	--	3331	8595
30/ 54.											
	1201-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3894,66	0,15	4627	--	--	637	
				0,18	4850,27	1850,62	873	333	359	312	1280
31/55.											
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основани я		1008,1	857,92	181	154	--	95	
				0,192	17469,56	1557,8	3354	299	6	2896	6750
32/56.											
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		15880,4	692,64	3049	133	--	500	

7.			0,132	398962	--	52663	--	52663	--	56876		
214-210-0	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---				
201 РСНБ	периодического профиля			--	--	--	--	--	4213			
РК 2015	класса А-III (А400) СТ											
	РК 2591-2014 диаметром											
	от 6 до 12 мм											
	СП - 8%											
34/58.			0,03	385992	--	11580	--	11580	--	12506		
214-210-0	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---				
202 РСНБ	периодического профиля			--	--	--	--	--	926			
РК 2015	класса А-III (А400) СТ											
	РК 2591-2014 диаметром											
	от 14 до 32 мм											
	СП - 8%											
35/59.			0,03	408331	--	12250	--	12250	--	13230		
214-403-0	-Сетки арматурная	т	---	---	---	---	---	---				
101 РСНБ	сварная из арматурной			--	--	--	--	--	980			
РК 2015	проволоки В-1, Вр1											
	диаметром от 3 до 5 мм											
	СП - 8%											
36/60.			3,993	30413,72	8,16	121442	33	104076	16293	148753		
1111-0101	-Слои подстилающие	м3	---	---	---	---	---	---				
-0209	бетонные. Устройство	подстила		4340,76	--	17333	--	--	11019			
РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%	ющего										
2015		слоя										
Изм. и												
доп. вып.												
14												
37/61.			2	2415,82	965,09	4832	1930	--	3230	8707		
1146-0302	-Стены, полы бетонные	отверсти	---	---	---	---	---	---				
-0403	толщиной 100 мм.	е		1450,73	472	2901	944	--	645			
РСНБ РК	Пробивка отверстий											
2015	площадью до 500											
	см2(1225 см2)											
	НР - 84%; СП - 8%											

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**28161347**
	в том числе:	Тенге									
	стоимость оборудования	Тенге									**0**
	строительно-монтажные работы	Тенге									**28 161 347**
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									**337 936**
	Итого с временными	Тенге									**28 499 283**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2 %	Тенге									**626 984**
	Итого с дополнительными затратами	Тенге									**29 126 267**
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге									**582 525**
	Итого стоимость	Тенге									**29 708 793**
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге									**31 195 759**
	НДС 12%	Тенге									**3 743 491**
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге									**33 452 284**
	Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**									**32 783 238**
	в том числе НДС	Тенге									***3 512 490***

Заказчик :
КГУ "Школа-гимназия № 17города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

Руководитель_____Хасенова Р.С.

Технический надзор:
ТОО «Кокше Строй Технадзор»
Эксперт_____Байрачный А.В.

Подрядчик:

ТОО "Строй Тех ІС"

Директор _____Есенов М.Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кокше Строй Проект
Эксперт_____Середкин Е.И.