Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение №3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
индустрии от 24 апреля 2017
года №235
форма

**Декларация о соответствии**

**«27» декабря 2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) Акционерное общество «Электромонтаж», 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1
(наименование организации, юридический адрес)

в лице заместителя Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Внешнее электроснабжение по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области», 488000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Шевченко 131.

в лице руководителя Жолжанова Даурена Бахтуровича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации не привлекались
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) Генпроектировщик ТОО «УРБОСТИЛЬ», г. Алматы, улица Новаи 208, пом 423, Рабочий проект № 259-00-ВЭС;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области», от 26.11.2018 года, приказ №95 нк
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование | Ед. изм | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Общая протяженность сети электроснабжения КЛ-10 кВ** | **км** | **8,8** | | **8,8** | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

***ПС 110/35/10 кВ №94 «А» «Каскелен-Северный»***

В соответствии с рабочим проектом, выполнено замена существующего силового трансформатора ТДТН – 25000/110/11 мощностью 25,0 МВА на трансформатор ТДТН – 40000/115 У3 мощностью 40,0 МВА. Силовые трансформаторы установлены на фундамент выполненных из железобетонного монолита. Бетон принят класса В15, армирование выполнено стержнями класса AIII (А400) по ГОСТ 5781-82*. Подготовка под фундаменты выполнена из бетона класса В7,5, толщиной 0,100 м. Фундаменты портала, стойки порталов и опор под оборудование установлены в открытые котлованы, обратная засыпка котлованов фундаментов выполнено грунтом слоями 15-20 см с тщательным уплотнением каждого слоя. Переустроена существующая гибкая ошиновка 10 кВ от трансформатора Т1 на гибкую ошиновку из трех проводов АС-300/39. Установлены две линейные ячейки КРУ 10кВ типа К-IX с вакуумными выключателями ВВ/TEL-10-630 на номинальный ток главных цепей 630А для питания трансформаторов собственных нужд типа ТМГ-160/10. Питание собственных нужд выполнена от двух трансформаторов напряжения 10/0,4кВ мощностью 160 кВА каждый, устанавливаемых на ОРУ и подключены через выключатели к шинам, а также смонтирован для питания собственных нужд подстанции 380-220 В щит собственных нужд. ОРУ 35кВ выполнена по схеме «Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин». Открытое распределительное устройство 35кВ предусмотрено сборного типа, состоит из опор типа СОН и закладных металлоконструкции со смонтированным на них высоковольтным оборудованием, таких как трехполюсный разъединитель РГП.2-35/1250УХЛ1, трансформатор тока 35кВ GIF 40.5 и вакуумный реклоузеров 35кВ 3AD-40.5, элементов ошиновки и вспомогательных цепей. По территории ПС кабели проложены в существующих наземных железобетонных лотках.

***ПС 35/10 кВ №126 «А» «ВАСХНИИЛ»:***

В соответствии с рабочим проектом установлены две линейные ячейки КРУН 10 кВ типа КРН-IV с вакуумным выключателями типа ВВ-АЕ-10-20/630А для питание фидеров 10 кВ ФОК.

***Кабельные линии 10 кВ:***

В соответствии с рабочим проектом от ПС 35/10 №126 «А» «ВАСХНИИЛ» до БКТПН 2х1600 кВА - КЛ 10 кВ выполнен маркой АСБ 3х185 проложенном в кабельной траншее на глубине 0,7 м от уровни земли, покрытом полнотелом кирпичом

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 27 мая 2019 год;
(месяц, год)
окончание работ: 27 декабря 2019 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "АПСК" Сагындыков Б.К. 25.12.19г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ______________________________________________;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Внешнее электроснабжение по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **Құдайберген Әбутәліп Спашұлы** 27.12.19г
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата