Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	040540000252			219	03.06.2024 г.		
				297	02.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**6 939 993,36**	**6 196 422,64**	**6 196 422,64**				**743 570,72**	**6 939 993,36**

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист Берікұлы А
БИН 060140001844

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Технический надзор: ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"
Инженер-эксперт Абдукаримов Т.С.
БИН 160340002503

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжения.Наружные сети, 06-01 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 219 от 03.06.2024 г. дополнительное соглашение №297 от 02.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 04-01 Электроснабжения.Наружные сети									
1	52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	20,72	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	143 320,0 143 320,0	0,0 0,0			143 320,0
2	53	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,72	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	74 778,0 74 778,0	0,0 0,0			74 778,0
3	54	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,92	4 892,0		28 961,0		28 961,0		28 961,0
4	55	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	103	735,0 324,0	411,0 131,0	75 705,0 33 372,0	42 333,0 13 493,0			75 705,0
5	56	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	103	1 222,0 647,0	529,0 146,0	125 866,0 66 641,0	54 487,0 15 038,0	4 738,0		125 866,0
7	57	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	64	959,0 539,0	346,0 91,0	61 376,0 34 496,0	22 144,0 5 824,0	4 736,0		61 376,0
8	58	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	10	2 144,0 863,0	1 103,0 324,0	21 440,0 8 630,0	11 030,0 3 240,0	1 780,0		21 440,0
9	60	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	86	4 834,0		415 724,0		415 724,0		415 724,0
10	61	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	101	21,0 19,0	2,0 1,0	2 121,0 1 919,0	202,0 101,0			2 121,0
11	62	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	101	53,0		5 353,0		5 353,0		5 353,0
			Итого по разделу 2: Площадка под ДГУ					954 644 363 156	130 196 37 696	461 292 0	0 0	954 644
			ИТОГО по акту					954 644 363 156	130 196 37 696	461 292 0	0 0	954 644
			Смета 06-01 Наружный водопровод и канализация									
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		313,51176	336,0	336,0	105 340,0	105 340,0			105 340,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		0,0	68,0	0,0	21 319,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	9,69624	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	80 479,0 80 479,0	0,0 0,0			80 479,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	96,9624	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	349 937,0 349 937,0	0,0 0,0			349 937,0
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	226,2456	89,0 0,0	89,0 22,0	20 136,0 0,0	20 135,0 4 977,0			20 136,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	226,2456	576,0 352,0	224,0 70,0	130 317,0 79 638,0	50 679,0 15 837,0			130 317,0
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	10,854	10 104,0 4 305,0	418,0 94,0	109 669,0 46 726,0	4 537,0 1 020,0	58 405,0		109 669,0
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1206	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	158 079,0 103 655,0	54 423,0 13 319,0			158 079,0
8	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	121,806	350,0		42 632,0		42 632,0		42 632,0
9	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 770 901,0 1 525 226,0	180 886,0 50 392,0	885,0 763,0	90,0 25,0	32,0		885,0
10	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926,0		463,0		463,0		463,0
11	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 396 163,0 860 489,0	48 874,0 187,0	1 198,0 430,0	24,0 0,0	743,0		1 198,0
12	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	703,0		6 459,0
13	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6 778,0		6 778,0		6 778,0		6 778,0
14	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
15	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1206	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	28 784,0 28 568,0	0,0 0,0	216,0		28 784,0
16	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	2,64	73 700,0 42 371,0	25 187,0 7 540,0	194 568,0 111 859,0	66 494,0 19 906,0	16 215,0		194 568,0
17	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	35 018,0		35 018,0		35 018,0		35 018,0
18	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	24 084,0		48 168,0		48 168,0		48 168,0
19	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	43 808,0		43 808,0		43 808,0		43 808,0
20	20	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
21	21	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 143 119,0		39 049,0		39 049,0		39 049,0
22	22	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж		1	4 711,0	0,0	4 711,0	0,0	1 367,0		4 711,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3 344,0	0,0	3 344,0	0,0			
23	23	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 839,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0
24	24	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	855,0		23 765,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					1 463 731 823 448	312 339 79 178	327 940 0	0 0	1 463 731
			Раздел 2: Канализация									
25	26	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	92,22372	336,0 0,0	336,0 68,0	30 987,0 0,0	30 987,0 6 271,0			30 987,0
26	27	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	2,85228	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	23 674,0 23 674,0	0,0 0,0			23 674,0
27	28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,5228	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	102 939,0 102 939,0	0,0 0,0			102 939,0
28	29	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66,5532	89,0 0,0	89,0 22,0	5 923,0 0,0	5 923,0 1 464,0			5 923,0
29	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	66,5532	576,0 352,0	224,0 70,0	38 335,0 23 427,0	14 908,0 4 659,0			38 335,0
30	31	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4,446	10 104,0 4 305,0	418,0 94,0	44 922,0 19 140,0	1 859,0 418,0	23 924,0		44 922,0
31	32	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	68,4	454,0 356,0	49,0 15,0	31 054,0 24 350,0	3 352,0 1 026,0	3 352,0		31 054,0
32	33	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	69,768	2 355,0		164 304,0		164 304,0		164 304,0
33	34	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	3,52	115 342,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	406 004,0 246 646,0	101 415,0 30 054,0	57 943,0		406 004,0
34	35	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	21 259,0		85 036,0		85 036,0		85 036,0
35	36	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	25 900,0		103 600,0		103 600,0		103 600,0
36	37	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	$м^3$ кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
37	38	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	23 555,0		94 220,0		94 220,0		94 220,0
38	39	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1	т	0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0
			Итого по разделу 2: Канализация					1 196 734 442 128	158 835 43 966	595 773 0	0 0	1 196 734
			Раздел 3: Сборный колодец V=1,5 $м^3$ (1 шт)									
39	40	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^2$		9,506	456,0	456,0	4 335,0	4 335,0			4 335,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		0,0	96,0	0,0	913,0			
40	41	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	0,294	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	2 440,0 2 440,0	0,0 0,0			2 440,0
41	42	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	30,894	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	111 496,0 111 496,0	0,0 0,0			111 496,0
42	43	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	6,35	576,0 352,0	224,0 70,0	3 658,0 2 235,0	1 423,0 445,0			3 658,0
43	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	0,13	36 119,0 5 084,0	2 566,0 485,0	4 695,0 661,0	334,0 63,0	3 701,0		4 695,0
44	45	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	м³	0,92	115 342,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	106 115,0 64 464,0	26 506,0 7 855,0	15 144,0		106 115,0
45	46	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	8 211,0		8 211,0		8 211,0		8 211,0
46	47	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	21 259,0		21 259,0		21 259,0		21 259,0
47	48	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	2	15 417,0		30 834,0		30 834,0		30 834,0
48	49	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	18 607,0		18 607,0		18 607,0		18 607,0
49	50	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	25 900,0		25 900,0		25 900,0		25 900,0
50	51	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм**	м³	0,11	60 567,0 23 771,0	5 076,0 964,0	6 662,0 2 615,0	558,0 106,0	3 489,0		6 662,0
51	52	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
52	53	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**	м³ кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
53	54	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	10,0425	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	41 144,0 11 268,0	401,0 50,0	29 475,0		41 144,0
54	55	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м²	8,48	5 102,0 4 191,0	597,0 124,0	43 265,0 35 540,0	5 063,0 1 052,0	2 662,0		43 265,0
55	56	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,001696	281 095,0		477,0		477,0		477,0
56	57	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**	т	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
57	58	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм**	м²	0,42	25 736,0 730,0	90,0 29,0	10 809,0 307,0	38,0 12,0	10 465,0		10 809,0
58	59	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,147	951,0		140,0		140,0		140,0
59	60	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,10626	982 249,0	3 717,0	104 374,0	395,0			104 374,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		978 532,0	1 135,0	103 979,0	121,0			
60	61	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,10626	1 177 428,0		125 113,0		125 113,0		125 113,0
61	62	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,0504	17 569,0 12 761,0	4 803,0 1 417,0	885,0 643,0	242,0 71,0			885,0
62	63	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	0,014616	8 269,0		121,0		121,0		121,0
63	64	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,004536	8 151,0		37,0		37,0		37,0
64	65	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	0,0504	7 359,0		371,0		371,0		371,0
65	66	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	$м^2$	0,42	906,0 749,0	10,0 3,0	381,0 315,0	4,0 1,0	62,0		381,0
66	67	212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I**	т	0,029988	24 284,0		728,0		728,0		728,0
			Итого по разделу 3: Сборный колодец V=1,5 $м^3$ (1 шт)					717 589	39 690	339 986	0	717 589
								337 915	10 763	0	0	
			ИТОГО по 06-01					3 378 054	510 864	1 263 699	0	3 378 054
								1 603 491	133 907	0	0	
			Итого									4 332 698
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						-		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге						285 958,07		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							921 359,99		
			Итого	тенге						**5 540 016,05**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						230 932,80		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						110 800,32		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**5 881 749,18**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						6 322 880,37		
			Коэффициент к договорной цене К=0,98	тенге						6 196 422,64		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						743 570,72		
			Итого по акту с НДС							**6 939 993,36**		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял
Инженер-эксперт технического надзора:
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг" **Абдукаримов Т.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт авторского надзора:
ТОО "Ремпроект" **Сарсенбаев К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)