Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	040540000252			219	03.06.2024 г.		
				297	02.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**25 479 484,44**	**25 479 484,44**	**16 553 117,03**				**1 986 374,04**	**18 539 491,08**

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист Берікұлы А
БИН 060140001844

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Технический надзор: ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"
Инженер-эксперт Абдукаримов Т.С.
БИН 160340002503

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжения.Наружные сети, 06-01 Наружный водопровод и канализация, 05-01 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 219 от 03.06.2024 г. дополнительное соглашение №297 от 02.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э18103: электроснабжения [04-01]									
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	4,4	17 024,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	74 906,0 15 444,0	21 653,0 6 543,0	37 809,0		74 906,0
2	2	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	11 879,0 4 342,0	5 850,0 1 133,0	23 758,0 8 684,0	11 700,0 2 266,0	3 374,0		23 758,0
3	3	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	5 491,0 1 872,0	2 619,0 507,0	10 982,0 3 744,0	5 238,0 1 014,0	2 000,0		10 982,0
4	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	2,426	55 974,0		135 793,0		135 793,0		135 793,0
5	5	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	1 493,0 731,0	54,0 14,0	35 832,0 17 544,0	1 296,0 336,0	16 992,0		35 832,0
6	6	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
7	7	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	9,0432	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	98 553,0 98 553,0	0,0 0,0			98 553,0
8	8	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,73328	4 461,0 1 054,0	406,0 99,0	7 732,0 1 827,0	704,0 172,0	5 202,0		7 732,0
9	9	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,9	54 806,0 22 046,0	2 723,0 535,0	49 325,0 19 841,0	2 451,0 482,0	27 033,0		49 325,0
10	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	9,0432	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	37 050,0 10 146,0	362,0 45,0	26 542,0		37 050,0
11	11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3356	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	129 093,0 122 070,0	3 417,0 285,0	3 606,0		129 093,0
12	12	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	40	3 104,0		124 160,0		124 160,0		124 160,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,2	192,0 100,0	3,0 0,0	2 150,0 1 120,0	34,0 0,0	997,0		2 150,0
14	14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,2	248,0 172,0	4,0 0,0	2 778,0 1 926,0	45,0 0,0	806,0		2 778,0
15	15	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,53956	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	321 031,0 263 973,0	53 282,0 14 309,0	3 776,0		321 031,0
16	16	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,53956	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	110 606,0 101 818,0	6 777,0 1 233,0	2 011,0		110 606,0
17	17	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,385	365 165,0		140 589,0		140 589,0		140 589,0
18	18	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00508	352 680,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	387 658,0		16 669,0		16 669,0		16 669,0
20	20	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	44	2 246,0		98 824,0		98 824,0		98 824,0
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,64724	248,0 172,0	4,0 0,0	3 881,0 2 691,0	63,0 0,0	1 127,0		3 881,0
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,64724	192,0 100,0	3,0 0,0	3 004,0 1 565,0	47,0 0,0	1 393,0		3 004,0
23	23	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	126,0		126,0		126,0		126,0
24	24	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,5504	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	114 978,0 114 978,0	0,0 0,0			114 978,0
25	25	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,02216	4 461,0 1 054,0	406,0 99,0	9 021,0 2 131,0	821,0 200,0	6 069,0		9 021,0
26	26	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,7623	54 806,0 22 046,0	2 723,0 535,0	41 779,0 16 806,0	2 076,0 408,0	22 897,0		41 779,0
27	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5504	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	43 225,0 11 838,0	422,0 53,0	30 965,0		43 225,0
28	28	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26504	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	101 951,0 96 405,0	2 699,0 225,0	2 847,0		101 951,0
29	29	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35,6	2 043,0		72 731,0		72 731,0		72 731,0
30	30	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0728	385 964,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
31	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,9712	192,0 100,0	3,0 0,0	1 914,0 997,0	30,0 0,0	887,0		1 914,0
32	32	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,9712	248,0 172,0	4,0 0,0	2 473,0 1 715,0	40,0 0,0	718,0		2 473,0
33	33	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка		0,004452	982 249,0	3 717,0	4 373,0	16,0			4 373,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		978 532,0	1 135,0	4 356,0	5,0			
34	34	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	т конструкций	0,275625	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	163 993,0 134 846,0	27 218,0 7 309,0	1 929,0		163 993,0
35	35	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение металлическое. Монтаж**	т конструкций	0,275625	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	56 501,0 52 012,0	3 462,0 630,0	1 027,0		56 501,0
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,23751	365 165,0		86 730,0		86 730,0		86 730,0
37	37	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	15,75	2 246,0		35 374,0		35 374,0		35 374,0
38	38	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг . Установка**	т	0,0096	102 559,0 98 842,0	3 717,0 1 135,0	985,0 949,0	36,0 11,0			985,0
39	39	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	7,993125	248,0 172,0	4,0 0,0	1 982,0 1 375,0	32,0 0,0	576,0		1 982,0
40	40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,993125	192,0 100,0	3,0 0,0	1 535,0 799,0	24,0 0,0	711,0		1 535,0
41	41	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка РУ**	шт	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0
42	42	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
43	43	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	12	5 092,0 3 642,0	56,0 16,0	61 104,0 43 704,0	672,0 192,0	16 728,0		61 104,0
44	44	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	**Знак иформационный**	шт.	1	3 642,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0
45	45	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	2,56	54 078,0 17 404,0	2 531,0 728,0	138 440,0 44 554,0	6 480,0 1 864,0	87 406,0		138 440,0
46	46	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	1 493,0 731,0	54,0 14,0	17 916,0 8 772,0	648,0 168,0	8 496,0		17 916,0
47	47	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
48	48	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	37 475,0		237 725,0
49	49	**КП.** *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дизель-генератор Add Power CJ274D.**	кт	1	4 091 837,23		4 091 837,0		4 091 837,0		4 091 837,0
50	50	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	8 960,0		256 046,0
51	51	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	2	1 331 403,0		2 662 806,0		2 662 806,0		2 662 806,0
53	60	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	м	51	4 116,0		209 916,0		209 916,0		209 916,0
			ИТОГО по смете Э18103: электроснабжения [04-01]									12 454 951
			Смета Э18203: Наружный водопровод и канализация [06-01]									
54	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	6 775,0		6 775,0		6 775,0		6 775,0
55	21	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	8 211,0		8 211,0		8 211,0		8 211,0
56	22	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
57	38	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	5	15 417,0		77 085,0		77 085,0		77 085,0
58	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	6 775,0		20 325,0		20 325,0		20 325,0
59	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	6 775,0		6 775,0		6 775,0		6 775,0
60	62	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
			ИТОГО по смете Э18203: Наружный водопровод и канализация [06-01]									149 791
			Смета Э18303: Наружные сети связи [05-01]									
61	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	м^3	149,6516	381,0 0,0	381,0 96,0	57 017,0 0,0	57 018,0 14 367,0			57 017,0
62	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	4,6284	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	38 416,0 38 416,0	0,0 0,0			38 416,0
63	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	44,89548	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	162 028,0 162 028,0	0,0 0,0			162 028,0
64	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	104,75612	89,0 0,0	89,0 22,0	9 323,0 0,0	9 324,0 2 305,0			9 323,0
65	5	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	м	551	998,0 734,0	263,0 77,0	549 898,0 404 434,0	144 913,0 42 427,0	551,0		549 898,0
66	6	243-502-0508 *РСНБ РК 2022*	**Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки СЛ-ОКПБ-2**	м	511	514,0		262 654,0		262 654,0		262 654,0
67	7	6125-0701-1510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ввода в НУП кабеля**	шт.	1	83 678,0 33 442,0	8 568,0 2 522,0	83 678,0 33 442,0	8 568,0 2 522,0	41 668,0		83 678,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	**8**	**1134-0203-0204** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной**	**опора**	**1**	**14 428,0**	**4 242,0**	**14 428,0**	**4 242,0**	**21,0**		**14 428,0**
						10 165,0	**1 250,0**	**10 165,0**	**1 250,0**			
69	**9**	**225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**1**	**43 363,0**		**43 363,0**		**43 363,0**		**43 363,0**
			ИТОГО по смете Э18303: Наружные сети связи [05-01]									**1 220 805**
			Итого по суммарной смете									**13 825 547**
			Итого									**13 825 547**
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						**9 170 827,00**		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						**-**		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге						307 211,52		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							**1 028 420,01**		
			Итого	тенге						**15 161 178,53**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						248 096,58		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						303 223,57		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**15 712 498,68**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						16 890 936,08		
			Коэффициент к договорной цене К=0,98	тенге						16 553 117,03		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						1 986 374,04		
			Итого по акту с НДС							**18 539 491,08**		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял
Инженер-эксперт технического надзора:
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг" **Абдукаримов Т.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт авторского надзора:
ТОО "Ремпроект" **Сарсенбаев К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)