Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	040540000252			216	03.06.2024 г.		
				290	02.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**19 973 724,59**	**17 833 682,67**	**17 833 682,67**				**2 140 041,92**	**19 973 724,59**

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист Іскендір Қ.Ж.

БИН 060140001844

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Директор Адырбеков Б.Б.

БИН 040540000252

Технический надзор: ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"
Инженер-эксперт Нақыпбаев Е.

БИН 160340002503

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжения.Наружные сети, 06-01 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 216** от **03.06.2024 г. дополнительное соглашение №290 от 02.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 04-01 Электроснабжения.Наружные сети									
			Раздел 1: Фундамент КТПН									
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		4,4	12 898,0	4 921,0	56 751,0	21 653,0	19 655,0		56 751,0
				м^3 основания		3 510,0	1 487,0	15 444,0	6 543,0			
2	2	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		2	5 565,0	2 619,0	11 130,0	5 238,0	2 148,0		11 130,0
				шт. сборных конструкций		1 872,0	507,0	3 744,0	1 014,0			
3	3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**		1,358	62 238,0		84 519,0		84 519,0		84 519,0
				м^3								
4	4	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		24	1 493,0	54,0	35 832,0	1 296,0	16 992,0		35 832,0
				м		731,0	14,0	17 544,0	336,0			
5	5	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**		8	9 720,0	445,0	77 760,0	3 560,0	36 600,0		77 760,0
				шт.		4 700,0	121,0	37 600,0	968,0			
6	6	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		9,0432	10 898,0	0,0	98 553,0	0,0			98 553,0
				м^3 грунта		10 898,0	0,0	98 553,0	0,0			
7	7	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		1,73328	4 254,0	406,0	7 373,0	704,0	4 843,0		7 373,0
				м^2 покрытия		1 054,0	99,0	1 827,0	172,0			
8	8	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,9	56 790,0	2 723,0	51 111,0	2 451,0	28 818,0		51 111,0
				м^3		22 046,0	535,0	19 841,0	482,0			
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		9,0432	4 097,0	40,0	37 050,0	362,0	26 542,0		37 050,0
				м^2 поверхности		1 122,0	5,0	10 146,0	45,0			
10	10	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж**		0,3356	384 662,0	10 182,0	129 093,0	3 417,0	3 606,0		129 093,0
				т конструкций		363 738,0	848,0	122 070,0	285,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	40	3 104,0		124 160,0		124 160,0		124 160,0
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	11,2	192,0 100,0	3,0 0,0	2 150,0 1 120,0	34,0 0,0	997,0		2 150,0
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	11,2	248,0 172,0	4,0 0,0	2 778,0 1 926,0	45,0 0,0	806,0		2 778,0
14	14	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	т конструкций	0,53956	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	321 031,0 263 973,0	53 282,0 14 309,0	3 776,0		321 031,0
15	15	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение металлическое. Монтаж**	т конструкций	0,53956	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	110 606,0 101 818,0	6 777,0 1 233,0	2 011,0		110 606,0
16	16	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,385	365 165,0		140 589,0		140 589,0		140 589,0
17	17	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00508	352 680,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,043	387 658,0		16 669,0		16 669,0		16 669,0
19	19	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м²	44	2 246,0		98 824,0		98 824,0		98 824,0
20	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	15,64724	248,0 172,0	4,0 0,0	3 881,0 2 691,0	63,0 0,0	1 127,0		3 881,0
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	15,64724	192,0 100,0	3,0 0,0	3 004,0 1 565,0	47,0 0,0	1 393,0		3 004,0
22	22	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	**Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	126,0		126,0		126,0		126,0
			Итого по разделу 1: Фундамент КТПН					1 414 782 699 862	98 929 25 387	615 993 0	0 0	1 414 782
			Раздел 2: Площадка под ДГУ									
23	23	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	10,5504	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	114 978,0 114 978,0	0,0 0,0			114 978,0
24	24	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	2,02216	4 254,0 1 054,0	406,0 99,0	8 602,0 2 131,0	821,0 200,0	5 650,0		8 602,0
25	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	0,7623	56 790,0 22 046,0	2 723,0 535,0	43 291,0 16 806,0	2 076,0 408,0	24 409,0		43 291,0
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	10,5504	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	43 225,0 11 838,0	422,0 53,0	30 965,0		43 225,0
27	27	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,26504	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	101 951,0 96 405,0	2 699,0 225,0	2 847,0		101 951,0
28	28	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	35,6	2 043,0		72 731,0		72 731,0		72 731,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,0728	385 964,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
30	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	9,9712	192,0 100,0	3,0 0,0	1 914,0 997,0	30,0 0,0	887,0		1 914,0
31	31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	9,9712	248,0 172,0	4,0 0,0	2 473,0 1 715,0	40,0 0,0	718,0		2 473,0
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4кг . Установка**	т	0,004452	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	4 373,0 4 356,0	16,0 5,0			4 373,0
33	33	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	т конструкций	0,275625	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	163 993,0 134 846,0	27 218,0 7 309,0	1 929,0		163 993,0
34	34	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение металлическое. Монтаж**	т конструкций	0,275625	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	56 501,0 52 012,0	3 462,0 630,0	1 027,0		56 501,0
35	35	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,23751	365 165,0		86 730,0		86 730,0		86 730,0
36	36	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м^2	15,75	2 246,0		35 374,0		35 374,0		35 374,0
37	37	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг . Установка**	т	0,0096	102 559,0 98 842,0	3 717,0 1 135,0	985,0 949,0	36,0 11,0			985,0
38	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	7,993125	248,0 172,0	4,0 0,0	1 982,0 1 375,0	32,0 0,0	576,0		1 982,0
39	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	7,993125	192,0 100,0	3,0 0,0	1 535,0 799,0	24,0 0,0	711,0		1 535,0
40	40	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка РУ**	шт	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0
41	41	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
42	42	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м^2 кровли	12	5 092,0 3 642,0	56,0 16,0	61 104,0 43 704,0	672,0 192,0	16 728,0		61 104,0
43	43	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	**Знак иформационный**	шт.	1	3 642,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0
44	44	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	2,56	56 167,0 17 404,0	2 531,0 728,0	143 788,0 44 554,0	6 480,0 1 864,0	92 754,0		143 788,0
45	45	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сеченнем 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	1 493,0 731,0	54,0 14,0	17 916,0 8 772,0	648,0 168,0	8 496,0		17 916,0
46	46	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
47	47	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	37 475,0		237 725,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	КП. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дизель-генератор Add Power CJ274D.**		1	4 091 837,23		4 091 837,0				4 091 837,0
				кт						4 091 837,0		
49	49	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**		1	256 046,0	101 439,0	256 046,0	101 439,0	8 960,0		256 046,0
				подстанция		145 647,0	29 806,0	145 647,0	29 806,0			
50	50	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**		1	2 416 184,0		2 416 184,0				2 416 184,0
				шт.						2 416 184,0		
51	51	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**		1	1 331 403,0		1 331 403,0				1 331 403,0
				шт.						1 331 403,0		
52	52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		15,96	6 917,0	0,0	110 395,0	0,0			110 395,0
				м³ грунта		6 917,0	0,0	110 395,0	0,0			
53	53	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		15,96	3 609,0	0,0	57 600,0	0,0			57 600,0
				м³ грунта		3 609,0	0,0	57 600,0	0,0			
54	54	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		4,56	3 458,0		15 768,0		15 768,0		15 768,0
				м³								
55	55	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		79	735,0	411,0	58 065,0	32 469,0			58 065,0
				м кабеля		324,0	131,0	25 596,0	10 349,0			
56	56	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		79	1 222,0	529,0	96 538,0	41 791,0	3 634,0		96 538,0
				м кабеля		647,0	146,0	51 113,0	11 534,0			
57	57	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		39	959,0	346,0	37 401,0	13 494,0	2 886,0		37 401,0
				м кабеля		539,0	91,0	21 021,0	3 549,0			
58	58	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**		10	2 144,0	1 103,0	21 440,0	11 030,0	1 780,0		21 440,0
				м		863,0	324,0	8 630,0	3 240,0			
59	59	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**		37	4 116,0		152 292,0		152 292,0		152 292,0
				м								
60	60	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1**		91	4 834,0		439 894,0		439 894,0		439 894,0
				м								
61	61	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**		57	21,0	2,0	1 197,0	114,0			1 197,0
				м		19,0	1,0	1 083,0	57,0			
62	62	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**		57	53,0		3 021,0		3 021,0		3 021,0
				м								
			Итого по разделу 2: Площадка под ДГУ					10 407 290	278 475	1 124 120	0	10 407 290
								1 165 270	78 052	7 839 424	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по 04-01					11 822 072	377 404	1 740 113	0	11 822 072
								1 865 132	103 439	7 839 424	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							7 839 424		
			Локальная смета 06-01 Наружный водопровод и канализация									
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		195,98268	336,0	336,0	65 850,0	65 850,0			65 850,0
				м^3 грунта		0,0	68,0	0,0	13 327,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*		6,06132	8 300,0	0,0	50 309,0	0,0			50 309,0
				м^3		8 300,0	0,0	50 309,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		60,6132	3 609,0	0,0	218 753,0	0,0			218 753,0
				м^3 грунта		3 609,0	0,0	218 753,0	0,0			
4	4	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		141,4308	89,0	89,0	12 587,0	12 587,0			12 587,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	3 111,0			
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		141,4308	576,0	224,0	81 464,0	31 680,0			81 464,0
				м^3 уплотненного		352,0	70,0	49 784,0	9 900,0			
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		6,102	8 527,0	418,0	52 032,0	2 551,0	23 212,0		52 032,0
				м^3 основания		4 305,0	94,0	26 269,0	574,0			
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**		0,0678	1 310 768,0	451 270,0	88 870,0	30 596,0			88 870,0
				км		859 498,0	110 437,0	58 274,0	7 488,0			
8	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**		68,478	350,0		23 967,0		23 967,0		23 967,0
				м								
9	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**		0,0005	1 770 901,0	180 886,0	885,0	90,0	32,0		885,0
				км		1 525 226,0	50 392,0	763,0	25,0			
10	10	*РСНБ РК 2022*	**114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**		0,5	926,0		463,0		463,0		463,0
				м								
11	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**		0,0005	2 396 163,0	48 874,0	1 198,0	24,0	743,0		1 198,0
				км		860 489,0	187,0	430,0	0,0			
12	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**		1	6 459,0	252,0	6 459,0	252,0	703,0		6 459,0
				шт.		5 504,0	80,0	5 504,0	80,0			
13	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32**		1	6 778,0		6 778,0		6 778,0		6 778,0
				шт.								
14	14	*РСНБ РК 2022*	**мм**		2	1 547,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
				шт.								
15	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,0678	238 675,0	0,0	16 182,0	0,0	121,0		16 182,0
				км трубопровода		236 886,0	0,0	16 061,0	0,0			
16	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**		1,32	73 206,0	25 187,0	96 632,0	33 247,0	7 455,0		96 632,0
				м^3		42 371,0	7 540,0	55 930,0	9 953,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	1	37 439,0		37 439,0		37 439,0		37 439,0
18	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	2	26 632,0		53 264,0		53 264,0		53 264,0
19	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	1	48 336,0		48 336,0		48 336,0		48 336,0
20	20	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	**комплект**	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
21	21	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**	**т**	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
22	22	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	**Указатель пожарного гидранта. Монтаж**	**шт.**	1	4 711,0	0,0	4 711,0	0,0	1 367,0		4 711,0
						3 344,0	0,0	3 344,0	0,0			
23	23	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Указатель пожарного гидранта**	**шт.**	1	6 839,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0
24	24	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	1	23 765,0	10 365,0	23 765,0	10 365,0	855,0		23 765,0
						12 545,0	2 695,0	12 545,0	2 695,0			
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					942 956	187 242	257 747	0	942 956
								497 966	47 153	0	0	
			Раздел 2: Канализация									
25	26	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	82,2463	336,0	336,0	27 635,0	27 635,0			27 635,0
						0,0	68,0	0,0	5 593,0			
26	27	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	2,5437	8 300,0	0,0	21 113,0	0,0			21 113,0
						8 300,0	0,0	21 113,0	0,0			
27	28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	25,437	3 609,0	0,0	91 802,0	0,0			91 802,0
						3 609,0	0,0	91 802,0	0,0			
28	29	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	59,353	89,0	89,0	5 282,0	5 283,0			5 282,0
						0,0	22,0	0,0	1 306,0			
29	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	59,353	576,0	224,0	34 187,0	13 295,0			34 187,0
						352,0	70,0	20 892,0	4 155,0			
30	31	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	3,965	8 527,0	418,0	33 810,0	1 658,0	15 083,0		33 810,0
						4 305,0	94,0	17 069,0	373,0			
31	32	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	61	454,0	49,0	27 694,0	2 989,0	2 989,0		27 694,0
						356,0	15,0	21 716,0	915,0			
32	33	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011**		62,22	2 355,0		146 528,0		146 528,0		146 528,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
33	34	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**		3,52	116 048,0	28 811,0	408 489,0	101 415,0	60 428,0		408 489,0
				$м^3$		70 070,0	8 538,0	246 646,0	30 054,0			
34	35	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**		4	22 406,0		89 624,0		89 624,0		89 624,0
				шт.								
35	36	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**		6	20 136,0		120 816,0		120 816,0		120 816,0
				шт.								
36	37	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		4	26 537,0		106 148,0		106 148,0		106 148,0
				шт.								
37	38	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**		0,3072	31 939,0	5 085,0	9 812,0	1 562,0	442,0		9 812,0
				$м^3$ кладки		25 415,0	963,0	7 807,0	296,0			
38	39	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**		4	23 555,0		94 220,0		94 220,0		94 220,0
				комплект								
39	40	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-1**		0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0
				т								
			Итого по разделу 2: Канализация					1 280 443	153 837	699 561	0	1 280 443
								427 045	42 692	0	0	
			Раздел 3: Сборный колодец V=1,5 $м^3$ (1 шт)									
40	41	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		9,506	456,0	456,0	4 335,0	4 335,0			4 335,0
				$м^3$ грунта		0,0	96,0	0,0	913,0			
41	42	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***		0,294	8 300,0	0,0	2 440,0	0,0			2 440,0
				$м^3$ грунта		8 300,0	0,0	2 440,0	0,0			
42	43	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		30,894	3 609,0	0,0	111 496,0	0,0			111 496,0
				$м^3$ грунта		3 609,0	0,0	111 496,0	0,0			
43	44	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		6,35	576,0	224,0	3 658,0	1 423,0			3 658,0
				$м^3$ уплотненного грунта		352,0	70,0	2 235,0	445,0			
44	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**		0,13	38 209,0	2 566,0	4 967,0	334,0	3 973,0		4 967,0
				$м^3$		5 084,0	485,0	661,0	63,0			
45	46	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**		0,92	116 048,0	28 811,0	106 764,0	26 506,0	15 794,0		106 764,0
				$м^3$		70 070,0	8 538,0	64 464,0	7 855,0			
46	47	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**		1	20 136,0		20 136,0		20 136,0		20 136,0
				шт.								
47	48	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм**		0,11	62 657,0	5 076,0	6 892,0	558,0	3 719,0		6 892,0
				$м^3$		23 771,0	964,0	2 615,0	106,0			
48	49	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**		0,0768	31 939,0	5 085,0	2 453,0	391,0	111,0		2 453,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ кладки		25 415,0	963,0	1 952,0	74,0			
49	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		10,0425	4 097,0	40,0	41 144,0	401,0	29 475,0		41 144,0
				$м^2$ поверхности		1 122,0	5,0	11 268,0	50,0			
50	51	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**		8,48	5 102,0	597,0	43 265,0	5 063,0	2 662,0		43 265,0
				$м^2$		4 191,0	124,0	35 540,0	1 052,0			
51	52	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**		0,001696	281 095,0		477,0		477,0		477,0
				т								
52	53	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**		0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
				т								
53	54	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм**		0,42	25 736,0	90,0	10 809,0	38,0	10 465,0		10 809,0
				$м^2$		730,0	29,0	307,0	12,0			
54	55	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**		0,147	951,0		140,0		140,0		140,0
				кг								
55	56	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,0504	17 569,0	4 803,0	885,0	242,0			885,0
				$м^3$ подстилающего слоя		12 761,0	1 417,0	643,0	71,0			
56	57	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**		0,014616	4 602,0		67,0		67,0		67,0
				$м^3$								
57	58	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**		0,004536	4 536,0		21,0		21,0		21,0
				$м^3$								
58	59	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**		0,0504	3 823,0		193,0		193,0		193,0
				$м^3$								
59	60	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**		0,42	899,0	10,0	378,0	4,0	59,0		378,0
				$м^2$		749,0	3,0	315,0	1,0			
60	61	212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I**		0,029988	24 711,0		741,0		741,0		741,0
				т								
			Итого по разделу 3: Сборный колодец V=1,5 $м^3$ (1 шт)					380 785	39 295	107 557	0	380 785
								233 936	10 642	0	0	
			ИТОГО по 06-01					2 604 184	380 374	1 064 865	0	2 604 184
								1 158 947	100 487	0	0	

			Итого									14 426 256
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						7 839 424,00		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге						434 730,91		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							1 390 929,20		
			Итого	тенге						16 251 916,12		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						351 078,15		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						325 038,32		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**16 928 032,58**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						18 197 635,03		
			Коэффициент к договорной цене К=0,98	тенге						17 833 682,67		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						2 140 041,92		
			Итого по акту с НДС							**19 973 724,59**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NIYET construction"

Директор **Адырбеков Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

Инженер-эксперт технического надзора

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг" **Накыпбаев Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт авторского надзора

ТОО "Ремпроект" **Сарсенбаев К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)