Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"31" 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NIYET construction», БИН 040540000252, РК, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымухан, 211.
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Адырбеков Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения». РК, Кызылординская область, Жанакорганский район, Кыркенсеский с.о., с.Абдигаппар.***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», главный специалист – Іскендір Қ.Ж.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *а) ТОО «Dim Nur company» № ГСЛ №002742 от 18.06.2020 г;*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____ *Маханбетова Мадина Аширбаевна:*
б) ТОО «JAK Building» ГСЛ №08864 от 06.05.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____ *Фазылов Мақсат Тулепбергенұлы:*

2.2. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Ремпроект», раб. проект - ЭС, НВК, СС***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» №85 от 23.04.2024 г.;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 –Ø32x3,6мм	м	68			68
Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт	1			1
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,32			1,32
Канализация					
Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с	м	61			61

соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011					
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м	м3	3,52			3,52
Сборный колодец V=1,5 м3	м3	0,92			0,92
Электроснабжение					
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	комп-т	1			1
Дизель-генератор Add Power CJ274D.	комп-т	1			1
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	170			170
Слаботочные сети					
Кабель связи оптический	м	470			470

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Водоснабжения и канализация****-трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR9 – Ø32х3,6. Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011. Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32. Колодцы диаметром 1,5м..* ***Электроснабжение*** *- Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный. Дизель-генератор Add Power CJ274D.* ***Слаботочные сети –*** *Кабель оптоволоконный связи, Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 13.06. ***2024 года;***

месяц, год

окончание работ 31.10. ***2024 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

_____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (сети связи):

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (не требуется);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «NIYET construction» Адырбеков Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____

Подпись Дата Место печати (при наличии)