Декларация о соответствии

«25» декабря 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДОС и К» г. Астана, р-н Алматы, ул. Мирзояна, д 11/2, кв 28

(наименование организации, юридический адрес)

в лице
Сейфулин А.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту:
«Строительство станции газоснабжения поселка «Самал-3» в г.Шымкент, 2-я очередь»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент», руководитель Әбдінұров М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Әсем Жоба Курылыс» №43-2012-ГСН

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом №170-ОД от 13.11.2012г. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность п/э газопровода	пм	161978		123995	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается подземная прокладка газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 на песчаное основание толщиной 100 мм и надземного газопровода из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75.

На участках пересечения подземного полиэтиленового газопровода с автомобильными дорогами, подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода, предусматривается монтаж защитных полиэтиленовых футляров.

Повороты полиэтиленового газопровода в вертикальной и горизонтальной плоскости выполняются при помощи отводов заводского изготовления и упругим изгибом по СТ РК ГОСТ Р 52779-2007.

Соединение стальных труб между собой и соединительными деталями с помощью ручной электродуговой сварки по ГОСТ 16037-80 встык. Сборка, сварка и контроль качества сварных соединений газопроводов выполнена согласно СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы». Соединение полиэтиленовых труб предусматривается с использованием сварочного аппарата со средней степенью автоматизации сваркой встык.

Весь надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали желтого цвета, предназначенной для наружных работ.

После монтажа газопроводов необходимо выполнить испытание газопровода на прочность и герметичность, с оформлением актов на испытание.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 года;
месяц, год

окончание работ август 2015 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 17 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17 месяцев;

фактически, месяц: 20 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство станции газоснабжения поселка «Самал-3» в , г.Шымкент, 2-я очередь»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ДОС и К» Сейфулин А. «25» декабря 2015 года;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.