Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

30 октября 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Экостройсервис ПВ" РК, г.Павлодар, ул. Транспортная 1/9**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Аронов Курмангали**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42, тел. 607931, 605654**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАЛАМКАС»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Изме ения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате далее - м^2)	1 407,5	407,5
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее	4 222,5	4 222,5
В том числе подземной части	мз		

Площадь встроенных, встроеннопристроенных и пристроенных помещений м2.	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Обследуемый объект - 4-ый корпус расположен в комплексе следующих строений нежилое здание со стационаром, основное пятиэтажное нежилое строение с подвальным и техническим этажами и примыкающими к нему четыре двухэтажных лечебных корпусов с подвальным и техническим этажами, соединяющимися между собой по второму этажу переходными галереями и примыкающему к зданию одноэтажному строению пищеблока (литер «А»). Здание бескаркасного типа, сложной конфигурации в плане, высота основного здания составляет 17,50 м, высота зданий лечебных корпусов 7,0 м, высота нежилых помещений от пола до потолка составляет 3,0 м. Общая площадь нежилого здания составляет - 10271,5 м2, объем здания - 42145,0 мз, площадь застройки нежилого здания составляет - 4757,5 м2. В состав помещений нежилого здания со стационаром входят 532 (пятьсот тридцать два) нежилых помещения (по данным технического паспорта от 22.06.2017 г.). Здание отдельно стоящее, на территории так же расположены другие нежилые здания.

Пространственная жёсткость и устойчивость нежилого строения представляет собой продольными несущими наружными и внутренними кирпичньпли стенами, сборными железобетонными плитами перекрытия, лестничными клетками и жёстким диском перекрытия.

Фундаменты под стены - ленточные, сборные железобетонные фундаментные блоки; фундаменты под колонны (каркас переходной галереи) - сборные железобетонные стаканного типа; колонны (каркас переходной галереи) - сборные железобетонные; ригели (каркас переходной галереи) - сборные железобетонные; наружные стены - кирпичные (силикатный кирпич); внутренние стены - кирпичные (силикатный кирпич); внутренние перегородки - кирпичные (силикатный кирпич); перемычки - сборные железобетонные; балки перекрытия - сборные железобетонные; перекрытие - сборные железобетонные плиты перекрытия (многопустотные); кровля основного строения чердачная с наружным организованным водостоком

(холодный чердак), покрытие асбестоцементный шифер по деревянному каркасу; кровля лечебных корпусов - рулонная с наружным неорганизованным водостоком; полы - бетонные, покрытие керамическая плитка, плитка типа «Керамогранит», линолеум; дверные блоки деревянные, металлопластиковые, МДФ, металлические индивидуального изготовления; внутренняя отделка - штукатурка цементно-песчаным раствором, шпатлёвка сухими смесями, известковая побелка, водоэмульсионная окраска, водоэмульсионная окраска с добавлением колера, масляная окраска, керамическая глазурованная плитка, отделка потолков из панелей типа «Армстронг»; наружная отделка здания - облицовка

бетонной плиткой, цоколь - штукатурка цементнопесчаным раствором, известковая побелка; отмостка по периметру здания - асфальтобетонная.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **12/05/2020**
окончание работ **30/10/2020**
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;**
фактически, месяц: **5**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аронов Курмангали**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)