Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«06» декабря 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «SK Kazyna», директор Мухамадиев С.А, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Красина 8/1, 433
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Мухамадиева Серик Абылкасовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Долонь Бескарагайского района ВКО» РК, ВКО, с.Долонь, Бескарагайский
наименование и местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «AR-Steel» государственная лицензия №21029997 от 19.10.2021г

2.ТОО «ИВЕГА» государственная лицензия №12-ГСЛ №0004296 от 22.10.2021г
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Семейстройпроект" 78
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области" от 18.08.2018 г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода на водозаборе					
Водопровод Ø 219х6,00мм	п.м	116,2		116,2	
Водопровод Ø 159х4,5мм	п.м	64,4		64,4	
Водопровод Ø 108х4мм	п.м	113,3		113,3	
Трубы полиэтиленовые ПЭ100SDR26- Ø160	п.м	27,9		27,9	
Трубы полиэтиленовые ПЭ100SDR17-160	п.м	311		311	
Магистральные поселковые водопроводные сети					
полиэтиленовые трубы: Ø 160х9,1 мм	п.м	1617,2		1617,2	
полиэтиленовые трубы Ø 125х7,4 мм	п.м	1190,9		1190,9	
полиэтиленовые трубы Ø 110х6,3 мм	п.м	5760,2		5760,2	
полиэтиленовые трубы Ø 90х5,4 мм	п.м	3850,8		3850,8	
полиэтиленовые трубы Ø 75х4,5 мм	п.м	676,7		676,7	
полиэтиленовые трубы Ø63х3,6	п.м	63,0		63,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Насосная станция I подъема.

Установлено насос марки KSP-6-N152-B/R-4-3 с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом. На напорном трубопроводе отвод с задвижкой и головкой муфтовой для сброса воды при производстве пробных от качек, а также, при необходимости для непосредственной подачи воды в передвижные емкости. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб d108х4,5 по ГОСТ 10704-91. В наземном павильоне и в подземной камере размещены герметизированный оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод Ø 108х4,0 с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, в павильоне установлен водомер, аппаратура электрооборудования, станция управления насосными агрегатами. Фундаменты под стены ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Наружные стены из силикатного кирпича марки СУРПо-М100/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки 50, толщиной 380мм с утеплением изнутри плитами "IZOTERM" П100 толщиной 40мм с последующим оштукатуриванием по сетке цементным раствором М100. Утеплитель кровли - "IZOTERM" П 150 с объемным весом 150кгс/м3, толщ. = 80мм. Кровля - рулонная из 4-х слоев "УНИФЛЕКС", верхний слой с крупнозернистой посыпкой. Полы из керамической плитки. Окна - деревянные окрашено масляной краской белого цвета за 2 раза. Дверь открывается по направлению выхода из здания. Внутренняя отделка помещений выполнена из трудносгораемых материалов. Все строительные работы выполнено в соответствии СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции", СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Насосная станция II подъема.

Для подачи воды из резервуаров в разводящую поселковую сеть и водонапорную башню установлено насосная станция II-го подъема с установкой в ней 2-х насосов один рабочий, 1-резервный, хозяйственно-питьевой KHP-40-160NSC/A-NL-S1-G-4/2 и 2 насоса противопожарных 1 рабочий - 1 резервный KHD-65-200NB-NL-S1-G-22/2. Внутри насосной станции установлено бактерицидная установка УФ-ОВ-30 и УФ-ОВ-100 для обеззараживания воды – одна рабочая, одна резервная при пожаре включается резервная установка и водомеры. Работа насосной станции полностью автоматизирована. На хозяйственно-питьевые нужды работает 1 насос, на противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды работает 1 насос. Фундаменты под стены ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Наружные стены и перегородки - из силикатного кирпича марки СУРПо М100/F25/1.8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки 50. Перемычки-сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.4. Покрытие из сборных железобетонных ребристых плит по СТ РК 938-92. Утеплитель кровли -"ISOTERM" с объемным весом 150кгс/м3, толщ. 110мм, в бытовых помещениях -160мм. Кровля -рулонная из 4-х слоев "УНИФЛЕКС", верхний слой с крупнозернистой посыпкой. Отмостка вокруг здания - бетонная шириной 750мм. Крыльцо- бетонное. Наружные стены выполнено с расшивкой швов. Дверь открывается по направлению выхода из здания. Внутренняя отделка помещений выполнена из трудносгораемых материалов. Все строительные работы

выполнено в соответствии СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции", СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Водонапорная башня

Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляемой из частей длиной по 6м. Бак имеет унифицированный диаметр—3020 мм. Диаметр водозаполненной опоры - 1220 мм. Стальная крыша приварено на заводе к цилиндрической стенке бака и является диафрагмой жесткости. В крыше имеется смотровой люк. На внутренних стенках бака приварены скобыльдоудержатели. Наружная лестница стальная с предохранительным ограждением. Внутри башни скобы для спуска обслуживающего персонала. Башня своим днищем крепятся сваркой к шести закладным пластинам, закрепленным в фундаменте. Нижняя часть опоры обсыпано землей на высоту 2,45 м.

Резервуар сточных вод емкостью 7,5м3

Стеновые кольца, опорное кольцо, плита перекрытия и плита днища, сборные железобетонные по серии 3.900.1-14, вып.1. Все сборные элементы при монтаже устанавливаются на цементном растворе М100 толщиной 10мм с последующей тщательной затиркой.

Резервуары чистой воды

В качестве запасной- регулирующей емкости проектом предусматривается строительство двух резервуаров емкостью 150 м3 каждый. Резервуары приняты железобетонные прямоугольные согласно ТП 901-4-63.83, размером в плане 6х9. Резервуары наземные и обваловываются грунтом.

Фильтры-поглотители (0901-9-11.83)

Фильтры-поглотители предназначены для очистки воздуха поступающего в резервуары чистой воды. Фильтры- поглотители размещено в отдельно расположенной камере. Камеры расположено в одной с резервуаром обваловке. Камера для фильтров-поглотителей представляет собой прямоугольное в плане сооружение с размерами в осях 5,7х4,2м. Высота камеры до низа плит покрытия 2,4 м, высота обсыпки соответствует принятой для резервуара. Вход в камеру осуществляется через входную дверь. Стены из сборных бетонных блоков для стен подвала по ГОСТ 13579-78*. Покрытие - из сборных плит по серии 1.442.1-1. Фильтры -поглотители резервуаров - круглые из сборных железобетонных колец.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "10" июня 2020 года;

окончание работ "06" декабря 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 17;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Долонь Бескарагайского района ВКО»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «SK Kazyna», Мухамадиев С.А_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)