Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Договор: №6 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	39 145,21	34 951,08							4 194,13	39 145,21
Всего по стройке	39 145,21	34 951,08							4 194,13	39 145,21

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Адикулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик
ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Руководитель _____ **Ануар Е. Е.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" договор №6 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28944**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6692*
		машины и механизмы	тенге			5946
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1483*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9837
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**22239**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10364
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5154*
		машины и механизмы	тенге			2756
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9120
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,1).0,001	**км**	**0,0011**	**3 432 778**	**3776**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,1).1,02	м	1,122	1 986	2228
		Линейная арматура				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,5	1 243	1865
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**6705**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2798
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1538*
		машины и механизмы	тенге			3190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*803*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			717
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,82).0,001	км	0,00182	3 432 778	6248
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,82.1,02	м	1,8564	246	457

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28944**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6692*
		машины и механизмы	тенге			5946
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1483*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9837
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**28 944,00**
		Затраты на организацию и управление стритель-но-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 997,14**
		Итого				**30 941,14**
		Сметная прибыль - 5%				**1 547,06**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**618,82**
		Итого				**33 107,02**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**34 951,08**
		НДС- 12%				**4 194,13**
		Стоимость строительства				**39 145,21**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

_____ **Ануар Е. Е.**