Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**

Наименование объекта: **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	03.10.2017г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2017 г)	из гр 3 из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2017 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивной площадки, согласно акту выполненных работ №3 июль 2018г.	17 027 833,76	6 485 224,83	7 069 289,23						778 226,98	7 263 451,81
Электроосвещение спортивной площадки, согласно акту выполненных работ №4 за июль 2018г.	1 628 806,24	589 347,93	643 859,00						70 721,75	660 069,68
Всего	18 656 640,00	7 074 572,75							848 948,73	7 923 521,48
К оплате:	7 923 521,48 (Семь миллионов девятьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать один) тенге, 48 тиын									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Кушербаев К.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.07.2018	01.07.2018	10.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Дренажная система				
1	7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,104	218413,46	22715
			Накладные расходы			*121745,09*	*12661*
			Сметная прибыль			*27212,71*	*2830*
2	8	23-010405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	104,000	1895,03	197083
			Накладные расходы			*80,35*	*8356*
			Сметная прибыль			*158,03*	*16435*
3	9	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	100,000	1364,32	136432
			Накладные расходы			*771,33*	*77133*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*170,85*	*17085*
			Раздел: Малые архитектурные формы				
			Раздел: Ограждение				
4	19	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Стеновые бортики, площадью до 2 м2. Установка бортов из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	130,000	1894,38	246269
			Накладные расходы			*547,28*	*71147*
			Сметная прибыль			*195,34*	*25394*
5	20	21-070506-1039 РСНБ РК 2015	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 3/4, толщина 10 мм	м2	130,000	1011,38	131479
			Накладные расходы			*42,88*	*5575*
			Сметная прибыль			*84,34*	*10964*
			Раздел: Покрытие дорожек				
6	59		Устройство наливных покрытий резиновых бесшовных толщиной 15мм. С разметкой для 3-х видов спорта:мини-футбол, баскетбол и волейбол	м2	612,000	6696,00	4097952
			Накладные расходы			*283,91*	*173753*
			Сметная прибыль			*558,39*	*341736*
7	60	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,200	2455,80	52063
			Накладные расходы			*255,18*	*5410*
			Сметная прибыль			*216,88*	*4598*
8	61	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	212,000	472,49	100167
			Накладные расходы			*124,56*	*26407*
			Сметная прибыль			*47,76*	*10126*
9	62	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	11660,000	14,34	167183
			Накладные расходы			*1,11*	*12888*
			Сметная прибыль			*1,24*	*14406*
10	63	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	212,000	3103,79	658003
			Накладные расходы			*724,69*	*153635*
			Сметная прибыль			*306,28*	*64931*
11	64	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	85,200	1539,49	131165
			Накладные расходы			*386,44*	*32925*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,07*	*13127*
12	65	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,770	31443,64	24212
			Накладные расходы			*1333,21*	*1027*
			Сметная прибыль			*2622,15*	*2019*
			ИТОГО:				**7069289**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**580916**
			Сметная прибыль				**523651**
			Итого с временными		**1,5 %**	**106039**	**7175329**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**142072**	**7317400**
			Тендерная скидка К=0,88425		**0,886**		**6485224,83**
			Итого с НДС		**12 %**	**778226,98**	**7263451,80**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Кушербаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор **Самара А.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.07.2018	01.07.2018	10.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроосвещение стройплощадки				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	49,440	86,79	4291
			Накладные расходы			*25,02*	*1226*
			Сметная прибыль			*8,95*	*438*
2	2	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	206,000	323,81	66705
			Накладные расходы			*78,58*	*16187*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,19*	*6631*
3	3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,180	1526,20	9432
			Накладные расходы			*64,71*	*388*
			Сметная прибыль			*127,27*	*764*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,360	632,44	7817
			Накладные расходы			*416,46*	*4998*
			Сметная прибыль			*83,92*	*1007*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,080	21,63	802
			Накладные расходы			*5,62*	*208*
			Сметная прибыль			*2,18*	*81*
6	6	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	206,000	205,17	42265
			Накладные расходы			*62,85*	*12726*
			Сметная прибыль			*21,44*	*4317*
7	7	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8,000	193,38	1547
			Накладные расходы			*57,96*	*464*
			Сметная прибыль			*20,10*	*161*
8	12	23-010101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,000	524,80	4198
			Накладные расходы			*22,25*	*178*
			Сметная прибыль			*43,76*	*350*
9	13	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	998833,33	5993
			Накладные расходы			*124132,91*	*745*
			Сметная прибыль			*89841,78*	*539*
10	14	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене	шт.	1,000	4726,00	4726
			Накладные расходы			*1076,49*	*1076*
			Сметная прибыль			*464,20*	*464*
11	16	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	1746,33	5239
			Накладные расходы			*436,67*	*1310*
			Сметная прибыль			*174,68*	*524*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	19	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	349,00	349
			Накладные расходы			*151,87*	*152*
			Сметная прибыль			*40,03*	*40*
13	22	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,500	1026,00	1539
			Накладные расходы			*675,39*	*1013*
			Сметная прибыль			*136,09*	*204*
14	23	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2,000	3538,50	7077
			Накладные расходы			*1555,93*	*3112*
			Сметная прибыль			*407,56*	*815*
15	26	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2,000	16840,00	33680
			Накладные расходы			*8139,99*	*16980*
			Сметная прибыль			*1998,40*	*3597*
16	29	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,360	17488,01	6296
			Накладные расходы			*741,49*	*267*
			Сметная прибыль			*1458,36*	*525*
17	30	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4,400	372,27	1638
			Накладные расходы			*122,51*	*539*
			Сметная прибыль			*39,59*	*174*
18	32	13-080206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4,400	237,95	1047
			Накладные расходы			*98,63*	*434*
			Сметная прибыль			*26,91*	*118*
19	33	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6,000	540,50	3243
			Накладные расходы			*99,90*	*599*
			Сметная прибыль			*51,27*	*308*
20	35	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2,000	420,50	841
			Накладные расходы			*194,36*	*389*
			Сметная прибыль			*49,18*	*98*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	37	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.	2,000	2142,00	4284
			Монтаж оборудования			*353,60*	*707*
			Накладные расходы			*199,65*	*399*
			Сметная прибыль				
22	38	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.	м	2,000	304,00	608
			Монтаж оборудования			*71,39*	*143*
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль				
23	39	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,400	90,00	216
			Накладные расходы			*27,74*	*67*
			Сметная прибыль			*10,22*	*25*
24	40	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,600	22450,63	35921
			Накладные расходы			*2838,36*	*4541*
			Сметная прибыль			*2023,05*	*3237*
25	42	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4,000	16840,00	67360
			Накладные расходы			*8139,99*	*32060*
			Сметная прибыль			*1998,40*	*7994*
26	44	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	7768,50	31074
			Накладные расходы			*2177,43*	*8710*
			Сметная прибыль			*795,68*	*3183*
27	46	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12,000	8510,92	102132
			Накладные расходы			*2068,23*	*24819*
			Сметная прибыль			*846,34*	*10156*
28	50	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.	4,000	2141,75	8567
			Монтаж оборудования			*353,60*	*1414*
			Накладные расходы			*199,65*	*799*
			Сметная прибыль				
29	51	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.	м	6,200	303,55	1882
			Монтаж оборудования			*71,39*	*443*
			Накладные расходы			*30,00*	*186*
			Сметная прибыль				
			ИТОГО:				643859
			В том числе :				
			Накладные расходы				135914

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**47693**
			Итого с временными		**1,5 %**	**9658,00**	**653517**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**12940,00**	**666457**
			Тендерная скидка К=0,88425		**0,884**		**589347,93**
			Итого с НДС		**12 %**	**70721,75**	**660069,68**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Кушербаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор **Самара А.В.**