Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**

Наименование объекта: **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная, г.Кандыгаш Мугалжарского района, Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	03.10.2017г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				из гр 3						
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2017 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2017 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивной площадки, согласно акту выполненных работ №1 май 2018г.	9 764 381,95	8 718 198,17	9 525 099,00						1 046 183,78	9 764 381,95
Электроосвещение спортивной площадки, согласно акту выполненных работ №2 за май 2018г.	968 736,56	864 943,36	944 997,00						103 793,20	968 736,56
Всего	10 733 118,51	9 583 141,53							1 149 976,98	10 733 118,51
К оплате:	10 733 118,51 (Десять миллионов семьсот тридцать три тысячи сто восемнадцать) тенге, 51 тиын									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель: Уристемова А.С

ПОДРЯДЧИК: Директор Кушербаев К.С

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная, г.Кандыгаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная, г.Кандыгаш Мугалжарского района, Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	167,200	26,41	4415
			Накладные расходы			*6,86*	*1147*
			Сметная прибыль			*2,66*	*445*
2	2	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	286,090	12,35	3534
			Накладные расходы			*3,69*	*1055*
			Сметная прибыль			*1,28*	*367*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	286,090	97,71	27953
			Накладные расходы			*23,18*	*6632*
			Сметная прибыль			*9,67*	*2767*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	429,130	115,84	49710
			Накладные расходы			*4,91*	*2108*
			Сметная прибыль			*9,66*	*4145*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	286,090	115,93	33167
			Накладные расходы			*59,05*	*16894*
			Сметная прибыль			*14,00*	*4005*
6	6	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	836,000	0,81	673
			Накладные расходы			*0,19*	*159*
			Сметная прибыль			*0,08*	*67*
			Раздел: Дренажная система				
7	10	29-000001-0001	Водоотводный лоток ЛВ-10.14.06-П полимербетонный	шт	100,000	4955,00	495500
			Накладные расходы			*210,09*	*21009*
			Сметная прибыль			*413,21*	*41321*
8	11	29-000001-0002	Решетка РВ-10.14.50-щель ВЧ-кл.С	шт	200,000	2348,00	469600
			Накладные расходы			*99,56*	*19911*
			Сметная прибыль			*195,80*	*39161*
9	12	29-000001-0003	Крепеж ЛВ-Б-10.04.04-ОС	шт	200,000	527,00	105400
			Накладные расходы			*22,34*	*4469*
			Сметная прибыль			*43,95*	*8790*
			Раздел: Малые архитектурные формы				
10	13	29-000001-1000	Ворота мини-футбольные	шт	2,000	86304,00	172608
			Накладные расходы			*3659,29*	*7319*
			Сметная прибыль			*7197,06*	*14394*
11	14	29-000001-2000	Стойка баскетбольная с щитом	шт	2,000	89875,00	179750
			Накладные расходы			*3810,70*	*7621*
			Сметная прибыль			*7494,86*	*14990*
12	15	29-000001-3000	Стойки волейбольные	пара	1,000	72321,00	72321
			Накладные расходы			*3066,41*	*3066*
			Сметная прибыль			*6030,99*	*6031*
13	16	29-000001-4000	Скамья, длина 2,2м	шт	8,000	34375,00	275000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1457,50*	*11660*
			Сметная прибыль			*2866,60*	*22933*
14	17	29-000001-5000	Урна металлическая	шт	4,000	13393,00	53572
			Накладные расходы			*567,86*	*2271*
			Сметная прибыль			*1116,87*	*4467*
			Раздел: Ограждение				
			4.1.Ограждение				
15	18	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	104,000	1923,24	200017
			Накладные расходы			*1017,35*	*105805*
			Сметная прибыль			*235,25*	*24466*
16	21	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,144	308548,61	44431
			Накладные расходы			*90863,30*	*13084*
			Сметная прибыль			*31953,21*	*4601*
17	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	290,000	59,64	17296
			Накладные расходы			*17,77*	*5155*
			Сметная прибыль			*6,19*	*1796*
18	23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	290,000	58,76	17040
			Накладные расходы			*11,91*	*3455*
			Сметная прибыль			*5,65*	*1640*
			4.2. Стойки СМ-1 (36шт)				
19	24	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	36,000	639,33	23016
			Накладные расходы			*177,99*	*6408*
			Сметная прибыль			*65,39*	*2354*
20	25	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Стойки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,925	27571,28	80646
			Накладные расходы			*14287,86*	*41792*
			Сметная прибыль			*3348,72*	*9795*
21	26	23-010301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	180,000	3539,18	637052
			Накладные расходы			*150,06*	*27011*
			Сметная прибыль			*295,14*	*53125*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	27	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,017	169412,34	2866
			Накладные расходы			*7183,08*	*122*
			Сметная прибыль			*14127,63*	*239*
23	28	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,032	167287,34	5300
			Накладные расходы			*7092,98*	*225*
			Сметная прибыль			*13950,43*	*442*
24	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,760	3192,88	18391
			Накладные расходы			*665,31*	*3832*
			Сметная прибыль			*308,65*	*1778*
			4.3. Панель ПМ-1 (28шт)				
25	30	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	2,090	105259,05	219983
			Накладные расходы			*56845,80*	*118803*
			Сметная прибыль			*12968,43*	*27103*
26	31	21-050201-0123 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,390	160912,34	223700
			Накладные расходы			*6822,68*	*9485*
			Сметная прибыль			*13418,80*	*18655*
27	32	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	207,200	532,40	110313
			Накладные расходы			*22,57*	*4677*
			Сметная прибыль			*44,40*	*9199*
28	33	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	289,800	350,29	101514
			Накладные расходы			*14,85*	*4304*
			Сметная прибыль			*29,21*	*8465*
29	34	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,100	180492,70	18049
			Накладные расходы			*7652,89*	*765*
			Сметная прибыль			*15051,65*	*1505*
			4.4. Панель ПМ-2 (3шт)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	35	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	0,195	105266,67	20527
			Накладные расходы			*56845,80*	*11085*
			Сметная прибыль			*12968,43*	*2529*
31	36	21-050201-0123 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,131	160912,34	21023
			Накладные расходы			*6822,68*	*891*
			Сметная прибыль			*13418,80*	*1753*
32	37	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	18,000	532,40	9583
			Накладные расходы			*22,57*	*406*
			Сметная прибыль			*44,40*	*799*
33	38	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	26,550	350,29	9300
			Накладные расходы			*14,85*	*394*
			Сметная прибыль			*29,21*	*776*
34	39	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,009	180492,70	1689
			Накладные расходы			*7652,89*	*72*
			Сметная прибыль			*15051,65*	*141*
			4.5. Панель ПМ-3 (3шт)				
35	40	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	0,103	105265,21	10816
			Накладные расходы			*56845,80*	*5841*
			Сметная прибыль			*12968,43*	*1333*
36	41	21-050201-0123 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,084	160912,34	13517
			Накладные расходы			*6822,68*	*573*
			Сметная прибыль			*13418,80*	*1127*
37	42	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,700	532,40	4632
			Накладные расходы			*22,57*	*196*
			Сметная прибыль			*44,40*	*386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	43	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	5,700	350,29	1997
			Накладные расходы			*14,85*	*85*
			Сметная прибыль			*29,21*	*167*
39	44	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,007	180492,70	1256
			Накладные расходы			*7652,89*	*53*
			Сметная прибыль			*15051,65*	*105*
			4.6. Калитка СК-1 (3шт)				
40	45	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление металлическоой калитки	т конструкций	0,09831	105248,70	10347
			Накладные расходы			*56845,80*	*5589*
			Сметная прибыль			*12968,43*	*1275*
41	46	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3,000	580,33	1741
			Накладные расходы			*361,03*	*1083*
			Сметная прибыль			*75,30*	*226*
42	47	21-050201-0120 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,044	158726,63	6976
			Накладные расходы			*6730,01*	*296*
			Сметная прибыль			*13236,53*	*582*
43	48	21-050103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00036	1424857,73	513
			Накладные расходы			*60413,97*	*22*
			Сметная прибыль			*118821,70*	*43*
44	49	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,500	532,40	799
			Накладные расходы			*22,57*	*34*
			Сметная прибыль			*44,40*	*67*
45	50	21-050206-0144 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	16,830	591,92	9962
			Накладные расходы			*25,10*	*422*
			Сметная прибыль			*49,36*	*831*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	51	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,004	180492,70	644
			Накладные расходы			*7652,89*	*27*
			Сметная прибыль			*15051,65*	*54*
47	52	21-070510-0903 РСНБ РК 2015	Навес	шт.	6,000	1407,50	8445
			Накладные расходы			*59,68*	*358*
			Сметная прибыль			*117,37*	*704*
			Раздел: Покрытие дорожек				
48	53	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	174,420	49,05	8555
			Накладные расходы			*11,46*	*1999*
			Сметная прибыль			*4,84*	*844*
49	54	11-270602-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	612,000	1032,30	631766
			Накладные расходы			*85,79*	*52502*
			Сметная прибыль			*89,45*	*54742*
50	55	11-270602-0705 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0704	м2 покрытия	2448,000	146,01	357439
			Накладные расходы			*7,18*	*17565*
			Сметная прибыль			*12,26*	*30000*
51	56	11-110101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	612,000	3510,62	2148501
			Накладные расходы			*312,73*	*191391*
			Сметная прибыль			*305,87*	*187191*
52	57	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	612,000	849,20	519714
			Накладные расходы			*186,44*	*114099*
			Сметная прибыль			*82,85*	*50705*
53	58	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	3060,000	148,38	454049
			Накладные расходы			*15,59*	*47698*
			Сметная прибыль			*13,12*	*40140*
			ИТОГО:				9525099

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**902925**
			Сметная прибыль				**705566**
			Итого с временными		**1,5 %**	**142876,49**	**9667975,49**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**191425,91**	**9859401,40**
			Тендерная скидка К=0,88425		**0,884**		**8718198,17**
			Итого с НДС		**12 %**	**1046183,78**	**9764381,95**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Уристемова А.С

ПОДРЯДЧИК:

Директор Кушербаев К.

ТЕХНАДЗОР:

Директор Самара А.В.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная, г.Кандыгаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многофункциональной спортплощадки по ул.Интернациональная, г.Кандыгаш Мугалжарского района, Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроосвещение стройплощадки				
1	8	23-060133-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,086	605116,53	52040
			Накладные расходы			*25656,94*	*2206*
			Сметная прибыль			*50461,88*	*4340*
2	9	23-060133-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,128	741989,98	94975
			Накладные расходы			*31460,38*	*4027*
			Сметная прибыль			*61876,03*	*7920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	10	21-130809-1001 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м2	18,000	736,44	13256
			Накладные расходы			*31,23*	*562*
			Сметная прибыль			*61,41*	*1105*
4	12	23-010101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,000	524,81	4198
			Накладные расходы			*22,25*	*178*
			Сметная прибыль			*43,76*	*350*
5	15	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	2277,20	2277
			Накладные расходы			*96,55*	*97*
			Сметная прибыль			*189,90*	*190*
6	17	23-070204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	419,34	419
			Накладные расходы			*17,78*	*18*
			Сметная прибыль			*34,97*	*35*
7	18	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	419,34	839
			Накладные расходы			*17,78*	*36*
			Сметная прибыль			*34,97*	*70*
8	20	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,000	6649,00	6649
			Накладные расходы			*281,92*	*282*
			Сметная прибыль			*554,47*	*554*
9	21	24-040207-1805 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	49,98	400
			Накладные расходы			*2,12*	*17*
			Сметная прибыль			*4,17*	*33*
10	24	23-070103-0904 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НТУ 01-80-010 ГОСТ 8045-82	шт.	2,000	3057,60	6115
			Накладные расходы			*161,71*	*259*
			Сметная прибыль			*318,05*	*510*
11	25	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	2,000	615,11	1230
			Накладные расходы			*26,08*	*52*
			Сметная прибыль			*51,30*	*103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	27	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,040	329951,32	13185
			Накладные расходы			*13989,94*	*559*
			Сметная прибыль			*27515,30*	*1100*
13	28	11-330303-0402 РСНБ РК 2015	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,032	10895,06	353
			Накладные расходы			*3052,80*	*99*
			Сметная прибыль			*1115,15*	*36*
14	31	23-010501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,400	134,84	593
			Накладные расходы			*5,72*	*25*
			Сметная прибыль			*11,24*	*49*
15	34	23-060128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	165267,14	992
			Накладные расходы			*7007,33*	*42*
			Сметная прибыль			*13781,96*	*83*
16	36	23-070202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм	шт.	2,000	881,36	1763
			Накладные расходы			*37,37*	*75*
			Сметная прибыль			*73,50*	*147*
17	41	29-000000-0001	Закладной фундамент ЗФ-2	шт	4,000	9131,00	36524
			Накладные расходы			*387,15*	*1549*
			Сметная прибыль			*761,45*	*3046*
18	43	29-000001-0002	Опора СТВ-7,0-3,0 Гн.	шт	4,000	39693,00	158772
			Накладные расходы			*1682,98*	*6732*
			Сметная прибыль			*3310,08*	*13240*
19	45	24-040205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейны для установки прожекторов тип К61-2,0-0,4-1-0	шт.	4,000	4100,31	16401
			Накладные расходы			*173,85*	*695*
			Сметная прибыль			*341,93*	*1368*
20	47	23-070106-0504 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-30, мощность 37 Вт, световой поток 4616 лм	шт.	12,000	34304,43	411653
			Накладные расходы			*1454,51*	*17454*
			Сметная прибыль			*2860,72*	*34329*
21	48	23-010101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4,000	786,62	3146
			Накладные расходы			*33,35*	*133*
			Сметная прибыль			*65,60*	*262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**49**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**4,000**	**3388,50**	**13554**
			Накладные расходы			***143,67***	***575***
			Сметная прибыль			***282,57***	***1130***
			ИТОГО:				**944997**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**172835**
			Сметная прибыль				**117871**
			Итого с временными		**1,5 %**	**14174,96**	**959171,96**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**18991,60**	**978163,56**
			Тендерная скидка К=0,88425		**0,884**		**864943,36**
			Итого с НДС		**12 %**	**103793,20**	**968736,56**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: Уристемова А.С

ПОДРЯДЧИК:

Директор Кушербаев К.

ТЕХНАДЗОР:

Директор Самара А.В.