Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылкой, Шетского района

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010813	110240020454			№252	05.06.2024		
				доп.согл. № б/н	21.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылкой, Шетского района	42 698 081,90	42 698 081,90	38 123 287,41				4 574 794,49	42 698 081,90
Удержание резерва 5 % от суммы акта	2 134 904,10	2 134 904,10	1 906 164,37				228 739,72	2 134 904,10
Удержание аванса	8 455 500,00	8 455 500,00	7 549 553,57				905 946,43	8 455 500,00
Итого к оплате:	32 107 677,81	32 107 677,81	28 667 569,47				3 440 108,34	32 107 677,81

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба П.А.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ **Омарханов А.К.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____ **Смагулов А.Ғ.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылкой, Шетского района, Карагандинской области

Договор подряда (контракт): **№252 от 2024-06-05; доп.согл № б/н от 2024-11-21;**

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024г

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32101610**
	Раздел 1.	**ПС 35/10кВ "Кызылкой"**				**3175341**
1	**1308-0103-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**54 129**	**162387**
2	**1308-0103-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26К=0,3*	**Выключатель масляный МГГ.Демонтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**66 200**	**198600**
3	**Прайс** *лист*	**Выключатель масляный вмг-10**		**3**	**938 118,17**	**2814355**
	Раздел 2.	**Дизельный генератор**				**3381924**
4	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания,щебеночное**	**$м^3$**	**0,3**	**16 091**	**4827**
5	**1125-0130-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка**	**т**	**1,09**	**173 224**	**188814**

1	2	3	4	5	6	7
6	Коммерческое *предложение*	Дизельный генератор Fregat-60 АД-60 в кожухе с АВР	шт	1	3 188 282,61	3188283
	Раздел 3.	**КТПН 250/10/0,4кВ**				**4990275**
7	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Демонтаж оборудования	подстанция	1	37 413	37413
8	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	115 351	115351
9	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 466 772	2466772
10	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 325 807	2325807
11	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 533	5533
12	247-301-0228 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R T1 (3x220/380V 10-100A), класс точности 1	шт.	1	39 399	39399
	Раздел 4.	**Фундамент под КТПН 250/10/0,4кВ**				**352534**
13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	1,4	16 091	22527
14	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 087	32348
15	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,172	34 122	74113
16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	4,4	4 775	21010
17	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	8,1	7 539	61066
18	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	8,1	3 933	31857
19	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	7	7 289	51023
20	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	45	1 302	58590
	Раздел 5.	**Усиление существующей ВЛ-10кВ**				**333214**
		Устройство РЛНД				

1	2	3	4	5	6	7
21	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 300	59300
22	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	183 716	183716
23	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435
24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,00035	1 510 113	529
25	252-206-0606 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	шт.	5	3 931	19655
26	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
27	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
28	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16 864	16864
29	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5а,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040
30	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600
31	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800
32	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	1	2 218	2218
33	252-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	3	4 297	12891
34	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
	Раздел 6.	**ВЛ-0,4кВ**				**3105212**
35	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	ОА.Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	56 021	112042
36	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	81 167	324668
37	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580
38	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	5 165	10330
39	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк	шт.	2	5 442	10884
40	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	2	3 078	6156

1	2	3	4	5	6	7
41	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	УП.Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	56 021	56021
42	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 167	162334
43	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепления подкоса У3	шт.	1	11 473	11473
44	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	1	5 165	5165
45	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк	шт.	1	5 442	5442
46	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	2	3 078	6156
47	252-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-70	шт.	4	2 386	9544
48	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	2,4	162	389
49	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	27 355	246195
50	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	81 167	730503
51	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	9	5 165	46485
52	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	9	8 250	74250
53	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	УА. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	86 958	86958
54	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	81 167	243501
55	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепления подкоса У3	шт.	2	11 473	22946
56	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	1	5 165	5165
57	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк	шт.	1	5 442	5442
58	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	2	3 078	6156
				Кабельно-проводниковая продукция		
59	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,551	388 067	213825

1	2	3	4	5	6	7
60	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,57855	1 172 935	678602
	Раздел 7.	**КЛ-0,4кВ**				**247138**
61	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5,65	492	2780
62	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	4,16	95	395
63	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	1 188	53460
64	243-113-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,045	1 844 845	83018
65	6124-0201-1602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	12 023	24046
66	243-903-0904 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта концевая для кабелей типа 4КвнТп-1-50/120	шт.	2	9 978	19956
67	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	5	8 934	44670
68	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8,5	1 444	12274
69	261-404-0476 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	463	3704
70	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	45	23	1035
71	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	45	40	1800
	Раздел 8.	**Наружное освещение**				**2593343**
72	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	5	27 355	136775
73	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	4	56 375	225500
74	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	13	70 637	918281
75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	46,8	4 775	223470

1	2	3	4	5	6	7
76	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,18	361 457	65062
77	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16- 0,6/1,0	км	0,189	439 459	83058
78	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	9	5 071	45639
79	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	5	8 250	41250
80	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	1 444	25992
81	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	18	286	5148
82	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепления подкоса У3	шт.	4	11 473	45892
83	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	9	8 256	74304
84	247-103-0805 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	9	29 284	263556
85	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	18	954	17172
86	243-112-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	км	0,018	77 587	1397
		Арматура крепления				
87	247-306-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кронштейн однорожковый КР-4М	шт.	9	6 969	62721
88	252-207-2311 *РСНБ РК 2022*	Крюк накручивающийся	шт.	4	10 450	41800
89	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	18	3 467	62406
	Подраздел 8.1.	**Ввод в здание**				**253920**
90	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	6,3	492	3100
91	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,3	3 933	24778
92	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	1 188	29700

1	2	3	4	5	6	7
93	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,025	921 186	23030
94	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	4	8 934	35736
95	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 467	13868
96	1308-0201-3501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	106 814	106814
97	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50	шт.	1	15 319	15319
98	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	25	23	575
99	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	25	40	1000
	Раздел 9.	**Наружные сети водопровода В2**				**1518407**
		Земляные работы				
100	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	96,3	467	44972
101	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	115,915	513	59464
102	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2,889	7 539	21780
103	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется*	м^3	3,585	10 404	37298
104	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	м^3	29,875	1 419	42393
105	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	18,796	3 933	73925

1	2	3	4	5	6	7
106	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	169,164	95	16071
107	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	169,164	626	105897
		Трубопровод				
108	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,006	4 236 294	25418
109	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	6	10 661	63966
110	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,006	10 630 880	63785
111	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	2	11 955	23910
112	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12 668	25336
113	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	1	25 216	25216
114	242-101-1007 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	222 040	222040
115	261-301-0254 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Колонка управления задвижкой D150 с ручным приводом IV	т	0,0247	449 705	11108
116	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,006	377 999	2268
		Колодец 1500 мм				
117	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,735	80 052	138890
118	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 285	36285
119	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 426	23426
120	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	30 147	60294
121	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	1	32 676	32676
122	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 915	7915
123	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки	т	0,12	1 133 576	136029
124	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонного упора	$м^3$	0,15	57 193	8579
125	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,756	16 091	12165

1	2	3	4	5	6	7
126	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км	0,052	1 172 846	60988
127	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	52,52	228	11975
128	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм	км	0,052	262 500	13650
129	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр до 50 мм	шт.	1	7 215	7215
130	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран стальной DN 25	шт.	1	5 949	5949
131	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1 388	2776
132	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб до 100 мм	шт.	1	25 628	25628
133	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	14 446	57784
134	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01	1 133 576	11336
	Раздел 10.	**Выгреб**				**4329327**
135	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	260,55	503	131057
136	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	230,86	553	127666
137	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	7,8165	7 539	58929
138	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется*	м^3	7,14	10 404	74285
139	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	м^3	59,5	1 419	84430
140	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,57	37 990	59644

1	2	3	4	5	6	7
141	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	4,2	38 896	163363
142	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,1194	86 971	10384
143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,1194	339 665	40556
144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00224	353 133	791
145	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00492	353 133	1737
146	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,808	14 479	40657
147	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 $м^3$. Монтаж	шт.	1	69 766	69766
148	Ком.предложение	Емкость питьевая Rainpark TLT-8 из стеклопластика V=8$м^3$ Размеры: D=1600 мм L=4200 мм	комплект	1	2 085 241,23	2085241
149	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	47,4044	3 933	186442
150	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	426,6396	95	40531
151	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	426,6396	626	267076
152	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	65,814	7 216	474914
153	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	9,9044	24 639	244035
154	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	74,818	214	16011
155	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	7,488	20 274	151812
	Раздел 11.	**Наружная канализация**				**1570759**
		Земляные работы				
156	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	112,99	467	52766
157	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2. ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	$м^3$	142,0565	560	79552

1	2	3	4	5	6	7
158	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3,3897	7 539	25555
159	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется*	$м^3$	4,3935	10 404	45710
160	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	24,61	3 933	96791
161	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	221,49	95	21042
162	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	221,49	626	138653
163	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,65	13 086	73936
164	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	36,61	1 419	51950
		Трубопровод				
165	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	5	4 384	21920
166	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9	1 808	16272
167	241-229-0202 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	18	587	10566
168	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	5	23	115
169	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	5	64	320
		Колодец 1500 мм				
170	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,238	96 054	407077
171	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	3	9 481	28443
172	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	36 285	108855
173	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	23 426	46852
174	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	30 147	120588

1	2	3	4	5	6	7
175	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	3	32 676	98028
176	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 915	23745
177	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 777	15554
178	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,567	16 091	9124
179	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	14 446	43338
180	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03	1 133 576	34007
	Раздел 12.	**Резервуар**				**6504136**
		Земляные работы				
181	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	74,41355	503	37430
182	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	216,6592	553	119813
183	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3,9624	9 047	35848
184	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин -*	$м^3$	6,7008	8 670	58096
185	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	236,421	82	19387
186	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	236,421	626	148000
187	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	26,269	3 581	94069
188	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами /обвалование/, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	84,93	136	11550

1	2	3	4	5	6	7
189	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	55,84	1 419	79237
		РЕЗЕРВУАР ЕМК. 50 М3				
190	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	4,176	16 483	68833
191	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	3	38 053	114159
192	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	30	2 161	64830
193	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1*	Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	-30	196	-5880
194	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	30	2 956	88680
195	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища /В25,W6,F150/прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	34,656	85 641	2967974
196	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04622	353 133	16322
197	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,96724	340 618	329459
198	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,1655	320 538	1014663
199	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг/Сальник	т	0,0618	316 418	19555
200	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/Сальник	т	0,0618	449 705	27792
201	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	3,42	17 247	58985
202	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016/ПК 58-15-8	$м^2$	25,8366	12 826	331380
203	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция /снаружи/ боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	149,6	4 775	714340
204	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,17	47 301	8041
205	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 777	23331
206	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 915	7915
207	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	9 481	9481

1	2	3	4	5	6	7
208	2[illegible]4-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	**1**	**14 446**	**14446**
209	**1106-1401-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Емкости.Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**50**	**528**	**26400**

		ИТОГО				**32101610**
		в т.ч. Стоимость оборудования				13 064 173
		Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%				1 389 733
		Итого				**33 491 343**
		Сметная прибыль 5%				1 021 358
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1 674 567
		Итого				**36 187 269**
		Итого с учетом коэффициента 2024г., К=1,075				38 901 314
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				38 123 287
		НДС, 12 %				**4 574 794,49**
		Итого с НДС				**42 698 081,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ Смағұлов А.Ғ.

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ТОО "КумбезТас"

Главный инженер проекта_____ Темиргалиев Д.