Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 212 от 2024-05-29

А К Т № 1

выполненных работ от 25 июня 2024 года
за июнь 2024 года

Наименование объекта : " Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	44 515 682,60
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	4 368 900,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Наружные инженерные сети
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	10 430 676,86
7	Сумма выполненных работ за июнь 2024 года	10 430 676,86
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	521 533,84
9	Удержание аванса	3 129 203,06
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 779 939,96
11	в т.ч. НДС 12%	726 422,14

Заказчик
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БИН 060140010813
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 411486

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212900979

Руководитель _____ Магзин М.С.

Директор _____ Дзюба И.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№212	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"	10 430 676,86	9 313 104,34	10 430 676,86	10 430 676,86					1 117 572,52	10 430 676,86
Удержание аванса 30%									335 271,76	3 129 203,06
Удержание резерва 5%									55 878,63	521 533,84
Итого к оплате	**10 430 676,86**	**9 313 104,34**	**10 430 676,86**	**10 430 676,86**					**726 422,14**	**6 779 939,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____Омарханов А.К.

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Руководитель _____Магзин М.С.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского**

Договор подряда (контракт): №212 от 2024-05-29

Акт выполненных работ №1
за июнь

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7324011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2502814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1219777*
		машины и механизмы	тенге			1180632
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*297125*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3640565
		прочие затраты	тенге			1922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	611		
Отдел 1.		**Наружное электроснабжение ЭСН**				**2287457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			830057
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*405760*
		машины и механизмы	тенге			215132
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61822*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1242269
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
Подраздел 0.1.		**Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)**				**783338**

		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			297869
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145124*
		машины и механизмы	тенге			92777
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26494*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			392694
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
					Кабельно-проводниковая продукция	
1	**У6124-0201-0104** **6124-0201-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**57**	**1 950**	**111150**
2	**У6124-0201-0803** **6124-0201-0803** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**8**	**1 947**	**15576**
3	**С1243-101-0304** **243-101-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10**	**км**	**0,06825**	**3 420 379**	**233441**
					Муфты	
4	**Ц13-080201-3501** **1308-0201-3501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**2**	**106 814**	**213628**
5	**С1243-903-0813** **243-903-0813** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ**	**шт.**	**2**	**30 502**	**61004**
					Траншеи	
6	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8,1**	**370**	**2997**
7	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**65**	**791**	**51415**
8	**С1211-401-0102** **211-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**м^3**	**2,7**	**7 630**	**20601**
9	**У6125-0704-0101** **6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9***	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3***	**км**	**0,05**	**79 905**	**3995**
10	**С1249-101-0503** **249-101-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**50**	**80**	**4000**

11	**У6122-0201-0101 6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм**	**км**	**0,0237**	**2 073 154**	**49134**
12	**С1241-701-0201 241-701-0201 *РСНБ РК 2022***	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм**	**м**	**8**	**1 852**	**14816**
13	**С1241-211-0801 241-211-0801 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**1**	**1 068**	**1068**
14	**У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**5,4**	**95**	**513**
Подраздел 0.2.		**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**638938**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			145849
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*72452*
		машины и механизмы	тенге			50362
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14620*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			442725
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
Подраздел 0.3.		**Установка КТПН и ДЭС**				**638938**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			145849
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*72452*
		машины и механизмы	тенге			50362
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14620*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			442725
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
15	**У7101-0101-0502 7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2**	**$м^3$**	**4,3**	**3 179**	**13670**
16	**У6101-0109-0101 6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**$м^2$**	**28,6666667**	**4**	**115**
17	**У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**5,7**	**17 834**	**101654**
18	**У6104-0102-0101 6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра**	**шт.**	**4**	**26 342**	**105368**
19	**С1221-103-0201 221-103-0201 *РСНБ РК 2022***	**Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90**	**$м^3$**	**2,716**	**110 067**	**298942**

20	**С1214-208-0102** **214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,011592**	**395 914**	**4589**
21	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**24**	**4 775**	**114600**
	Подраздел 0.4.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**865181**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			386339
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*188184*
		машины и механизмы	тенге			71993
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20708*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			406850
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		
				Траншеи		
22	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**9**	**370**	**3330**
23	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**70**	**791**	**55370**
24	**С1211-401-0102** **211-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**м^3**	**3**	**7 630**	**22890**
25	**У6125-0704-0101** **6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9***	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3***	**км**	**0,05**	**79 905**	**3995**
26	**С1249-101-0503** **249-101-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**50**	**80**	**4000**
27	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**6**	**95**	**570**
				Кабели		
28	**У6124-0201-0101** **6124-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**70**	**1 091**	**76370**
29	**С1243-113-0905** **243-113-0905** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	**км**	**0,0735**	**1 058 400**	**77792**
30	**С1243-106-0502** **243-106-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,015**	**491 703**	**7376**

			Муфты			
31	**Ц13-080201-3501** **1308-0201-3501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**4**	**106 814**	**427256**
32	**С1243-903-0811** **243-903-0811** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-М**	**шт.**	**4**	**46 558**	**186232**
	Отдел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1) НВК**				**3155592**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			996624
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*484644*
		машины и механизмы	тенге			711950
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*170799*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1447016
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	263		
	Подраздел 0.5.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)**				**3155592**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			996624
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*484644*
		машины и механизмы	тенге			711950
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*170799*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1447016
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	263		
			Оборудование			
33	**С1242-203-0801** **242-203-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**48 356**	**48356**
34	**С1242-202-0301** **242-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**5 464**	**16392**
35	**С1242-202-0303** **242-202-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**5 949**	**5949**
36	**У6114-0501-0101** **6114-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**62 619**	**62619**
37	**С1245-706-0102** **245-706-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Расходомер ультразвуковой расход Gном 1,5 м^3/ч, расход Gмакс 3 м^3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15**	**шт.**	**1**	**151 147**	**151147**

38	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 361**	**2361**
39	**С1245-706-0101** **245-706-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Расходомер ультразвуковой расход Gном 0,6 м^3/ч, расход Gмакс 1,2 м^3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 15**	**шт.**	**1**	**151 147**	**151147**
40	**У6116-605-101** **6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4 669**	**4669**
41	**С1261-302-0263** **261-302-0263** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**16 553**	**16553**
42	**У6114-0102-0201** **6114-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**3**	**3 073**	**9219**
43	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,3**	**708**	**212**
44	**У6114-0102-0203** **6114-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**2**	**3 959**	**7918**
45	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,2**	**708**	**142**
46	**У6114-0301-0104** **6114-0301-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 32 мм**	**врезка**	**1**	**27 854**	**27854**
				Земляные работы		
47	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**166**	**370**	**61420**
48	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**17**	**7 539**	**128163**
49	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**16**	**3 933**	**62928**
50	**У6101-0106-0305** **6101-0106-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 243 (330) кВт (л.с.), группа грунта 2**	**м^3**	**159**	**59**	**9381**
51	**У6125-0704-0101** **6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9***	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3***	**км**	**0,037**	**79 905**	**2956**

52	**С1249-101-0602** **249-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**37**	**64**	**2368**
					Монтаж трубопровода	
53	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**4**	**13 541**	**54164**
54	**У6121-0105-0101** **6121-0105-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км трубопровода**	**0,037**	**1 172 846**	**43395**
55	**С1241-205-1303** **241-205-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	**м**	**37**	**674**	**24938**
56	**У6121-0401-0201** **6121-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**6**	**4 539**	**27234**
57	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**4**	**927**	**3708**
58	**С1241-208-0401** **241-208-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**264**	**528**
59	**У6121-0301-0101** **6121-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,37**	**262 500**	**97125**
					Устройство колодцев Д2000,Д1500	
60	**У6121-0701-0101** **6121-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**6,54**	**76 616**	**501069**
61	**С1212-101-1704** **212-101-1704** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**0,86982**	**25 847**	**22482**
62	**С1261-107-0626** **261-107-0626** ***РСНБ РК 2022***	**Скобы ходовые**	**шт.**	**22**	**785**	**17270**
63	**С1225-101-0602** **225-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**36 608**	**36608**
64	**С1225-101-0603** **225-101-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	**61 751**	**61751**
65	**С1225-101-0108** **225-101-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	**23 651**	**47302**

66	**С1225-101-0109** **225-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**30 487**	**91461**
67	**С1225-101-0111** **225-101-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**3**	**47 300**	**141900**
68	**С1225-101-0609** **225-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**32 907**	**32907**
69	**С1225-101-0614** **225-101-0614** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	**1**	**66 661**	**66661**
70	**С1225-101-0201** **225-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**7 932**	**31728**
71	**С1241-102-0218** **241-102-0218** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**0,6**	**6 472**	**3883**
72	**С1241-102-0228** **241-102-0228** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**0,2**	**12 332**	**2466**
73	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,437088**	**262**	**115**
74	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,437088**	**202**	**88**
75	**У6121-0601-0103** **6121-0601-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**1**	**25 628**	**25628**
76	**С1241-102-0117** **241-102-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**0,4**	**926**	**370**
77	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**23,2674**	**4 775**	**111102**
78	**У6121-802-101** **6121-0802-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 400 мм**	**м**	**10,4**	**56 053**	**582951**
79	**С1241-102-0233** **241-102-0233** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	**м**	**10,504**	**18 036**	**189450**
80	**У6121-0801-0301** **6121-0801-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**10,4**	**5 622**	**58469**

81	**С1241-607-0408** **241-607-0408** ***РСНБ РК 2022***	**Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 G1"**	**шт.**	**9**	**5 359**	**48231**
82	**С1241-704-0203** **241-704-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х273 мм**	**комплект**	**2**	**29 427**	**58854**
	Отдел 3.	**Канализация бытовая (К1) НВК**				**1880962**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			676133
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*329373*
		машины и механизмы	тенге			253550
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64504*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			951280
		прочие затраты	тенге			1922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	165		
	Подраздел 0.6.	**Канализация бытовая (К1)**				**1295815**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			457646
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*222193*
		машины и механизмы	тенге			204095
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49439*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			634073
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
				Землянные работы		
83	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**251**	**370**	**92870**
84	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**25**	**7 539**	**188475**
85	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**2**	**3 933**	**7866**
86	**У6101-0106-0305** **6101-0106-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 243 (330) кВт (л.с.), группа грунта 2**	**м^3**	**25**	**59**	**1475**
87	**У6125-0704-0101** **6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9***	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3***	**км**	**0,017**	**79 905**	**1358**

88	**С1249-101-0602** **249-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**17**	**64**	**1088**
					Монтаж трубопровода	
89	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**2**	**13 541**	**27082**
90	**У6121-0105-0202** **6121-0105-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм**	**км**	**0,0035**	**3 445 323**	**12059**
91	**С1241-203-0409** **241-203-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**3,5**	**1 545**	**5408**
92	**У6121-0105-0408** **6121-0105-0408** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	**км**	**0,013**	**3 080 797**	**40050**
93	**С1241-204-0403** **241-204-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**13**	**7 842**	**101946**
94	**С1241-229-0103** **241-229-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200**	**шт.**	**3**	**588**	**1764**
					Устройство колодцев Д1500-2 шт	
95	**У6122-0401-0105** **6122-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**$м^3$**	**3,815**	**95 728**	**365202**
96	**С1261-107-0626** **261-107-0626** ***РСНБ РК 2022***	**Скобы ходовые**	**шт.**	**17**	**785**	**13345**
97	**С1225-101-0602** **225-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**36 608**	**73216**
98	**С1225-101-0108** **225-101-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	**23 651**	**47302**
99	**С1225-101-0109** **225-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**30 487**	**91461**
100	**С1225-101-0609** **225-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**32 907**	**65814**
101	**С1225-101-0201** **225-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**7 932**	**23796**

102	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**23,2674**	**4 775**	**111102**
				Устройство отмостки шт		
103	**У6109-0101-0102** **6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**3,78**	**392**	**1482**
104	**С1211-201-0607** **211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**0,19278**	**7 431**	**1433**
105	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,52**	**10 112**	**5258**
106	**С1212-101-608** **212-101-0608** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,5304**	**28 210**	**14963**
	Подраздел 0.7.	**Выгберная яма V=2м^3 чертежи АЖ2018/34 - 2- АС**				**585147**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			218487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107180*
		машины и механизмы	тенге			49455
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15065*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			317207
		прочие затраты	тенге			1922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
		Сборнные железобетонные конструкции				
107	**У6101-0101-0102** **6101-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**13,7375**	**547**	**7514**
108	**У6101-0111-0601** **6101-0111-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка грунта, пропитанного битумом, толщина 20 см**	**м^3**	**0,2076325**	**12 668**	**2630**
109	**С1211-201-0102** **211-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**0,2076325**	**7 772**	**1614**
110	**У6122-401-105** **6122-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м^3**	**1,75**	**79 669**	**139421**
111	**С1212-101-2009** **212-101-2009** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**0,91**	**28 723**	**26138**
112	**С1261-107-0103** **261-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Портландцемент напрягающий марки 400 СТ РК 3716-2021**	**т**	**0,001225**	**32 992**	**40**

113	**С1225-101-0201** **225-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**7 932**	**7932**
114	**С1225-101-0103** **225-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**1**	**17 130**	**17130**
115	**С1225-101-0101** **225-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	**7 822**	**15644**
116	**С1225-101-0609** **225-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**32 907**	**32907**
117	**С1225-101-0108** **225-101-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**23 651**	**23651**
118	**С1225-101-0109** **225-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**30 487**	**30487**
119	**С1225-101-0603** **225-101-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	**61 751**	**61751**
120	**С1261-107-0626** **261-107-0626** ***РСНБ РК 2022***	**Скобы ходовые**	**шт.**	**7**	**785**	**5495**
121	**С1222-509-1401** **222-509-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0084**	**1 158 981**	**9735**
122	**У6103-701-807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,00754**	**1 070 469**	**8071**
123	**С1222-509-1002** **222-509-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,00754**	**1 152 130**	**8687**
124	**СССЦ** ***РК 8.04-08-2023 табл 8 п.10 К=2*** ***СТССЦ***	**Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм, толщ 120 мкм**	**т**	**0,00754**	**254 888**	**1922**
125	**С1217-101-0401** **217-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,16**	**1 590**	**254**
126	**У6104-0802-0203** **6104-0802-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей с внутренней стороны раствором**	**м**	**6,6**	**424**	**2798**
127	**С1261-107-0742** **261-107-0742** ***РСНБ РК 2022***	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	**100 м**	**0,066**	**31 162**	**2057**

128	**У6122-201-102** **6122-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	**км**	**0,0021**	**2 353 219**	**4942**
129	**С1261-301-151** **261-301-0151** ***РСНБ РК 2022***	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2,1168**	**1 889**	**3999**
130	**У6112-202-401** **6112-0202-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором**	**$м^2$**	**11,7837135**	**4 120**	**48549**
131	**С1212-402-0103** **212-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**$м^3$**	**0,3063766**	**26 640**	**8162**
132	**С1214-402-0103** **214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**0,6245368**	**1 071**	**669**
133	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**10,048**	**4 775**	**47979**
		Вентиляционная колонка				
134	**У6118-204-103** **6118-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм**	**шт.**	**1**	**7 464**	**7464**
135	**С1261-107-0250** **261-107-0250** ***РСНБ РК 2022***	**Детали крепления**	**т**	**0,5**		
136	**У6111-101-2301** **6111-0101-2301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка с изготовлением кольца металлического опорного и устройства разгружающего, диаметр трубопровода до 200 мм**	**$м^3$**	**0,03**	**104 783**	**3143**
137	**С1214-208-0101** **214-208-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0000432**	**410 899**	**18**
138	**С1212-101-2009** **212-101-2009** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**0,03**	**28 723**	**862**
139	**У6122-201-102** **6122-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	**км**	**0,0016**	**2 353 219**	**3765**
140	**С1261-301-151** **261-301-0151** ***РСНБ РК 2022***	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**1,6128**	**1 889**	**3047**
141	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**0,86664**	**4 775**	**4138**
		Грунтовая засыпка				

142	**У6109-0101-0102** **6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**1,89**	**392**	**741**
143	**С1211-201-0607** **211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**0,09639**	**7 431**	**716**
144	**У7101-0102-0102** **7101-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уступы по откосам насыпей, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1**	**5 295**	**5295**
145	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**9,0975**	**3 933**	**35780**
		ИТОГО				7324011
		Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%				688457,03
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				24037,40
		Итого				8036505,44
		Сметная прибыль 5%				401825,27
		Непредвиденные работы и затраты 5%				401825,27
		Итого				8840155,98
		Итого с учетом коэффициента 2024г., К=1,075				9503167,68
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				9313104,33
		НДС, 12 %				1117572,519
		Итого с НДС				10430676,86

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813
Руководитель _____ Магзин М.С.

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт_____ Омарханов А.К.

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта _____ Баянов А.Ж.

140	С1261-301-151 261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	1.6128	1,889	3047
141	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	0.86664	4,775	4138
		Грунтовая засыпка				
142	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	м²	1.89	392	741
143	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	0.09639	7,431	716
144	У7101-0102-0102 7101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уступы по откосам насыпей, группа грунта 2**	м³	1	5,295	5295
145	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	9.0975	3,933	35780

		ИТОГО				7324011
		Затраты на организацию и управлению стр. 9,4%				688457.03
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				24037.40
		Итого				8036505.44
		Сметная прибыль 5%				401825.27
		Непредвиденные работы и затраты 5%				401825.27
		Итого				8840155.98
		Итого с учетом коэффициента 2024г., К=1,075				9503167.68
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				9313104.33
		НДС, 12 %				1117572.519233
		Итого с НДС				10430676.86

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813
Руководитель _____ Магзин М.С.

ТОО "Алатау ТН" Эксперт_____ Омарханов А.К.

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта_____ Баянов А.Ж.