Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№212	2024-05-29				
		доп.согл № б/н	2024-08-28				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"	43 550 550,46	29 571 315,71		33 119 873,60					3 548 557,89	33 119 873,60
Удержание аванса 30%	13 354 704,78	9 129 912,25		10 225 501,72					1 064 567,37	10 225 501,72
Удержание резерва 5%	2 177 527,52	1 478 565,79		1 655 993,68					177 427,89	1 655 993,68
Итого к оплате	**28 018 318,16**	18 962 837,68		21 238 378,20					**2 306 562,63**	**21 238 378,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№212 от 2024-05-29**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25994216**
	Подраздел 0.1.	**Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]**				**9443085**
					Промежуточная опора П10-1 с разъеденителем	
					Оборудование на напряжение выше 1000 В	
1	**Ц13-80102-201** **1308-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**267 139**	**267139**
2	**У6124-103-801** **6124-0103-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	**шт.**	**1**	**26 035**	**26035**
3	**515-201-0516** **515-201-0516** *СпрСЦ 10.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)**	**комплект**	**1**	**253 823**	**253823**
4	**У6124-0102-0301** **6124-0102-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ,ток 1600 А**	**комплект**	**1**	**789 534**	**789534**

1	2	3	4	5	6	7
5	515-201-0605 515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Реклоузер вакуумный со шкафом управления и учетом электроэнергий РВА/TEL-10/ 630**	**шт.**	**1**	**7 697 030**	**7697030**
				Оборудование на напряжение выше 1000 В		
6	Ц13-80101-1501 1308-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**3**	**102 677**	**308031**
7	515-301-1102 515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	**шт.**	**3**	**33 831**	**101493**
	Подраздел 0.2.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**13337705**
				Электрооборудование		
8	У6124-0101-0301 6124-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора напряжения измерительного, напряжение 35 кВ**	**комплект**	**1**	**168 991**	**168991**
9	515-102-0101 515-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**4 726 386**	**4726386**
10	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**1 331 402**	**1331402**
11	У6124-0101-0301 6124-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора напряжения измерительного, напряжение 35 кВ**	**комплект**	**1**	**168 991**	**168991**
12	515-103-0139 515-103-0139 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере**	**шт.**	**1**	**6 941 935**	**6941935**
	Подраздел 0.3.	**Канализация бытовая (К1)**				**1143315**
				Земляные работы		
13	Е11-10101-238 1101-0101-0238 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**251**	**191**	**47941**
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**25**	**7 539**	**188475**
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2**	**3 933**	**7866**

1	2	3	4	5	6	7
16	Е11-010104-0606 1101-0104-0606 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25	59	1475
17	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3*	Прокладка опознавательной ленты. Прокладка в траншее	км	0,017	79 905	1358
18	С1249-101-0602 249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	17	64	1088
				Монтаж трубопровода		
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2	13 541	27082
20	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	3 445 595	12060
21	С1241-203-0409 241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	3,5	1 545	5408
22	Е11-220501-406 1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	3 080 797	40050
23	С1241-204-0403 241-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	13	7 842	101946
24	С1241-229-0103 241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	3	588	1764
				Устройство колодцев Д1500-2 шт		
25	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,449	95 728	234438
26	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02768	1 133 576	31377
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,692	201	139
28	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	36 608	73216
29	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 651	23651

1	2	3	4	5	6	7
30	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	30 487	91461
31	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32 907	65814
32	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 932	7932
33	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 822	15644
34	С1244-201-0306 244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	14 446	28892
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,2674	4 775	111102
				Устройство отмостки шт		
36	Е11-110101-102 1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	3,78	392	1482
37	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,19278	7 431	1433
38	Е11-60101-101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,52	10 112	5258
39	С1212-101-608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,5304	28 210	14963
	Подраздел 0.4.	**Выгберная яма V=2м^3 чертежи АЖ2018/34 - 2- АС**				**609857**
		Сборнные железобетонные конструкции				
40	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	13,7375	547	7514
41	У6101-0111-0601 6101-0111-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка грунта, пропитанного битумом, толщина 20 см	$м^3$	0,2076325	12 668	2630
42	С1211-201-0102 211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,2076325	7 772	1614

1	2	3	4	5	6	7
43	У6122-401-105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,75	79 669	139421
44	С1212-101-2009 212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,91	28 723	26138
45	С1261-107-0103 261-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент напрягающий марки 400 СТ РК 3716-2021	т	0,001225	32 992	40
46	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 932	7932
47	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	17 130	17130
48	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 822	15644
49	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 907	32907
50	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 651	23651
51	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	30 487	30487
52	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	61 751	61751
53	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01384	1 133 576	15689
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,346	201	70
55	С1222-509-1401 222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,0084	1 158 981	9735
56	С1244-201-0306 244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14446
57	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00754	1 070 469	8071

1	2	3	4	5	6	7
58	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,00754**	**1 152 130**	**8687**
59	СССЦ *РК 8.04-08-2023 табл 8 п.10 К=2 СТССЦ*	**Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм, толщ 120 мкм**	**т**	**0,00754**	**254 888**	**1922**
60	С1217-101-0401 217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,16**	**1 590**	**254**
61	У6104-0802-0203 6104-0802-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей с внутренней стороны раствором**	**м**	**6,6**	**424**	**2798**
62	С1261-107-0742 261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	**100 м**	**0,066**	**31 162**	**2057**
63	У6122-201-102 6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	**км**	**0,0021**	**2 353 219**	**4942**
64	С1261-301-151 261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2,1168**	**1 889**	**3999**
65	У6112-202-401 6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором**	**$м^2$**	**11,7837135**	**4 120**	**48549**
66	С1212-402-0103 212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**$м^3$**	**0,3063766**	**26 640**	**8162**
67	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**0,6245368**	**1 071**	**669**
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10,048**	**4 775**	**47979**
		Вентиляционная колонка				
69	У6118-204-103 6118-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм**	**шт.**	**1**	**7 464**	**7464**
70	С1261-107-0250 261-107-0250 *РСНБ РК 2022*	**Детали крепления**	**т**	**0,5**		
71	У6111-101-2301 6111-0101-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка с изготовлением кольца металлического опорного и устройства разгружающего, диаметр трубопровода до 200 мм**	**$м^3$**	**0,03**	**104 783**	**3143**

1	2	3	4	5	6	7
72	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0000432**	**410 899**	**18**
73	С1212-101-2009 212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**0,03**	**28 723**	**862**
74	У6122-201-102 6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	**км**	**0,0016**	**2 353 219**	**3765**
75	С1261-301-151 261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**1,6128**	**1 889**	**3047**
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**0,86664**	**4 775**	**4138**
		Грунтовая засыпка				
77	Е11-110101-102 1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**1,89**	**392**	**741**
78	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**0,09639**	**7 431**	**716**
79	Е11-010203-0302 1101-0203-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта уступа**	**1**	**5 295**	**5295**
80	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**9,0975**	**3 933**	**35780**
	Подраздел 0.5.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)**				**1460254**
					Устройство колодцев Д2000,Д1500	
81	Е11-221301-101 1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,30816**	**76 616**	**23610**
82	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**30 487**	**60974**
83	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**3**	**47 300**	**141900**

1	2	3	4	5	6	7
84	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 907	32907
85	С1225-101-0614 225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	66 661	66661
86	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 822	7822
87	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 932	15864
88	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	6 472	3883
89	С1241-102-0228 241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,2	12 332	2466
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,437088	262	115
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,437088	201	88
92	С1244-201-0306 244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	14 446	28892
93	Е11-221101-103 1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 628	25628
94	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370
95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,2674	4 775	111102
96	Е11-221401-501 1122-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	10,4	74 270	772408
97	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,4	5 623	58479

1	2	3	4	5	6	7
98	С1241-607-0408 241-607-0408 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 G1"**	**шт.**	**9**	**5 359**	**48231**
99	С1241-704-0203 241-704-0203 *РСНБ РК 2022*	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х273 мм**	**комплект**	**2**	**29 427**	**58854**
	ИТОГО					**25 994 216,00**
	Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%					464 381,15
	Итого					26 458 597,15
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					16 213,82
	Итого					26 474 810,97
	Сметная прибыль 5%					271 041,00
	Непредвиденные работы и затраты 5%					1 323 740,55
	Итого					28 069 592,52
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075					30 174 811,95
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки					29 571 315,71
	НДС, 12 %					**3 548 557,89**
	Итого с НДС					**33 119 873,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Руководитель _____ Магзин М.С.

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ТОО "Макетстрой"

Главный инженер проекта _____ Баянов А.Ж.