Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Сарыобалы Каркаралинского района"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010813	110240020454			№213	29.05.2024		
				доп.согл. № б/н	28.08.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Сарыобалы Каркаралинского района"	32 763 097,47	32 763 097,47	16 250 087,03				1 950 010,44	18 200 097,47
Удержание резерва 5 % от суммы акта	1 638 154,87	1 638 154,87	812 504,35				97 500,52	910 004,87
Удержание аванса	6 257 508,25	6 257 508,25	5 587 060,94				670 447,31	**6 257 508,25**
Итого к оплате:	24 867 434,35	24 867 434,35	9 850 521,74				1 182 062,61	**11 032 584,35**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____ Сматулов А.Г.

Технический надзор:
ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Сарыобалы Каркаралинского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№213** от 2024-05-29 **; доп согл №б/н от 2024-08-28;**

Акт выполненных работ №2

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14503439**
	Подраздел 0.1.	**Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]**				**253823**
				Промежуточная опора с разъеденителем П10-1+КР-		
				Оборудование на напряжение выше 1000 В		
1	**515-201-0516** **515-201-0516** *СпрСЦ 10.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)**	**комплект**	**1**	**253 823**	**253823**
	Подраздел 0.2.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**13404323**
				Электрооборудование		
2	**У6124-0101-0301** **6124-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора напряжения измерительного,напряжение 35 кВ**	**комплект**	**1**	**168 991**	**168991**
3	**515-102-0101** **515-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная,без силовых трансформаторов,наружной установки,класс напряжения 10 (6) кВ,типа КТПГ 100-6/10/0,4,проходная,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**4 726 386**	**4726386**

1	2	3	4	5	6	7
4	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1331402
5	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 533	5533
6	С1247-301-0331 247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	61 085	61085
7	У6124-0101-0301 6124-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,напряжение 35 кВ	комплект	1	168 991	168991
8	515-103-0139 515-103-0139 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS,55 кВа,40 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,в контейнере	шт.	1	6 941 935	6941935
	Подраздел 0.3.	**Заземление КТПН и ДЭС**				**167554**
9	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	7	370	2590
10	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	37	1 423	52651
11	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	12	7 289	87468
12	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 12 мм	шт.	4	6 045	24180
13	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	7	95	665
	Подраздел 0.4.	**Канализация бытовая (К1)**				**66963**
14	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	9,1784	4 775	43827
		Бетонная отмостка колодцев				
15	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	3,78	392	1482
16	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,19278	7 431	1433

1	2	3	4	5	6	7
17	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,52**	**10 112**	**5258**
18	С1212-101-608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,5304**	**28 210**	**14963**
	Подраздел 0.5.	**Выгберная яма V=2м^3 чертежи АЖ2018/34 - 2- АС**				**610776**
		Сборные железобетонные конструкции				
19	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**13,7375**	**547**	**7514**
20	У6101-0111-0601 6101-0111-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка грунта, пропитанного битумом, толщина 20 см**	**м^3**	**0,2076325**	**12 668**	**2630**
21	С1211-201-0102 211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**0,2076325**	**7 772**	**1614**
22	У6122-401-105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м^3**	**1,75**	**79 669**	**139421**
23	С1212-101-2009 212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**0,91**	**28 723**	**26138**
24	С1261-107-0103 261-107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Портландцемент напрягающий марки 400 СТ РК 3716-2021**	**т**	**0,001225**	**32 992**	**40**
25	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**7 932**	**7932**
26	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**1**	**17 130**	**17130**
27	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	**7 822**	**15644**
28	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**32 907**	**32907**
29	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**23 651**	**23651**
30	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**30 487**	**30487**

1	2	3	4	5	6	7
31	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	61 751	61751
32	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01384	1 133 576	15689
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,346	201	70
34	С1212-501-301 212-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I	т	0,03184	28 868	919
35	С1222-509-1401 222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0084	1 158 981	9735
36	С1244-201-306 244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14446
37	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00754	1 070 469	8071
38	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00754	1 152 130	8687
39	СССЦ *РК 8.04-08-2023 табл 8 п.10 К=2 СТССЦ*	Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм, толщ 120 мкм	т	0,00754	254 888	1922
40	С1217-101-0401 217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,16	1 590	254
41	У6104-0802-0203 6104-0802-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	6,6	424	2798
42	С1261-107-0742 261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	31 162	2057
43	У6122-201-102 6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,0021	2 353 219	4942
44	С1261-301-151 261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,1168	1 889	3999
45	У6112-202-401 6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	11,7837135	4 120	48549
46	С1212-402-0103 212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,3063766	26 640	8162

1	2	3	4	5	6	7
47	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	0,6245368	1 071	669
48	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	10,048	4 775	47979
		Вентиляционная колонка				
49	У6118-204-103 6118-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм**	шт.	1	7 464	7464
50	С1261-107-0250 261-107-0250 *РСНБ РК 2022*	**Детали крепления**	т	0,5		
51	У6111-101-2301 6111-0101-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка с изготовлением кольца металлического опорного и устройства разгружающего, диаметр трубопровода до 200 мм**	$м^3$	0,03	104 783	3143
52	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0000432	410 899	18
53	С1212-101-2009 212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,03	28 723	862
54	У6122-201-102 6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	км	0,0016	2 353 219	3765
55	С1261-301-151 261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	1,6128	1 889	3047
56	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	0,86664	4 775	4138
		Грунтовая засыпка				
57	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	1,89	392	741
58	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	0,09639	7 431	716
59	У7101-0102-0102 7101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уступы по откосам насыпей, группа грунта 2**	$м^3$	1	5 295	5295
60	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	9,0975	3 933	35780
	ИТОГО					**14 503 439**
	Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%					117 490
	Итого					14 620 929

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					4 102
	Итого					14 625 031
	Сметная прибыль 5%					68 574
	Непредвиденные работы и затраты 5%					731 252
	Итого					15 424 857
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075					16 581 721
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки					16 250 087
	НДС, 12 %					**1 950 010,44**
	Итого с НДС					**18 200 097,47**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта _____ **Баянов А.Ж.**