Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды, Шетского района "**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№254	2024-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды, Шетского района "	8 822 513,02	7 877 243,77	8 822 513,02	8 822 513,02					945 269,25	8 822 513,02
Удержание аванса 30%									283 580,78	2 646 753,91
Удержание резерва 5%									47 263,46	441 125,65
Итого к оплате	**8 822 513,02**	**7 877 243,77**	**8 822 513,02**	**8 822 513,02**					**614 425,01**	**5 734 633,46**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ **Омарханов А.К.**

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____ **Смағұлов А.Ғ.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды Шетского района;**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№254** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Смета Э10000013: Наружное электроснабжение ЭСН [2-01-01]								
1	29	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	145,1	1 317,0	572,0	191 097,0	82 997,0	6 529,0	191 097,0
						700,0	157,0	101 570,0	22 781,0		
2	30	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,9	1 952,0	771,0	15 421,0	6 091,0	585,0	15 421,0
						1 107,0	207,0	8 745,0	1 635,0		
3	31	243-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	м	153	3 420,0		523 260,0		523 260,0	523 260,0
4	32	1308-0201-2505 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	73 120,0	43 899,0	73 120,0	43 899,0	74,0	73 120,0
						29 147,0	14 390,0	29 147,0	14 390,0		
5	33	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	18 402,0		18 402,0		18 402,0	18 402,0
6	34	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 195,0		2 390,0		2 390,0	2 390,0
7	35	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0	3 474,0
8	36	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0177	473 747,0		8 385,0		8 385,0	8 385,0
9	37	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	16,32	510,0	510,0	8 323,0	8 323,0		8 323,0
						0,0	104,0	0,0	1 697,0		
10	38	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8,16	424,0	424,0	3 460,0	3 460,0		3 460,0
						0,0	86,0	0,0	702,0		
11	39	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	102,816	79,0		8 122,0			8 122,0
12	40	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	8,16	63,0	52,0	514,0	424,0		514,0
						11,0	12,0	90,0	98,0		
13	41	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	143	789,0	439,0	112 827,0	62 777,0		112 827,0
						350,0	142,0	50 050,0	20 306,0		
14	42	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2		8,16	7 327,0		59 788,0		59 788,0	59 788,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			класса	$м^3$							
15	43	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	136	23,0	2,0	3 128,0	272,0		3 128,0
						21,0	1,0	2 856,0	136,0		
16	44	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	136	53,0		7 208,0		7 208,0	7 208,0
17	45	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0079	2 712 025,0	0,0	21 425,0	0,0	14 657,0	21 425,0
						856 716,0	0,0	6 768,0	0,0		
18	46	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,32	65,0	65,0	1 061,0	1 061,0		1 061,0
						0,0	16,0	0,0	261,0		
19	47	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	16,32	624,0	241,0	10 184,0	3 933,0		10 184,0
						383,0	77,0	6 251,0	1 257,0		
20	53	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	12	336,0	336,0	4 032,0	4 032,0		4 032,0
						0,0	68,0	0,0	816,0		
21	54	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	17,16	4,0	4,0	69,0	68,0		69,0
						0,0	1,0	0,0	17,0		
22	55	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	4,92	16 272,0	5 298,0	80 058,0	26 066,0	35 173,0	80 058,0
						3 825,0	1 621,0	18 819,0	7 975,0		
23	56	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,276	10 118,0	2 826,0	12 911,0	3 606,0	2 236,0	12 911,0
						5 540,0	529,0	7 069,0	675,0		
24	57	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,3015	29 304,0		38 139,0		38 139,0	38 139,0
25	58	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	5,148	9 128,0	5 298,0	46 991,0	27 274,0	26,0	46 991,0
						3 825,0	1 621,0	19 691,0	8 345,0		
26	59	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,148	6 895,0		35 495,0		35 495,0	35 495,0
27	60	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,7	13 920,0	4 377,0	37 584,0	11 818,0	2 063,0	37 584,0
						8 779,0	852,0	23 703,0	2 300,0		
28	61	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,7405	32 758,0		89 773,0		89 773,0	89 773,0
29	62	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1311	340 618,0		44 655,0		44 655,0	44 655,0
30	63	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,2	510,0	510,0	1 632,0	1 632,0		1 632,0
						0,0	104,0	0,0	333,0		
31	64	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	1 445,0	59,0	46 240,0	1 888,0	19 072,0	46 240,0
						790,0	15,0	25 280,0	480,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
32	65	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	4 703,0	397,0	47 030,0	3 970,0	3 550,0	47 030,0
						3 951,0	97,0	39 510,0	970,0		
33	66	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	353 988,0		17 204,0		17 204,0	17 204,0
34	67	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10	1 302,0	41,0	13 020,0	410,0	3 580,0	13 020,0
						903,0	10,0	9 030,0	100,0		
35	68	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	0,24	1 445,0	59,0	347,0	15,0	142,0	347,0
						790,0	15,0	190,0	4,0		
36	69	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1	34 758,0		3 476,0		3 476,0	3 476,0
37	70	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,2	65,0	65,0	208,0	208,0		208,0
						0,0	16,0	0,0	51,0		
38	71	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,2	624,0	241,0	1 997,0	771,0		1 997,0
						383,0	77,0	1 226,0	246,0		
39	72	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	16,2	510,0	510,0	8 262,0	8 262,0		8 262,0
						0,0	104,0	0,0	1 685,0		
40	73	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8,1	424,0	424,0	3 434,0	3 435,0		3 434,0
						0,0	86,0	0,0	697,0		
41	74	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	102,06	79,0		8 063,0			8 063,0
42	75	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	8,1	63,0	52,0	510,0	421,0		510,0
						11,0	12,0	89,0	97,0		
43	76	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	64	789,0	439,0	50 496,0	28 096,0		50 496,0
						350,0	142,0	22 400,0	9 088,0		
44	77	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	128	243,0	126,0	31 104,0	16 128,0		31 104,0
						117,0	41,0	14 976,0	5 248,0		
45	78	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	7,68	7 327,0		56 271,0		56 271,0	56 271,0
46	79	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	71	23,0	2,0	1 633,0	142,0		1 633,0
						21,0	1,0	1 491,0	71,0		
47	80	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	64	106,0		6 784,0		6 784,0	6 784,0
48	81	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	7	53,0		371,0		371,0	371,0
49	82	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0158	2 712 025,0	0,0	42 850,0	0,0	29 314,0	42 850,0
						856 716,0	0,0	13 536,0	0,0		
50	83	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,2	65,0	65,0	1 053,0	1 053,0		1 053,0
						0,0	16,0	0,0	259,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
51	84	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	16,2	624,0	241,0	10 109,0	3 904,0		10 109,0
						383,0	77,0	6 205,0	1 247,0		
52	85	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	132,2	1 082,0	396,0	143 040,0	52 351,0	5 949,0	143 040,0
						641,0	104,0	84 740,0	13 749,0		
53	86	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15,8	1 032,0	375,0	16 306,0	5 925,0	1 170,0	16 306,0
						583,0	98,0	9 211,0	1 548,0		
54	87	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	148	1 381,0		204 388,0		204 388,0	204 388,0
55	88	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	61 755,0	38 364,0	247 020,0	153 456,0	296,0	247 020,0
						23 317,0	12 589,0	93 268,0	50 356,0		
56	89	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-	шт.	4	10 838,0		43 352,0		43 352,0	43 352,0
			ИТОГО по смете Э10000013: Наружное электроснабжение ЭСН [2-01-01]					**2 467 496,0**	**568 168,0**	**1 287 231,0**	**2 467 496,0**
								595 911,0	**169 620,0**	**0,0**	
			Смета Э10000023: Землянные работы и водопонижение [2-02-01]								
57	1	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6,09	424,0	424,0	2 582,0	2 582,0		2 582,0
						0,0	86,0	0,0	524,0		
58	2	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	72,471	79,0		5 725,0			5 725,0
59	3	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	6,09	63,0	52,0	384,0	317,0		384,0
						11,0	12,0	67,0	73,0		
60	4	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	73,46	510,0	510,0	37 465,0	37 465,0		37 465,0
						0,0	104,0	0,0	7 640,0		
61	5	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья*	$м^3$ грунта	98,7751	561,0	561,0	55 413,0	55 412,0		55 413,0
						0,0	114,0	0,0	11 260,0		
62	6	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	$м^3$ грунта	3,0549	7 972,0	0,0	24 354,0	0,0		24 354,0
						7 972,0	0,0	24 354,0	0,0		
63	7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	17,529	3 582,0	0,0	62 789,0	0,0		62 789,0
						3 582,0	0,0	62 789,0	0,0		
64	8	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	157,761	95,0	95,0	14 987,0	14 987,0		14 987,0
						0,0	24,0	0,0	3 786,0		
65	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	157,761	624,0	241,0	98 443,0	38 021,0		98 443,0
						383,0	77,0	60 422,0	12 148,0		
66	10	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1 673 105,0	610 378,0	167 310,0	61 038,0		167 310,0
						1 062 727,0	140 761,0	106 273,0	14 076,0		
67	11	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.		0,1	1 003 862,0	366 226,0	100 386,0	36 623,0		100 386,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Демонтаж	км трубопровода		637 636,0	84 457,0	63 764,0	8 446,0		
68	12	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	4	1 865,0	51,0	7 460,0	204,0		7 460,0
						1 814,0	16,0	7 256,0	64,0		
69	13	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11	108 057,0		11 886,0		11 886,0	11 886,0
70	14	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861,0		2 583,0		2 583,0	2 583,0
71	15	325-101-1401 *РСНБ РК 2022*	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 $м^3$/ч	маш.-ч	122	738,0	738,0	90 036,0	90 036,0		90 036,0
							218,0		26 596,0		
72	16	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	21,595	424,0	424,0	9 156,0	9 156,0		9 156,0
						0,0	86,0	0,0	1 857,0		
73	17	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	256,9805	79,0		20 301,0			20 301,0
74	18	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	21,595	63,0	52,0	1 360,0	1 123,0		1 360,0
						11,0	12,0	238,0	259,0		
75	19	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	120,005	510,0	510,0	61 203,0	61 203,0		61 203,0
						0,0	104,0	0,0	12 481,0		
76	20	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья*	$м^3$ грунта	120,862	561,0	561,0	67 804,0	67 803,0		67 804,0
						0,0	114,0	0,0	13 778,0		
77	21	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	$м^3$ грунта	3,738	7 972,0	0,0	29 799,0	0,0		29 799,0
						7 972,0	0,0	29 799,0	0,0		
78	22	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	24,4605	3 582,0	0,0	87 618,0	0,0		87 618,0
						3 582,0	0,0	87 618,0	0,0		
79	23	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	220,1445	95,0	95,0	20 914,0	20 913,0		20 914,0
						0,0	24,0	0,0	5 283,0		
80	24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	220,1445	624,0	241,0	137 370,0	53 055,0		137 370,0
						383,0	77,0	84 315,0	16 951,0		
81	25	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	3 489 608,0	2 115 208,0	348 961,0	211 521,0		348 961,0
						1 374 400,0	443 991,0	137 440,0	44 399,0		
82	26	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1	2 093 764,0	1 269 124,0	209 376,0	126 913,0		209 376,0
						824 640,0	266 396,0	82 464,0	26 640,0		
83	27	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	4	1 865,0	51,0	7 460,0	204,0		7 460,0
						1 814,0	16,0	7 256,0	64,0		
84	28	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до		0,11	108 057,0		11 886,0		11 886,0	11 886,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$							
85	29	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861,0		2 583,0		2 583,0	2 583,0
86	30	325-101-1401 *РСНБ РК 2022*	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 $м^3$/ч	маш.-ч	167	738,0 218,0	738,0	123 246,0 36 406,0	123 246,0		123 246,0
			ИТОГО по смете Э10000023: Землянные работы и водопонижение [2-02-01]					**1 820 840,0** **754 055,0**	**1 011 822,0** **242 731,0**	**28 938,0** **0,0**	**1 820 840,0**
			Смета Э10000033: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-02-02]								
87	1	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6 266,0 5 995,0	271,0 87,0	6 266,0 5 995,0	271,0 87,0		6 266,0
88	2	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460,0		7 460,0		7 460,0	7 460,0
89	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	$м^3$ основания	1,1704	13 206,0 4 693,0	453,0 102,0	15 456,0 5 493,0	530,0 119,0	9 433,0	15 456,0
90	4	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	22	23,0 21,0	2,0 1,0	506,0 462,0	44,0 22,0		506,0
91	5	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	22	92,0		2 024,0		2 024,0	2 024,0
92	6	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	1 350 720,0 892 809,0	457 911,0 117 893,0	29 716,0 19 642,0	10 074,0 2 594,0		29 716,0
93	7	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	22,22	204,0		4 533,0		4 533,0	4 533,0
94	8	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	263 681,0 258 234,0	0,0 0,0	5 801,0 5 681,0	0,0 0,0	120,0	5 801,0
95	9	1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	15 296,0 8 842,0	6 100,0 1 611,0	15 296,0 8 842,0	6 100,0 1 611,0	354,0	15 296,0
96	10	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,4	655,0		262,0		262,0	262,0
97	11	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 426,0 4 272,0	154,0 1,0	8 852,0 8 544,0	308,0 2,0		8 852,0
98	12	241-211-1505 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	2	750,0		1 500,0		1 500,0	1 500,0
99	13	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,11	127 960,0 79 257,0	27 349,0 8 255,0	269 996,0 167 232,0	57 706,0 17 418,0	45 058,0	269 996,0
100	14	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37 189,0		37 189,0		37 189,0	37 189,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
101	15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 276,0		93 828,0		93 828,0	93 828,0
102	16	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	34 181,0		34 181,0		34 181,0	34 181,0
103	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 915,0		47 490,0		47 490,0	47 490,0
104	18	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	2	785,0		1 570,0		1 570,0	1 570,0
105	19	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0138	1 143 119,0		15 775,0		15 775,0	15 775,0
106	20	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,345	199,0	3,0	69,0	1,0	31,0	69,0
						107,0	0,0	37,0	0,0		
107	22	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	5 685,0		1 137,0		1 137,0	1 137,0
108	23	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	10 072,0		4 029,0		4 029,0	4 029,0
109	24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,26	10 118,0	2 826,0	2 631,0	735,0	456,0	2 631,0
						5 540,0	529,0	1 440,0	138,0		
110	25	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,2652	30 696,0		8 141,0		8 141,0	8 141,0
111	26	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	$м^3$ основания	3,12	13 206,0	453,0	41 203,0	1 413,0	25 148,0	41 203,0
						4 693,0	102,0	14 642,0	318,0		
112	27	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	48	23,0	2,0	1 104,0	96,0		1 104,0
						21,0	1,0	1 008,0	48,0		
113	28	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	48	92,0		4 416,0		4 416,0	4 416,0
114	29	1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,01	167 433,0	8 144,0	1 674,0	81,0	36,0	1 674,0
						155 705,0	2 625,0	1 557,0	26,0		
115	30	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	9,97	899,0		8 963,0		8 963,0	8 963,0
116	31	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	38	2 893,0	53,0	109 934,0	2 014,0	93 138,0	109 934,0
						389,0	16,0	14 782,0	608,0		
117	32	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	8	432,0		3 456,0		3 456,0	3 456,0
118	33	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	$м^3$ конструкций колодца	7,5	111 813,0	22 026,0	838 598,0	165 195,0	212 460,0	838 598,0
						61 459,0	6 664,0	460 942,0	49 980,0		
119	34	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	37 189,0		111 567,0		111 567,0	111 567,0
120	35	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	23 426,0		46 852,0		46 852,0	46 852,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
				шт.							
121	36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	31 276,0		125 104,0		125 104,0	125 104,0
122	37	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	34 181,0		102 543,0		102 543,0	102 543,0
123	38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	7 915,0		79 150,0		79 150,0	79 150,0
124	39	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785,0		4 710,0		4 710,0	4 710,0
125	40	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0415	1 143 119,0		47 439,0		47 439,0	47 439,0
126	41	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,038	199,0	3,0	207,0	3,0	93,0	207,0
						107,0	0,0	111,0	0,0		
127	43	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.	$м^3$ кладки	0,033	76 769,0	5 593,0	2 533,0	185,0	1 343,0	2 533,0
						30 465,0	1 050,0	1 005,0	35,0		
128	44	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,78	10 118,0	2 826,0	7 892,0	2 205,0	1 366,0	7 892,0
						5 540,0	529,0	4 321,0	413,0		
129	45	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,7956	30 696,0		24 422,0		24 422,0	24 422,0
130	46	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	1 350 720,0	457 911,0	1 351,0	458,0		1 351,0
						892 809,0	117 893,0	893,0	118,0		
131	47	241-404-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из	м	1	3 974,0		3 974,0		3 974,0	3 974,0
132	48	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 881,0	323,0	9 762,0	646,0		9 762,0
						4 558,0	2,0	9 116,0	4,0		
133	49	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 849,0		5 698,0		5 698,0	5 698,0
134	50	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	8 042,0	481,0	16 084,0	962,0		16 084,0
						7 561,0	7,0	15 122,0	14,0		
135	51	241-210-0220 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	2	3 030,0		6 060,0		6 060,0	6 060,0
			ИТОГО по смете Э10000033: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-02-02]					**2 218 404,0**	**249 027,0**	**1 222 509,0**	**2 218 404,0**
								746 867,0	**73 555,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**6 506 740,0**	**1 829 017,0**	**2 538 678,0**	**6 506 740,0**
								2 096 833,0	**485 906,0**	**0,0**	
			ИТОГО								6506740
			Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%								474992,02
			Итого								6981732,02
			Сметная прибыль 5%								349086,60
			Непредвиденные работы и затраты 5%								349086,60
			Итого								7679905,22

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368								3822012,35
			Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557								4215991,49
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								7877243,77
			НДС, 12 %								945269,2519
			Итого с НДС								8822513,02

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "Макетстрой"

Главный инженер проекта _____ **Баянов А.Ж.**