Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды, Шетского района "**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№254	2024-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплаге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды, Шетского района "	26 890 355,51	16 132 002,23	18 067 842,49	18 067 842,49					1 935 840,27	18 067 842,49
Удержание аванса 30%									586 056,83	5 469 863,74
Удержание резерва 5%									96 792,01	903 392,12
Итого к оплате	**26 890 355,51**	**16 132 002,23**	**18 067 842,49**	**18 067 842,49**					**1 252 991,42**	**11 694 586,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Алатау ТН"
Эксперт_____ **Омарханов А.К.**
ИИН 710919350378
№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды Шетского района;**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№254** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э101013: Наружное электроснабжение ЭСН [2-01-01]										
			Подраздел: Строительство ЛЭП-10кВ (Опоры ВЛ-10кВ)										
1	1	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0		59 228,0	
2	2	515-201-0516 *СнрСП 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)	комплект	1	253 823,0		253 823,0		253 823,0		253 823,0	
3	3	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	1 746,0 700,0	868,0 257,0	1 746,0 700,0	868,0 257,0	178,0		1 746,0	
4	4	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	
5	5	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	1	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	336,0		34 257,0	
6	6	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831,0		101 493,0		101 493,0		101 493,0	
7	7	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	558,0		55 834,0	
8	8	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 167,0		162 334,0		162 334,0		162 334,0	
9	9	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1	34 056,0 13 306,0	20 750,0 4 848,0	3 406,0 1 331,0	2 075,0 485,0			3 406,0	
10	10	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	8 345,0		16 690,0		16 690,0		16 690,0	
11	11	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0	
12	12	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
13	13	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	
14	14	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
15	15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0169	372 115,0		6 289,0		6 289,0		6 289,0	
16	16	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1 195,0		4 780,0		4 780,0		4 780,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
17	17	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3 908,0		7 816,0		7 816,0		7 816,0	
				шт.									
18	18	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
				шт.									
19	19	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2 498,0		4 996,0		4 996,0		4 996,0	
				шт.									
20	20	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2 715,0		2 715,0		2 715,0		2 715,0	
				шт.									
21	21	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	
				шт.									
22	22	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
				шт.									
23	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
				шт.									
24	24	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
				шт.									
25	25	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
				шт.									
26	26	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80		2	6 497,0		12 994,0		12 994,0		12 994,0	
				шт.									
27	27	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1		3	1 265,0		3 795,0		3 795,0		3 795,0	
				шт.									
28	28	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1		1	505,0		505,0		505,0		505,0	
				шт.									
			Подраздел: ВЛ-0,4 кВ										
29	48	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		5	55 834,0	24 293,0	279 170,0	121 465,0	2 790,0		279 170,0	
				опора		30 983,0	7 831,0	154 915,0	39 155,0				
30	49	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		9	27 273,0	10 506,0	245 457,0	94 554,0	8 208,0		245 457,0	
				опора		15 855,0	3 386,0	142 695,0	30 474,0				
31	50	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		19	81 167,0		1 542 173,0		1 542 173,0		1 542 173,0	
				шт.									
32	51	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,38	362 260,0	83 428,0	137 659,0	31 702,0	33 886,0		137 659,0	
				км линии		189 660,0	21 693,0	72 071,0	8 243,0				
33	52	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0		400	1 307,0		522 800,0		522 800,0		522 800,0	
				м									
34	53	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
				шт.									
35	54	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
				шт.									
36	55	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2 606,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0	
				шт.									
37	56	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S		12	16 785,0		201 420,0		201 420,0		201 420,0	
				шт.									
38	57	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130		10	6 805,0		68 050,0		68 050,0		68 050,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
39	58	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк универсальный	шт.	10	4 898,0		48 980,0		48 980,0		48 980,0	
40	59	261-404-0557 *РСНБ РК 2022*	Болт крюковой	шт.	4	233,0		932,0		932,0		932,0	
41	60	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	37 251,0		74 502,0		74 502,0		74 502,0	
			Подраздел: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)										
42	61	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования	подстанция	1	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	8 475,0		274 208,0	
43	62	515-102-0414 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 301 801,0		2 301 801,0		2 301 801,0		2 301 801,0	
44	63	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 325 807,0		2 325 807,0		2 325 807,0		2 325 807,0	
45	64	1308-0301-0109 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	301 281,0 145 319,0	134 065,0 37 173,0	301 281,0 145 319,0	134 065,0 37 173,0	21 897,0		301 281,0	
46	65	515-103-0139 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	2 019 277,0		2 019 277,0		2 019 277,0		2 019 277,0	
47	66	1308-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования	шт.	3	53 335,0 40 805,0	10 958,0 3 235,0	160 005,0 122 415,0	32 874,0 9 705,0	4 716,0		160 005,0	
48	67	Прайс *лист*	Выключатель масляный вмп-10		3	846 666,67		2 558 288,0		2 558 288,0		2 558 288,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		846 666,67			2 540 000,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			18 288,0					
			Подраздел: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 35/2018-АС .лист 2										
49	75	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 036,0 3 107,0	3 577,0 704,0	32 144,0 12 428,0	14 308,0 2 816,0	5 408,0		32 144,0	
50	76	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,172	34 182,0		74 243,0		74 243,0		74 243,0	
			Подраздел: Кабельно-проводниковая продукция										
51	99	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	34	1 082,0 641,0	396,0 104,0	36 787,92 21 793,96	13 463,96 3 536,04	1 530,0		36 787,92	
52	101	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	34	1 381,0		46 954,0		46 954,0		46 954,0	
53	102	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	61 755,0 23 317,0	38 364,0 12 589,0	123 510,0 46 634,0	76 728,0 25 178,0	148,0		123 510,0	
54	103	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10 838,0		21 676,0		21 676,0		21 676,0	
			Подраздел: Контур повторного заземления										
55	104	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		1	510,0	510,0	510,0	510,0			510,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		0,0	104,0	0,0	104,0				
56	105	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		3	4 703,0	397,0	14 109,0	1 191,0	1 065,0		14 109,0	
				шт.		3 951,0	97,0	11 853,0	291,0				
57	106	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,0146	353 988,0		5 168,0		5 168,0		5 168,0	
				т									
58	107	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		10	1 445,0	59,0	14 450,0	590,0	5 960,0		14 450,0	
				м		790,0	15,0	7 900,0	150,0				
59	108	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1	65,0	65,0	65,0	65,0			65,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,0	0,0	16,0				
60	109	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1	624,0	241,0	624,0	241,0			624,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		383,0	77,0	383,0	77,0				
			ИТОГО по смете Э101013: Наружное электроснабжение ЭСН [2-01-01]					**14 291 681**	**683 673**	**3 052 092**	**0**	**14 291 681**	
								995 427	**204 556**	**9 560 489**	**0**	**0**	
			Смета Э101033: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-02-02]										
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)										
77	4	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		21	23,0	2,0	483,0	42,0			483,0	
				м кабеля		21,0	1,0	441,0	21,0				
78	5	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		21	92,0		1 932,0		1 932,0		1 932,0	
				м									
79	6	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,021	1 350 720,0	457 911,0	28 365,14	9 616,05			28 365,14	
				км трубопровода		892 809,0	117 893,0	18 749,09	2 475,56				
80	7	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм		21,21	204,0		4 326,98		4 326,98		4 326,98	
				м									
81	8	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,021	263 681,0	0,0	5 537,16	0,0	114,28		5 537,16	
				км трубопровода		258 234,0	0,0	5 422,88	0,0				
82	16	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	23 426,0		23 426,0		23 426,0		23 426,0	
				шт.									
83	21	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		1	13 533,0		13 533,0		13 533,0		13 533,0	
				комплект									
			Раздел: Канализация бытовая (К1)										
84	39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	7 777,0		7 777,0		7 777,0		7 777,0	
				шт.									
85	42	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		3	13 533,0		40 599,0		40 599,0		40 599,0	
				комплект									
			ИТОГО по смете Э101033: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-02-02]					**125 979**	**9 658**	**91 708**	**0**	**125 979**	
								24 613	**2 497**	**0**	**0**	**0**	
			Смета Э101043: Выгреб НВК,КЖ [2-02-03]										
86	1	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		22,38	533,0	533,0	11 929,0	11 929,0			11 929,0	
				$м^3$ грунта		0,0	108,0	0,0	2 417,0				
87	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,69	12 141,0	0,0	8 377,0	0,0			8 377,0	
				$м^3$ грунта		12 141,0	0,0	8 377,0	0,0				
88	3	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		4,62	533,0	533,0	2 462,0	2 463,0			2 462,0	
				$м^3$ грунта		0,0	108,0	0,0	499,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	4	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	63	79,0		4 977,0				4 977,0	
90	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	4,62	78,0 15,0	63,0 15,0	360,0 69,0	291,0 69,0			360,0	
91	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,85	5 628,0 5 628,0	0,0 0,0	10 412,0 10 412,0	0,0 0,0			10 412,0	
92	7	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	16,62	111,0 0,0	111,0 27,0	1 845,0 0,0	1 845,0 449,0			1 845,0	
93	8	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	16,62	746,0 458,0	288,0 91,0	12 399,0 7 612,0	4 786,0 1 512,0			12 399,0	
94	9	1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	2,83	102 027,0 50 445,0	21 704,0 6 568,0	288 736,0 142 759,0	61 422,0 18 587,0	84 555,0		288 736,0	
95	10	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	61 248,0		61 248,0		61 248,0		61 248,0	
96	11	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	69 683,0		69 683,0		69 683,0		69 683,0	
97	12	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	46 796,0		93 592,0		93 592,0		93 592,0	
98	13	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	34 745,0		34 745,0		34 745,0		34 745,0	
99	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 915,0		7 915,0		7 915,0		7 915,0	
100	15	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 533,0		13 533,0		13 533,0		13 533,0	
101	16	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01	1 143 119,0		11 431,0		11 431,0		11 431,0	
102	17	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,35	199,0 107,0	3,0 0,0	70,0 37,0	1,0 0,0	32,0		70,0	
103	18	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	$м^3$	0,26	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	2 631,0 1 440,0	735,0 138,0	456,0		2 631,0	
104	19	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2652	28 597,0		7 584,0		7 584,0		7 584,0	
105	20	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	19,18	367,0 0,0	367,0 75,0	7 039,0 0,0	7 040,0 1 439,0			7 039,0	
106	21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1	13 206,0 4 693,0	453,0 102,0	13 206,0 4 693,0	453,0 102,0	8 060,0		13 206,0	
107	22	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,01	1 427 537,0 936 421,0	491 116,0 120 353,0	14 275,0 9 364,0	4 912,0 1 204,0			14 275,0	
108	23	241-204-0701 *РСНБ РК 2022*	Труба полимерная дренажная со структурированной стенкой DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	10,1	2 199,0		22 210,0		22 210,0		22 210,0	
109	24	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2		15,344	65,0	65,0	997,0	998,0			997,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,0	16,0	0,0	246,0				
110	25	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3		15,344	77,0	63,0	1 181,0	967,0			1 181,0	
				$м^3$		14,0	15,0	215,0	230,0				
			ИТОГО по смете Э101043: Выгреб НВК,КЖ [2-02-03]					**702 837**	**97 842**	**415 044**	**0**	**702 837**	
								184 978	**26 892**	**0**	**0**		
			Итого по суммарной смете					**15 120 497**	**791 173**	**3 558 844**	**0**	**15 120 497**	
								1 205 018	**233 945**	**9 560 489**	**0**	**0**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**9 560 489**			
		Итого по акту										**15 120 497**	

			ИТОГО							**15 120 497,20**
			Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%							405 880,60
			Итого							15 526 377,80
			Сметная прибыль 5%							298 294,44
			Непредвиденные работы и затраты 5%							776 318,89
			Итого							**16 600 991,13**
			Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368							8 261 715,65
			Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557							9 113 346,49
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки							**17 027 560,90**
			НДС, 12 %							2 043 307,31
			Итого с НДС							**19 070 868,21**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Сматулов А.Г.**

ТОО "Алатау ТП"
Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта _____ **Баянов А.Ж.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды Шетского района;**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№254** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Смета 2-01-01 Наружное электроснабжение ЭСН										
			Исключение										
			Подраздел 2: Фундаменты по КТПН, ДЭС										
1	3	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	2,7	-13 920,0 -8 779,0	-4 377,0 -852,0	-37 584,0 -23 703,0	-11 818,0 -2 300,0	-2 063,0		-37 584,0	
2	4	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	2,7405	-32 758,0		-89 773,0		-89 773,0		-89 773,0	
3	5	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,1311	-340 618,0		-44 655,0		-44 655,0		-44 655,0	
			Итого по подразделу 2: Фундаменты по КТПН, ДЭС					-172 012 -23 703	-11 818 -2 300	-136 491 0	0 0	-172 012 0	
			Итого по разделу 1: Смета 2-01-01 Наружное электроснабжение ЭСН					-172 012 -23 703	-11 818 -2 300	-136 491 0	0 0	-172 012 0	
			Раздел 2: Смета 2-02-02 Наружние сети водопровода и канализации НВК										
			Подраздел 1: Исключение										
			В1										
4	7	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,5	-127 960,0 -79 257,0	-27 349,0 -8 255,0	-63 980,0 -39 628,0	-13 675,0 -4 128,0	-10 676,0		-63 980,0	
5	8	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	-31 276,0		-31 276,0		-31 276,0		-31 276,0	
6	9	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	5	-7 915,0		-39 575,0		-39 575,0		-39 575,0	
7	10	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	2	-785,0		-1 570,0		-1 570,0		-1 570,0	
			К1										
9	12	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.**	$м^3$ конструкций колодца	3,32	-111 813,0 -61 459,0	-22 026,0 -6 664,0	-371 219,0 -204 044,0	-73 126,0 -22 124,0	-94 049,0		-371 219,0	
10	13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	-7 915,0		-55 405,0		-55 405,0		-55 405,0	
12	15	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	6	-785,0		-4 710,0		-4 710,0		-4 710,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 1: Исключение					-567 735	-86 801	-237 261	0	-567 735	
								-243 672	-26 252	0	0	0	
			Итого по разделу 2: Смета 2-02-02 Наружние сети водопровода и канализации НВК					-567 735	-86 801	-237 261	0	-567 735	
								-243 672	-26 252	0	0	0	
			ИТОГО по акту					-739 747	-98 619	-373 752	0	-739 747	
								-267 375	-28 552	0	0	0	
		Итого по акту										-739 747	
			ИТОГО									**-739 747,00**	
			Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%									-54 001,53	
			Итого									-793 748,53	
			Сметная прибыль 5%									-39 687,43	
			Непредвиденные работы и затраты 5%									-39 687,43	
			Итого									-873 123,38	
			Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368									-434 522,08	
			Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557									-479 313,31	
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки									**-895 558,67**	
			НДС, 12 %									-107 467,04	
			Итого с НДС									**-1 003 025,71**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Т.

Сдал (Подрядчик)

_____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

_____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО „Алатау ТН" Ондарханов В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)