Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest" БИН 171040017278 г.Караганда ,пр. Бухар Жырау 57А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Кызылкогам района Аккулы, Павлодарской

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Кызылкогам района Аккулы, Павлодарской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 08.02.2023г., доп.соглашение №3/01 от 22.02.2023г.

Акт №2 от 31.07.2023г.

приемки выполненных работ за июль месяц

Основание: лок.см 6-1-1, лок.см. 6-7-2

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Лок.смета №6-1-1 Бурение эксплуатационных скважин										
1	1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	18,8	4202,02	2926,01	78998	55009	–	36288	124509	
						1276,01	994,84	23989	18703	–	9223		
2	2	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	25,2	15572,5	10586,75	392427	266786	–	178096	616165	
						4985,75	3328,73	125641	83884	–	45642		
3	3	1104-0201-0203	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	44,4	2925,23	1605,54	129880	71286	1498	63898	209280	

					1285,95	407,16	57096	18078	–	15502	
4	4 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	32	3301,53	2298,97	105649	73567	–	48530	166513
					1002,56	781,63	32082	25012	–	12334	
5	5 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	58	12235,5	8318,12	709659	482451	–	322067	1114264
					3917,38	2615,41	227208	151694	–	82538	
6	6 1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 % т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	135	617,89	284,67	83415	38430	4426	47569	141463
					300,44	114,11	40559	15405	–	10479	
7	7 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	8,7	39811		346356		346356	–	374064
					–		–		–	27708	
8	8 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	460167,5	269802,5	920335	539605	–	471523	1503207
					190365	87001,5	380730	174003	–	111349	
9	9 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	3,2	27643		88458		88458	–	95535
					–		–		–	7077	
10	10 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	10	342333,3	258102,3	3423333	2581023	–	1346489	5151408
					84231	74179,5	842310	741795	–	381586	

11	11 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	342333,5	258102,5	684667	516205	–	269298	1030282
					84231	74179,5	168462	148359	–	76317	
12	12 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Опытная откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	10	132156,2	71466,2	1321562	714662	–	693226	2175971
					60690	20866	606900	208660	–	161183	
13	13 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	45,3	22398		1014629		1014629	–	1095799
					–		–		–	81170	
14	14 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	137,7	14614		2012348		2012348	–	2173336
					–		–		–	160988	
15	15 2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	1	137715		137715		137715	–	148732
					–		–		–	11017	
16	16 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	207615		207615		207615	–	224224
					–		–		–	16609	
17	17 2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	30	39948		1198440		1198440	–	1294315
					–		–		–	95875	
18	18 1101-0101-0205	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	127,56	114,36	4592	4117	–	1891	7002
					13,19	59,75	475	2151	–	519	
19	19 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	36	40,61	40,61	1462	1462	–	378	1987

					–	14,58	–	525	–	147	
20	20 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - копка канавок НР = 72 %	м3 грунта	2	1612,5	–	3225	–	–	2322	5991
					1612,5	–	3225	–	–	444	
21	21 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	200	30		6000		6000	–	6480
					–		–		–	480	
22	22 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	64	659,03	25,91	42178	1658	22482	13491	60123
					281,84	10,92	18038	699	–	4454	
23	23 4102-0103-3001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	100	69		6900		–	–	7452
					–		–		–	552	

Итого	**17 728 102**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 526 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 346 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 588 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 039 967
- перевозка грузов, тенге	6 900
- накладные расходы, тенге	3 495 066
в т.ч. зарплата, тенге	314 556
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 313 193
Всего	**17 728 102**
Временные здания и сооружения (2 %)	354 562
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	656 401
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**374 781**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. по лок. смете №6-1-1	**19 113 846**

Лок.смета 6-7-2 Внутриплощадочные сети (НВК)

Раздел 1 Земляные работы

1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3995,9	121,22	114,84	484375	458896	–	99780	630887
						6,38	28,31	25479	113104	–	46732	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	90,3	1235,46	–	111562	–	–	80325	207238
						1235,46	–	111562	–	–	15351	
3	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	123,6	1482,55	–	183243	–	–	131935	340392
						1482,55	–	183243	–	–	25214	
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	224,8	765,52	–	172090	–	–	123905	319675
						765,52	–	172090	–	–	23680	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

4	8	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1341		12069		12069	–	13035
						–		–		–	966	
5	9	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1969,4	80,8	19694	808	3273	15842	38379
						1561,3	38,9	15613	389	–	2843	
6	10	2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	44189		441890		441890	–	477241
						–		–		–	35351	

7	11	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015	81	4030	162	654	3259	7872
						1607	39	3214	78	–	583	
8	12	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519		109038		109038	–	117761
						–		–		–	8723	
9	13	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	6262,5	2009,5	12525	4019	1143	8487	22693
						3681,5	605	7363	1210	–	1681	
10	17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1048,75	58,75	4195	235	245	3678	8503
						928,75	–	3715	–	–	630	
11	18	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960	–	10757
						–		–		–	797	
12	21	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	1011600	508800	2529	1272	47	1557	4413
						484000	145200	1210	363	–	327	
13	22	2302-0101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	909		4545		4545	–	4909
						–		–		–	364	
		Раздел 3 Канализация К3										
14	41	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015	81	4030	162	654	3259	7872
						1607	39	3214	78	–	583	
15	42	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519		109038		109038	–	117761

					–		–		–	8723	
16	43 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1048,75	58,75	4195	235	245	3678	8503
					928,75	–	3715	–	–	630	
17	44 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960	–	10757
					–		–		–	797	
18	45 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1596,5	110,25	6386	441	372	5569	12911
					1393,25	13	5573	52	–	956	
19	46 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	4233		29631		29631	–	32001
					–		–		–	2370	
20	47 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	3	1407,33	914,67	4222	2744	–	2193	6928
					492,67	245,67	1478	737	–	513	
21	48 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	3032		9096		9096	–	9824
					–		–		–	728	
22	49 2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	4371		17484		17484	–	18883
					–		–		–	1399	
23	50 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0277	1011552,35	508808,66	28020	14094	518	17263	48906
					484043,32	145451,26	13408	4029	–	3623	
24	51 2302-0103-3426	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926		926		926	–	1000
					–		–		–	74	

25	52	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789		11578		11578	–	12504
						–		–		–	926	
26	53	1122-0501-0302	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	164775,51	3346,94	4037	82	26	3921	8595
						160367,35	1306,12	3929	32	–	637	
27	54	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24,5	1149		28151		28151	–	30403
						–		–		–	2252	
28	55	1122-0501-0301	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,017	150529,41	2117,65	2559	36	12	2500	5464
						147705,88	823,53	2511	14	–	405	
29	56	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	17	546		9282		9282	–	10025
						–		–		–	743	
30	57	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,036	505527,78	109194,44	18199	3931	466	15098	35961
						383388,89	40250	13802	1449	–	2664	
31	58	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	36,144	2741		99071		99071	–	106997
						–		–		–	7926	
32	59	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1521694,44	39055,56	54781	1406	44120	9170	69067
						257083,33	222,22	9255	8	–	5116	

Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы

33	60	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,4	21918,68	9151,32	249873	104325	31817	153780	435945
						9976,4	3649,3	113731	41602	–	32292	
34	61	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	43941,55	9261,35	90959	19171	36311	42635	144282
						17138,65	3666,18	35477	7589	–	10688	
35	62	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18625		74500		74500	–	80460
						–		–		–	5960	
36	63	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24712		49424		49424	–	53378
						–		–		–	3954	
37	64	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13690		54760		54760	–	59141
						–		–		–	4381	
38	65	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18316		164844		164844	–	178032
						–		–		–	13188	
39	66	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24234		24234		24234	–	26173
						–		–		–	1939	
40	67	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	24234		121170		121170	–	130864
						–		–		–	9694	

41	68	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10818		64908		64908	–	70101
						–		–		–	5193	
42	69	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18463		73852		73852	–	79760
						–		–		–	5908	
43	70	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22928		45856		45856	–	49524
						–		–		–	3668	
44	71	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4940		24700		24700	–	26676
						–		–		–	1976	
45	72	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2556		15336		15336	–	16563
						–		–		–	1227	
46	73	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,154	581945		89620		89620	–	96790
						–		–		–	7170	
47	74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,6	73,91	1,52	340	7	216	82	456
						25,43	0,43	117	2	–	34	
48	75	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23132		92528		92528	–	99930
						–		–		–	7402	
49	76	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	37401		74802		74802	–	80786
						–		–		–	5984	

Раздел 5 Круглые канализационные колодцы

50	85	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,58	21918,81	9151,42	231901	96822	29529	142718	404589
						9976,37	3649,34	105550	38610	–	29970	
51	86	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13690		27380		27380	–	29570
						–		–		–	2190	
52	87	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18316		164844		164844	–	178032
						–		–		–	13188	
53	88	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7298		7298		7298	–	7882
						–		–		–	584	
54	89	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4940		9880		9880	–	10670
						–		–		–	790	
55	90	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2556		12780		12780	–	13802
						–		–		–	1022	
56	91	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18625		93125		93125	–	100575
						–		–		–	7450	
57	92	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10818		32454		32454	–	35050
						–		–		–	2596	
58	93	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18033		90165		90165	–	97378

					–		–		–	7213		
59	94	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	23132		115660		115660	–	124913
						–		–		–	9253	
60	102	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,0893	581945		51968		51968	–	56125
						–		–		–	4157	
61	103	1113-0301-1406										
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,7	74,07	1,85	200	5	127	47	267
						25,19	–	68	–	–	20	

Итого	**5 445 831**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	887 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	708 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 627 582
- накладные расходы, тенге	727 916
в т.ч. зарплата, тенге	65 512
- сметная прибыль (8 %), тенге	403 398
Всего	**5 445 831**
Временные здания и сооружения (2 %)	108 917
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	201 637
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 128**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. по лок смете №6-7-2	**5 871 513**
Всего по акту №2	24 985 359
в том числе с разбивкой по годам	
2021г -61%	15 241 069
2022г -39%	9 744 290
в текущих и прогнозных ценах	
в том числе с разбивкой по годам	
2021г -61% (И инф=1,050)	16 003 122
2022г -39% (Иинф=1,092)	10 640 765

Итого по акту в текущих и прогнозных ценах		26 643 887
Итого с понижающим коэффициентом	0,95	25 311 692,65
НДС (12 %)		3 037 403,12
Итого		**28 349 095,77**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Life Stroy Invest" БИН 171040017278

Директор_____Аткенов Б.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990 640 001 003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Технадзор: с объемами выполненных работ согласен
ТОО «Ирмаст-А» БИН 050 440 000 814

Эксперт_____Қайратбек А.Қ.

аттестат № KZ44VJE00080594 от 10.05.2023г.
аттестат № KZ62VJE00080464 от 28.04.2023г.
аттестат № KZ02VJE00080768 от 17.05.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер_____Жапаров Ж.С.

приказ №62 от 24.03.2023г.