Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Life Stroy Invest" БИН 171040017278 г.Караганда ,пр. Бухар Жырау 57А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Кызылкогам района Аккулы, Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Кызылкогам района Аккулы, Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 08.02.2023г., доп.соглашение №3/01 от 22.02.2023г.

Акт №5 от 12.10.2023г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц

Основание

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОК СМЕТА №6-4-5 Насосная станция 2-го подъема,Технологическое оборудование										
			Раздел 1 Обвязка насосов										
1	1	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.425 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	42921	2666	42921	2666	1381	24193	72483	
						38874	787	38874	787	–	5369		
2	2	5800-0004-0001(пл)(об)	Многонасосная установка GWFFK40/V-19-11-0729.1.7	компл	1	6580969		6580969		–	–	6580969	
						–		–		6580969	–		
3	3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	20140	413	20140	413	3698	15838	38856	
						16029	132	16029	132	–	2878		
4	4	5102-0106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м. двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72970		145940		–	–	145940	
						–		–		145940	–		
5	5	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	11712	833,5	23424	1667	2621	19192	46025	
						9568	224	19136	448	–	3409		

6	6 2304-0102-2607	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С. PN 10/16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	167372		334744		334744	–	361524
					–		–		–	26780	
7	7 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	6032		36192		36192	–	39087
					–		–		–	2895	
8	8 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4233		8466		8466	–	9143
					–		–		–	677	
9	9 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21,3	8272,11	136,95	176196	2917	128198	44817	238694
					2116,48	30,56	45081	651	–	17681	
10	10 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14,2	8088,66	92,54	114859	1314	94716	18862	144419
					1325,99	29,44	18829	418	–	10698	
11	11 2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	10469		62814		62814	–	67839
					–		–		–	5025	
12	12 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	4166		33328		33328	–	35994
					–		–		–	2666	
13	13 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5700	280	5700	280	–	3373	9799
					5420	110	5420	110	–	726	
14	14 5110-0401-0205(об)	Кран ручной, грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 3 м	шт.	1	48042		48042		–	–	48042
					–		–		48042	–	
15	15 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735
					–		–		–	869	
16	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,9	83,03	2,42	822	24	369	297	1209
					43,33	0,2	429	2	–	90	

17	17 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,9	248,99	6,16	2465	61	2027	266	2949
					38,08	0,81	377	8	–	218	
18	18 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	3127000	325400	31270	3254	24530	3851	37931
					348600	40400	3486	404	–	2810	
19	19 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	2312200	211000	23122	2110	17802	3543	28798
					321000	36900	3210	369	–	2133	
20	20 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство упоров для трубопроводов НР = 91 %	м3	0,8	21255	1086,25	17004	869	15155	1062	19511
					1225	233,75	980	187	–	1445	
	Раздел 2 Водомерный узел										
21	21 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	32135	1105,5	64270	2211	30881	31156	103060
					15589	307	31178	614	–	7634	
22	22 2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	238291		476582		476582	–	514709
					–		–		–	38127	
23	23 2304-0102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	65886		263544		263544	–	284628
					–		–		–	21084	
24	24 2304-0102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	132508		265016		265016	–	286217
					–		–		–	21201	
25	25 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	21240	288	42480	576	39167	2874	48982
					1368,5	98	2737	196	–	3628	
26	26 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1724		13792		13792	–	14895
					–		–		–	1103	
27	27 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4233		16932		16932	–	18287

					–		–		–	1355	
28	28 2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2777		5554		5554	–	5998
					–		–		–	444	
29	29 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0.4	497		199		199	–	215
					–		–		–	16	
30	30 2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0.6	1464		878		878	–	948
					–		–		–	70	
31	31 2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	2717		16302		16302	–	17606
					–		–		–	1304	
32	32 2301-0103-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4.1	6857		28114		28114	–	30363
					–		–		–	2249	
33	33 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1	84	1	84	1	1	80	177
					82	–	82	–	–	13	
34	34 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	88	1	528	6	29	483	1092
					82,17	–	493	–	–	81	
35	35 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4.1	103,41	0,98	424	4	83	330	814
					82,2	–	337	–	–	60	

Итого	**9 268 938**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	186 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 933 981
- оборудование, тенге	6 774 951
- накладные расходы, тенге	170 217
в т.ч. зарплата, тенге	15 319
- сметная прибыль (8 %), тенге	184 738

	Всего										**9 268 938**
	Временные здания и сооружения (2 %)										49 880
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)										50 877
	Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.										**9 369 695**

ЛОК СМЕТА №6-8-2 Установка очистки воды комбинированная. Технологическое оборудование

36	1 1134-0106-0101	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство НР = 76 %	м3 здания	169,92	16905,89	2523,87	2872648	428856	749435	1409759	4625000
					9971,5	945,09	1694357	160589	–	342593	
37	2 5800-0000-0001(пл)(об)	Уста-овка очистки воды комбинированная	компл	1	90057143		90057143		–	–	90057143
					–		–		90057143	–	

Итого	**94 682 143**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 694 357
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	428 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 435
- оборудование, тенге	90 057 143
- накладные расходы, тенге	1 409 759
в т.ч. зарплата, тенге	126 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	342 593
Всего	**94 682 143**
Временные здания и сооружения (2 %)	92 500
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	94 350
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**94 868 993**
Всего по акту №5	**104 238 688**
Возврат Затрат на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3.63 %) по акту №2 лок.см. №6-1-1 бурение эксплуатационных скважин	-656 401
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-13 128
Всего по акту №5 с учетом возврата	**103 569 159**
в том числе с разбивкой по годам	
2021г -61%	63 177 187
2022г -39%	40 391 972
в текущих и прогнозных ценах	**103 569 159**

в том числе с разбивкой по годам		
2021г -61% (И инф=1,050)		66 336 046,35
2022г -39% (Иинф=1,092)		44 108 033,42
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах		**110 444 079,77**
Итого с понижающим коэффициентом	0,95	104 921 875,78
НДС (12 %)		12 590 625,09
Итого		**117 512 500,87**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990 640 001 003

Руководитель _____ Смагулов Б.Р.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Life Stroy Invest" БИН 171040017278

Директор _____ Аскаров Б.Б.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жаларов Ж.С.
приказ №92 от 30.03.2023г.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «Ирмаст-А» БИН 050 340 000 814

Эксперт _____ Қайратбек А.Қ.
аттестат № KZ44VJE00080594 от 10.05.2023г.
аттестат № KZ62VJE00080464 от 28.04.2023г.
аттестат № KZ02VJE00080768 от 17.05.2023г.