Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019г №632, от 08.02.2021г №53
форма

Декларация о соответствии

« 25 » декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Life Strov Invest» ГСЛ №0004436 от 22.01.22г. г. Караганда. Проспект Бухар ЖыраУ. 57А, тел.:56-70-40
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Аткенова Берика Байкенбаевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Кызылкогам района Аккулы, Павлодарской области»
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком, которого является ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы». Руководитель Смагулов Бауржан Рахметович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Логотек KZ», ТОО «Астана-Көктем С», ТОО «Магнат Строй Инжиниринг», ТОО «SHATYR GROUP KZ», ТОО «Fantasy stroy»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», ГСЛ № 000487 от 17.05.2007 РП Том 1 — 4
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом № 54 от 25.09.2020г. ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы) Павлодарской области.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и даты утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	По факту
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 21 Ф160*7,7		1725,383м	1831,22м

PE 100 SDR 21 Ф110*5,3		2433,898м	2599,78м
PE 100 SDR 21 Ф63х3мм		72,922м	561,19м
PE 100 SDR 21 Ф40х2мм		36,36м	93,54м
PE 100 SDR 17 Ф32х2мм		2266,642м	2803,65м
Сборные ж/б круглые колодцы		40шт	48шт
Прямоугольные колодцы		2шт	2шт
Мокрые колодцы (из сборных ж/б круглых колец)		4шт	5шт

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными уровень ответственности объекта относится к II категории нормальный, технически не сложный, степень огнестойкости - I. Для водоснабжения села выполнена площадка водозаборных сооружений, которая включает: модульное сооружение из профлиста по метал. каркасу на насосных первого подъема на водозаборных скважинах, два стеклопластиковых резервуара чистой воды 100м3, объединенная комплектная блочно-модульная станция 2-го подъема и локальной очистки воды, стеклопластиковый резервуар сточных вод 100м3, внутриплощадочные сети водопровода и производственной канализации по площадке водозаборных сооружений. Участок огорожен металлическим забором, на въезде установлены ворота и калитка. Выполнены сельские сети водопровода. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения села водовод от площадки водопроводных сооружений до села выполнен в две нитки, а сети по селу выполнены кольцевыми. Общая протяженность водопровода: труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 Ф160*7,7 - 1831,22м, PE 100 SDR 21 Ф110х5,3 – 2599,78м, PE 100 SDR 21 Ф63х3 – 561,19м, PE 100 SDR 21 Ф40х2мм – 93,54м, PE 100 SDR 17 Ф32х2 – 2803,65м. На сети установлены водопроводные сборные ж/б колодцы 53 штук, прямоугольные камеры – 2шт с устройством в них необходимой запорной арматуры, пожарных гидрантов 22шт., вантузов 9шт.

Построены внеплощадочные электрические сети 10кВ смонтированные на ж/б стойках, установлена КТП 100-10/0,4, на территории насосной станции устройство кабельных линий электроснабжения, установка комплектной ДЭС, наружное освещения по периметру площадки из ж/б опор и светодиодных светильников, проводом СИП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2023г.
месяц, год

окончание работ декабрь 2023г.
месяц, год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);

фактически, месяц: 7 (семь);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ----

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Кызылкогам района Аккулы Павлодарской области готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аткенов Берик Байкенбаевич _____ 25.12.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.