Форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Ателье стекла"

Подрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство склада по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Мусрепова 40 А

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала строительст ва по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за СЕНТЯБРЬ) без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них в отчетном месяце	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базовом уровне цен 2020 г.	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	3	4	5	7	8	9		10
Строительство склада по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Мусрепова 40 А	40 385 785,14	36 058 736,73	44 675 520	44 675 520				4 327 048,41	40 385 785,14

Заказчик:
БИН 140340001115
Директор ТОО "Ателье стекла" _____ Исаев С.А.
М.П.(подпись).

Подрядчик:
БИН 110340008711
Директор ТОО "Северное строительство" _____ Дронов В.В.
М.П.(подпись).

Эксперт технического надзора:
ТОО "ИнжинирингГруп", БИН 190940006958
аттестат № KZ01VJE00031607 от 20.10.2017 г., KZ56VJE00044294 от 06.02.2019 г., KZ10VJE00030766 от 25.09.2017 г.
_____ Ташев О.Х.
М.П.(подпись).

Заказчик: ТОО "Ателье стекла"

Подрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - Строительство склада по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Мусрепова 40 А

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 02-01-01, Строительная часть здания				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44 675 520**
	Раздел 1.	**Фундаменты**				**2 550 693**
		Сваи				
1	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	6,4	42 165	269 856
2	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,296	30 942	225 753
3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,311	315 864	98 234
		ФМ-1				
4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,057	17 771	36 555
5	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$	$м^3$	8,5	24 163	205 386
6	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,6275	33 913	292 584
7	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,644	413 600	266 358
		Монолитный ленточный фундамент				
8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,58	17 771	81 391
9	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	11	30 989	340 879
10	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,165	33 913	378 639
11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,409	413 600	169 162
		Изоляция				
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	48,96	961	47 051

1	2	3	4	5	6	7
13	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	14,688	557	8 181
14	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	117,504	1 112	130 664
	Раздел 2.	**Пол**				**3 938 938**
15	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных /толщ.100мм/	$м^3$	43,2	29 968	1 294 618
16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,17	16 383	35 551
17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,6727	3 242	2 181
18	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00217	58 637	127
19	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,34	2 881	12 504
20	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,7595	36	27
21	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,2134	26 588	58 850
22	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,867	68 528	264 998
23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,867	413 600	1 599 391
24	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм /толщ.150мм/	$м^2$	86,4	1 809	156 298
25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,64384	3 242	8 571
26	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,64384	29 354	77 607
27	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	3,024	36	109
28	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=24*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	86,4	1 362	117 677
29	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,57536	29 354	310 429
	Раздел 3.	**КМ**				**15 472 171**
		Колонны				
30	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	6,187	92 951	575 088
31	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	6,187	759 193	4 697 127
32	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /№20/	т	3,753	416 119	1 561 695

1	2	3	4	5	6	7
33	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.8мм/	т	1,024	336 579	344 657
34	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.12мм/	т	1,41	336 579	474 576
35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	204,02	199	40 600
36	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0030603	380 806	1 165
37	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0183618	680 949	12 503
38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	204,02	236	48 149
39	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0057126	602 024	3 439
40	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0367236	859 926	31 580
		Фермы				
41	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	3,6	205 718	740 585
42	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	3,6	759 193	2 733 095
43	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /75х6мм/	т	2,633	346 653	912 737
44	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х5мм/	т	0,834	346 653	289 109
45	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.6мм/	т	0,133	336 579	44 765
46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	164,47	199	32 730
47	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0024671	380 806	939
48	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0148023	680 949	10 080
49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	164,47	236	38 815

1	2	3	4	5	6	7
50	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0046052	602 024	2 772
51	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0296046	859 926	25 458
		Прогоны				
52	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	5,112	114 649	586 086
53	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /№16/	т	5,112	416 119	2 127 200
54	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	203,7	199	40 536
54.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,4183264	200	484
55	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0030555	380 806	1 164
56	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,018333	680 949	12 484
57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	203,7	236	48 073
58	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0057036	602 024	3 434
59	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,036666	859 926	31 530
	Раздел 4.	**Кровля**				**4 660 169**
60	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	468	2 343	1 096 524
61	224-103-1110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	538,2	5 140	2 766 348
62	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	44,64	2 382	106 332
63	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,64	1 822	81 334
64	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	16,12	2 522	40 655
65	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,12	1 739	28 033
66	224-105-0110 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,12	1 712	27 597
67	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	47,52	7 521	357 398

1	2	3	4	5	6	7
68	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,71072	861	1 473
69	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,2474	88 455	110 339
70	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,49896	88 455	44 136
	Раздел 5.	**Парапет**				**725 169**
71	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	$м^3$	10,584	28 494	301 580
72	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	10,37232	32 434	336 416
73	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	10,584	5 046	53 407
74	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,27008	853	1 083
75	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,42336	484	205
76	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0603288	538 343	32 478
	Раздел 6.	**Стеновые панели**				**11 727 565**
77	6104-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов в каркасно-панельных зданиях, площадь до 6 $м^2$	шт.	41	38 072	1 560 952
78	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	$м^3$	94,444	107 647	10 166 613
	Раздел 7.	**Окна**				**3 557 654**
79	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой	$м^2$	85,5	7 303	624 406
80	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	85,5	34 307	2 933 248
	Раздел 8.	**Кирпичная кладка толщ.250мм**				**612 161**
81	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	8,25	37 501	309 383
82	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,98	22 998	45 536
83	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,135	82 055	257 242

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9.	**Ворота**				**1 431 000**
84	1109-0403-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Ворота секционные площадью 25 м^2. Монтаж	м^2	20	3 958	79 160
85	223-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 18,1 до 25 м^2	м^2	20	67 592	1 351 840

Итого по акту:	**Тенге**	**44 675 520**
Итого с коэф. по объекту	0,807	36 058 736,73
НДС 12 %	Тенге	4 327 048,41
Итого по акту с НДС:	**Тенге**	**40 385 785,14**

Заказчик:

Директор ТОО "Ателье стекла"

БИН 140340001115

_____Исаев С.А.

М.П (подпись).

Подрядик:

Директор ТОО "Северное строительство"

БИН 110340008711

_____Дронов В.Б.

М.П (подпись).

Расценки проверены: авторский надзор
ТОО "Эскит-СК", БИН 110840011571,
ГСЛ №21020638 ОТ 17.06.2021 г.

_____Лукин.С.В

М.П.(подпись).

Эксперт технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"
аттестат № KZ01VJE00031607 от 20.10.2017 г., KZ56VJE00044294 от 05.02.
KZ10VJE00030766 от 25.09.2017 г., БИН 190940006958

_____Ташев О.Х.

М.П.(подпись).