Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	040540000252			214	03.06.2024 г.		
				305	05.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**8 761 796,21**	**7 823 032,33**	**7 823 032,33**				**938 763,88**	**8 761 796,21**

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Заместитель руководителя Утегенов К.З.
БИН 060140001844

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Технический надзор: ТОО "Орда S"
Инженер-эксперт Жаксыбай Д.Е.
БИН 180640011274

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжения.Наружные сети, 06-01 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 03.06.2024 г. дополнительное соглашение №305 от 05.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 04-01 Электроснабжения.Наружные сети									
55	62	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		16,52	6 917,0	0,0	114 269,0	0,0			114 269,0
				м³ грунта		6 917,0	0,0	114 269,0	0,0			
56	63	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		16,52	3 609,0	0,0	59 621,0	0,0			59 621,0
				м³ грунта		3 609,0	0,0	59 621,0	0,0			
57	64	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		4,72	9 434,0		44 528,0		44 528,0		44 528,0
				м³								
58	65	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		80	735,0	411,0	58 800,0	32 880,0			58 800,0
				м кабеля		324,0	131,0	25 920,0	10 480,0			
59	66	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		80	1 222,0	529,0	97 760,0	42 320,0	3 680,0		97 760,0
				м кабеля		647,0	146,0	51 760,0	11 680,0			
60	67	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		31	959,0	346,0	29 729,0	10 726,0	2 294,0		29 729,0
				м кабеля		539,0	91,0	16 709,0	2 821,0			
62	69	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1**		85	4 834,0		410 890,0		410 890,0		410 890,0
				м								
63	70	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**		59	21,0	2,0	1 239,0	118,0			1 239,0
				м		19,0	1,0	1 121,0	59,0			
64	71	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**		59	53,0		3 127,0		3 127,0		3 127,0
				м								
			Итого по разделу 2: Площадка под ДГУ					819 963	86 044	464 519	0	819 963
								269 400	25 040	0	0	
			ИТОГО по акту					819 963	86 044	464 519	0	819 963
								269 400	25 040	0	0	
			Локальная смета 06-01 Наружный водопровод и канализация									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	350,946	336,0 0,0	336,0 68,0	117 918,0 0,0	117 918,0 23 864,0			117 918,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м³**	10,854	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	90 088,0 90 088,0	0,0 0,0			90 088,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	108,54	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	391 721,0 391 721,0	0,0 0,0			391 721,0
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	253,26	89,0 0,0	89,0 22,0	22 540,0 0,0	22 540,0 5 572,0			22 540,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	253,26	576,0 352,0	224,0 70,0	145 878,0 89 148,0	56 730,0 17 728,0			145 878,0
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	12,15	15 100,0 4 305,0	418,0 94,0	183 465,0 52 306,0	5 079,0 1 142,0	126 081,0		183 465,0
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	0,135	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	176 954,0 116 032,0	60 921,0 14 909,0			176 954,0
8	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**	**м**	136,35	350,0		47 722,0		47 722,0		47 722,0
9	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	0,0005	1 770 901,0 1 525 226,0	180 886,0 50 392,0	885,0 763,0	90,0 25,0	32,0		885,0
10	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	0,5	926,0		463,0		463,0		463,0
11	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	**км**	0,0005	2 396 163,0 860 489,0	48 874,0 187,0	1 198,0 430,0	24,0 0,0	743,0		1 198,0
12	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	1	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	703,0		6 459,0
13	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32**	**шт.**	1	6 778,0		6 778,0		6 778,0		6 778,0
14	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	**шт.**	2	1 547,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
17	17	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм**	**км**	0,0088	12 250 317,0 1 718 735,0	544 379,0 96 857,0	107 803,0 15 125,0	4 790,0 852,0	87 887,0		107 803,0
18	18	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,083	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	19 810,0 19 662,0	0,0 0,0	148,0		19 810,0
19	19	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м³**	2,64	74 686,0 42 371,0	25 187,0 7 540,0	197 171,0 111 859,0	66 494,0 19 906,0	18 818,0		197 171,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	33 948,0		33 948,0		33 948,0		33 948,0
21	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	24 877,0		49 754,0		49 754,0		49 754,0
22	22	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 322,0		27 322,0		27 322,0		27 322,0
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7 113,0		7 113,0		7 113,0		7 113,0
24	24	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	23 555,0		47 110,0		47 110,0		47 110,0
25	25	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 143 119,0		39 049,0		39 049,0		39 049,0
26	26	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	855,0		23 765,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					1 748 008 905 183	345 203 86 773	497 620 0	0 0	1 748 008
			Раздел 2: Канализация									
27	27	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	114,6055	336,0 0,0	336,0 68,0	38 507,0 0,0	38 507,0 7 793,0			38 507,0
28	28	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	3,5445	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	29 419,0 29 419,0	0,0 0,0			29 419,0
29	29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	35,445	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	127 921,0 127 921,0	0,0 0,0			127 921,0
30	30	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	82,705	89,0 0,0	89,0 22,0	7 361,0 0,0	7 361,0 1 820,0			7 361,0
31	31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	82,705	576,0 352,0	224,0 70,0	47 638,0 29 112,0	18 526,0 5 789,0			47 638,0
32	32	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	5,525	15 100,0 4 305,0	418,0 94,0	83 428,0 23 785,0	2 309,0 519,0	57 333,0		83 428,0
33	33	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	85	454,0 356,0	49,0 15,0	38 590,0 30 260,0	4 165,0 1 275,0	4 165,0		38 590,0
34	34	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	86,7	2 355,0		204 178,0		204 178,0		204 178,0
35	35	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах		7,04	118 502,0	28 811,0	834 254,0	202 830,0	138 132,0		834 254,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		70 070,0	8 538,0	493 293,0	60 108,0			
36	36	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	4	16 117,0		64 468,0		64 468,0		64 468,0
37	37	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	5	18 837,0		94 185,0		94 185,0		94 185,0
38	38	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	4	11 819,0		47 276,0		47 276,0		47 276,0
39	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	7 113,0		21 339,0		21 339,0		21 339,0
40	40	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**	$м^3$ кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
41	41	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	комплект	4	23 555,0		94 220,0		94 220,0		94 220,0
42	42	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-1**	т	0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0
			Итого по разделу 2: Канализация					1 798 520 735 742	274 089 77 378	788 690 0	0 0	1 798 520
			Раздел 3: Сборный колодец V=1,5 $м^3$ (1 шт)									
43	43	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	9,506	456,0 0,0	456,0 96,0	4 335,0 0,0	4 335,0 913,0			4 335,0
44	44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	0,294	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	2 440,0 2 440,0	0,0 0,0			2 440,0
45	45	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	30,894	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	111 496,0 111 496,0	0,0 0,0			111 496,0
46	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	6,35	576,0 352,0	224,0 70,0	3 658,0 2 235,0	1 423,0 445,0			3 658,0
47	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,13	39 847,0 5 084,0	2 566,0 485,0	5 180,0 661,0	334,0 63,0	4 186,0		5 180,0
48	48	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	$м^3$	0,92	118 502,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	109 022,0 64 464,0	26 506,0 7 855,0	18 051,0		109 022,0
49	49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	7 113,0		7 113,0		7 113,0		7 113,0
50	50	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	8 549,0		8 549,0		8 549,0		8 549,0
51	51	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	16 117,0		16 117,0		16 117,0		16 117,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	2	18 837,0		37 674,0		37 674,0		37 674,0
53	53	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	1	25 007,0		25 007,0		25 007,0		25 007,0
54	54	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	1	11 819,0		11 819,0		11 819,0		11 819,0
55	55	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм**	**м^3**	0,11	64 295,0 23 771,0	5 076,0 964,0	7 072,0 2 615,0	558,0 106,0	3 899,0		7 072,0
56	56	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**	**м^3 кладки**	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
57	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	10,0425	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	41 144,0 11 268,0	401,0 50,0	29 475,0		41 144,0
58	58	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	**м^2**	8,48	5 102,0 4 191,0	597,0 124,0	43 265,0 35 540,0	5 063,0 1 052,0	2 662,0		43 265,0
59	59	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	0,001696	281 095,0		477,0		477,0		477,0
60	60	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**шт.**	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
61	61	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**	**т**	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
62	62	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм**	**м^2**	0,42	25 736,0 730,0	90,0 29,0	10 809,0 307,0	38,0 12,0	10 465,0		10 809,0
63	63	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	0,147	951,0		140,0		140,0		140,0
64	64	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,10626	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	104 374,0 103 979,0	395,0 121,0			104 374,0
65	65	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 25118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,10626	1 177 428,0		125 113,0		125 113,0		125 113,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
66	66	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,0504	17 569,0	4 803,0	885,0	242,0			885,0
				м³ подстилающего слоя		12 761,0	1 417,0	643,0	71,0			
67	67	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**		0,014616	10 645,0		156,0		156,0		156,0
				м³								
68	68	*РСНБ РК 2022*	**РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**		0,004536	10 493,0		48,0		48,0		48,0
				м³								
69	69	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**		0,0504	9 650,0		486,0		486,0		486,0
				м³								
70	70	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**		0,42	929,0	10,0	390,0	4,0	71,0		390,0
				м²		749,0	3,0	315,0	1,0			
71	71	212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I**		0,029988	25 837,0		775,0		775,0		775,0
				т								
			Итого по разделу 3: Сборный колодец V=1,5 м³ (1 шт)					706 586	39 690	328 983	0	706 586
								337 915	10 763	0	0	
			ИТОГО по акту					4 253 114	658 982	1 615 293	0	4 253 114
								1 978 840	174 914	0	0	
			Итого									5 073 077
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						-		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге						334 823,08		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							1 607 158,22		
			Итого	тенге						**7 015 058,30**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						270 395,00		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						140 301,17		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						7 425 754,47		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						7 982 686,05		
			Коэффициент к договорной цене К=0,98	тенге						7 823 032,33		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						938 763,88		
			Итого по акту с НДС							**8 761 796,21**		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор _____ **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял
Инженер-эксперт технического надзора
ТОО "Орда S" _____ **Жакобная Л.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт авторского надзора
ТОО "Ремпроект" _____ **Сарсембаев К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)