Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	040540000252			214	03.06.2024 г.		
				305	05.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**26 050 769,88**	**26 050 769,88**	**15 436 583,63**				**1 852 390,04**	**17 288 973,67**

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Үснадинов Б.К.
БИН 060140001844

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Технический надзор: ТОО "Орда S"
Инженер-эксперт Жақсыбай Д.Е.
БИН 180640011274

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**
(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжения.Наружные сети, 06-01 Наружный водопровод и канализация, 05-01 Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214** от **03.06.2024 г. дополнительное соглашение №305 от 05.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
15	15	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб(футляр) , диаметр труб 250 мм**	км	0,0088	4 403 928,0 2 658 595,0	1 353 400,0 364 354,0	38 755,0 23 396,0	11 910,0 3 206,0	3 449,0		38 755,0
16	16	241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм**	м	8,8	28 278,0		248 846,0		248 846,0		248 846,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1									287 601
			Раздел 3: Сборный колодец V=1,5 м^3 (1 шт)									
56	56	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
			Итого по разделу 3: Сборный колодец V=1,5 м^3 (1 шт)									23 555
		Итого по акту										311 156
			Раздел 1: Фундамент КТПН									
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3 основания	4,4	19 698,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	86 671,0 15 444,0	21 653,0 6 543,0	49 575,0		86 671,0
2	2	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	12 145,0 4 342,0	5 850,0 1 133,0	24 290,0 8 684,0	11 700,0 2 266,0	3 906,0		24 290,0
3	4	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	5 648,0 1 872,0	2 619,0 507,0	11 296,0 3 744,0	5 238,0 1 014,0	2 314,0		11 296,0
4	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м^3	2,426	37 265,0		90 405,0		90 405,0		90 405,0
5	7	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	1 493,0 731,0	54,0 14,0	35 832,0 17 544,0	1 296,0 336,0	16 992,0		35 832,0
6	8	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	9	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	9,0432	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	98 553,0 98 553,0	0,0 0,0			98 553,0
8	10	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,73328	4 596,0 1 054,0	406,0 99,0	7 966,0 1 827,0	704,0 172,0	5 436,0		7 966,0
9	11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,9	29 685,0 22 046,0	2 723,0 535,0	26 716,0 19 841,0	2 451,0 482,0	4 424,0		26 716,0
10	12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,918	28 003,0		25 707,0		25 707,0		25 707,0
11	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	9,0432	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	37 050,0 10 146,0	362,0 45,0	26 542,0		37 050,0
12	14	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3356	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	129 093,0 122 070,0	3 417,0 285,0	3 606,0		129 093,0
13	16	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	40	3 104,0		124 160,0		124 160,0		124 160,0
14	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	11,2	192,0 100,0	3,0 0,0	2 150,0 1 120,0	34,0 0,0	997,0		2 150,0
15	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	11,2	248,0 172,0	4,0 0,0	2 778,0 1 926,0	45,0 0,0	806,0		2 778,0
16	19	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	т конструкций	0,53956	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	321 031,0 263 973,0	53 282,0 14 309,0	3 776,0		321 031,0
17	20	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение металлическое. Монтаж**	т конструкций	0,53956	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	110 606,0 101 818,0	6 777,0 1 233,0	2 011,0		110 606,0
18	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,385	365 165,0		140 589,0		140 589,0		140 589,0
19	23	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00508	352 680,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0
20	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,043	387 658,0		16 669,0		16 669,0		16 669,0
21	25	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^3$	44	2 246,0		98 824,0		98 824,0		98 824,0
22	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	15,64724	248,0 172,0	4,0 0,0	3 881,0 2 691,0	63,0 0,0	1 127,0		3 881,0
23	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	15,64724	192,0 100,0	3,0 0,0	3 004,0 1 565,0	47,0 0,0	1 393,0		3 004,0
24	28	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	**Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	126,0		126,0		126,0		126,0
			Итого по разделу 1: Фундамент КТПН									1 476 949
			Раздел 2: Площадка под ДГУ									
25	29	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	10,5504	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	114 978,0 114 978,0	0,0 0,0			114 978,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	30	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м^2 покрытия	2,02216	4 596,0 1 054,0	406,0 99,0	9 294,0 2 131,0	821,0 200,0	6 341,0		9 294,0
27	31	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м^3	0,7623	29 685,0 22 046,0	2 723,0 535,0	22 629,0 16 806,0	2 076,0 408,0	3 747,0		22 629,0
28	32	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,777546	28 003,0		21 774,0		21 774,0		21 774,0
29	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	10,5504	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	43 225,0 11 838,0	422,0 53,0	30 965,0		43 225,0
30	34	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,26504	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	101 951,0 96 405,0	2 699,0 225,0	2 847,0		101 951,0
31	36	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	35,6	2 043,0		72 731,0		72 731,0		72 731,0
32	37	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,0728	385 964,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
33	38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	9,9712	192,0 100,0	3,0 0,0	1 914,0 997,0	30,0 0,0	887,0		1 914,0
34	39	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	9,9712	248,0 172,0	4,0 0,0	2 473,0 1 715,0	40,0 0,0	718,0		2 473,0
35	40	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4кг . Установка**	т	0,004452	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	4 373,0 4 356,0	16,0 5,0			4 373,0
36	42	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	т конструкций	0,275625	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	163 993,0 134 846,0	27 218,0 7 309,0	1 929,0		163 993,0
37	43	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение металлическое. Монтаж**	т конструкций	0,275625	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	56 501,0 52 012,0	3 462,0 630,0	1 027,0		56 501,0
38	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,23751	365 165,0		86 730,0		86 730,0		86 730,0
39	46	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м^2	15,75	2 246,0		35 374,0		35 374,0		35 374,0
40	47	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг . Установка**	т	0,0096	102 559,0 98 842,0	3 717,0 1 135,0	985,0 949,0	36,0 11,0			985,0
41	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	7,993125	248,0 172,0	4,0 0,0	1 982,0 1 375,0	32,0 0,0	576,0		1 982,0
42	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	7,993125	192,0 100,0	3,0 0,0	1 535,0 799,0	24,0 0,0	711,0		1 535,0
43	51	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка РУ**	шт	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0
44	52	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
45	53	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м^2 кровли	12	5 092,0 3 642,0	56,0 16,0	61 104,0 43 704,0	672,0 192,0	16 728,0		61 104,0
46	55	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	**Знак иформационный**	шт.	1	3 642,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	56	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	2,56	24 493,0 17 404,0	2 531,0 728,0	62 702,0 44 554,0	6 480,0 1 864,0	11 668,0		62 702,0
48	57	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м³	2,6112	34 376,0		89 763,0		89 763,0		89 763,0
49	58	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сеченнем 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	1 493,0 731,0	54,0 14,0	17 916,0 8 772,0	648,0 168,0	8 496,0		17 916,0
50	59	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
51	60	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	37 475,0		237 725,0
52	61	КП. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дизель-генератор Add Power CJ274D.**	кт	1	4 091 837,23		4 091 837,0		4 091 837,0		4 091 837,0
53	62	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	8 960,0		256 046,0
54	63	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0
55	64	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	2	1 331 403,0		2 662 806,0		2 662 806,0		2 662 806,0
62	71	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	м	44	4 116,0		181 104,0		181 104,0		181 104,0
				м								10 936 667
			Итого по разделу 2: Площадка под ДГУ									
												12 413 616
		Итого по акту										
1	1	6125-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования.Радиомост**	шт.	1	31 540,0 28 551,0	2 578,0 578,0	31 540,0 28 551,0	2 578,0 578,0	411,0		31 540,0
2	2	248-102-0519 *РСНБ РК 2022*	**Радиомост Wisnetworks WIS-D5230**	шт.	1	43 362,0		43 362,0		43 362,0		43 362,0
			ИТОГО по акту									74 902
		Итого по акту										74 902
			Итого									12 799 674
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						9 170 827,00		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге						239 503,90		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							**2 408 890,92**		
			Итого	тенге						**15 448 068,82**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						193 417,55		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						308 961,38		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**15 950 447,74**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						17 146 731,32		
			Коэффициент к договорной цене К=0,98	тенге						15 436 583,63		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						1 852 390,04		
			Итого по акту с НДС							**17 288 973,67**		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял
Инженер-эксперт технического надзора:
ТОО "Орда S" **Жаксыбай Д.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт авторского надзора:
ТОО "Ремпроект" **Сарсенбаев К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)