Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 612

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 215

Декларация о соответствии
«23» 07 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительства многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в с.Аксай Темирского района Актюбинской области», 030808, Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, село Аксай***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Биалиев Амантай Тлекович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***Товарищества с ограниченной ответственностью «TaF Сотрапу», БИН - 190140024814.;***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «МастИнжПроект», рабочий проект № МИП-27/06-05-2020***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 117 от 09.09.2020 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,1144	0,1144	0,1144	0,1144
Площадь застройки	м2	778,54	778,54	778,54	778,54
Протяжённость КЛ-0,4кВ	м	143	143	143	143

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Генеральный план

Участок расположен в с.Аксай, Темирского района, Актюбинской области.

На участке предусматриваются:

Основная зона: Многофункциональная игровая площадка.

Многофункциональная игровая площадка (хоккей и футбол) металло-каркасное, стеклопластиковое с размерами в осях 40 х 20м. Высота –1,4м. Перила синего цвета шириной 5 мм, в нижней части борта отбойная пластина толщиной 8 мм и шириной 190 мм желтого цвета из ПНД. Каркас борта представляет собой прямоугольную раму с дополнительной горизонтальной перемычкой примерно посередине. Каркас изготовлен из профильной трубы 40*40*1,5мм, верхняя горизонтальная перемычка из трубы 40*40*1,5мм.

Профильная труба из стали. Щиты закреплены на несущий раме при помощи заклепок либо мебельных болтов и устанавливаются с шагом в 250 мм. В вертикальных стойках рамы предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для скрепления болтов между собой, а также для крепления опорных стоек и защитного сетчатого ограждения. Опорные стойки для установки на бетоне – стойка представляет собой треугольную раму из профильной трубы 40*20*1,5мм. К вертикальной стойке приварены пластины с отверстиями для крепления к борту через болты. В горизонтальной трубе стойки имеются два отверстия для установки анкерных болтов клинового типа. Опорные стойки для установки на грунт для бетонирования представляют собой профильную трубу 60*60*2мм.

К вертикальной стойке приварены пластины с отверстиями для крепления к болту через болты.

Предусмотрены две входные двери, и ворота для въезда шириной 4м. Сетчатое ограждение за воротами и на закруглениях должно представляет из себя панели из стальной трубы 20*40мм, с заполнением из оцинкованной сетки-рабицы ячейки размером не более 45*45мм, и толщиной проволоки не менее 2мм. Сетка должна быть по периметру размером 40*20м, высота 1400мм. Все металлоконструкции окрашены порошковой краской.

Стальные конструкции и выступающие из бетона части закладных деталей, доступные для возобновления защитных покрытий, покрасить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* в два слоя по грунту ГФ -021 ГОСТ 25129-81* в один слой согласно СНиП РК 2.01-19-2004.

Наружный водопровод

Гарантийный напор в сети 2,0 атм.

Предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение от существующих сетей водопровода диаметром 110мм. Врезки осуществить в существующем колодце ВКсущ, с отключающей арматурой. Отметки в точках врезки уточнить на месте.

Схема хозяйственно питьевого водопровода-тупиковая.

Водопровод проложить полиэтиленовыми трубами диаметром 63мм SDR26 по ГОСТ18599-2001 на глубину 2.3 метра с уклоном не менее 0.002. Основание под трубопроводом песчаное h=100мм, произвести засыпку местным песком трубопровод h=300мм.

Электротехнические решения

Выполнено наружное освещения игровой площадки.

Надежность электроснабжения - III категория.

Точка подключения – существующая опора ВЛ-0,4кВ фидер №2, отходящий от РУ-0,4кВ ТППЛ-604 «Быт».

На опоре установлен ящик управления уличным освещением ЯУО 9602-16 74-54 У3.

От ЯУО 9602-16 74-54 У3 до опоры освещения выполнено кабелем АВБбШв-3х6 мм² ГОСТ 16442-80.

Кабели проложены в земляной траншее Т-1 согласно типовой серии А5-92, поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель».

Опоры для наружного освещения приняты граненые конические металлические типа СТВ-6,0-3,0 с однорожковыми кронштейнами К16, которые установлены на металлических фундаментных блоках типа ЗФ-2. Кабели под опорой прокладываются в поливинилхлоридных трубах ПВХТ-50 ГОСТ 18599-2001.

Светильники приняты светодиодные прожекторного типа СДО-06-50 М. Установка опор производится на расстоянии 2-3 метрах от игровой площадки. Управление освещением выполняется автоматически с помощью фотореле от ЯУО 9602-16 74-54 У3.

Выполнено заземление опоры согласно типовой серии 3.407-150.

Основные показатели:

категория электроснабжения III;

напряжение сети 0,22кВ;

расчетная мощность 0,4кВт;

расчетный ток 2,0 А;

максимальная потеря напряжения 1,2 %;

коэффициент мощности 0,92;

протяженность КЛ-0,22 кВ 136 м.

количество светильников 8 шт.
Заземляющее устройство ЯУО 9602-16 74-54 У3 выполнено вертикальными электродами длиной 3,0 м из круглой стали диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006. Горизонтальные заземлители из полосовой стали размером 40х4 мм ГОСТ 7566-94, проложены на глубине 0,7 м от поверхности земли.
Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом согласно ПУЭ РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2021 года***;
месяц, год
окончание работ ***июль 2021 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1,2 месяца***;
фактически ***1,2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
(Не требуется);
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в с.Аксай Темирского района Актюбинской области»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Место печати (при наличии)

дата « _____» _____2021г.