Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№73	**20.03.2024г.**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**25 807 091**	**14 049 125,89**							**1 685 895,11**	**15 735 021**
Аванс 30%	7 742 127									4 720 506
Удержания 5%	1 290 355									786 751
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**16 774 609**									**10 227 764**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KBG City"

Омарканов А. К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№73** от **20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
1	51	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	134,28	20502,00 20030,00	471,00 150,00	2753008,93 2689628,40	63246,06 20142,00	134,46		2753008,93	
2	52	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	29,00448	23164,00		671860,10		671860,10		671860,10	
3	53	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	42,47868	87366,00		3711192,15		3711192,15		3711192,15	
4	54	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	120	4062,00 4007,00	55,00 18,00	487440,00 480840,00	6600,00 2160,00			487440,00	
5	54	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,484	22268,00		55314,00		55314,00		55314,00	
6	55	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,65696	87366,00		406860,00		406860,00		406860,00	
7	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,608	444356,00 60232,00	1352,00 365,00	714524,00 96853,00	2174,00 587,00	615497,00		714524,00	
8	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29947,00 18692,00	5017,00 910,00	188666,00 117760,00	31607,00 5733,00	39299,00		188666,00	
9	58	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	29202,00		186732,00		186732,00		186732,00	
10	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	286080,00		57502,00		57502,00		57502,00	
11	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	30,4	6035,00 956,00	19,00 3,00	183464,00 29062,00	577,00 91,00	153825,00		183464,00	
12	61	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	$м^2$	34,656	1667,00		57772,00		57772,00		57772,00	
13	62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	296612,00 269488,00	16134,00 3004,00	14807,00 13453,00	805,00 150,00	549,00		14807,00	
14	63	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03584	1154557,00		41379,00		41379,00		41379,00	
15	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	302576,00		4260,00		4260,00		4260,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	65	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1727,00 753,00	619,00 116,00	110528,00 48192,00	39616,00 7424,00	22720,00		110528,00	
17	66	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7559,00 4143,00	3349,00 630,00	15118,00 8286,00	6698,00 1260,00	134,00		15118,00	
18	67	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	157597,00		41606,00		41606,00		41606,00	
19	68	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	149657,00		101168,00		101168,00		101168,00	
20	69	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	139116,00		29771,00		29771,00		29771,00	
21	70	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	135550,00		59642,00		59642,00		59642,00	
22	71	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	138716,00		31627,00		31627,00		31627,00	
23	72	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,567	141830,00		80418,00		80418,00		80418,00	
24	73	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	133064,00		30206,00		30206,00		30206,00	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					10034865,18 3484074,40	151323,06 37547,00	6399467,71 0,00	0,00 0,00	10034865,18	
			Раздел 4: Плиты покрытия										
25	74	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	9934,00 4041,00	3645,00 681,00	208614,00 84861,00	76545,00 14301,00	47208,00		208614,00	
26	75	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	151,28	11038,00		1669829,00		1669829,00		1669829,00	
27	76	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1470357,00 269488,00	16134,00 3004,00	51668,00 9470,00	567,00 106,00	41631,00		51668,00	
28	77	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	31857,00		6053,00		6053,00		6053,00	
29	78	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	47141,00 32141,00	6608,00 1211,00	69769,00 47569,00	9780,00 1792,00	12420,00		69769,00	
30	79	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	31857,00		47856,00		47856,00		47856,00	
31	80	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,338	65996,00 61895,00	2556,00 708,00	22307,00 20921,00	864,00 239,00	522,00		22307,00	
32	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	311428,00		12769,00		12769,00		12769,00	
33	82	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	302576,00		28745,00		28745,00		28745,00	
34	83	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	285546,00		57680,00		57680,00		57680,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					2175290,00 162821,00	87756,00 16438,00	1924713,00 0,00	0,00 0,00	2175290,00	
			ИТОГО по акту					12210155,18 3646895,40	239079,06 53985,00	8324180,71 0,00	0,00 0,00	12210155,18	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			1147754,59					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									13357909,77	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			40073,73					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									**13397983,50**	
			Сметная прибыль	%	5,00			669899,17					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			267959,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14335842,34**	
			НДС	%	12,00			1720301,08					
			Итого с НДС									**16056143,42**	
			Итого с коэф понижения		0,98							**15 735 021**	
			в т.ч. НДС									**1 685 895,06**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Смағұлов А. Ғ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aysan Group"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City"

_____ **Омарханов А. К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Авторский надзор: ТОО Injoy Project

_____ **Савчук Р. Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)