Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
			№73	**20.03.2024г.**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**43 687 115**	**15 964 307,42**							**1 915 716,89**	**17 880 024**
Аванс 30%	13 106 135									5 364 007
Удержания 5%	2 184 356									894 001
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**28 396 625**									**11 622 016**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KBG City"

_____ **Омарханов А. К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73 от 20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: архитектурное строительство 02-01-01-01										
			Раздел 1: Кровля (АС-15)										
1	84	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	2,515	227056,00 97228,00	657,00 147,00	571046,00 244528,00	1653,00 370,00	324865,00		571046,00	
2	85	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	4,503	132625,00 8855,00	549,00 146,00	597210,00 39874,00	2472,00 657,00	554864,00		597210,00	
3	86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,168	4080,00 3899,00	180,00 56,00	21085,00 20150,00	930,00 289,00	5,00		21085,00	
4	87	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,008786	120106,00		1055,00		1055,00		1055,00	
5	88	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,034626	1629070,00		56408,00		56408,00		56408,00	
6	89	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485,00		555,00		555,00		555,00	
7	90	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	156,00 148,00	8,00 3,00	23763,00 22545,00	1219,00 457,00			23763,00	
8	91	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00914	120106,00		1098,00		1098,00		1098,00	
9	92	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,035035	1629070,00		57075,00		57075,00		57075,00	
10	93	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006093	107485,00		655,00		655,00		655,00	
11	97	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	5601,00 3968,00	62,00 17,00	1103397,00 781696,00	12214,00 3349,00	309487,00		1103397,00	
12	98	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,55	3799,00		860663,00		860663,00		860663,00	
13	99	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0159	296612,00 269488,00	16134,00 3004,00	4716,00 4285,00	257,00 48,00	174,00		4716,00	
14	100	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1093929,00		8533,00		8533,00		8533,00	
15	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0081	302576,00		2451,00		2451,00		2451,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	102	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.001008	302407,00		305,00		305,00		305,00	
17	103	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264,00		5618,00		5618,00		5618,00	
18	104	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,44	1590,00		21370,00		21370,00		21370,00	
19	105	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	132625,00 8855,00	549,00 146,00	44827,00 2993,00	185,00 49,00	41649,00		44827,00	
20	106	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4080,00 3899,00	180,00 56,00	1379,00 1318,00	61,00 19,00			1379,00	
21	107	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0.000575	120106,00		69,00		69,00		69,00	
22	108	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.002265	1629070,00		3689,00		3689,00		3689,00	
23	109	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.000338	107485,00		36,00		36,00		36,00	
24	110	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1727,00 753,00	619,00 116,00	10362,00 4518,00	3714,00 696,00	2130,00		10362,00	
25	111	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	149657,00		23346,00		23346,00		23346,00	
26	112	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	67,05	4864,00 4723,00	37,00 8,00	326131,00 316677,00	2480,00 536,00	6974,00		326131,00	
27	113	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	67,05	3353,00		224819,00		224819,00		224819,00	
28	114	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1191,00 1156,00	10,00 2,00	15793,00 15329,00	133,00 27,00	331,00		15793,00	
29	115	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2689,00		35656,00		35656,00		35656,00	
			Итого по разделу 1: Кровля (АС-15)					4023110,00 1453913,00	25318,00 6497,00	2543880,00 0,00	0,00 0,00	4023110,00	
			Итого по отделу архитектурное строительство 02-01-01-01					4023110,00 1453913,00	25318,00 6497,00	2543880,00 0,00	0,00 0,00	4023110,00	
			Отдел 2: архитектурные решения 02-01-01-02										
			Раздел 2: Утепление кровли										
30	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	2398,00 871,00	59,00 9,00	380323,00 138141,00	9357,00 1427,00	232825,00		380323,00	
31	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	1437,00 568,00	51,00 8,00	227908,00 90085,00	8089,00 1269,00	129734,00		227908,00	
32	3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	158,6	3556,00 2303,00	130,00 26,00	563982,00 365256,00	20618,00 4124,00	178108,00		563982,00	
33	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	32,6716	63122,00		2062297,00		2062297,00		2062297,00	
34	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)	$м^2$	158,6	1512,00 988,00	276,00 57,00	239803,00 156697,00	43773,00 9040,00	39333,00		239803,00	
35	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,42658	31160,00		75612,00		75612,00		75612,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	158,6	204,00 100,00	104,00 22,00	32354,00 15860,00	16494,00 3489,00			32354,00	
37	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,0443	31160,00		126020,00		126020,00		126020,00	
38	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,291824	64646,00 60231,00	4257,00 1308,00	18865,00 17577,00	1243,00 382,00	45,00		18865,00	
39	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,291824	382772,00		111702,00		111702,00		111702,00	
40	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	46,82	501,00 159,00	2,00 1,00	23457,00 7444,00	94,00 47,00	15919,00		23457,00	
			Итого по разделу 2: Утепление кровли					3862323,00 791060,00	99668,00 19778,00	2971595,00 0,00	0,00 0,00	3862323,00	
			Раздел 3: Проемы										
41	61	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	7891,00 4161,00	540,00 180,00	187403,00 98820,00	12825,00 4275,00	75758,00		187403,00	
42	62	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	23,749	49842,00		1183698,00		1183698,00		1183698,00	
43	63	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	9046,00 5215,00	546,00 182,00	34678,00 19992,00	2093,00 698,00	12593,00		34678,00	
44	64	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	3,8335	52369,00		200757,00		200757,00		200757,00	
45	65	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	2,288	11845,00 7044,00	532,00 178,00	27101,00 16117,00	1217,00 407,00	9767,00		27101,00	
46	66	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.5)	$м^2$	2,288	31092,00		71138,00		71138,00		71138,00	
47	67	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1,144	6277,00 5750,00	133,00 29,00	7181,00 6578,00	152,00 33,00	451,00		7181,00	
48	68	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	$м^2$	1,144	4661,00		5332,00		5332,00		5332,00	
49	69	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12449,00 6640,00	541,00 178,00	7066,00 3769,00	307,00 101,00	2990,00		7066,00	
50	70	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	57062,00		32388,00		32388,00		32388,00	
51	71	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11845,00 7044,00	532,00 178,00	8736,00 5195,00	392,00 131,00	3149,00		8736,00	
52	72	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	36353,00		26810,00		26810,00		26810,00	
			Итого по разделу 3: Проемы					1792288,00 150471,00	16986,00 5645,00	1624831,00 0,00	0,00 0,00	1792288,00	
			Раздел 4: Отделка помещений										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	93	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м² оштукатуриваемой поверхности	215,85	4357,00 3797,00	0,00 0,00	940458,00 819582,00	0,00 0,00	120876,00		940458,00	
54	94	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (5 мм)	м²	215,85	2859,00 2775,00	45,00 12,00	617115,00 598984,00	9713,00 2590,00	8418,00		617115,00	
55	95	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1208,54415	71,00		85807,00		85807,00		85807,00	
56	96	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м² изолируемой поверхности	36,35	6750,00 5731,00	52,00 13,00	245363,00 208322,00	1891,00 473,00	35150,00		245363,00	
57	97	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,85385	56845,00		105382,00		105382,00		105382,00	
58	98	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	36,35	7986,00 5999,00	0,00 0,00	290291,00 218064,00	0,00 0,00	72227,00		290291,00	
59	99	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (3 мм)	м²	36,35	2859,00 2775,00	45,00 12,00	103925,00 100871,00	1636,00 436,00	1418,00		103925,00	
60	100	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	122,09965	71,00		8669,00		8669,00		8669,00	
61	101	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	178,55	3570,00 3282,00	285,00 123,00	637424,00 586001,00	50887,00 21962,00	536,00		637424,00	
62	102	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,696105	26640,00		71824,00		71824,00		71824,00	
63	111	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	34,69	7715,00 6571,00	0,00 0,00	267633,00 227948,00	0,00 0,00	39685,00		267633,00	
64	112	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м²	34,69	4256,00 4164,00	53,00 15,00	147641,00 144449,00	1838,00 520,00	1354,00		147641,00	
65	113	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71,00		6315,00		6315,00		6315,00	
			Итого по разделу 4:					**3527847,00** **2904221,00**	**65965,00** **25981,00**	**557661,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3527847,00**	
			Итого по отделу архитектурные решения 02-01-01-02					**9182458,00** **3845752,00**	**182619,00** **51404,00**	**5154087,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**9182458,00**	
			Отдел 3: водопровод, канализация ВК 02-01-01-03										
			Раздел 5: Водопровод										
66	23	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1989,00 1910,00	61,00 17,00	19890,00 19100,00	610,00 170,00	180,00		19890,00	
67	24	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1707,00		17070,00		17070,00		17070,00	
68	25	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	1989,00 1910,00	61,00 17,00	3978,00 3820,00	122,00 34,00	36,00		3978,00	
69	26	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1610,00		3220,00		3220,00		3220,00	
70	27	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	2	4961,00 4943,00	4,00 0,00	9922,00 9886,00	8,00 0,00	28,00		9922,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	28	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2	213,00		426,00		426,00		426,00	
72	29	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30	4972,00 4952,00	5,00 0,00	149160,00 148560,00	150,00 0,00	450,00		149160,00	
73	30	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148,00		4440,00		4440,00		4440,00	
74	32	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5513,00		33078,00		33078,00		33078,00	
75	33	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30	4972,00 4952,00	5,00 0,00	149160,00 148560,00	150,00 0,00	450,00		149160,00	
76	34	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224,00		6653,00		6653,00		6653,00	
			Итого по разделу 5: Водопровод					396997,00 329926,00	1040,00 204,00	66031,00 0,00	0,00 0,00	396997,00	
			Раздел 6: Канализация										
77	49	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3340,00 3297,00	9,00 3,00	90180,00 89019,00	243,00 81,00	918,00		90180,00	
78	50	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	26,946	1390,00		37455,00		37455,00		37455,00	
79	51	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3456,00 3439,00	3,00 0,00	86400,00 85975,00	75,00 0,00	350,00		86400,00	
80	52	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	24,95	551,00		13747,00		13747,00		13747,00	
81	53	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,00		2862,00		2862,00		2862,00	
82	54	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	354,00		1062,00		1062,00		1062,00	
83	55	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	164,00		328,00		328,00		328,00	
84	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425,00		2550,00		2550,00		2550,00	
85	57	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124,00		1240,00		1240,00		1240,00	
86	58	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00		352,00		352,00		352,00	
87	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802,00		802,00		802,00		802,00	
88	60	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162,00		486,00		486,00		486,00	
89	65	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3340,00 3297,00	9,00 3,00	10020,00 9891,00	27,00 9,00	102,00		10020,00	
90	66	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756,00		2263,00		2263,00		2263,00	
91	67	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	2455,00		2455,00		2455,00		2455,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по разделу 6: Канализация					**252202,00**	**345,00**	**66972,00**	**0,00**	**252202,00**	
								184885,00	**90,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу водопровод, канализация ВК 02-01-01-03					**649199,00**	**1385,00**	**133003,00**	**0,00**	**649199,00**	
								514811,00	**294,00**	**0,00**	**0,00**		
			Отдел 4: ВКЛЮЧИТЬ. архитектурное строительство 02-01-01-01										
			Раздел 7: Кровля (АС-15)										
92	4	6105-0201-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного.** *При кладке из кирпича размерам 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	0,26	44286,00	6512,00	11514,00	1694,00			11514,00	
	94					37773,00	1225,00	9821,00	319,00				
93	5	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,05616	23164,00		1301,00		1301,00		1301,00	
	95												
94	6	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,080881	87366,00		7066,00		7066,00		7066,00	
	96												
			Итого по разделу 7: Кровля (АС-15)					**19881,00**	**1694,00**	**8367,00**	**0,00**	**19881,00**	
								9821,00	**319,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. архитектурное строительство 02-01-01-01					**19881,00**	**1694,00**	**8367,00**	**0,00**	**19881,00**	
								9821,00	**319,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**13874648,00**	**211016,00**	**7839337,00**	**0,00**	**13874648,00**	
								5824297,00	**58514,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			**1304216,91**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**15178864,91**	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			**45536,59**					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									**15224401,51**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**761220,08**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**304488,03**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16290109,61**	
			НДС	%	12,00			**1954813,15**					
			Итого с НДС									**18244922,77**	
			Итого с коэф понижения		0,98							**17 880 024**	
			в т.ч. НДС									**1 915 716,89**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Смагулов А. Ғ.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City" **Омарканов А. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор: ТОО "IN JOY Project" **Савчук Р. Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, расшифровка подписи)