Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма код
		№73	**20.03.2024г.**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**128 360 817**	**62 505 920,54**							**7 500 710,46**	**70 006 631**
Аванс 30%	38 508 245									21 001 989
Удержания 5%	6 418 041									3 500 332
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**83 434 531**									**45 504 310**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KBG City"

_____ **Омарханов А. К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73 от 20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Архитектурное строительство 02-01-01-01										
			Раздел 1: Фундамент										
1	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	825,00 344,00	480,00 146,00			825,00	
2	20	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	7461,00		772,00		772,00		772,00	
3	21	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,46	30945,00 20302,00	5323,00 1013,00	14235,00 9339,00	2449,00 466,00	2447,00		14235,00	
4	22	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4669	28723,00		13411,00		13411,00		13411,00	
5	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	329644,00		17471,00		17471,00		17471,00	
6	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	302576,00		3207,00		3207,00		3207,00	
7	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1070469,00 1066444,00	4025,00 1237,00	9099,00 9065,00	35,00 11,00			9099,00	
8	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	473747,00		3572,00		3572,00		3572,00	
9	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	311428,00		299,00		299,00		299,00	
10	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	310610,00 219635,00	27040,00 7262,00	11462,00 8105,00	998,00 268,00	2359,00		11462,00	
11	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167407,00		6177,00		6177,00		6177,00	
12	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	4775,00 1223,00	43,00 6,00	16331,00 4183,00	148,00 21,00	12000,00		16331,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	49	6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$	31,1	2962,00 1929,00	623,00 201,00	92118,00 59992,00	19375,00 6251,00	12751,00		92118,00	
14	50	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	$м^2$	35,454	1667,00		59102,00		59102,00		59102,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент					248081,00 91028,00	23485,00 7163,00	133568,00 0,00	0,00 0,00	248081,00	
			Раздел 2: Разные работы										
15	116	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,71	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	6505,00 2716,00	3787,00 1151,00	2,00		6505,00	
16	117	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8165	7461,00		6092,00		6092,00		6092,00	
17	118	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,7	13955,00 8779,00	4367,00 852,00	37679,00 23703,00	11791,00 2300,00	2185,00		37679,00	
18	119	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,7405	28723,00		78715,00		78715,00		78715,00	
19	120	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075	302576,00		22693,00		22693,00		22693,00	
20	121	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	345168,00 287924,00	52198,00 12684,00	60895,00 50796,00	9209,00 2238,00	890,00		60895,00	
21	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	459889,00		81134,00		81134,00		81134,00	
22	123	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,17384	262,00 184,00	4,00 0,00	2404,00 1688,00	37,00 0,00	679,00		2404,00	
23	124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,17384	405,00 216,00	7,00 2,00	3715,00 1982,00	64,00 18,00	1669,00		3715,00	
24	125	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	4,1	5601,00 3968,00	62,00 17,00	22964,00 16269,00	254,00 70,00	6440,00		22964,00	
25	126	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,715	3799,00		17912,00		17912,00		17912,00	
26	127	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,92	7581,00 4723,00	37,00 8,00	29718,00 18514,00	145,00 31,00	11059,00		29718,00	
27	128	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,7	915,00 837,00	47,00 15,00	7960,00 7282,00	409,00 131,00	270,00		7960,00	
28	129	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	8,7	3250,00		28275,00		28275,00		28275,00	
29	130	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	4060,00 3168,00	278,00 92,00	18067,00 14098,00	1237,00 409,00	2732,00		18067,00	
30	131	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	4,539	2865,00		13004,00		13004,00		13004,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	132	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	5	2968,00 2354,00	245,00 73,00	14840,00 11770,00	1225,00 365,00	1845,00		14840,00	
32	133	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1145627,00		43717,00		43717,00		43717,00	
33	134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	262,00 184,00	4,00 0,00	373,00 262,00	6,00 0,00	105,00		373,00	
34	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	405,00 216,00	7,00 2,00	576,00 307,00	10,00 3,00	259,00		576,00	
35	136	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352,00		1832,00		1832,00		1832,00	
36	137	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	55888,00 23333,00	32531,00 9888,00	24,00		55888,00	
37	138	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	7461,00		52339,00		52339,00		52339,00	
38	139	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13955,00 8779,00	4367,00 852,00	257749,00 162148,00	80658,00 15736,00	14943,00		257749,00	
39	140	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	18,74705	28723,00		538472,00		538472,00		538472,00	
40	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,561	302576,00		169745,00		169745,00		169745,00	
41	142	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	316392,00 248996,00	51408,00 14959,00	35436,00 27888,00	5757,00 1675,00	1791,00		35436,00	
42	143	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	459889,00		51508,00		51508,00		51508,00	
43	144	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	345168,00 287924,00	52198,00 12684,00	126822,00 105789,00	19178,00 4660,00	1855,00		126822,00	
44	145	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	392678,00		37740,00		37740,00		37740,00	
45	146	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	398881,00		104910,00		104910,00		104910,00	
46	147	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	459889,00		3817,00		3817,00		3817,00	
47	148	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8597	262,00 184,00	4,00 0,00	3369,00 2366,00	51,00 0,00	952,00		3369,00	
48	149	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	405,00 216,00	7,00 2,00	5208,00 2778,00	90,00 26,00	2340,00		5208,00	
49	150	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	227056,00 97228,00	657,00 147,00	24976,00 10695,00	72,00 16,00	14209,00		24976,00	
50	151	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4080,00 3899,00	180,00 56,00	449,00 429,00	20,00 6,00			449,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	152	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120106,00		22,00		22,00		22,00	
52	153	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070,00		1201,00		1201,00		1201,00	
53	154	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485,00		12,00		12,00		12,00	
54	155	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5601,00	62,00	80654,00	893,00	22622,00		80654,00	
						3968,00	17,00	57139,00	245,00				
55	156	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3799,00		62911,00		62911,00		62911,00	
56	157	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7581,00	37,00	72778,00	355,00	27082,00		72778,00	
						4723,00	8,00	45341,00	77,00				
57	158	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	915,00	47,00	34496,00	1772,00	1169,00		34496,00	
						837,00	15,00	31555,00	566,00				
58	189	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37,7	3250,00		122525,00		122525,00		122525,00	
59	160	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	4060,00	278,00	147134,00	10075,00	22251,00		147134,00	
						3168,00	92,00	114808,00	3334,00				
60	161	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	36,9648	2865,00		105904,00		105904,00		105904,00	
61	162	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2968,00	245,00	109519,00	9041,00	13615,00		109519,00	
						2354,00	73,00	86863,00	2694,00				
62	163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1145627,00		348706,00		348706,00		348706,00	
63	164	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,353374	262,00	4,00	2975,00	45,00	841,00		2975,00	
						184,00	0,00	2089,00	0,00				
64	165	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	405,00	7,00	4598,00	80,00	2066,00		4598,00	
						216,00	2,00	2452,00	23,00				
65	166	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352,00		10995,00		10995,00		10995,00	
66	167	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	345168,00	52198,00	153482,00	23210,00	2244,00		153482,00	
						287924,00	12684,00	128028,00	5640,00				
67	168	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	406033,00		163493,00		163493,00		163493,00	
68	169	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	379195,00		15926,00		15926,00		15926,00	
69	170	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	262,00	4,00	5068,00	77,00	1432,00		5068,00	
						184,00	0,00	3559,00	0,00				
70	171	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	405,00	7,00	7834,00	136,00	3520,00		7834,00	
						216,00	2,00	4178,00	39,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	172	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1590,00		4975,00		4975,00		4975,00	
72	173	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	20502,00 20030,00	471,00 150,00	52075,00 50876,00	1196,00 381,00	3,00		52075,00	
73	174	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	23164,00		14121,00		14121,00		14121,00	
74	175	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	93775,00		90512,00		90512,00		90512,00	
75	176	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	444356,00 60232,00	1352,00 365,00	15419,00 2090,00	47,00 13,00	13282,00		15419,00	
76	177	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,063952	296612,00 269488,00	16134,00 3004,00	18969,00 17234,00	1032,00 192,00	703,00		18969,00	
77	178	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,063952	1093929,00		69959,00		69959,00		69959,00	
78	179	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	4864,00 4723,00	37,00 8,00	137165,00 133189,00	1044,00 226,00	2932,00		137165,00	
79	180	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3353,00		94555,00		94555,00		94555,00	
80	181	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	36485,00 31694,00	2610,00 817,00	40134,00 34863,00	2871,00 899,00	2400,00		40134,00	
81	182	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	56845,00		60028,00		60028,00		60028,00	
82	183	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	7986,00 5999,00	0,00 0,00	194858,00 146376,00	0,00 0,00	48482,00		194858,00	
83	184	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	266750,00 163912,00	69117,00 18363,00	14164,00 8704,00	3670,00 975,00	1790,00		14164,00	
84	185	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1145627,00		60833,00		60833,00		60833,00	
85	186	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	405,00 216,00	7,00 2,00	1118,00 596,00	20,00 6,00	502,00		1118,00	
86	187	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,7	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	52223,00 21803,00	30398,00 9240,00	22,00		52223,00	
87	188	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,555	7461,00		48907,00		48907,00		48907,00	
88	189	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	64646,00 60231,00	4257,00 1308,00	6780,00 6317,00	446,00 137,00	17,00		6780,00	
89	190	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	382772,00		40145,00		40145,00		40145,00	
90	191	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,84	10112,00 5540,00	2820,00 529,00	69166,00 37894,00	19288,00 3618,00	11984,00		69166,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	192	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,9768	30441,00		212381,00		212381,00		212381,00	
			Итого по разделу 2: Разные работы					4716218,00	272227,00	3023224,00	0,00	4716218,00	
								1420767,00	67028,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Архитектурное строительство 02-01-01-01					4964299,00	295712,00	3156792,00	0,00	4964299,00	
								1511795,00	74191,00	0,00	0,00		
			Отдел 2: Архитектурные решения 02-01-01-02										
			Раздел 3: Полы										
92	12	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	392,00	90,00	31015,00	7121,00			31015,00	
						302,00	24,00	23894,00	1899,00				
93	13	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,03512	7431,00		29985,00		29985,00		29985,00	
94	14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	22676,00	16,00	143530,00	101,00	45694,00		143530,00	
						15441,00	0,00	97735,00	0,00				
95	15	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	29202,00		188534,00		188534,00		188534,00	
96	16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1506,00	83,00	119155,00	6566,00	80,00		119155,00	
						1422,00	29,00	112509,00	2294,00				
97	17	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	33486,00		54048,00		54048,00		54048,00	
98	18	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	128,00	56,00	10127,00	4430,00			10127,00	
						72,00	19,00	5697,00	1503,00				
99	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	33486,00		54048,00		54048,00		54048,00	
100	20	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5288,00	175,00	418387,00	13846,00	184271,00		418387,00	
						2784,00	25,00	220270,00	1978,00				
101	21	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435,00		38547,00		38547,00		38547,00	
102	22	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	3337,00	88,00	264023,00	6963,00	124138,00		264023,00	
						1680,00	14,00	132922,00	1108,00				
103	23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435,00		38547,00		38547,00		38547,00	
104	24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	79,12	1506,00	83,00	119155,00	6566,00	80,00		119155,00	
						1422,00	29,00	112509,00	2294,00				
105	25	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	33486,00		54048,00		54048,00		54048,00	
106	26	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	5966,00	394,00	472030,00	31173,00	94786,00		472030,00	
						4374,00	124,00	346071,00	9811,00				
107	27	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	80,7024	3147,00		253970,00		253970,00		253970,00	
108	28	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	392,00	90,00	19980,00	4587,00			19980,00	
						302,00	24,00	15393,00	1223,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	29	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,59947	7431,00		19317,00		19317,00		19317,00	
110	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	22676,00 15441,00	16,00 0,00	92464,00 62962,00	65,00 0,00	29437,00		92464,00	
111	31	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	29202,00		121456,00		121456,00		121456,00	
112	32	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1506,00 1422,00	83,00 29,00	76761,00 72479,00	4230,00 1478,00	52,00		76761,00	
113	33	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	33486,00		34818,00		34818,00		34818,00	
114	34	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	128,00 72,00	56,00 19,00	6524,00 3670,00	2854,00 968,00			6524,00	
115	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	33486,00		34818,00		34818,00		34818,00	
116	36	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	2035,00 1667,00	65,00 22,00	103724,00 84967,00	3313,00 1121,00	15444,00		103724,00	
117	37	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	50,97	3354,00		170953,00		170953,00		170953,00	
118	38	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	392,00 302,00	90,00 24,00	4802,00 3700,00	1103,00 294,00			4802,00	
119	39	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,62475	7431,00		4643,00		4643,00		4643,00	
120	40	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	22676,00 15441,00	16,00 0,00	27778,00 18915,00	20,00 0,00	8843,00		27778,00	
121	41	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	29202,00		36488,00		36488,00		36488,00	
122	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1506,00 1422,00	83,00 29,00	18449,00 17420,00	1017,00 355,00	12,00		18449,00	
123	43	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	33486,00		8368,00		8368,00		8368,00	
124	44	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2542,00 1498,00	36,00 9,00	31140,00 18351,00	441,00 110,00	12348,00		31140,00	
125	45	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	12,25	-194,00 -180,00	-14,00 -4,00	-2377,00 -2205,00	-172,00 -49,00			-2377,00	
126	46	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-110,00		-5121,00		-5121,00		-5121,00	
127	47	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	588,00 354,00	6,00 2,00	48216,00 29028,00	492,00 164,00	18696,00		48216,00	
128	48	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	818,00 795,00	1,00 0,00	4090,00 3975,00	5,00 0,00	110,00		4090,00	
129	49	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	1121,00		5885,00		5885,00		5885,00	
			Итого по разделу 3: Полы					3152325,00	94721,00	1677343,00	0,00	3152325,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1380262,00	26551,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Проемы										
130	50	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	11114,00 9538,00	149,00 47,00	57793,00 49598,00	774,00 244,00	7421,00		57793,00	
131	51	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	5,928	12119,00 10252,00	141,00 44,00	71841,00 60774,00	836,00 261,00	10231,00		71841,00	
132	52	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,2	43583,00		226632,00		226632,00		226632,00	
133	53	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34121,00		202269,00		202269,00		202269,00	
134	54	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	17,01	6519,00 4331,00	551,00 182,00	110888,00 73670,00	9373,00 3096,00	27845,00		110888,00	
135	55	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	3,78	51211,00		193578,00		193578,00		193578,00	
136	56	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	10,5	49347,00		518144,00		518144,00		518144,00	
137	57	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	$м^2$	2,73	44394,00		121196,00		121196,00		121196,00	
138	58	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,28704	410899,00		117944,00		117944,00		117944,00	
139	59	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9035,00 5858,00	1854,00 391,00	5692,00 3691,00	1168,00 246,00	833,00		5692,00	
140	60	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	55191,00		34770,00		34770,00		34770,00	
141	73	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,783	3644,00 3595,00	49,00 11,00	13785,00 13600,00	186,00 42,00			13785,00	
142	74	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,783	99470,00		376295,00		376295,00		376295,00	
143	75	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,6754	6694,00 5576,00	109,00 33,00	17909,00 14918,00	291,00 88,00	2700,00		17909,00	
144	76	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,6754	108480,00		290227,00		290227,00		290227,00	
145	77	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4340,00 953,00	16,00 5,00	71176,00 15629,00	262,00 82,00	55285,00		71176,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	78	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2664,00		43690,00		43690,00		43690,00	
147	79	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	8,9751	4971,00		44615,00		44615,00		44615,00	
			Итого по разделу 4: Проемы					2518444,00	12890,00	2273675,00	0,00	2518444,00	
								231880,00	4059,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Отделка помещений										
148	80	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	2957,00	18,00	351913,00	2142,00	5713,00		351913,00	
						2891,00	5,00	344058,00	595,00				
149	81	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112,00		54956,00		54956,00		54956,00	
150	82	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	19,86	2239,00	12,00	44467,00	239,00	953,00		44467,00	
						2179,00	3,00	43275,00	60,00				
151	83	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112,00		6115,00		6115,00		6115,00	
152	84	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	138,87	1342,00	10,00	186364,00	1389,00	5972,00		186364,00	
						1289,00	3,00	179003,00	417,00				
153	85	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,09582	250310,00		23985,00		23985,00		23985,00	
154	86	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	6750,00	52,00	51368,00	396,00	7359,00		51368,00	
						5731,00	13,00	43613,00	99,00				
155	87	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,38811	56845,00		22062,00		22062,00		22062,00	
156	88	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	6785,00	99,00	51634,00	754,00	821,00		51634,00	
						6578,00	34,00	50059,00	259,00				
157	89	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	25988,00		6329,00		6329,00		6329,00	
158	90	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1071,00		8802,00		8802,00		8802,00	
159	91	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	88,9	1127,00	0,00	100190,00	0,00	2400,00		100190,00	
						1100,00	0,00	97790,00	0,00				
160	92	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,00		9895,00		9895,00		9895,00	
161	103	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	8086,00	45,00	1123873,00	6255,00	70745,00		1123873,00	
						7532,00	15,00	1046873,00	2085,00				
162	104	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2523,00		357685,00		357685,00		357685,00	
163	105	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	291,76	1198,00	10,00	349528,00	2917,00	12546,00		349528,00	
						1145,00	3,00	334065,00	875,00				
164	106	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,183809	250310,00		46009,00		46009,00		46009,00	
165	107	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита		1,5	1268,00	33,00	1902,00	50,00	142,00		1902,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1140,00	9,00	1710,00	14,00				
166	108	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,515	3534,00		5354,00		5354,00		5354,00	
167	109	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,42	915,00 837,00	47,00 15,00	3129,00 2863,00	160,00 51,00	106,00		3129,00	
168	110	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1510,00		35289,00		35289,00		35289,00	
169	114	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	34,69	1198,00 1145,00	10,00 3,00	41559,00 39720,00	347,00 104,00	1492,00		41559,00	
170	115	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,021855	250310,00		5470,00		5470,00		5470,00	
			Итого по разделу 5:					2887878,00 2183029,00	14649,00 4559,00	690200,00 0,00	0,00 0,00	2887878,00	
			Итого по отделу Архитектурные решения 02-01-01-02					8558647,00 3795171,00	122260,00 35169,00	4641218,00 0,00	0,00 0,00	8558647,00	
			Отдел 3: Водопровод, канализация 02-01-01-03										
			Раздел 6: Водопровод										
171	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	7	4013,00 3968,00	0,00 0,00	28091,00 27776,00	0,00 0,00	315,00		28091,00	
172	2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5424,00		27120,00		27120,00		27120,00	
173	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3735,00		3735,00		3735,00		3735,00	
174	4	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9945,00		9945,00		9945,00		9945,00	
175	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1991,00 1467,00	0,00 0,00	1195,00 880,00	0,00 0,00	315,00		1195,00	
176	6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	44607,00 43196,00	1325,00 432,00	44607,00 43196,00	1325,00 432,00	86,00		44607,00	
177	7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222277,00		222277,00		222277,00		222277,00	
178	8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18175,00 17578,00	123,00 37,00	18175,00 17578,00	123,00 37,00	474,00		18175,00	
179	9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61193,00		61193,00		61193,00		61193,00	
180	10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62619,00 44302,00	1137,00 244,00	62619,00 44302,00	1137,00 244,00	17180,00		62619,00	
181	11	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5513,00		11026,00		11026,00		11026,00	
182	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4248,00		4248,00		4248,00		4248,00	
183	13	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм		2	2832,00		5664,00		5664,00		5664,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
184	14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902,00		902,00		902,00		902,00	
185	15	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331,00		662,00		662,00		662,00	
186	16	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428,00		856,00		856,00		856,00	
187	17	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186,00		372,00		372,00		372,00	
188	18	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5706,00		22824,00		22824,00		22824,00	
189	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2361,00 2250,00	86,00 28,00	2361,00 2250,00	86,00 28,00	25,00		2361,00	
190	20	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23187,00		23187,00		23187,00		23187,00	
191	21	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2677,00		2677,00		2677,00		2677,00	
192	22	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1313,00		6565,00		6565,00		6565,00	
193	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	364,00 359,00	2,00 0,00	16016,00 15796,00	88,00 0,00	132,00		16016,00	
194	35	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	364,00 359,00	2,00 0,00	10920,00 10770,00	60,00 0,00	90,00		10920,00	
			Итого по разделу 6: Водопровод					587237,00 162548,00	2819,00 741,00	138400,00 283470,00	0,00 0,00	587237,00	
			Раздел 7: Канализация										
195	36	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11739,00 11054,00	271,00 91,00	58695,00 55270,00	1355,00 455,00	2070,00		58695,00	
196	37	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	5	9998,00		49990,00		49990,00		49990,00	
197	38	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	1553,00		7765,00		7765,00		7765,00	
198	39	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9442,00 8712,00	173,00 55,00	9442,00 8712,00	173,00 55,00	557,00		9442,00	
199	40	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	52145,00		52145,00		52145,00		52145,00	
200	41	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00		14807,00		14807,00		14807,00	
201	12	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2774,00		2774,00		2774,00		2774,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	43	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6579,00 5612,00	678,00 224,00	6579,00 5612,00	678,00 224,00	289,00		6579,00	
203	44	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20248,00		20248,00		20248,00		20248,00	
204	45	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1139,00		1139,00		1139,00		1139,00	
205	46	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5702,00 5082,00	54,00 17,00	5702,00 5082,00	54,00 17,00	566,00		5702,00	
206	47	521-301-3003001 *СпрСЦ 07.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	1	343750,00		343750,00		343750,00		343750,00	
207	48	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	1553,00		1553,00		1553,00		1553,00	
208	61	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2810,00 2608,00	105,00 35,00	2810,00 2608,00	105,00 35,00	97,00		2810,00	
209	62	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22702,00		22702,00		22702,00		22702,00	
210	63	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	9089,00 6055,00	47,00 0,00	9089,00 6055,00	47,00 0,00	2987,00		9089,00	
211	64	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60065,00		60065,00		60065,00		60065,00	
212	68	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	21222,00 4241,00	410,00 104,00	21222,00 4241,00	410,00 104,00	16571,00		21222,00	
213	69	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507,00		2507,00		2507,00		2507,00	
			Итого по разделу 7: Канализация					692984,00 87580,00	2822,00 890,00	198767,00 403815,00	0,00 0,00	692984,00	
			Итого по отделу Водопровод, канализация 02-01-01-03					1280221,00 250128,00	5641,00 1631,00	337167,00 687285,00	0,00 0,00	1280221,00	
			Отдел 4: Отопление, вентиляция 02-01-01-04										
			Раздел 8: Отопление										
214	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	12,4	2939,00 2897,00	41,00 11,00	36444,00 35923,00	508,00 136,00			36444,00	
215	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	32,24	1056,00		34045,00		34045,00		34045,00	
216	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	101	3264,00		329664,00		329664,00		329664,00	
217	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	780,00 755,00	0,00 0,00	10920,00 10570,00	0,00 0,00	350,00		10920,00	
218	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320,00		4480,00		4480,00		4480,00	
219	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)		14	1163,00	2,00	16282,00	28,00	168,00		16282,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1149,00	1,00	16086,00	14,00				
220	7	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой.прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	5744,00		80416,00		80416,00		80416,00	
221	8	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб. диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1784,00 1732,00	9,00 1,00	14272,00 13856,00	72,00 8,00	344,00		14272,00	
222	9	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3807,00		15228,00		15228,00		15228,00	
223	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5588,00		22352,00		22352,00		22352,00	
224	11	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4254,00 4229,00	5,00 0,00	276510,00 274885,00	325,00 0,00	1300,00		276510,00	
225	12	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64.35	342,00		22008,00		22008,00		22008,00	
226	13	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4235,00 4215,00	5,00 0,00	152460,00 151740,00	180,00 0,00	540,00		152460,00	
227	14	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	35.64	535,00		19067,00		19067,00		19067,00	
228	15	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4228,00 4210,00	4,00 0,00	88788,00 88410,00	84,00 0,00	294,00		88788,00	
229	16	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20.79	1469,00		30541,00		30541,00		30541,00	
230	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	364,00 359,00	2,00 0,00	44408,00 43798,00	244,00 0,00	366,00		44408,00	
231	18	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям. по основанию пола	м	108	1202,00 1073,00	75,00 22,00	129816,00 115884,00	8100,00 2376,00	5832,00		129816,00	
232	19	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	110.16	65,00		7160,00		7160,00		7160,00	
233	20	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2247,00		31458,00		31458,00		31458,00	
234	21	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2540,00		5080,00		5080,00		5080,00	
235	22	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3384,00		20304,00		20304,00		20304,00	
236	23	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1229,00		9832,00		9832,00		9832,00	
237	24	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1638,00		16380,00		16380,00		16380,00	
238	25	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2811,00		5622,00		5622,00		5622,00	
239	26	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр 25 мм.		22,4	1751,00	52,00	39222,00	1165,00	335,00		39222,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1684,00	15,00	37722,00	336,00				
240	27	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	22,4	1172,00		26253,00		26253,00		26253,00	
241	28	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1753,00 1684,00	52,00 15,00	8765,00 8420,00	260,00 75,00	85,00		8765,00	
242	29	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1952,00		9760,00		9760,00		9760,00	
243	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,4	364,00 359,00	2,00 0,00	9974,00 9837,00	55,00 0,00	82,00		9974,00	
244	31	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27,4	1928,00 1272,00	227,00 73,00	52827,00 34853,00	6220,00 2000,00	11754,00		52827,00	
245	32	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	24,64	519,00		12788,00		12788,00		12788,00	
246	33	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	577,00		3174,00		3174,00		3174,00	
247	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,9	708,00		21169,00		21169,00		21169,00	
248	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	262,00 184,00	4,00 0,00	262,00 184,00	4,00 0,00	74,00		262,00	
249	36	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1	577,00 540,00	4,00 1,00	577,00 540,00	4,00 1,00	33,00		577,00	
250	37	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,273	759,00		207,00		207,00		207,00	
			Итого по разделу 8: Отопление					1608515,00 842708,00	17249,00 4946,00	748545,00 0,00	0,00 0,00	1608515,00	
			Раздел 9: Вентиляция										
251	38	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9478,00 7914,00	204,00 29,00	28434,00 23742,00	612,00 87,00	4080,00		28434,00	
252	39	СТКП	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite.лист 120.	комплект	3	173485,71		520457,00		520457,00		520457,00	
253	40	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	69,00		7931,00	
254	41	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
255	42	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6333,00 5434,00	115,00 29,00	6333,00 5434,00	115,00 29,00	784,00		6333,00	
256	43	246-302-1301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм		1	13348,00		13348,00		13348,00		13348,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
257	44	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых). площадь в свету до 0.05 $м^2$	шт.	1	1446,00 1427,00	6,00 1,00	1446,00 1427,00	6,00 1,00	13,00		1446,00	
258	45	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
259	46	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	69,00		7931,00	
260	47	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7863,00		7863,00		7863,00		7863,00	
261	48	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8566,00 7974,00	149,00 44,00	20558,00 19138,00	358,00 106,00	1062,00		20558,00	
262	49	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6241,00		14978,00		14978,00		14978,00	
263	50	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5219,00 3617,00	390,00 125,00	10960,00 7596,00	820,00 263,00	2544,00		10960,00	
264	51	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	8802,00		20333,00		20333,00		20333,00	
265	52	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775,00		1860,00		1860,00		1860,00	
266	53	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	69,00		7931,00	
267	54	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
268	55	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8566,00 7974,00	149,00 44,00	10759,00 10015,00	187,00 55,00	557,00		10759,00	
269	56	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5616,00		7054,00		7054,00		7054,00	
270	57	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5219,00 3617,00	390,00 125,00	5741,00 3979,00	430,00 138,00	1332,00		5741,00	
271	58	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	8802,00		10650,00		10650,00		10650,00	
272	59	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775,00		1008,00		1008,00		1008,00	
273	60	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	5987,00 5750,00	95,00 29,00	5987,00 5750,00	95,00 29,00	142,00		5987,00	
274	61	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х110 мм	$м^2$	0.015	13986,00		210,00		210,00		210,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	62	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6267,00 5750,00	95,00 29,00	43869,00 40250,00	665,00 203,00	2954,00		43869,00	
276	63	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	22	8566,00 7974,00	149,00 44,00	188452,00 175428,00	3278,00 968,00	9746,00		188452,00	
277	64	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	22	6241,00		137302,00		137302,00		137302,00	
278	65	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	16,15	5219,00 3617,00	390,00 125,00	84287,00 58415,00	6299,00 2019,00	19573,00		84287,00	
279	66	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	17.765	8802,00		156368,00		156368,00		156368,00	
280	67	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,7	775,00		19918,00		19918,00		19918,00	
281	68	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	5987,00 5750,00	95,00 29,00	11974,00 11500,00	190,00 58,00	284,00		11974,00	
282	69	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х110 мм	$м^2$	0.03	13986,00		420,00		420,00		420,00	
			Итого по разделу 9: Вентиляция					1381521,00 380839,00	18476,00 5609,00	982206,00 0,00	0,00 0,00	1381521,00	
			Раздел 10: Кондиционирование										
283	70	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	27535,00 27323,00	16,00 0,00	27535,00 27323,00	16,00 0,00	196,00		27535,00	
284	71	КП *поз.57*	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	181600,17		182908,00		181600,00		182908,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		181600,17			181600,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1308,00					
285	72	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4438,00		8876,00		8876,00		8876,00	
286	73	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65,00		650,00		650,00		650,00	
			Итого по разделу 10: Кондиционирование					219969,00 27323,00	16,00 0,00	9722,00 182908,00	0,00 0,00	219969,00	
			Раздел 11: Котельная										
287	74	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	29335,00 20701,00	493,00 161,00	58670,00 41402,00	986,00 322,00	16282,00		58670,00	
288	75	513-108-0126 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	комплект	2	60193,00		120386,00		120386,00		120386,00	
289	76	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т	шт.	2	79319,00 72259,00	1115,00 288,00	158638,00 144518,00	2230,00 576,00	11890,00		158638,00	
290	77	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80859,00		161718,00		161718,00		161718,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	78	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С. PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28912,00		57824,00		57824,00		57824,00	
292	79	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³	шт.	1	20661,00 18786,00	1767,00 467,00	20661,00 18786,00	1767,00 467,00	108,00		20661,00	
293	80	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м³	шт.	1	13587,00		13587,00		13587,00		13587,00	
294	81	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С. PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	6	31152,00		186912,00		186912,00		186912,00	
295	82	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1870,00 1752,00	0,00 0,00	7480,00 7008,00	0,00 0,00	472,00		7480,00	
296	83	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5585,00		22340,00		22340,00		22340,00	
297	84	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1870,00 1845,00	0,00 0,00	9350,00 9225,00	0,00 0,00	125,00		9350,00	
298	85	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3173,00		15865,00		15865,00		15865,00	
299	86	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3807,00		11421,00		11421,00		11421,00	
300	87	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5588,00		55880,00		55880,00		55880,00	
301	88	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды. Т до +225°С, PN 16. марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	6689,00		13378,00		13378,00		13378,00	
302	89	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	28912,00		28912,00		28912,00		28912,00	
			Итого по разделу 11: Котельная					943022,00 220939,00	4983,00 1365,00	434996,00 282104,00	0,00 0,00	943022,00	
			Итого по отделу Отопление, вентиляция 02-01-01-04					4153027,00 1471809,00	40724,00 11920,00	2175469,00 465012,00	0,00 0,00	4153027,00	
			Отдел 5: Электрооборудование 02-01-01-05										
303	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11668,00 9579,00	163,00 48,00	11668,00 9579,00	163,00 48,00	1926,00		11668,00	
304	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140815,00		140815,00		140815,00		140815,00	
305	3	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16353,00 11480,00	301,00 69,00	16353,00 11480,00	301,00 69,00	4572,00		16353,00	
306	4	247-204-2528 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2965,00		2965,00		2965,00		2965,00	
307	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5533,00 5268,00	225,00 69,00	5533,00 5268,00	225,00 69,00	40,00		5533,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	6	247-301-0229 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3x220/380V 10-100A), класс точности 1	шт.	1	39128,00		39128,00		39128,00		39128,00	
309	7	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж. на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	20	8628,00 5740,00	41,00 0,00	172560,00 114800,00	820,00 0,00	56940,00		172560,00	
310	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700,00		2800,00		2800,00		2800,00	
311	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,00		1234,00		1234,00		1234,00	
312	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	2117,00		6351,00		6351,00		6351,00	
313	11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00		5329,00	
314	12	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5820,00		58200,00		58200,00		58200,00	
315	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6267,00 6237,00	0,00 0,00	6267,00 6237,00	0,00 0,00	30,00		6267,00	
316	14	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7741,00		7741,00		7741,00		7741,00	
317	15	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8628,00 5740,00	41,00 0,00	8628,00 5740,00	41,00 0,00	2847,00		8628,00	
318	16	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617,00		617,00		617,00		617,00	
319	17	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж. на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16353,00 11480,00	301,00 69,00	16353,00 11480,00	301,00 69,00	4572,00		16353,00	
320	18	247-204-8768 *СпрСЦ 07.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	шт.	1	226375,00		226375,00		226375,00		226375,00	
321	19	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	436,00 416,00	2,00 0,00	122080,00 116480,00	560,00 0,00	5040,00		122080,00	
322	20	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	419775,00		68507,00		68507,00		68507,00	
323	21	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,1224	554723,00		67898,00		67898,00		67898,00	
324	22	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	527,00 490,00	4,00 0,00	194990,00 181300,00	1480,00 0,00	12210,00		194990,00	
325	23	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,3672	609368,00		223760,00		223760,00		223760,00	
326	24	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,0102	560297,00		5715,00		5715,00		5715,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	25	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	50	815,00 655,00	5,00 1,00	40750,00 32750,00	250,00 50,00	7750,00		40750,00	
328	26	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2.5 (ок)-0.66	км	0,0153	1041772,00		15939,00		15939,00		15939,00	
329	27	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0357	1597805,00		57042,00		57042,00		57042,00	
330	28	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3215,00 3140,00	24,00 7,00	141460,00 138160,00	1056,00 308,00	2244,00		141460,00	
331	33	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3068,00 3005,00	47,00 14,00	24544,00 24040,00	376,00 112,00	128,00		24544,00	
332	34	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	8	1763,00		14104,00		14104,00		14104,00	
333	35	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6267,00 6237,00	0,00 0,00	25068,00 24948,00	0,00 0,00	120,00		25068,00	
334	36	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	2	2819,00		5638,00		5638,00		5638,00	
335	37	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	2	4939,00		9878,00		9878,00		9878,00	
336	38	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15382,00 7481,00	3879,00 1258,00	92292,00 44886,00	23274,00 7548,00	24132,00		92292,00	
337	40	247-306-0901 *СнрСЦ 07.2023*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	6	3908,00		23448,00		23448,00		23448,00	
338	41	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6536,00 6055,00	457,00 138,00	6536,00 6055,00	457,00 138,00	24,00		6536,00	
339	42	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901,00		18901,00		18901,00		18901,00	
340	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1190,00 1142,00	1,00 0,00	60690,00 58242,00	51,00 0,00	2397,00		60690,00	
341	44	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1017,00 1001,00	1,00 0,00	7119,00 7007,00	7,00 0,00	105,00		7119,00	
342	45	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками. до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34,68	490,00		16993,00		16993,00		16993,00	
343	46	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17,00		255,00		255,00		255,00	
344	47	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок. до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4,08	352,00		1436,00		1436,00		1436,00	
345	48	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8,16	478,00		3900,00		3900,00		3900,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
346	49	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5,1	537,00		2739,00		2739,00		2739,00	
347	50	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3,06	434,00		1328,00		1328,00		1328,00	
348	51	247-206-0601 *СпрСЦ 07.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4,08	1150,00		4692,00		4692,00		4692,00	
349	52	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	1405,00 1383,00	5,00 0,00	481213,00 473678,00	1713,00 0,00	5822,00		481213,00	
350	53	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	861,00 852,00	3,00 0,00	294893,00 291810,00	1028,00 0,00	2055,00		294893,00	
351	54	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	656,5	54,00		35451,00		35451,00		35451,00	
352	55	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78,00		2757,00		2757,00		2757,00	
353	56	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208,00		1040,00		1040,00		1040,00	
354	57	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295,00		8850,00		8850,00		8850,00	
355	58	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973,00		5838,00		5838,00		5838,00	
356	59	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	6,3	7539,00 7539,00	0,00 0,00	47496,00 47496,00	0,00 0,00			47496,00	
357	60	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1423,00 790,00	59,00 15,00	21345,00 11850,00	885,00 225,00	8610,00		21345,00	
358	61	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3581,00 3581,00	0,00 0,00	22560,00 22560,00	0,00 0,00			22560,00	
359	62	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2646,00 2631,00	0,00 0,00	2646,00 2631,00	0,00 0,00	15,00		2646,00	
360	63	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42747,00		42747,00		42747,00		42747,00	
361	64	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1273,00 734,00	147,00 38,00	19095,00 11010,00	2205,00 570,00	5880,00		19095,00	
362	65	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	30	2582,00		77460,00		77460,00		77460,00	
363	66	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6920,00		131480,00		131480,00		131480,00	
364	67	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47776,00		143328,00		143328,00		143328,00	
365	68	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10700,00		10700,00		10700,00		10700,00	
366	69	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20100,00		20100,00		20100,00		20100,00	
367	70	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5841,00		5841,00		5841,00		5841,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
368	71	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1408,00 1016,00	53,00 13,00	140800,00 101600,00	5300,00 1300,00	33900,00		140800,00	
369	72	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	150	3792,00		568800,00		568800,00		568800,00	
370	73	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7289,00 3951,00	395,00 97,00	21867,00 11853,00	1185,00 291,00	8829,00		21867,00	
			Итого по отделу Электрооборудование 02-01-01-05					4092926,00 1772940,00	41678,00 10797,00	2278308,00 0,00	0,00 0,00	4092926,00	
			Отдел 6: Технологическое оборудование 02-01-01-08										
371	8	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00		9821,00		9821,00		9821,00	
372	9	КП *поз.47*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38392,86		76786,00		76786,00		76786,00	
373	10	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
374	11	521-101-0401004 *СпрСЦ 07.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00		379597,00		379597,00	
375	12	521-101-0411002 *СпрСЦ 07.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black.VA,2560x1440x144Hz.320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178.4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00		160625,00		160625,00	
376	13	521-101-0401009 *СпрСЦ 07.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00		9031,00		9031,00	
377	14	521-101-0401024 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00		23830,00		23830,00	
378	15	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
379	16	522-101-0225003 *СпрСЦ 07.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00		117432,00		117432,00	
380	23	КП *поз.37*	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	шт	3	80935,71		242807,00		242807,00		242807,00	
381	26	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
382	27	521-101-0401004 *СпрСЦ 07.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00		379597,00		379597,00	
383	28	521-101-0411002 *СпрСЦ 07.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00		160625,00		160625,00	
384	29	521-101-0401009 *СпрСЦ 07.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00		9031,00		9031,00	
385	30	521-101-0401024 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00		23830,00		23830,00	
386	31	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00		9821,00		9821,00		9821,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
387	33	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821,00		19642,00				19642,00	
										19642,00			
388	40	КП *поз.32*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	115108,57		115109,00				115109,00	
										115109,00			
389	51	КП *поз.6*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553960,00		1107920,00				1107920,00	
										1107920,00			
390	61	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821,00		29463,00				29463,00	
										29463,00			
391	68	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00	1414,00	5736,00	1414,00			5736,00	
						4322,00	454,00	4322,00	454,00				
392	69	521-101-0401004 *СпрСЦ 07.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00				379597,00	
										379597,00			
393	70	521-101-0411002 *СпрСЦ 07.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00				160625,00	
										160625,00			
394	71	521-101-0401009 *СпрСЦ 07.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless.1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00				9031,00	
										9031,00			
395	72	521-101-0401024 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00				23830,00	
										23830,00			
396	73	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0.015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00	1414,00	5736,00	1414,00			5736,00	
						4322,00	454,00	4322,00	454,00				
397	74	522-101-0225003 *СпрСЦ 07.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00				117432,00	
										117432,00			
398	77	522-101-0201 *СпрСЦ 07.2023*	Web-камера	шт.	1	35384,00		35384,00				35384,00	
										35384,00			
399	78	521-101-0401021 *СпрСЦ 07.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black. 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30268,00		30268,00				30268,00	
										30268,00			
400	85	527-113-0302002 *СпрСЦ 07.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26786,00		26786,00				26786,00	
										26786,00			
401	86	КП *поз.21*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1040437,60		1040438,00				1040438,00	
										1040438,00			
402	92	КП *поз.33*	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	1	106115,71		106116,00				106116,00	
										106116,00			
403	93	КП *поз.22*	Стеллаж 910x610x1800	шт	1	74640,71		74641,00				74641,00	
										74641,00			
404	98	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9821,00		39284,00				39284,00	
										39284,00			
405	101	КП *поз.25*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	2	58093,86		116188,00				116188,00	
										116188,00			
406	105	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00	0,00	47474,00	0,00	15,00		47474,00	
						47459,00	0,00	47459,00	0,00				
407	106	КП *поз.3*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха. 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848062,40		848062,00				848062,00	
										848062,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 12: Вертикальная планировка					1465854,00	1054074,00	0,00	0,00	1465854,00	
								10431,00	241711,00	0,00	0,00		
			Раздел 13: Покрытия										
425	16	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	136,25	13674,00	2748,00	1863083,00	374416,00	1402012,00		1863083,00	
						636,00	526,00	86655,00	71668,00				
426	17	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебеночно-гравийная -песчаная смесь фр.0-40)	$м^3$	136,25	13035,00	2748,00	1776019,00	374416,00	1314948,00		1776019,00	
						636,00	526,00	86655,00	71668,00				
427	28	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,9596	13674,00	2748,00	26796,00	5385,00	20165,00		26796,00	
						636,00	526,00	1246,00	1031,00				
428	29	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	163,3	3685,00	90,00	601761,00	14697,00	29068,00		601761,00	
						3417,00	26,00	557996,00	4246,00				
429	30	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	8,9815	28794,00		258613,00		258613,00		258613,00	
430	31	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,0219	64732,00		454542,00		454542,00		454542,00	
431	32	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	18,8175	11681,00	2651,00	219807,00	49885,00	157954,00		219807,00	
						636,00	504,00	11968,00	9484,00				
432	33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12,545	13674,00	2748,00	171540,00	34474,00	129087,00		171540,00	
						636,00	526,00	7979,00	6599,00				
433	34	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	125,45	3809,00	270,00	477839,00	33872,00			477839,00	
						3539,00	64,00	443968,00	8029,00				
434	35	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	7,213375	8871,00		63990,00		63990,00		63990,00	
435	36	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 (70) мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	123,4428	3811,00		470441,00		470441,00		470441,00	
436	37	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,3	13674,00	2748,00	4102,00	825,00	3086,00		4102,00	
						636,00	526,00	191,00	158,00				
437	38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	25	3685,00	90,00	92125,00	2250,00	4450,00		92125,00	
						3417,00	26,00	85425,00	650,00				
438	39	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,8	28794,00		23035,00		23035,00		23035,00	
439	40	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,4	88191,00		35276,00		35276,00		35276,00	
440	41	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	10,4	3069,00	13,00	31918,00	135,00	3349,00		31918,00	
						2734,00	2,00	28434,00	21,00				
441	42	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	8,8	22098,00		194462,00		194462,00		194462,00	
442	43	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	1,6	22098,00		35357,00		35357,00		35357,00	
443	44	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	2	2793,00		5586,00		5586,00		5586,00	
			Итого по разделу 13: Покрытия					6806292,00	890355,00	4605421,00	0,00	6806292,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1310517,00	173554,00	0,00	0,00		
			Раздел 14: Малые архитектурные формы										
444	54	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	46810,00 409,00	72,00 15,00	46810,00 409,00	72,00 15,00	46329,00		46810,00	
445	55	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	146600,00 22485,00	461,00 103,00	146600,00 22485,00	461,00 103,00	123654,00		146600,00	
446	56	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68196,00 0,00	0,00 0,00	136392,00 0,00	0,00 0,00	136392,00		136392,00	
447	57	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	173393,00 15048,00	559,00 121,00	173393,00 15048,00	559,00 121,00	157786,00		173393,00	
			Итого по разделу 14: Малые архитектурные формы					503195,00 37942,00	1092,00 239,00	464161,00 0,00	0,00 0,00	503195,00	
			Итого по отделу Благоустройство 07-01-01-01					8775341,00 1358890,00	1945521,00 415504,00	5069582,00 0,00	0,00 0,00	8775341,00	
			Отдел 8: ВКЛЮЧИТЬ. Благоустройство 07-01-01-01										
			Раздел 15: Покрытия										
448	30 18-27	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	681,25	3809,00 3539,00	270,00 64,00	2594881,00 2410944,00	183938,00 43600,00			2594881,00	
449	31 18-27	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	39,171875	8871,00		347494,00		347494,00		347494,00	
450	32 18-27	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 (70) мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	670,35	3811,00		2554704,00		2554704,00		2554704,00	
			Итого по разделу 15: Покрытия					5497079,00 2410944,00	183938,00 43600,00	2902198,00 0,00	0,00 0,00	5497079,00	
			Раздел 16: Малые архитектурные формы										
451	22 58	8601-0602-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15/30.20	секция	73,2	138794,00 50278,00	972,00 214,00	10159721,00 3680350,00	71151,00 15665,00	6408220,00		10159721,00	
452	23 59	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м /5,0 м х1.8 м	конструкция	1	731816,00 190880,00	6105,00 1676,00	731816,00 190880,00	6105,00 1676,00	534831,00		731816,00	
453	24 60	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м / 1,0 м х 1.8 м	конструкция	1	257826,00 93401,00	2703,00 673,00	257826,00 93401,00	2703,00 673,00	161722,00		257826,00	
			Итого по разделу 16: Малые архитектурные формы					11149363,00 3964631,00	79959,00 18014,00	7104773,00 0,00	0,00 0,00	11149363,00	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. Благоустройство 07-01-01-01					16646442,00 6375575,00	263897,00 61614,00	10006971,00 0,00	0,00 0,00	16646442,00	
			Отдел 9: ВКЛЮЧИТЬЭлектрооборудование 02-01-01-05										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
454	25	СТКП	Светильник LED ДПБ KOMPAS 12W 900Lm d170x50 4000K IP65	шт	11	2013,88		22153,00		22153,00		22153,00	
	31												
455	26	СТКП	Светодиодная панель 600x600 42W 4000K IP54	шт	15	12498,20		187473,00		187473,00		187473,00	
	29												
456	27	СТКП	Светильник LED ДПБ 30W (MB датчик движения) 2200Lm d320x113 4000K IP65	шт	16	8490,68		135851,00		135851,00		135851,00	
	32												
457	28	СТКП	Светодиодная панель 600x600 42W 4000K IP40	шт	2	10474,20		20948,00		20948,00		20948,00	
	30												
458	29	СТКП	Светильник консольный RKU LED 120W 4000K IP65	шт	6	32687,60		196126,00		196126,00		196126,00	
	39												
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬЭлектрооборудование 02-01-01-05					562551,00	0,00	562551,00	0,00	562551,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					55286006,00	2722503,00	28228073,00	0,00	55286006,00	
								16605377,00	613096,00	7328695,00	0,00		
			В том числе:							7328695,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									47957311,00	
			Итого					4507987,23					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40							52465298,23	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					157395,89					
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30							52622694,13	
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов					2631134,71					
			Сметная прибыль	%	5,00			1199027,78					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							63781551,62	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			7653786,19				71435337,81	
			Итого с НДС									70 006 631	
			Итого с коэф понижения		0,98							7 500 710,47	
			в т.ч. НДС										

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Ғ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City" _____ **Омарханов А. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Авторский надзор: ТОО "IN JOY Project" _____ **Корытина И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)