Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№72	20.03.2024г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	**76 281 346,22**	**28 813 373,41**							3 457 604,81	**32 270 978**
Аванс 30%	9 681 293									9 681 293
Удержания 5%	1 613 549									1 613 549
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**64 986 504**									**20 976 136**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Г.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KBC City"

_____ **Омарханов А. К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Биссенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72 от 20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Благоустройство 07-01-01-01										
			Раздел 1: Покрытия										
1	1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	107,98	13674,00 636,00	2748,00 526,00	1476519,00 68675,00	296729,00 56797,00	1111115,00		1476519,00	
2	2	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебеночно-гравийная -песчаная смесь фр.0-40)	$м^3$	107,98	13035,00 636,00	2748,00 526,00	1407519,00 68675,00	296729,00 56797,00	1042115,00		1407519,00	
3	3	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,5456	13674,00 636,00	2748,00 526,00	21135,00 983,00	4247,00 813,00	15905,00		21135,00	
4	4	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	16,86	11681,00 636,00	2651,00 504,00	196942,00 10723,00	44695,00 8497,00	141524,00		196942,00	
5	5	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	11,24	13674,00 636,00	2748,00 526,00	153696,00 7149,00	30887,00 5912,00	115660,00		153696,00	
6	6	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	112,4	3809,00 3539,00	270,00 64,00	428132,00 397784,00	30348,00 7194,00			428132,00	
7	7	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	6,463	8871,00		57333,00		57333,00		57333,00	
8	8	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 (70) мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	110,6016	3811,00		421503,00		421503,00		421503,00	
9	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,4308	13674,00 636,00	2748,00 526,00	5891,00 274,00	1184,00 227,00	4433,00		5891,00	
			Итого по разделу 1: Покрытия					4168670,00 554263,00	704819,00 136237,00	2909588,00 0,00	0,00 0,00	4168670,00	
			Итого по отделу Благоустройство 07-01-01-01					4168670,00 554263,00	704819,00 136237,00	2909588,00 0,00	0,00 0,00	4168670,00	
			Отдел 2: архитектурное строительство 02-01-01-01										
			Раздел 2: Разные работы										
10	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,71	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	6505,00 2716,00	3787,00 1151,00	2,00		6505,00	
11	11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,8165	7461,00		6092,00		6092,00		6092,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
12	12	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,7	13955,00 8779,00	4367,00 852,00	37679,00 23703,00	11791,00 2300,00	2185,00		37679,00	
13	13	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,7405	28723,00		78715,00		78715,00		78715,00	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075	302576,00		22693,00		22693,00		22693,00	
15	15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	55888,00 23333,00	32531,00 9888,00	24,00		55888,00	
16	16	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	7461,00		52339,00		52339,00		52339,00	
17	17	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13955,00 8779,00	4367,00 852,00	257749,00 162148,00	80658,00 15736,00	14943,00		257749,00	
18	18	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	18,74705	28723,00		538472,00		538472,00		538472,00	
19	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,561	302576,00		169745,00		169745,00		169745,00	
			Итого по разделу 2: Разные работы					**1225877,00**	**128767,00**	**885210,00**	**0,00**	**1225877,00**	
								211900,00	**29075,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу архитектурное строительство 02-01-01-01					**1225877,00**	**128767,00**	**885210,00**	**0,00**	**1225877,00**	
								211900,00	**29075,00**	**0,00**	**0,00**		
			Отдел 3: архитектурные решения 02-01-01-02										
			Раздел 3: Полы										
20	20	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	392,00 302,00	90,00 24,00	31015,00 23894,00	7121,00 1899,00			31015,00	
21	21	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,03512	7431,00		29985,00		29985,00		29985,00	
22	22	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	22676,00 15441,00	16,00 0,00	143530,00 97735,00	101,00 0,00	45694,00		143530,00	
23	23	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	29202,00		188534,00		188534,00		188534,00	
24	24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1506,00 1422,00	83,00 29,00	119155,00 112509,00	6566,00 2294,00	80,00		119155,00	
25	25	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	33486,00		54048,00		54048,00		54048,00	
26	26	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	128,00 72,00	56,00 19,00	10127,00 5697,00	4430,00 1503,00			10127,00	
27	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	33486,00		54048,00		54048,00		54048,00	
28	28	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5288,00 2784,00	175,00 25,00	418387,00 220270,00	13846,00 1978,00	184271,00		418387,00	
29	29	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435,00		38547,00		38547,00		38547,00	
30	30	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	3337,00 1680,00	88,00 14,00	264023,00 132922,00	6963,00 1108,00	124138,00		264023,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435,00		38547,00		38547,00		38547,00	
32	32	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	79,12	1506,00 1422,00	83,00 29,00	119155,00 112509,00	6566,00 2294,00	80,00		119155,00	
33	33	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	33486,00		54048,00		54048,00		54048,00	
34	34	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	5966,00 4374,00	394,00 124,00	472030,00 346071,00	31173,00 9811,00	94786,00		472030,00	
35	35	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	80,7024	3147,00		253970,00		253970,00		253970,00	
36	36	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	392,00 302,00	90,00 24,00	19980,00 15393,00	4587,00 1223,00			19980,00	
37	37	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,59947	7431,00		19317,00		19317,00		19317,00	
38	38	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	22676,00 15441,00	16,00 0,00	92464,00 62962,00	65,00 0,00	29437,00		92464,00	
39	39	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	29202,00		121456,00		121456,00		121456,00	
40	40	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1506,00 1422,00	83,00 29,00	76761,00 72479,00	4230,00 1478,00	52,00		76761,00	
41	41	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	33486,00		34818,00		34818,00		34818,00	
42	42	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	128,00 72,00	56,00 19,00	6524,00 3670,00	2854,00 968,00			6524,00	
43	43	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	33486,00		34818,00		34818,00		34818,00	
44	44	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	2035,00 1667,00	65,00 22,00	103724,00 84967,00	3313,00 1121,00	15444,00		103724,00	
45	45	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	50,97	3354,00		170953,00		170953,00		170953,00	
46	46	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	392,00 302,00	90,00 24,00	4802,00 3700,00	1103,00 294,00			4802,00	
47	47	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,62475	7431,00		4643,00		4643,00		4643,00	
48	48	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	22676,00 15441,00	16,00 0,00	27778,00 18915,00	20,00 0,00	8843,00		27778,00	
49	49	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	29202,00		36488,00		36488,00		36488,00	
50	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1506,00 1422,00	83,00 29,00	18449,00 17420,00	1017,00 355,00	12,00		18449,00	
51	51	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	33486,00		8368,00		8368,00		8368,00	
52	52	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2542,00 1498,00	36,00 9,00	31140,00 18351,00	441,00 110,00	12348,00		31140,00	
53	53	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502		12,25	-194,00	-14,00	-2377,00	-172,00			-2377,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стяжки		-180,00	-4,00	-2205,00	-49,00				
54	54	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-110,00		-5121,00		-5121,00		-5121,00	
55	55	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	588,00 354,00	6,00 2,00	48216,00 29028,00	492,00 164,00	18696,00		48216,00	
56	56	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	818,00 795,00	1,00 0,00	4090,00 3975,00	5,00 0,00	110,00		4090,00	
57	57	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	1121,00		5885,00		5885,00		5885,00	
			Итого по разделу 3: Полы					**3152325,00**	**94721,00**	**1677343,00**	**0,00**	**3152325,00**	
								1380262,00	**26551,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 4: Проемы										
58	58	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	7891,00 4161,00	540,00 180,00	187403,00 98820,00	12825,00 4275,00	75758,00		187403,00	
59	59	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	23,749	49842,00		1183698,00		1183698,00		1183698,00	
60	60	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	9046,00 5215,00	546,00 182,00	34678,00 19992,00	2093,00 698,00	12593,00		34678,00	
61	61	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	3,8335	52369,00		200757,00		200757,00		200757,00	
62	62	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	2,288	11845,00 7044,00	532,00 178,00	27101,00 16117,00	1217,00 407,00	9767,00		27101,00	
63	63	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.5)	$м^2$	2,288	31092,00		71138,00		71138,00		71138,00	
64	64	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1,144	6277,00 5750,00	133,00 29,00	7181,00 6578,00	152,00 33,00	451,00		7181,00	
65	65	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	$м^2$	1,144	4661,00		5332,00		5332,00		5332,00	
66	66	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12449,00 6640,00	541,00 178,00	7066,00 3769,00	307,00 101,00	2990,00		7066,00	
67	67	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	57062,00		32388,00		32388,00		32388,00	
68	68	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11845,00 7044,00	532,00 178,00	8736,00 5195,00	392,00 131,00	3149,00		8736,00	
69	69	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	36353,00		26810,00		26810,00		26810,00	
			Итого по разделу 4: Проемы					**1792288,00**	**16986,00**	**1624831,00**	**0,00**	**1792288,00**	
								150471,00	**5645,00**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Отделка помещений										
70	70	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	2957,00 2891,00	18,00 5,00	351913,00 344058,00	2142,00 595,00	5713,00		351913,00	
71	71	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112,00		54956,00		54956,00		54956,00	
72	72	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	19,86	2239,00 2179,00	12,00 3,00	44467,00 43275,00	239,00 60,00	953,00		44467,00	
73	73	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112,00		6115,00		6115,00		6115,00	
74	74	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	138,87	1342,00 1289,00	10,00 3,00	186364,00 179003,00	1389,00 417,00	5972,00		186364,00	
75	75	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,09582	250310,00		23985,00		23985,00		23985,00	
76	76	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	6750,00 5731,00	52,00 13,00	51368,00 43613,00	396,00 99,00	7359,00		51368,00	
77	77	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,38811	56845,00		22062,00		22062,00		22062,00	
78	78	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	6785,00 6578,00	99,00 34,00	51634,00 50059,00	754,00 259,00	821,00		51634,00	
79	79	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	25988,00		6329,00		6329,00		6329,00	
80	80	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1071,00		8802,00		8802,00		8802,00	
81	81	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	88,9	1127,00 1100,00	0,00 0,00	100190,00 97790,00	0,00 0,00	2400,00		100190,00	
82	82	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,00		9895,00		9895,00		9895,00	
83	83	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4357,00 3797,00	0,00 0,00	940458,00 819582,00	0,00 0,00	120876,00		940458,00	
84	84	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (5 мм)	$м^2$	215,85	2859,00 2775,00	45,00 12,00	617115,00 598984,00	9713,00 2590,00	8418,00		617115,00	
85	85	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1208,54415	71,00		85807,00		85807,00		85807,00	
86	86	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	36,35	6750,00 5731,00	52,00 13,00	245363,00 208322,00	1891,00 473,00	35150,00		245363,00	
87	87	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,85385	56845,00		105382,00		105382,00		105382,00	
88	88	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	7986,00 5999,00	0,00 0,00	290291,00 218064,00	0,00 0,00	72227,00		290291,00	
89	89	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (3 мм)	$м^2$	36,35	2859,00 2775,00	45,00 12,00	103925,00 100871,00	1636,00 436,00	1418,00		103925,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	122,09965	71,00		8669,00		8669,00		8669,00	
91	91	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая. стена	м²	178,55	3570,00 3282,00	285,00 123,00	637424,00 586001,00	50887,00 21962,00	536,00		637424,00	
92	92	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,696105	26640,00		71824,00		71824,00		71824,00	
93	93	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	138,99	8086,00 7532,00	45,00 15,00	1123873,00 1046873,00	6255,00 2085,00	70745,00		1123873,00	
94	94	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	141,7698	2523,00		357685,00		357685,00		357685,00	
95	95	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	291,76	1198,00 1145,00	10,00 3,00	349528,00 334065,00	2917,00 875,00	12546,00		349528,00	
96	96	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,183809	250310,00		46009,00		46009,00		46009,00	
97	97	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1,5	1268,00 1140,00	33,00 9,00	1902,00 1710,00	50,00 14,00	142,00		1902,00	
98	98	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,515	3534,00		5354,00		5354,00		5354,00	
99	99	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	м²	3,42	915,00 837,00	47,00 15,00	3129,00 2863,00	160,00 51,00	106,00		3129,00	
100	100	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1510,00		35289,00		35289,00		35289,00	
101	101	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	34,69	7715,00 6571,00	0,00 0,00	267633,00 227948,00	0,00 0,00	39685,00		267633,00	
102	102	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе. толщина до 10 мм (2 мм)	м²	34,69	4256,00 4164,00	53,00 15,00	147641,00 144449,00	1838,00 520,00	1354,00		147641,00	
103	103	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71,00		6315,00		6315,00		6315,00	
104	104	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	34,69	1198,00 1145,00	10,00 3,00	41559,00 39720,00	347,00 104,00	1492,00		41559,00	
105	105	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,021855	250310,00		5470,00		5470,00		5470,00	
			Итого по разделу 5:					**6415725,00**	**80614,00**	**1247861,00**	**0,00**	**6415725,00**	
								5087250,00	**30540,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 6: Отделка фасада										
106	106	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн. холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	187,9	3589,00 3158,00	30,00 7,00	674373,00 593388,00	5637,00 1315,00	75348,00		674373,00	
107	107	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	15,90384	56845,00		904054,00		904054,00		904054,00	
108	108	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	3,26196	46522,00		151753,00		151753,00		151753,00	
109	109	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	105,402	2615,00 2169,00	134,00 43,00	275626,00 228617,00	14124,00 4532,00	32885,00		275626,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 6:					**2005806,00**	**19761,00**	**1164040,00**	**0,00**	**2005806,00**	
								822005,00	**5847,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу архитектурные решения 02-01-01-02					**13366144,00**	**212082,00**	**5714075,00**	**0,00**	**13366144,00**	
								7439988,00	**68583,00**	**0,00**	**0,00**		
			Отдел 4: водопровод, канализация 02-01-01-03										
			Раздел 7: Водопровод										
110	110	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	3	1989,00	61,00	5967,00	183,00	54,00		5967,00	
						1910,00	17,00	5730,00	51,00				
111	111	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	1707,00		5121,00		5121,00		5121,00	
112	112	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,6	1989,00	61,00	1193,00	36,00	11,00		1193,00	
						1910,00	17,00	1146,00	10,00				
113	113	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,6	1610,00		966,00		966,00		966,00	
114	114	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	0,6	4961,00	4,00	2977,00	2,00	9,00		2977,00	
						4943,00	0,00	2966,00	0,00				
115	115	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	0,6	213,00		128,00		128,00		128,00	
116	116	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	9	4972,00	5,00	44748,00	45,00	135,00		44748,00	
						4952,00	0,00	44568,00	0,00				
117	117	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	9	148,00		1332,00		1332,00		1332,00	
118	118	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5513,00		33078,00		33078,00		33078,00	
119	119	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	9	4972,00	5,00	44748,00	45,00	135,00		44748,00	
						4952,00	0,00	44568,00	0,00				
120	120	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	8,91	224,00		1996,00		1996,00		1996,00	
			Итого по разделу 7: Водопровод					**142254,00**	**311,00**	**42965,00**	**0,00**	**142254,00**	
								98978,00	**61,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 8: Канализация										
121	121	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8,1	3340,00	9,00	27054,00	73,00	275,00		27054,00	
						3297,00	3,00	26706,00	24,00				
122	122	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	8,0838	1390,00		11236,00		11236,00		11236,00	
123	123	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	7,5	3456,00	3,00	25920,00	23,00	104,00		25920,00	
						3439,00	0,00	25793,00	0,00				
124	124	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	7,485	551,00		4124,00		4124,00		4124,00	
125	125	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,00		2862,00		2862,00		2862,00	
126	126	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		3	354,00		1062,00		1062,00		1062,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				-шт.									
127	127	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	164,00		328,00		328,00		328,00	
128	128	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425,00		2550,00		2550,00		2550,00	
129	129	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124,00		1240,00		1240,00		1240,00	
130	130	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00		352,00		352,00		352,00	
131	131	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802,00		802,00		802,00		802,00	
132	132	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162,00		486,00		486,00		486,00	
133	133	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	0,9	3340,00 3297,00	9,00 3,00	3006,00 2967,00	8,00 3,00	31,00		3006,00	
134	134	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	0,8982	756,00		679,00		679,00		679,00	
135	135	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2455,00		2455,00		2455,00		2455,00	
			Итого по разделу 8: Канализация					84156,00 55466,00	104,00 27,00	28586,00 0,00	0,00 0,00	84156,00	
			Итого по отделу водопровод, канализация 02-01-01-03					226410,00 154444,00	415,00 88,00	71551,00 0,00	0,00 0,00	226410,00	
			Отдел 5: отопление, вентиляция 02-01-01-04										
			Раздел 9: Отопление										
136	136	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	12,4	2939,00 2897,00	41,00 11,00	36444,00 35923,00	508,00 136,00			36444,00	
137	137	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	32,24	1056,00		34045,00		34045,00		34045,00	
138	138	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	101	3264,00		329664,00		329664,00		329664,00	
139	139	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	780,00 755,00	0,00 0,00	10920,00 10570,00	0,00 0,00	350,00		10920,00	
140	140	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320,00		4480,00		4480,00		4480,00	
141	141	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1163,00 1149,00	2,00 1,00	16282,00 16086,00	28,00 14,00	168,00		16282,00	
142	142	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	5744,00		80416,00		80416,00		80416,00	
143	143	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1784,00 1732,00	9,00 1,00	14272,00 13856,00	72,00 8,00	344,00		14272,00	
144	144	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3807,00		15228,00		15228,00		15228,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	145	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5588,00		22352,00		22352,00		22352,00	
146	146	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4254,00 4229,00	5,00 0,00	276510,00 274885,00	325,00 0,00	1300,00		276510,00	
147	147	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2.0 мм	м	64.35	342,00		22008,00		22008,00		22008,00	
148	148	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4235,00 4215,00	5,00 0,00	152460,00 151740,00	180,00 0,00	540,00		152460,00	
149	149	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2.25 мм	м	35.64	535,00		19067,00		19067,00		19067,00	
150	150	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4228,00 4210,00	4,00 0,00	88788,00 88410,00	84,00 0,00	294,00		88788,00	
151	151	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3.0 мм	м	20.79	1469,00		30541,00		30541,00		30541,00	
152	152	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1202,00 1073,00	75,00 22,00	129816,00 115884,00	8100,00 2376,00	5832,00		129816,00	
153	153	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	110,16	65,00		7160,00		7160,00		7160,00	
154	154	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2247,00		31458,00		31458,00		31458,00	
155	155	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2540,00		5080,00		5080,00		5080,00	
156	156	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3384,00		20304,00		20304,00		20304,00	
157	157	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1229,00		9832,00		9832,00		9832,00	
158	158	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1638,00		16380,00		16380,00		16380,00	
159	159	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2811,00		5622,00		5622,00		5622,00	
160	160	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1751,00 1684,00	52,00 15,00	39222,00 37722,00	1165,00 336,00	335,00		39222,00	
161	161	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	22,4	1172,00		26253,00		26253,00		26253,00	
162	162	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1753,00 1684,00	52,00 15,00	8765,00 8420,00	260,00 75,00	85,00		8765,00	
163	163	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1952,00		9760,00		9760,00		9760,00	
164	164	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27,4	1928,00 1272,00	227,00 73,00	52827,00 34853,00	6220,00 2000,00	11754,00		52827,00	
165	165	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		24.64	519,00		12788,00		12788,00		12788,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
166	166	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	577,00		3174,00		3174,00		3174,00	
167	167	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,9	708,00		21169,00		21169,00		21169,00	
168	168	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	262,00 184,00	4,00 0,00	262,00 184,00	4,00 0,00	74,00		262,00	
169	169	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1	577,00 540,00	4,00 1,00	577,00 540,00	4,00 1,00	33,00		577,00	
170	170	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,273	759,00		207,00		207,00		207,00	
			Итого по разделу 9: Отопление					1554133,00 789073,00	16950,00 4946,00	748097,00 0,00	0,00 0,00	1554133,00	
			Итого по отделу отопление, вентиляция 02-01-01-04					1554133,00 789073,00	16950,00 4946,00	748097,00 0,00	0,00 0,00	1554133,00	
			Отдел 6: электрооборудование 02-01-01-05										
171	171	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11668,00 9579,00	163,00 48,00	11668,00 9579,00	163,00 48,00	1926,00		11668,00	
172	172	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140815,00		140815,00		140815,00		140815,00	
173	173	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16353,00 11480,00	301,00 69,00	16353,00 11480,00	301,00 69,00	4572,00		16353,00	
174	174	247-204-2528 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2965,00		2965,00		2965,00		2965,00	
175	175	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5533,00 5268,00	225,00 69,00	5533,00 5268,00	225,00 69,00	40,00		5533,00	
176	176	247-301-0229 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX 1P П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39128,00		39128,00		39128,00		39128,00	
177	177	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	20	8628,00 5740,00	41,00 0,00	172560,00 114800,00	820,00 0,00	56940,00		172560,00	
178	178	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700,00		2800,00		2800,00		2800,00	
179	179	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,00		1234,00		1234,00		1234,00	
180	180	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	2117,00		6351,00		6351,00		6351,00	
181	181	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00		5329,00	
182	182	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5820,00		58200,00		58200,00		58200,00	
183	183	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6267,00 6237,00	0,00 0,00	6267,00 6237,00	0,00 0,00	30,00		6267,00	
184	184	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)		1	7741,00		7741,00		7741,00		7741,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 *	14
				шт.									
185	185	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж. на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8628,00 5740,00	41,00 0,00	8628,00 5740,00	41,00 0,00	2847,00		8628,00	
186	186	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617,00		617,00		617,00		617,00	
187	187	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж. на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16353,00 11480,00	301,00 69,00	16353,00 11480,00	301,00 69,00	4572,00		16353,00	
188	188	247-204-8768 *СпрСЦ 07.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	шт.	1	226375,00		226375,00		226375,00		226375,00	
189	189	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	84	436,00 416,00	2,00 0,00	36624,00 34944,00	168,00 0,00	1512,00		36624,00	
190	190	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04896	419775,00		20552,00		20552,00		20552,00	
191	191	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03672	554723,00		20369,00		20369,00		20369,00	
192	192	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	111	527,00 490,00	4,00 0,00	58497,00 54390,00	444,00 0,00	3663,00		58497,00	
193	193	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,11016	609368,00		67128,00		67128,00		67128,00	
194	194	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ. для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,00306	560297,00		1715,00		1715,00		1715,00	
195	195	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	15	815,00 655,00	5,00 1,00	12225,00 9825,00	75,00 15,00	2325,00		12225,00	
196	196	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00459	1041772,00		4782,00		4782,00		4782,00	
197	197	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,01071	1597805,00		17112,00		17112,00		17112,00	
198	198	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	102,75	1405,00 1383,00	5,00 0,00	144364,00 142103,00	514,00 0,00	1747,00		144364,00	
199	199	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	102,75	861,00 852,00	3,00 0,00	88468,00 87543,00	308,00 0,00	617,00		88468,00	
200	200	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	196,95	54,00		10635,00		10635,00		10635,00	
201	201	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10,605	78,00		827,00		827,00		827,00	
202	202	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208,00		1040,00		1040,00		1040,00	
203	203	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная. скрытого монтажа	шт.	9	295,00		2655,00		2655,00		2655,00	
204	204	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973,00		5838,00		5838,00		5838,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	205	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях. глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	6,3	7539,00	0,00	47496,00	0,00			47496,00	
						7539,00	0,00	47496,00	0,00				
206	206	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1423,00	59,00	21345,00	885,00	8610,00		21345,00	
						790,00	15,00	11850,00	225,00				
207	207	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям. группа грунта 1	$м^3$	6,3	3581,00	0,00	22560,00	0,00			22560,00	
						3581,00	0,00	22560,00	0,00				
208	208	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2646,00	0,00	2646,00	0,00	15,00		2646,00	
						2631,00	0,00	2631,00	0,00				
209	209	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм	шт.	1	42747,00		42747,00		42747,00		42747,00	
210	210	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1273,00	147,00	19095,00	2205,00	5880,00		19095,00	
						734,00	38,00	11010,00	570,00				
211	211	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25x4 (скоба) Ni	шт.	30	2582,00		77460,00		77460,00		77460,00	
212	212	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) Ni	шт.	19	6920,00		131480,00		131480,00		131480,00	
213	213	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления. 3м HZ	шт.	3	47776,00		143328,00		143328,00		143328,00	
214	214	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10700,00		10700,00		10700,00		10700,00	
215	215	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20100,00		20100,00		20100,00		20100,00	
216	216	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5841,00		5841,00		5841,00		5841,00	
217	217	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1408,00	53,00	140800,00	5300,00	33900,00		140800,00	
						1016,00	13,00	101600,00	1300,00				
218	218	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	150	3792,00		568800,00		568800,00		568800,00	
219	219	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой. диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7289,00	395,00	21867,00	1185,00	8829,00		21867,00	
						3951,00	97,00	11853,00	291,00				
			Итого по отделу электрооборудование 02-01-01-05					2498013,00	12935,00	1782689,00	0,00	2498013,00	
								702389,00	2656,00	0,00	0,00		
			Отдел 7: ВКЛЮЧИТЬ. Благоустройство 07-01-01-01										
			Раздел 10: Покрытия										
220	220	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^3$	539,9	3809,00	270,00	2056479,00	145773,00			2056479,00	
						3539,00	64,00	1910706,00	34554,00				
221	221	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	31,04425	8871,00		275394,00		275394,00		275394,00	
222	222	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 (70) мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	531,2616	3811,00		2024638,00		2024638,00		2024638,00	
			Итого по разделу 10: Покрытия					4356511,00	145773,00	2300032,00	0,00	4356511,00	
								1910706,00	34554,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. Благоустройство 07-01-01-01					4356511,00	145773,00	2300032,00	0,00	4356511,00	
								1910706,00	34554,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					27395758,00	1221741,00	14411242,00	0,00	27395758,00	
								11762763,00	276139,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**9,40**			**27395758,00**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**27395758,00**	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	**%**	**0,30**			**82187,27**					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									**27477945,27**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**1373897,26**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**549558,91**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29401401,44**	
			НДС	**%**	**12,00**			**3528168,17**					
			Итого с НДС									**32929569,62**	
			Итого с коэф понижения		**0,98**							**32 270 978**	
			в т.ч. НДС									**3 457 604,81**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Смағұлов А. Ғ.**

(должность, подпись, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City" **Омарханов А. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор: ТОО "IN JOY Project" **Савчук Р. Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)