Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» май 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жайык Сити", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский с/о, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Пристройка к приемному отделению с навесом и пандусом для скорой помощи ГКП БСМП на ПХВ, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Пацаева, 7», 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Пацаева, дом №7**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНШАБ», рабочий проект №1037.1-1**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Приказом Государственного коммунального предприятия "Больница скорой медицинской помощи" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" № 107/1 от 18.02.2020 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,222	0,222	0,222	0,222
Этажность	этаж	1	1	1	1
Площадь застройки здания пристройки	м2	100,7	100,7	100,7	100,7
Общая площадь здания пристройки	м2	76,3	76,3	76,3	76,3
Строительный объем пристройки	м3	323,31	323,31	323,31	323,31

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Генеральный план

Предусмотрен демонтаж частично асфальтобетонного покрытия с бортовыми камнями с последующим монтажом и рекламного щита (2 шт.).

Благоустройством предусмотрено покрытие из асфальтобетона с примыканием к существующим проездам, также тротуарное покрытие из брусчатки ГОСТ 17608-2017 с ограждением бортовыми камнями ГОСТ 6665-91.

Архитектурно-планировочные решения

Пристройка - одноэтажная с навесом размерами в осях 5,56х 15,36 м. Высота помещений - 3,0 м. Высота здания пристройки- 5,06 м.

В пристройке предусмотрены следующие помещения: кабинет стоматолога, кабинет сестры - хозяйки, холл, справочная, тамбур.

Вход в здание пристройки оборудован пандусом и навесом.

Конструктивные решения

Уровень ответственности - II.

Степень огнестойкости здания - II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4.

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Конструктивная схема здания с поперечными несущими стенами. Устойчивость здания обеспечивается системой продольных и поперечных стен.

Пространственная жесткость здания обеспечивается надежным соединением продольных и поперечных стен, также связью стен и перекрытий.

Фундаменты под стены – ленточные, сборные бетонные блоки ГОСТ 13579-78 по сборной железобетонной подушке СТ РК 956-93.

Фундаменты под перегородки – ленточные железобетонные шириной 300 мм из бетона класса В7,5 W4, F50, арматура сетки принята по ГОСТ 23279-2012 диаметром 12AIII(A400) с ячейкой 100х100 мм.

Стенки рампы и пандуса – бетонные блоки по ГОСТ 13579-78 по монолитной железобетонной подушке шириной 600 мм, толщиной 200 мм, 400 мм из бетона класса В7,5 W4, F50, арматура сетки принята по ГОСТ 23279-2012 диаметром 12AIII(A400) с ячейкой 100х100 мм.

Под сборные фундаменты предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 мм, под монолитные фундаменты предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм.

Горизонтальная гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике.

Вертикальная гидроизоляция обмазка горячим битумом за два раза.

Наружные стены из силикатного кирпича М100 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М50 толщиной 640 мм с утеплителем из минплиты и облицовкой металлосайдингом.

Внутренние стены из силикатного кирпича М100 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М50 толщиной 380 мм.

Столбы навеса - кирпичные сечением 380х380 мм из силикатного кирпича М100 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М50, армированные сетками из проволок ø4Вр-I ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100х100 мм через 5 рядов кладки по высоте. Прогон и опорные плиты навеса - сборные железобетонные по серии 1.225-2 в.12. Между столбами предусмотрено металлическое ограждение высотой 700 мм из труб диаметрами 51х2,5 мм, 25х2,5 мм ГОСТ 10704-91.

Перегородки из силикатного кирпича М100 ГОСТ 379-2015 на растворе М50 толщиной 120 мм.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Плиты перекрытий из сборных железобетонных плит по СТ РК 949-92.

Перекрытие навеса - деревянные балки сечением 100х150 мм с шагом 500 мм. Покрытие кровли навеса из металлочерепицы СТ РК 2083-2011 по деревянной обрешетке сечением 32х100 мм с шагом 350 мм.

Покрытие кровли из металлочерепицы СТ РК 2083-2011 по деревянным конструкциям. Стропила сечением 50х150 мм с шагом 800 мм, обрешетки сечением 32х 100 мм с шагом 350 мм. Утеплитель из минплиты, по которому

устраивается стяжка, из цементно-песчаного раствора, пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике, выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм.

Элементы стропильной системы предусмотрены из древесины хвойных пород относительной влажности не более 20%. Предусмотрено антисептирование и огнезащита деревянных элементов крыши и балок навеса.

Отмостка шириной 1,0 м из бетона класса В 7,5 толщиной 80 мм по уплотненному щебнем грунту основания с уклоном 3%.

Отопление и вентиляция

Система отопления пристройки предусмотрена от существующего теплового узла, продолжение существующей системы отопления.

Схема системы отопления - однотрубная, горизонтальная.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные М-90 по ГОСТ 31311-2005, выпуск воздуха осуществляется в верхних пробках нагревательных приборов через воздушные краны Маевского. В качестве запорной и дренажной арматуры приняты краны шаровые. Предусмотрена окраска радиаторов масляной краской за 2 раза.

Трубопроводы для разводки системы отопления выполнены из полипропиленовых армированных труб по ГОСТ Р 52134-2003 условными диаметрами 20 мм, 25 мм.

Вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Водоснабжение и канализация

В здании пристройки к больнице предусмотрены системы водоснабжения и канализации, состоящие из: хозяйственно-питьевого водопровода В1; горячего водопровода Т3; Т4; бытовой канализации К1.

На вводе водопровода установлены запорная арматура и узел учета воды.

Система хозяйственно - питьевого водопровода тупиковая из полипропиленовых труб ГОСТ Р 52134-2003.

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала и изолируются гибкой трубчатой изоляцией.

На основании п.4.3.7 СН РК 4.01-02-2011 внутреннее пожаротушение не предусмотрено.

Горячее водоснабжение предусмотрено от водоподогревателя, установленного в котельной.

Сеть горячего водоснабжения - тупиковая с циркуляцией в магистрали и стояках. Магистральная сеть горячего водопровода прокладывается под потолком подвала и запроектирована из полипропиленовых труб с изоляцией.

Магистральные трубопроводы горячей воды изолируются гибкой трубчатой изоляцией «THERMAFLEX».

Трубопроводы горячего и циркуляционного водопровода в местах пересечения с перекрытиями, стенами и перегородками заключается в гильзы, обеспечивающее свободное движение труб.

Канализационные стояки, подводки к сантехприборам и магистральная сеть из полипропиленовых канализационных труб ГОСТ 22689-2014.

Для компенсации температурных удлинений на канализационных стояках предусмотрены компенсационные патрубки.

Для сбора случайных вод с пола теплового пункта, для опорожнения систем отопления и горячего водоснабжения устраивается приямок с установкой в нем дренажного насоса марки ГНОМ 6-10 N=0,6 кВт.

Отвод атмосферных осадков с кровли предусмотрен наружными водостоками на отмостку.

Все стояки холодной, горячей воды и канализации, проходящие по помещениям, заключаются в короба из влагостойкого гипсокартона на металлическом каркасе.

Электротехнические решения

Основные показатели: мощность – 5 кВт, напряжение сети – 380/220 В, категория электроснабжения – III.

Освещение выполнено светодиодными светильниками и светильниками НПБ со светодиодными лампами.

Светильники выбраны в соответствии с назначением помещений характеристикой окружающей среды.

Выключатели и розетки установлены по месту.

Групповые сети рабочего и аварийного освещения выполнены кабелем ВВГ-3х 1,5 мм² скрыто под слоем штукатурки.

Групповые сети розеток выполнены кабелем ВВГ-3х2,5 мм² скрыто под слоем штукатурки.

Включение и отключение аварийного освещения принято от щита ЩОА.

Согласно системы защитного заземления TN-S все однофазные цепи выполнены по схеме (L-N-PE) по 3-х проводной системе (L – фазный, N – нулевой, PE – нулевой защитный проводники).

Пожарная сигнализация

Система пожарной сигнализации построена на базе существующего прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, установленного в приемном отделении.

Все датчики подключены к существующему прибору ПС. В качестве пожарных датчиков приняты дымовые пожарные извещатели типа ИП-212-41М и ручные пожарные извещатели типа ИПР-3СУ.

Исполнительные реле приборов приемно-контрольных предназначены для управления оповещением людей о пожаре, отключением вентиляции при пожаре и передачи сигнала «Пожар» на пульт централизованного наблюдения.

Оповещение людей о пожаре выполнено по 2 типу систем оповещения и осуществлено при помощи свето-звуковых оповещателей типа LD 96 (RED). Оповещатели установлены на высоте 2,5 м от уровня пола.

Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелями марки КСПВГ – 4х0,5 мм².

Линии оповещения – кабелем марки ВВГ 3х1,5 мм².

Все кабели проложены по стенам и потолку в кабельных каналах.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **май 2021 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 месяца**;
по норме или по проекту организации строительства **4 месяца**;
фактически **4 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __**97,55**_% и фактически применено __**98**__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

по проекту не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« _____» _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Актобе»;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Пристройка к приемному отделению с навесом и пандусом для скорой помощи ГКП БСМП на ПХВ, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Пацаева, 7»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «26» **май 2021г.**

Место печати (при наличии)