Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: ТОО «Construction Group «SAMRUK»

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта с. Байкошкар, Аягозского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
220740016432	140240015677			№43	13.03.2024		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Медицинский пункт	**39 306 724**	**39 306 724**	**18 955 987**	**18 955 987**	**0**	**0**	**2 274 718**	**21 230 705**
Погашение аванса 30%								**6 369 211**
Всего к оплате								**14 861 493**

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432
(наименование организации, БИН/ИИН)

Заместитель руководителя:

Артыкбаева Ф. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

Василенко Ю. С.
KZ69VJE00052499 от 3.12.2020 ИИН 8303093002[illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО «Construction Group «SAMRUK» , БИН 140240015677
(наименование организации, БИН/ИИН)

Директор

Байысбаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1
к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года
№ 169
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, Казахстан, город Семей, Достоевского, 110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Construction Group «SAMRUK», БИН 140240015677, Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский р/н, п.Асыката, ул. Жана Курылыс 2, строение 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта с. Байкошкар, Аягозского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 13.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024** **(месяц, год)**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-02-02					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	142,7	37 432,0	5 341 546,0	
2	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	34,248	29 197,0	999 939,0	Казахстан
3	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	27,113	118 323,0	3 208 091,5	Казахстан
4	2	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	5,2	35 899,0	186 675,0	
5	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,248	29 197,0	36 438,0	Казахстан
6	2.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,988	118 323,0	116 903,0	Казахстан
7	3	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110,8	10 934,0	1 211 487,0	
8	4	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,34	316 645,0	424 304,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,34	310 546,0	416 132,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1.1: Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)				11 941 515,5	
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
10	5	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,3	31 101,0	195 936,0	
11	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	31 603,0	202 085,0	Казахстан
12	6	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,201	315 723,0	63 460,0	Казахстан
13	7	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15,2	6 070,0	92 264,0	
14	7.1	235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка (Технониколь)	м2	34,96	1 771,0	61 914,0	Казахстан
15	8	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	311 705,0	15 560,0	
16	9	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,03584	1 093 929,0	39 206,0	
17	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	326 643,0	4 599,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1.2: Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				675 024,0	
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
18	11	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64,0	1 771,0	113 344,0	
19	12	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2,0	7 857,0	15 714,0	
20	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	126 092,0	33 288,0	Казахстан
21	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	132 421,0	89 517,0	Казахстан
22	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	134 506,0	28 784,0	Казахстан
23	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	142 819,0	62 840,0	Казахстан
24	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	148 550,0	33 869,0	Казахстан
25	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	177 980,0	100 915,0	Казахстан
26	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	162 124,0	36 802,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1.3: Перемычки (АС-9)				515 073,0	
			Итого по разделу 1: Наружные стены и перегородки				13 131 612,5	
			Раздел 2. Плиты покрытия:					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	20	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21,0	10 163,0	213 423,0	
28	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11 609,0	1 742 334,0	Казахстан
29	22	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 485 450,0	52 199,0	
30	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	35 504,0	6 746,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)				2 014 702,0	
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
31	24	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	85 301,0	126 245,0	
32	25	6103-0703-0102 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	69 702,0	13 538,0	
33	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368 779,0	15 120,0	Казахстан
34	27	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315 375,0	93 666,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				248 569,0	
			Итого по разделу 2: Плиты покрытия				2 263 271,0	
			ИТОГО по акту				15 394 883,5	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15 394 883,50	
			в том числе:					
			строительно-монтажные работы	тенге			15 394 883,50	
			оборудование	тенге			0,00	
			прочие затраты	тенге			0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%			7,3%	1 123 826,50	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)		1 101 242,00	1,046%	161 017,80	
			Итого				16 679 727,79	
			Сметная прибыль 5%			5,0%	825 935,50	
			Итого				17 505 663,29	
			Непредвиденные работы и затраты			2%	333 594,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				17 839 257,85	
			Коэффицент перевода на текущие цены на 2024 год К=1,075			1,075	19 177 202,19	
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации				0,99	18 955 987	
			НДС			12 %	2 274 718	
			Итого с НДС				21 230 705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

М.П.

Заказчик:

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя: Артыкбаева Ф. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО «Construction Group «SAMRUK», БИН 140240015677

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Байысбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" Васильева Юлия Сергеевна KZ67VJE00052499 от 31.01.2020 ИИН 870309300268

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальныйидентификационный номер, №аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : эксперт ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Жиенбаева Гаухар Хабибулаевна KZ89VJE00026725 от 30.05.2012 ИИН 651130400823

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный,идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)