Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 51	29.06.2022г.				
						ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	588 531 886,03									
В том числе: в текущем месяце	152 939 501,50	136 553 126,34							16 386 375,16	152 939 501,50
Выплата аванса	370 793 775,00									
Удержание аванса	45 881 850,45	40 965 937,90							4 915 912,55	45 881 850,45
Итого к оплате	107 057 651,05	95 587 188,44							11 470 462,61	107 057 651,05

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Жаналиев М.Н

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "Кызылорда Жолдары"

Шоманов А.Д.

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Кызылорда Жолдары", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Мостовая, БИН 061040009879**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 29.06.2022г.

Акт №6 от 27.06.2023
выполненных работ

за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Участок 1										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3542,022	67,00	67,00	237315	237316	–	47251	307337	
						–	18,53	–	65634		22775		
2	2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3542,022	212,13	212,13	751369	751369	–	149615	973044	
						–	58,66	–	207775		72080		
3	3	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15550,86	182,85	176,20	2843475	2740062	–	503070	3614230	
						6,65	38,28	103413	595287		267786		
4	4	С3412-101-0216 412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	559832,42	44,00	–	24632626	–	–	–	26603236	
						–	–	–	–		1970610		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	19749,39	150,65	150,65	2975246	2975245	–	597419	3858572	
						–	42,02	–	829869		285774		
6	6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	19749,39	49,73	49,73	982137	982137	–	221588	1300126	
						–	15,59	–	307893		96377		
7	7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19749,39	121,26	99,14	2394811	1957955	167869	524149	3152449	
						13,62	23,24	268987	458976		233438		
8	8	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Дно и откосы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	54750	6,24	6,24	341640	341641	–	118808	497118	
						–	3,01	–	164798		36683		
			Дорожная одежда										
9	9	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	34374,35	11,24	11,24	386368	386368	–	66686	489179	
						–	2,69	–	92467		36093		
10	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и зоп. выт. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5156,15	18081,95	1451,65	93233246	7484925	84700849	3040169	103975288	
						203,15	342,79	1047472	1767477		7701896		
11	11	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	335,149	4836,45	4440,49	1620931	1488226	–	460180	2247599	
						395,96	875,39	132706	293386		166489		
12	12	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	335,149	27896,00	–	9349317	–	9349317	–	10097262	
						–	–	–	–		747945		
13	14	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8593,587	150,65	150,65	1294624	1294624	–	259956	1678987	
						–	42,02	–	361103		124349		
14	15	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8593,587	39,79	39,79	341939	341939	–	77256	452690	
						–	12,48	–	107248		33515		
15	16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8593,587	121,26	99,14	1042058	851968	73045	228074	1371731	
						13,62	23,24	117045	199715		101576		
			ИТОГО:	Тенге				142427102	21833775	94291080	6294221	160618847	
								1778038	5815243	–	12672082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Возврат материала Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	-2500,00	13460,00	-33650000,00					-36342000	
											-2692000		
			ИТОГО по акту:									124276847	
			Временные здания и сооружения 3,12%		3,12%	3877437,625							
			Итого с временными									128154285	
			Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 1,96%		1,96%	2511823,978							
			Итого с дополнительными затратами									130666109	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год. К=1,0450539									136553126	
			НДС		12%	16386375,16							
			ИТОГО с НДС									152939501,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кызылорда Жолдары", БИН 061040009879

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шоманов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", БИН 000240004019

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаналиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Арсмида Снаб" Даулеткалиев Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ" Туйгужин Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)