Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 51	29.06.2022г.				
						ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплеков работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	435 592 384,53									
В том числе: в текущем месяце	52 533 994,28	46 905 352,04							5 628 642,24	52 533 994,28
Выплата аванса	370 793 775,00									
Удержание аванса									0,00	0,00
Итого к оплате	52 533 994,28	46 905 352,04							5 628 642,24	52 533 994,28

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

_____ **Жаналиев М.Н**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "Кызылорда Жолдары"

_____ **Шоманов А.Д.**

М.П.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Кызылорда Жолдары", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Мостовая, БИН 061040009879**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 29.06.2022г.

Акт №5 от 29.05.2023
выполненных работ

за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Участок 2										
			Земляные работы										
1	48	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1365		67,00	67,00	91455	91455	–	18209	118441
			НР - 72%; СП - 8%				–	18,53	–	25293		8777	
2	49	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1365		212,13	212,13	289557	289558	–	57658	374992
			НР - 72%; СП - 8%				–	58,66	–	80071		27778	
3	50	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	3074		182,85	176,20	562081	541639	–	99444	714459
			НР - 72%; СП - 8%				6,65	38,28	20442	117673		52934	
4	51	С3412-101-0216 412-101-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	110680		44,00	–	4869920	–		–	5259514
			СП - 8%				–	–	–	–		389594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	52	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4569	150,65	150,65	688320	688319	–	138212	892646
			НР - 72%; СП - 8%			–	42,02	–	191989		66113	
6	53	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4569	49,73	49,73	227216	227217	–	51264	300777
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,59	–	71231		22297	
7	54	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4569	121,26	99,14	554037	452971	38836	121261	729304
			НР - 72%; СП - 8%			13,62	23,24	62230	106184		54006	
8	55	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Дно и откосы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	19455	6,24	6,24	121399	121400	–	42217	176651
			НР - 72%; СП - 8%			–	3,01	–	58560		13035	
			Дорожная одежда									
9	56	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12375	11,24	11,24	139095	139095	–	24008	176096
			НР - 72%; СП - 8%			–	2,69	–	33289		12994	
10	57	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1856,25	18081,95	1451,65	33564620	2694625	30492898	1094482	37431838
			НР - 108%; СП - 8%			203,15	342,79	377097	636304		2772736	
11	58	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	120,65625	4836,45	4440,49	583548	535773	–	165668	809153
			НР - 108%; СП - 8%			395,96	875,39	47775	105621		59937	
12	59	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	120,65625	27896,00	–	3365827	–	3365827	–	3635093
			СП - 8%			–	–	–	–		269266	
14	61	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3093,75	150,65	150,65	466073	466073	–	93586	604426
			НР - 72%; СП - 8%			–	42,02	–	129999		44767	
15	62	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3093,75	39,79	39,79	123100	123100	–	27813	162978
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	38610		12066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	63	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	3093,75	121,26 13,62	99,14 23,24	375148 42137	306715 71899	26296	82108 36568	493824
			ИТОГО	Тенге				55369224 900265	15669987 2498942	33929054 –	3293401 4692907	51880192
			Возврат материала Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	-500,00	13460,00	-6730000,00				-538400	-7268400
			ИТОГО по акту:									44611792
			Временные здания и сооружения 3,12%		3,12%	1391887,91						46003680
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 1,96%		1,96%	901672,1262						46905352
			Итого с дополнительными затратами									
			НДС		12%	5628642,244						52533994,28
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кызылорда Жолдары", БИН 061040009879
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шоманов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", БИН 000240004019
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаналиев М.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Аретмида Снаб" Даулеткалиев Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ" Қайырханұлы Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)