Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 51	29.06.2022г.				
						ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплеков работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	867 352 216,90									
В том числе: в текущем месяце	278 820 330,87	248 946 723,99							29 873 606,88	278 820 330,87
Выплата аванса	370 793 775,00									
Удержание аванса	83 646 099,26	74 684 017,20							8 962 082,06	83 646 099,26
Итого к оплате	195 174 231,61	174 262 706,79							20 911 524,82	195 174 231,61

Поставщик:

Директор ТОО "Кызылорда Жолдары"

_____ **Шоманов А.Д.**

М.П.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

_____ **Жаналиев М.Н**

М.П.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Кызылорда Жолдары", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Мостовая, БИН 061040009879**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 29.06.2022г.

Акт №7 от 18.07.2023
выполненных работ

за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Участок 1														
Земляные работы														
1	1	E11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3220,02		67,00	67,00	215741	215741	--	42960	279398	
							--	18,53	--	59667		20696		
2	2	E11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3220,02		212,13	212,13	683063	683063	--	135998	884586	
							--	58,66	--	188886		65525		
3	3	E11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	14137,15		182,85	176,20	2584978	2490966	--	457337	3285757	
							6,65	38,28	94012	541170		243442		
4	4	С3412-101-0216 412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	508938,56		44,00	--	22393297	--		--	24184761	
							--	--	--	--		1791464		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17953,99	150,65	150,65	2704769	2704769	--	543108	3507671	
						--	42,02	--	754427		259794		
6	6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17953,99	49,73	49,73	892852	892852	--	201444	1181911	
						--	15,59	--	279903		87615		
7	7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17953,99	121,26	99,14	2177101	1779959	152609	476499	2865816	
						13,62	23,24	244533	417251		212216		
8	8	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дно и откосы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	52500	6,24	6,24	327600	327600	--	113925	476700	
						--	3,01	--	158025		35175		
Дорожная одежда													
9	9	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	31249,41	11,24	11,24	351243	351243	--	60624	444679	
						--	2,69	--	84061		32812		
10	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4687,41	18081,95	1451,65	84757513	6804478	77000788	2763791	94523029	
						203,15	342,79	952247	1606797		7001725		
11	11	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	304,68	4836,45	4440,49	1473570	1352929	--	418344	2043267	
						395,96	875,39	120641	266714		151353		
12	12	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	246,668	27896,00	--	6881051	--	6881051	--	7431535	
						--	--	--	--		550484		
13	14	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7812,35	150,65	150,65	1176931	1176931	--	236324	1526299	
						--	42,02	--	328275		113045		
14	15	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7812,35	39,79	39,79	310853	310853	--	70233	411554	
						--	12,48	--	97498		30468		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыщей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7812,35	121,26	99,14	947326	774516	66406	207340	1247008	
						13,62	23,24	106404	181559		92342		
16	17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,77	168744,88	3032,30	1817382	32658	1784724	15359	1979360	
						--	1320,43	--	14221		146619		
17	18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13474,8	3076,02	249,79	41448754	3365870		958155	45799462	
						32,07	33,77	432137	455044		3392553		
18	19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	13474,8	1397,00	0,10	18824296	1347		164155	20507527	
						11,28		151996	0		1519076		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				194213141	22802794	146884335	6797674	212580320	
								2132714	5280682	--	16080490		
			РАЗДЕЛ 2.Участок 2										
19	64	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,94	168744,88	3032,30	1339834	24076	1315758	11323	1459250	
						--	1320,43	--	10484		108093		
20	65	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9931	3076,02	249,79	30547955	2480665	27748803	706193	33754476	
						32,07	33,77	318487	335370		2500328		
21	66	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	9931	1397,00	0,10	13873607	993	13760592	120960	15114088	
						11,28	--	112022	--		1119522		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				45761396	2505734	42825153	838476	50327814	
								430509	345854	--	3727943		
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								262908134	
		Возврат материала Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		м3	-2500,00	13460,00	-33650000,00					-36342000	
		ИТОГО по акту:										-2692000	
		Временные здания и сооружения 3,12%			3,12%	7068863,38						226566134	
		Итого с временными										233634997	
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 1,96%			1,96%	4579245,948							
		Итого с дополнительными затратами										238214243	
		в том числе в текущих ценах на 2023 год. К=1,0450539										248946724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС		**12%**	**29873606,88**							
			ИТОГО с НДС									**278820330,87**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кызылорда Жолдары", БИН 061040009879
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шоманов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», БИН 000240004019
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаналиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Аретмида Снаб" Даулеткалиев Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ" Туйгужин Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)