Заказчик: ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»

ФОРМА КС-3

Наименование стройки:" Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е".
Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)
Основание: Договор № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за январь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		ВС/Под/5ав/01	16.03.2020 г.				
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2019 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017-2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:				**960 020 061,77**			**115 202 407,39**	**1 075 222 469**
Акт выполненных работ №1 блок 1				31 343 059,82			3 761 167,18	35 104 227
Акт выполненных работ № 2 блок 2				35 173 222,32			4 220 786,68	39 394 009
Акт выполненных работ № 3 блок 3				19 541 042,86			2 344 925,14	21 885 968
Акт выполненных работ № 4 блок 4				31 241 861,61			3 749 023,39	34 990 885
ИТОГО за январь месяц:				**117 299 186,61**			**14 075 902,39**	**131 375 089**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

блок 1

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТШАХТЫ . /л.52-АС/									
67	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены приямков и каналов из кирпича силикатного М150 на растворе М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**3,9192**	**25615,55**	**2138,04**	100392	8379	68880	23151	133 427
		НР - 93%; СП - 8%			**5902,40**	**449,28**	23133	1761		9883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**133 427**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							1 201	134 628
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							2 060	136 688
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							2 734	139 421
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									146 379
		Понижающий коффецие т	0,75								110 241
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							13 229	123 470
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3									**123 470**
		РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ /л.63-АС/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			**82,10**	**3,14**	33205	1272		7765	
360	**2110-0404-0204 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 /Изоспан В/**	**м2**	**420,6488**	**82,00**	--	34493	--	34493	--	37 253
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
361	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**404,47**	**917,87**	**56,30**	371251	22772	130272	205384	622 765
		НР - 92%; СП - 8%			**539,49**	**12,45**	218208	5036		46131	
362	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**404,47**	**737,73**	**54,74**	298390	22141	107314	160053	495 118
		НР - 92%; СП - 8%			**417,67**	**12,45**	168935	5036		36675	
363	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**83,32082**	**17665,00**	--	1471862	--	1471862	--	1 589 611
		СП - 8%			--	--	--	--		117749	
364	**2111-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	**м3**	**20,830205**	**29021,00**	--	604513	--	604513	--	652 875
		СП - 8%			--	--	--	--		48361	
365	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**404,47**	**285,24**	**11,80**	115373	4771	66105	41458	169 376
		НР - 92%; СП - 8%			**110,01**	**1,40**	44497	566		12546	
366	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Унифлекс-П - 2 слоя/**	**м2 кровли**	**404,47**	**359,38**	**15,53**	145357	6281	79891	56386	217 883
		НР - 92%; СП - 8%			**146,33**	**5,20**	59185	2104		16139	
368	**2110-0403-0504 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**930,281**	**458,00**	--	426069	--	426069	--	460 154
		СП - 8%			--	--	--	--		34085	
		Кровля на отм.+35.200 К=1,101, т.ч. п.1.2									
370	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка б=40-160мм/**	**м3 утеплителя**	**1,564**	**11187,24**	**1857,70**	17497	2905	10513	4424	23 675
		НР - 92%; СП - 8%			**2607,76**	**467,18**	4079	731		1754	
371	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,64**	**610,12**	**110,18**	9542	1723	4162	3748	14 354
		НР - 92%; СП - 8%			**233,83**	**26,66**	3657	417		1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /50мм/**	м2 стяжки	15,64	562,79	57,03	8802	892	7436	644	10 201
		НР - 92%; СП - 8%			30,31	14,43	474	226		756	
373	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,017204	14240,87	1336,90	245	23	1	210	490
		НР - 91%; СП - 8%			12845,85	581,26	221	10		36	
374	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф3Вр1-100/100/**	т	0,017204	306480,00	--	5273	--	5273	--	5 694
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
375	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,64	162,60	13,62	2543	213	1032	1240	4 085
		НР - 92%; СП - 8%			82,99	3,20	1298	50		303	
376	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 /Изоспан В/**	м2	16,2656	82,00	--	1334	--	1334	--	1 440
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
377	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	15,64	924,30	56,91	14456	890	5037	8027	24 282
		НР - 92%; СП - 8%			545,31	12,58	8529	197		1799	
378	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	15,64	742,83	55,33	11618	865	4150	6256	19 303
		НР - 92%; СП - 8%			422,18	12,58	6603	197		1430	
379	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	3,22184	17665,00	--	56914	--	56914	--	61 467
		СП - 8%			--	--	--	--		4553	
380	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	0,80546	29021,00	--	23375	--	23375	--	25 245
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
381	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,64	286,56	11,92	4482	186	2556	1620	6 590
		НР - 92%; СП - 8%			111,20	1,41	1739	22		488	
382	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Унифлекс-П - 2 слоя/**	м2 кровли	15,64	361,12	15,70	5648	246	3089	2204	8 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			**147,91**	**5,26**	2313	82		628	
384	**2110-0403-0504 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**35,972**	**458,00**	--	16475	--	16475	--	17 793
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
		Водосточные воронки - 2шт									
386	**1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка**	**1 воронка**	**2**	**14215,84**	**118,78**	23432	238	27905	312	31 043
		НР - 92%; СП - 8%			**144,77**	**24,96**	290	50		2300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**6 004 529**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							54 041	6 058 569
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							92 696	6 151 266
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							123 025	6 274 291
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									6 587 384
		Понижающий коффециет	0,83								5 455 771
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							654 693	6 110 464
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11									**6 110 464**
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
		Двери наружные									
234	**2109-0402-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**5,46**	**57872,00**	--	315981	--	315981	--	341 260
		СП - 8%			--	--	--	--		25278	
236	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /п.2,3/**	**м2**	**3,49**	**42281,00**	--	147561	--	147561	--	159 366
		СП - 8%			--	--	--	--		11805	
		Двери внутренние металлические									
239	**2109-0402-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /п.4, 4"/**	**м2**	**6,3**	**44837,00**	--	282473	--	282473	--	305 071
		СП - 8%			--	--	--	--		22598	
240	**2109-0402-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**24,57**	**38474,00**	--	945306	--	945306	--	1 020 931
		СП - 8%			--	--	--	--		75624	
241	**2109-0402-0204 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**81,9**	**30610,00**	--	2506959	--	2506959	--	2 707 516
		СП - 8%			--	--	--	--		200557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 прим	**Ручка Антипаника**	пара	9	4209,00	--	37881	--	37881	--	40 911
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
		Подоконные доски									
252	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	371,9136	750,00	--	278935	--	278935	--	301 250
		СП - 8%			--	--	--	--		22315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								**4 876 304**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							43 887	4 920 191
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							75 279	4 995 470
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							99 909	5 095 379
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 349 644
		Понижающий коффециет	0,66								3 508 040
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							420 965	3 929 004
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									**3 929 004**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**10 880 833**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									**10 039 468**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (2 блок)

за ЯНВАРЬ 2021 (месяц, год) на № 2-2-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт (жилая часть)									
1	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2083,00	--	2083	--	60	1517	3 889
		НР - 75%: СП - 8%			2023,32	--	2023	--		288	
2	2307-0502-0203 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1	221926,00	--	221926	--	221926	--	239 680
		СП - 8%			--	--	--	--		17754	
3	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2083,00	--	2083	--	60	1517	3 889
		НР - 75%: СП - 8%			2023,32	--	2023	--		288	
4	2305-1403-0201 РСНБ РК 2015	Контроллер для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-BAS, четырехканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	1	26883,00	--	26883	--	26883	--	29 034
		СП - 8%			--	--	--	--		2151	
5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1395,59	--	1396	--	60	1002	2 589
		НР - 75%: СП - 8%			1335,91	--	1336	--		192	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП
		СП - 8%			--	--	--	--		55800	
6	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	890	754,00	--	671060	--	671060	--	724 745
		СП - 8%			--	--	--	--		53685	
7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	306	124,00	--	37944	--	37944	--	40 980
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
13	1116-0601-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	284	2980,26	56,24	846394	15972	435673	390327	1 335 658
		НР - 98%; СП - 8%			1389,96	12,48	394749	3544		98938	
18	2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	68508,00	--	137016	--	137016	--	147 977
		СП - 8%			--	--	--	--		10961	
19	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	131	6568,00	--	860408	--	860408	--	929 241
		СП - 8%			--	--	--	--		68833	
20	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	131	5521,00	--	723251	--	723251	--	781 111
		СП - 8%			--	--	--	--		57860	
21	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	133	3230,00	--	429590	--	429590	--	463 957
		СП - 8%			--	--	--	--		34367	
22	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	2048,00	--	4096	--	4096	--	4 424
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
23	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13669,64	150,26	13670	150	12585	961	15 801
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	934	47		1170	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП
24	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	9	16505,50	147,06	148550	1324	138820	8592	169 713
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	40,22	8406	362		12571	
25	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	246,00	--	4920	--	4920	--	5 314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
26	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	26	11210,00	--	291460	--	291460	--	314 777
		СП - 8%			--	--	--	--		23317	
27	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	11	11210,00	--	123310	--	123310	--	133 175
		СП - 8%			--	--	--	--		9865	
28	2304-1009-0801 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	37	29008,00	--	1073296	--	1073296	--	1 159 160
		СП - 8%			--	--	--	--		85864	
29	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	126	1376,00	--	173376	--	173376	--	187 246
		СП - 8%			--	--	--	--		13870	
30	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2114,00	--	46508	--	46508	--	50 229
		СП - 8%			--	--	--	--		3721	
31	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3146,00	--	6292	--	6292	--	6 795
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
32	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	18	5053,00	--	90954	--	90954	--	98 230
		СП - 8%			--	--	--	--		7276	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2610	605,49	65,80	1580329	171738	694312	604740	2 359 873
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	714279	81432		174806	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
34	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1565,5	254,00	--	397637	--	397637	--	429 448
		СП - 8%			--	--	--	--		31811	
35	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	898,9	338,00	--	303828	--	303828	--	328 134
		СП - 8%			--	--	--	--		24306	
36	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	50,5	663,00	--	33482	--	33482	--	36 160
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
37	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	70,7	818,00	--	57833	--	57833	--	62 459
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
38	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	50,5	1503,00	--	75902	--	75902	--	81 974
		СП - 8%			--	--	--	--		6072	
40	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2440	95,00	--	231800	--	231800	--	250 344
		СП - 8%			--	--	--	--		18544	

№ п/п	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	216	537,00	--	115992	--	115992	--	125 271
		СП - 8%			--	--	--	--		9279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								19 653 406
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								19 653 407
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								19 653 407
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							176 881	19 830 288
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							303 403	20 133 691
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							402 674	20 536 365
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									21 561 150
		Понижающий коффециет	0,755517								16 289 822
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 954 779	18 244 601
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									18 244 601

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (2 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-2-3 Электромонтажные работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть Силовое электрооборудование									
53	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8657,19	118,98	8657	119	5944	1890	11 390
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	30,31	2594	30		844	
54	5108-0401-0253 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	47796,00	--	47796	--		--	47 796
					--	--	--	--	47796	--	
62	1308-0303-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящики с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	ящик	3	3357,63	118,66	10073	356	1791	5772	17 113
		НР - 72%; СП - 8%			2642,00	30,31	7926	91		1268	
63	5108-0401-0129 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	80904,00	--	80904	--		--	80 904
					--	--	--	--	80904	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	5108-0401-0128 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	95385,00	--	95385	--		--	95 385
					--	--	--	--	95385	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								345 335
		Стоимость оборудования	Тенге								316 831
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								28 504
		РАЗДЕЛ 6. Молниезащита									
90	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	3	13559,00	--	40677	--	40677	--	43 931
		СП - 8%			--	--	--	--		3254	
91	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	225	364,71	53,94	82060	12137	29120	31687	122 847
		НР - 72%; СП - 8%			181,35	14,25	40804	3206		9100	
92	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	175	449,21	17,81	78612	3117	41643	24908	111 801
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	33852	742		8282	
93	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3191,10	167,69	15956	838	10886	3199	20 687
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	4232	212		1532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								299 266
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								299 266
		РАЗДЕЛ 10. Система электрораспределения									
110	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1 807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
111	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1 146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
112	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	3	778,00	--	2334	--	2334	--	2 521
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
113	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	20	429,00	--	8580	--	8580	--	9 266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
114	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18 886
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	4992	1727		1399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	171879,00	--	3438	--	3438	--	3 713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
116	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	269000,00	--	5380	--	5380	--	5 810
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
117	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3 614
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								46 763
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								46 763
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								691 363
		Стоимость оборудования	Тенге								316 831
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								374 532
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							3 371	377 903
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							5 782	383 685
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							7 674	391 359
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									743 529
		Понижающий коффецие т	0,828551								616 052
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							73 926	689 978
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									689 978

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (2 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-2-5 Лифты

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛИФТЫ /л.1.1-АС/									
1	1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	лифт	0,8	614591,83	12534,43	491673	10028	33019	274764	827 752
		НР - 61%; СП - 8%			560783,77	2256,84	448627	1805		61315	
2	1303-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	3,68	7743,87	70,05	28497	258	5207	14070	45 972
		НР - 61%; СП - 8%			6258,75	8,89	23032	33		3405	
3	5110-0101-1408 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	9278912,00	--	9278912	--		--	9 278 912
					--	--	--	--	9278912	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								10 152 637
		Стоимость оборудования	Тенге								9 278 912
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								873 725
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							7 864	881 588
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							13 488	895 076
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							17 902	912 978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									7 858 882

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (2 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/									
		Зашивка коммуникационных шахт ОВ, ВК из ГКЛВ в 2 слоя + минплита б=50мм, толщина 75мм /см.примечание п.6 Примечания на л.16-18-АС/									
72	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	55,13	430,66	3,24	23742	179	9725	11113	37 644
		НР - 80%; СП - 8%			251,02	0,96	13839	53		2788	
73	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75	м3	2,839195	14063,00	--	39928	--	39928	--	43 122
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
74	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ	м2 стен (за вычетом проемов)	55,13	2917,91	24,37	160864	1344	95003	58532	236 948
		НР - 90%; СП - 8%			1170,28	9,40	64518	518		17552	
		Зашивка коммуникационных шахт ОВ, ВК из ГКЛВ в 2 слоя + минплита б=50мм, толщина 75мм /см.примечание п.6 Примечания на л.16-18-АС/									
75	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	56,1	430,66	3,24	24160	182	9896	11309	38 306

		НР - 80%; СП - 8%			251,02	0,96	14082	54		2838	
76	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75	м3	2,88915	14063,00	--	40630	--	40630	--	43 881
		СП - 8%			--	--	--	--		3250	
77	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ	м2 стен (за вычетом проемов)	56,1	2917,91	24,37	163695	1367	96675	59562	241 117
		НР - 90%; СП - 8%			1170,28	9,40	65653	527		17861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								641 018
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							5 769	646 788
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							9 896	656 683
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							13 134	669 817
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									703 242
		Понижающий коффециет	0,84								590 800
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							70 896	661 709
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									661 709
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
		Двери наружные									
246	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	57872,00	--	315981	--	315981	--	341 260
		СП - 8%			--	--	--	--		25278	
248	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /п.2,3/	м2	3,49	42281,00	--	147561	--	147561	--	159 366
		СП - 8%			--	--	--	--		11805	
		Двери внутренние металлические									
251	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /п.4, 4"/	м2	14,7	44837,00	--	659104	--	659104	--	711 832
		СП - 8%			--	--	--	--		52728	
252	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	24,57	38474,00	--	945306	--	945306	--	1 020 931
		СП - 8%			--	--	--	--		75624	
253	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой	м2	81,9	30610,00	--	2506959	--	2506959	--	2 707 516
		СП - 8%			--	--	--	--		200557	
254	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 прим	Ручка Антипаника	пара	9	4209,00	--	37881	--	37881	--	40 911
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								4 981 815
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							44 836	5 026 652

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							76 908	5 103 559
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							102 071	5 205 631
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 465 397
		Понижающий коффециет	0,66								3 583 945
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							430 073	4 014 018
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									4 014 018
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ /л.20-22, 68-69-АС/									
		Кровля на отм.+32.850 К=1.08925, т.ч. п.1.2									
369	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка б=40-160мм/	м3 утеплителя	40,447	11139,58	1837,87	450563	74336	271876	113201	608 865
		НР - 92%; СП - 8%			2579,93	462,19	104350	18694		45101	
370	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	404,47	606,44	109,01	245287	44091	107625	95897	368 479
		НР - 92%; СП - 8%			231,34	26,37	93570	10666		27295	
371	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /50мм/	м2 стяжки	404,47	561,86	56,42	227256	22820	192305	16470	263 223
		НР - 92%; СП - 8%			29,99	14,27	12130	5772		19498	
372	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,444917	14213,92	1352,96	6324	602	14	5421	12 685
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	5708	249		940	
373	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф3Вр1-100/100/	т	0,444917	306480,00	--	136358	--	136358	--	147 267
		СП - 8%			--	--	--	--		10909	
374	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	404,47	161,56	13,47	65346	5448	26691	31723	104 834
		НР - 92%; СП - 8%			82,10	3,15	33207	1274		7766	
375	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 /Изоспан В/	м2	420,6488	82,00	--	34493	--	34493	--	37 253
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
376	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	404,47	917,87	56,30	371251	22772	130272	205384	622 765
		НР - 92%; СП - 8%			539,49	12,45	218208	5036		46131	

377	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	404,47	737,73	54,74	298390	22141	107314	160053	495 118
		НР - 92%; СП - 8%			417,67	12,45	168935	5036		36675	
378	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	83,32082	17665,00	--	1471862	--	1471862	--	1 589 611
		СП - 8%			--	--	--	--		117749	
379	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	20,830205	29021,00	--	604513	--	604513	--	652 874
		СП - 8%			--	--	--	--		48361	
380	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	404,47	285,24	11,80	115371	4773	66103	41457	169 374
		НР - 92%; СП - 8%			110,01	1,40	44496	566		12546	
381	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Унифлекс-П - 2 слоя/	м2 кровли	404,47	359,38	15,53	145358	6281	79891	56386	217 883
		НР - 92%; СП - 8%			146,33	5,20	59186	2103		16140	
383	2110-0403-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	930,281	458,00	--	426069	--	426069	--	460 154
		СП - 8%			--	--	--	--		34085	
		Кровля на отм.+35.200 К=1,101, т.ч. п.1.2									
385	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка б=40-160мм/	м3 утеплителя	1,564	11187,24	1857,70	17497	2905	10513	4424	23 675
		НР - 92%; СП - 8%			2607,76	467,18	4079	731		1754	
386	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	15,64	610,12	110,18	9542	1723	4162	3748	14 354
		НР - 92%; СП - 8%			233,83	26,66	3657	417		1063	
387	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /50мм/	м2 стяжки	15,64	562,79	57,03	8802	892	7436	644	10 201
		НР - 92%; СП - 8%			30,31	14,43	474	226		756	
388	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017204	14213,92	1352,96	245	23	1	210	490
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	221	10		36	

389	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф3Вр1-100/100/	т	0,017204	306480,00	--	5273	--	5273	--	5 694
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
390	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,64	162,59	13,61	2543	213	1032	1240	4 085
		НР - 92%; СП - 8%			82,98	3,18	1298	50		303	
391	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 /Изоспан В/	м2	16,2656	82,00	--	1334	--	1334	--	1 440
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
392	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,64	924,30	56,91	14456	890	5037	8027	24 282
		НР - 92%; СП - 8%			545,31	12,58	8529	197		1799	
393	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	3,22184	742,83	55,33	2393	178	855	1289	3 977
		НР - 92%; СП - 8%			422,18	12,58	1360	41		295	
394	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,80546	17665,00	--	14228	--	14228	--	15 367
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
395	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	15,64	29021,00	--	453888	--	453888	--	490 200
		СП - 8%			--	--	--	--		36311	
396	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,64	286,56	11,92	4482	186	2556	1620	6 590
		НР - 92%; СП - 8%			111,20	1,41	1739	22		488	
397	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Унифлекс-П - 2 слоя/	м2 кровли	15,64	361,12	15,70	5648	246	3089	2204	8 480
		НР - 92%; СП - 8%			147,91	5,26	2313	82		628	
399	2110-0403-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	17,986	458,00	--	8238	--	8238	--	8 897
		СП - 8%			--	--	--	--		659	

		Водосточные воронки - 2шт									
401	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка	1 воронка	2	14215,84	118,78	28432	238	27905	312	31 044
		НР - 92%; СП - 8%			144,77	24,96	290	50		2300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								6 399 162
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							57 592	6 456 754
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							98 788	6 555 543
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							131 111	6 686 654
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									7 020 324
		Понижающий коффециет	0,83								5 814 339
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							697 721	6 512 059
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									6 512 059
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 021 996
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									11 187 787

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (2 блок)

за ЯНВАРЬ 2021 (месяц, год) на № 2-2-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт (жилая часть)									
1	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2083,00	--	2083	--	60	1517	3 889
		НР - 75%; СП - 8%			2023,32	--	2023	--		288	
2	2307-0502-0203 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1	221926,00	--	221926	--	221926	--	239 680
		СП - 8%			--	--	--	--		17754	
3	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2083,00	--	2083	--	60	1517	3 889
		НР - 75%; СП - 8%			2023,32	--	2023	--		288	
4	2305-1403-0201 РСНБ РК 2015	Контроллер для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-BAS, четырехканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	1	26883,00	--	26883	--	26883	--	29 034
		СП - 8%			--	--	--	--		2151	
5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1395,59	--	1396	--	60	1002	2 589
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	1336	--		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23 472
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
7	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2083,00	--	2083	--	60	1517	3 889
		НР - 75%; СП - 8%			2023,32	--	2023	--		288	
8	2307-0502-0203 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1	221926,00	--	221926	--	221926	--	239 680
		СП - 8%			--	--	--	--		17754	
9	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2208,16	158,41	4416	317	0	4081	9 177
		НР - 98%; СП - 8%			2049,75	32,14	4100	64		680	
10	2305-1101-0117 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для системы отопления мощностью от 250 кВт до 275 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	462088,00	--	462088	--	462088	--	499 055
		СП - 8%			--	--	--	--		36967	
11	2305-1101-0902 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 1 м3/ч, T в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, dP 7 кПа, T в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, dP10 кПа, DN 32	шт.	1	166710,00	--	166710	--	166710	--	180 047
		СП - 8%			--	--	--	--		13337	
12	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны регулирующий седельный для системы отопления, диаметр 25 мм VVF42.25-10,Siemens. Установка	шт.	1	3302,28	82,56	3302	83	1010	2190	5 932
		НР - 98%; СП - 8%			2209,68	24,96	2210	25		439	
13	2305-1307-0108 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	60682,00	--	60682	--	60682	--	65 537
		СП - 8%			--	--	--	--		4855	
14	2305-1207-2703 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 435, AMV(E) 438 на старую версию регулирующих клапанов VRG 3/VRB 3, типа Danfoss	шт.	1	26812,00	--	26812	--	26812	--	28 957
		СП - 8%			--	--	--	--		2145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны регулирующий седельный для системы ГВС, диаметр 25 мм VVF42.25-10,Siemens. Установка	шт.	1	3302,28	82,56	3302	83	1010	2190	5 932
		НР - 98%; СП - 8%			2209,68	24,96	2210	25		439	
16	2305-1307-0108 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	60682,00	--	60682	--	60682	--	65 537
		СП - 8%			--	--	--	--		4855	
17	2305-1207-2703 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 435, AMV(E) 438 на старую версию регулирующих клапанов VRG 3/VRB 3, типа Danfoss	шт.	1	26812,00	--	26812	--	26812	--	28 957
		СП - 8%			--	--	--	--		2145	
18	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	745,53	2,20	746	2	115	616	1 471
		НР - 98%; СП - 8%			628,38	0,55	628	1		109	
19	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	745,53	2,20	746	2	115	616	1 471
		НР - 98%; СП - 8%			628,38	0,55	628	1		109	
20	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1395,59	--	4187	--	179	3006	7 768
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	4008	--		575	
21	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23 472
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
22	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35600,00	--	71200	--	71200	--	76 896
		СП - 8%			--	--	--	--		5696	
23	2304-1010-2202 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	2	16826,00	--	33652	--	33652	--	36 344
		СП - 8%			--	--	--	--		2692	
24	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	5	8700,24	498,48	43501	2492	6312	34606	84 355
		НР - 98%; СП - 8%			6939,35	123,02	34697	615		6249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2	8624,70	498,48	17249	997	2374	13842	33 579
		НР - 98%; СП - 8%			6939,35	123,02	13879	246		2487	
26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3775,07	271,28	7550	543	1043	5953	14 584
		НР - 98%; СП - 8%			2982,20	55,27	5964	111		1080	
27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	3775,07	271,28	26425	1899	3651	20837	51 044
		НР - 98%; СП - 8%			2982,20	55,27	20875	387		3781	
28	2304-0902-0511 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	124234,00	--	621170	--	621170	--	670 864
		СП - 8%			--	--	--	--		49694	
29	2304-0902-0510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	86424,00	--	172848	--	172848	--	186 676
		СП - 8%			--	--	--	--		13828	
30	2304-0902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56708,00	--	113416	--	113416	--	122 489
		СП - 8%			--	--	--	--		9073	
31	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	23626,00	--	70878	--	70878	--	76 548
		СП - 8%			--	--	--	--		5670	
32	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20552,00	--	82208	--	82208	--	88 785
		СП - 8%			--	--	--	--		6577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11210,00	--	112100	--	112100	--	121 068
		СП - 8%			--	--	--	--		8968	
34	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2	7042,51	1021,17	14085	2042	198	12191	28 379
		НР - 98%; СП - 8%			5922,42	297,68	11845	595		2102	
35	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1678,32	297,41	1678	297	23	1426	3 353
		НР - 98%; СП - 8%			1358,24	97,33	1358	97		248	
36	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1352,45	218,33	2705	437	41	2314	5 420
		НР - 98%; СП - 8%			1113,51	67,03	2227	134		402	
37	2304-1013-0411 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	140897,00	--	281794	--	281794	--	304 338
		СП - 8%			--	--	--	--		22544	
38	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	39481,00	--	39481	--	39481	--	42 639
		СП - 8%			--	--	--	--		3158	
39	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	30133,00	--	60266	--	60266	--	65 087
		СП - 8%			--	--	--	--		4821	
40	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	2	4261,22	82,56	8522	165	3938	4380	13 935
		НР - 98%; СП - 8%			2209,68	24,96	4419	50		1032	
41	1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка	шт.	1	7265,76	192,91	7266	193	3580	3472	11 597
		НР - 98%; СП - 8%			3492,72	49,92	3493	50		859	
42	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	26779,00	--	53558	--	53558	--	57 843
		СП - 8%			--	--	--	--		4285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2304-1001-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	39999,00	--	39999	--	39999	--	43 199
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
44	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	119246,69	599,67	238493	1199	218572	18567	277 625
		НР - 98%; СП - 8%			9360,85	112,02	18722	224		20565	
45	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный для системы отопления , тип TOP-S 40/15 3-PN6/10. WILO. Установка	насос	2	20028,98	424,70	40058	849	7394	31434	77 211
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	31815	261		5719	
46	5102-0201-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-66, подача 38 м3/ч, напор 66 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	2	591726,00	--	1183452	--		--	1 183 452
					--	--	--	--	1183452	--	
47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	20	2491,16	--	49823	--	43945	5760	60 030
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	5878	--		4447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5 206 773
		Стоимость оборудования	Тенге								1 183 452
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								4 023 321
		РАЗДЕЛ 2. Система отопления жилой части лестничных клеток									
65	2305-1001-0305 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1715	1741,00	--	2985815	--	2985815	--	3 224 680
		СП - 8%			--	--	--	--		238865	
68	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1550	450,00	--	697500	--	697500	--	753 300
		СП - 8%			--	--	--	--		55800	
69	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	890	754,00	--	671060	--	671060	--	724 745
		СП - 8%			--	--	--	--		53685	
70	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	306	124,00	--	37944	--	37944	--	40 980
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1565,5	254,00	--	397637	--	397637	--	429 448
		СП - 8%			--	--	--	--		31811	
100	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	898,9	338,00	--	303828	--	303828	--	328 134
		СП - 8%			--	--	--	--		24306	
101	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	50,5	663,00	--	33482	--	33482	--	36 160
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
102	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	70,7	818,00	--	57833	--	57833	--	62 459
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
103	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	10,1	1503,00	--	15180	--	15180	--	16 395
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
105	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2440	95,00	--	231800	--	231800	--	250 344
		СП - 8%			--	--	--	--		18544	
106	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	148	537,00	--	79476	--	79476	--	85 834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5 957 793
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								5 957 793
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								11 164 566
		Стоимость оборудования	Тенге								1 183 452
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								9 981 114
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							89 830	10 070 945
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							154 085	10 225 030
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							204 501	10 429 531
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 192 482
		Понижающий коффецие т	0,755517								9 211 631
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 105 396	10 317 027
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 317 027

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (2 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-2-3 Электромонтажные работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть Силовое электрооборудование									
53	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8657,19	118,98	8657	119	5944	1890	11 390
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	30,31	2594	30		844	
54	5108-0401-0253 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	47796,00	--	47796	--		--	47 796
					--	--	--	--	47796	--	
62	1308-0303-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящики с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	ящик	3	3357,63	118,66	10073	356	1791	5772	17 113
		НР - 72%; СП - 8%			2642,00	30,31	7926	91		1268	
63	5108-0401-0129 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	80904,00	--	80904	--		--	*80 904*
					--	--	--	--	80904	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	5108-0401-0131 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	92746,00	--	92746	--		--	92 746
					--	--	--	--	92746	--	
65	5108-0401-0128 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	95385,00	--	95385	--		--	95 385
					--	--	--	--	95385	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								345 335
		Стоимость оборудования	Тенге								316 831
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								28 504
		РАЗДЕЛ 6. Молниезащита									
90	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	3	13559,00	--	40677	--	40677	--	43 931
		СП - 8%			--	--	--	--		3254	
91	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	225	364,71	53,94	82060	12137	29120	31687	122 847
		НР - 72%; СП - 8%			181,35	14,25	40804	3206		9100	
92	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	175	449,21	17,81	78612	3117	41643	24908	111 801
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	33852	742		8282	
93	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3191,10	167,69	15956	838	10886	3199	20 687
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	4232	212		1532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								299 266
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								299 266
		РАЗДЕЛ 10. Система электрораспределения									
110	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1 807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
111	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1 146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
112	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	3	778,00	--	2334	--	2334	--	2 521
		СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	20	429,00	--	8580	--	8580	--	9 266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
114	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18 886
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	4992	1727		1399	
115	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	171879,00	--	3438	--	3438	--	3 713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
116	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	269000,00	--	5380	--	5380	--	5 810
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
117	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3 614
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								46 763
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								46 763
		РАЗДЕЛ 19. Провода и кабеля									
147	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240	440,49	207,80	105718	49872	10918	42974	160 586
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	44928	14758		11895	
148	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	316,24	145,95	22137	10217	3184	8466	33 051
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	8736	3022		2448	
149	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	692135,00	--	166112	--	166112	--	179 401
		СП - 8%			--	--	--	--		13289	
150	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	269000,00	--	18830	--	18830	--	20 336
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге								393 374
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								393 374
		РАЗДЕЛ 20. Трубы									
151	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	64	287,04	10,19	18371	652	4564	9624	30 235
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	13154	213		2240	
152	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	64	45,00	--	2880	--	2880	--	3 110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	236	470,22	35,00	110972	8260	19968	61275	186 028
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	82744	2360		13780	
154	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	236	70,00	--	16520	--	16520	--	17 842
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге								237 215
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								237 215
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								1 321 953
		Стоимость оборудования	Тенге								316 832
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								1 005 121
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							9 046	1 014 167
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							15 517	1 029 684
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							20 594	1 050 277
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 435 329
		Понижающий коффецие т	0,828551								1 189 244
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							142 709	1 331 954
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 331 954

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (2 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-2-5 Лифты

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛИФТЫ /л.1.1-АС/									
1	1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	лифт	0,8	614591,83	12534,43	491673	10028	33019	274764	827 752
		НР - 61%; СП - 8%			560783,77	2256,84	448627	1805		61315	
2	1303-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	3,68	7743,87	70,05	28497	258	5207	14070	45 972
		НР - 61%; СП - 8%			6258,75	8,89	23032	33		3405	
3	5110-0101-1408 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	9278912,00	--	9278912	--		--	9 278 912
					--	--	--	--	9278912	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								10 152 637
		Стоимость оборудования	Тенге								9 278 912
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								873 725
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							7 864	881 588
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							13 488	895 076
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							17 902	912 978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									10 700 476
		Понижающий коффециет	0,655752								7 016 858
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							842 023	7 858 882
		ВСЕГО ПО смете									7 858 882

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (3 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-3-1 Архитектурные решения работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТШАХТЫ . /л.58-АС/									
		Зонт Зв-1 - Зв8									
67	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	9	31484,19	212,95	283358	1917	249668	31649	340 208
		НР - 98%; СП - 8%			3530,35	58,03	31773	522		25201	
68	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	20316,80	165,10	40634	330	36286	4026	48 233
		НР - 98%; СП - 8%			2009,05	44,93	4018	90		3573	
69	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43126	84972,73	21153,44	36645	9123	1060	19874	61 041
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	26462	2341		4522	
70	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	М/конструции крепления зонтов	т	0,43126	447147,00	--	192837	--	192837	--	208 264
		СП - 8%			--	--	--	--		15427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								657 746
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							5 920	663 666
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							10 154	673 820
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							13 476	687 296
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									721 593
		Понижающий коффецие т	0,753122793								543 448
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							65 214	608 662

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3									608 662
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.72-АС/									
		Двери наружные									
239	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	57872,00	--	315981	--	315981	--	341 259
		СП - 8%			--	--	--	--		25278	
241	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /п.2/	м2	2,1	42281,00	--	88790	--	88790	--	95 893
		СП - 8%			--	--	--	--		7103	
		Двери внутренние металлические									
244	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /п.4, 4"/	м2	6,3	44837,00	--	282473	--	282473	--	305 071
		СП - 8%			--	--	--	--		22598	
245	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	24,57	38474,00	--	945306	--	945306	--	1 020 930
		СП - 8%			--	--	--	--		75624	
246	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	102,9	30610,00	--	3149769	--	3149769	--	3 401 751
		СП - 8%			--	--	--	--		251982	
247	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /п.3, 3"/	м2	8,4	44837,00	--	376631	--	376631	--	406 761
		СП - 8%			--	--	--	--		30130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								5 571 665
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							50 145	5 621 810
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							86 014	5 707 824
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							114 156	5 821 980
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									6 112 503
		Понижающий коффецие т	0,655752025								4 008 286
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							480 994	4 489 280
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									4 489 280
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ /л.20-22, 68-69-АС/									
		Кровля на отм.+32.850 К=1,08925, т.ч. п.1.2									

356	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка б=40-160мм/	м3 утеплителя	52,518	11139,58	1837,87	585028	96521	353014	146985	790 574
		НР - 92%; СП - 8%			2579,93	462,19	135493	24273		58561	
357	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	525,18	606,44	109,01	318490	57250	139745	124516	478 447
		НР - 92%; СП - 8%			231,34	26,37	121495	13849		35440	
358	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /50мм/	м2 стяжки	525,18	561,86	56,42	295078	29631	249697	21384	341 779
		НР - 92%; СП - 8%			29,99	14,27	15750	7494		25317	
359	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,577698	14213,92	1352,96	8211	782	17	7039	16 470
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	7412	323		1220	
360	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф3Вр1-100/100/	т	0,577698	306480,00	--	177053	--	177053	--	191 217
		СП - 8%			--	--	--	--		14164	
361	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	525,18	161,56	13,47	84848	7074	34657	41189	136 120
		НР - 92%; СП - 8%			82,10	3,15	43117	1654		10083	
362	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 /Изоспан В/	м2	546,1872	82,00	--	44787	--	44787	--	48 370
		СП - 8%			--	--	--	--		3583	
363	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	525,18	917,87	56,30	482047	29568	169150	266678	808 624
		НР - 92%; СП - 8%			539,49	12,45	283329	6538		59898	
364	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	525,18	737,73	54,74	387441	28748	139341	207819	642 881
		НР - 92%; СП - 8%			417,67	12,45	219352	6538		47621	
365	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	108,18708	17665,00	--	1911125	--	1911125	--	2 064 015
		СП - 8%			--	--	--	--		152890	
366	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	27,04677	29021,00	--	784924	--	784924	--	847 718
		СП - 8%			--	--	--	--		62794	

		Кровля на отм.+35.200 К=1,101, т.ч. п.1.2									
372	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка б=40-160мм/	м3 утеплителя	1,564	11187,24	1857,70	17497	2905	10513	4425	23 676
		НР - 92%; СП - 8%			2607,76	467,18	4079	731		1754	
373	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	15,64	610,12	110,18	9542	1723	4162	3748	14 353
		НР - 92%; СП - 8%			233,83	26,66	3657	417		1063	
374	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /50мм/	м2 стяжки	15,64	562,79	57,03	8802	892	7436	644	10 202
		НР - 92%; СП - 8%			30,31	14,43	474	226		756	
375	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017204	14213,92	1352,96	245	23	1	210	491
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	221	10		36	
376	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф3Вр1-100/100/	т	0,017204	306480,00	--	5273	--	5273	--	5 694
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
377	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,64	162,59	13,61	2543	213	1032	1240	4 086
		НР - 92%; СП - 8%			82,98	3,18	1298	50		303	
378	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 /Изоспан В/	м2	16,2656	82,00	--	1334	--	1334	--	1 440
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
379	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,64	924,30	56,91	14456	890	5037	8028	24 283
		НР - 92%; СП - 8%			545,31	12,58	8529	197		1799	
380	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	15,64	742,83	55,33	11618	865	4150	6256	19 304
		НР - 92%; СП - 8%			422,18	12,58	6603	197		1430	
381	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,22184	17665,00	--	56914	--	56914	--	61 467
		СП - 8%			--	--	--	--		4553	

382	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,80546	29021,00	--	23375	--	23375	--	25 245
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
		Водосточные воронки - 2шт									
388	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка	1 воронка	2	14215,84	118,78	28432	238	27904	313	31 043
		НР - 92%; СП - 8%			144,77	24,96	290	50		2300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								6 587 499
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							59 287	6 646 786
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							101 696	6 748 482
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							134 970	6 883 452
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									7 226 943
		Понижающий коффециет	0,82821511								5 985 463
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							718 256	6 703 719
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11									6 703 719
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 816 910
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									11 801 661

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (3 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-3-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления жилой части лестничных клеток									
2	2305-1001-0305 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1978	1741,00	--	3443698	--	3443698	--	3 719 194
		СП - 8%			--	--	--	--		275496	
5	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2200	450,00	--	990000	--	990000	--	1 069 200
		СП - 8%			--	--	--	--		79200	
6	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	875	754,00	--	659750	--	659750	--	712 530
		СП - 8%			--	--	--	--		52780	
7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	338	124,00	--	41912	--	41912	--	45 265
		СП - 8%			--	--	--	--		3353	
26	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	246,00	--	4920	--	4920	--	5 314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2222	254,00	--	564388	--	564388	--	609 539
		СП - 8%			--	--	--	--		45151	
36	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	883,75	338,00	--	298708	--	298708	--	322 605
		СП - 8%			--	--	--	--		23897	
37	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	50,5	663,00	--	33482	--	33482	--	36 161
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
38	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	70,7	818,00	--	57833	--	57833	--	62 460
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
39	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	10,1	1503,00	--	15180	--	15180	--	16 394
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6 598 662
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								6 598 662
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								
		Стоимость оборудования	Тенге								6 598 662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								6 598 662
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							59 388	6 658 050
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							101 868	6 759 918
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							135 198	6 895 116
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									7 239 189
		Понижающий коффециет	0,755517297								5 469 333
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							656 320	6 125 653
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									6 125 653

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (3 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-3-3 Электромонтажные работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть Силовое электрооборудование									
60	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8657,19	118,98	8657	119	5944	1889	11 390
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	30,31	2594	30		844	
61	5108-0401-0253 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	47796,00	--	47796	--		--	47 796
					--	--	--	--	47796	--	
62	2307-0204-2001 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1049,00	--	1049	--	1049	--	1 133
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								60 318
		Стоимость оборудования	Тенге								47 796
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								12 522
		РАЗДЕЛ 6. Молниезащита									
82	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	3	13559,00	--	40677	--	40677	--	43 931
		СП - 8%			--	--	--	--		3254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	225	364,71	53,94	82060	12137	29119	31687	122 847
		НР - 72%; СП - 8%			181,35	14,25	40804	3206		9100	
84	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	175	449,21	17,81	78612	3117	41643	24908	111 802
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	33852	742		8282	
85	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3191,10	167,69	15956	838	10886	3200	20 688
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	4232	212		1532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								299 268
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								299 268
		РАЗДЕЛ 9. Система автоматического управления									
94	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2964,15	1142,05	2964	1142	318	1367	4 677
		НР - 72%; СП - 8%			1504,44	394,03	1504	394		346	
95	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6 349
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
96	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1306,99	--	1307	--	10	934	2 420
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		179	
97	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163,00	--	8326	--	8326	--	8 992
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
98	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	978	2 670
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	1297	61		198	
99	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17794,00	--	17794	--	17794	--	19 218
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
100	2307-0208-0102 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	2212,00	--	2212	--	2212	--	2 389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
101	2307-0204-1304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	698,00	--	1396	--	1396	--	1 508
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								48 224
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								48 224
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								407 808
		Стоимость оборудования	Тенге								47 796
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								360 012
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							3 240	363 252
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							5 558	368 810
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							7 376	376 186
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									445 139
		Понижающий коффециет	0,828551394								368 822
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							44 259	413 081
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									413 081

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (3 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-3-5 Лифты

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛИФТЫ /л.1.1-АС/									
3	5110-0101-1408 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	9278912,00	--	9278912	--		--	9 278 912
					--	--	--	--	9278912	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								9 278 912
		Стоимость оборудования	Тенге								9 278 912
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								-
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							-	-
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							-	-
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							-	-
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									9 741 939
		Понижающий коффециет	0,655752025								6 388 296
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							766 596	7 154 892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО смете									7 154 892

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (4 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-4-1 Архитектурные решения работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
		Двери наружные									
245	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	57872,00	--	315981	--	315981	--	341 259
		СП - 8%			--	--	--	--		25278	
247	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /п.2,3/	м2	3,49	42281,00	--	147561	--	147561	--	159 366
		СП - 8%			--	--	--	--		11805	
		Двери внутренние металлические									
250	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /п.4, 4"/	м2	6,3	44837,00	--	282473	--	282473	--	305 071
		СП - 8%			--	--	--	--		22598	
251	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	24,57	38474,00	--	945306	--	945306	--	1 020 930
		СП - 8%			--	--	--	--		75624	
252	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	81,9	30610,00	--	2506959	--	2506959	--	2 707 516
		СП - 8%			--	--	--	--		200557	
		Подоконные доски									
262	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	371,9136	750,00	--	278935	--	278935	--	301 250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								4 835 392
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							43 519	4 878 911
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							74 647	4 953 558
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							99 071	5 052 629
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 304 760
		Понижающий коффециет	0,65575203								3 478 607
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							417 433	3 896 040
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									3 896 040
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ /л.20-22, 69-70-АС/									
		Кровля на отм.+32.850 К=1,08925, т.ч. п.1.2									
338	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка б=40-160мм/	м3 утеплителя	39,857	11139,58	1837,87	443990	73252	267910	111550	599 983
		НР - 92%; СП - 8%			2579,93	462,19	102828	18422		44443	
339	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	398,57	606,44	109,01	241709	43448	106056	94498	363 104
		НР - 92%; СП - 8%			231,34	26,37	92205	10510		26897	
340	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /50мм/	м2 стяжки	398,57	561,86	56,42	223941	22487	189501	16230	259 385
		НР - 92%; СП - 8%			29,99	14,27	11953	5688		19214	
341	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,438427	14213,92	1352,96	6232	593	14	5342	12 500
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	5625	245		926	
342	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф3Вр1-100/100/	т	0,438427	306480,00	--	134369	--	134369	--	145 119
		СП - 8%			--	--	--	--		10750	
343	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	398,57	161,56	13,47	64393	5369	26301	31260	103 305
		НР - 92%; СП - 8%			82,10	3,15	32723	1255		7652	
344	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 /Изоспан В/	м2	414,5128	82,00	--	33990	--	33990	--	36 709
		СП - 8%			--	--	--	--		2719	
345	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или	утепляемого	398,57	917,87	56,30	365835	22439	128371	202388	613 681
		НР - 92%; СП - 8%			539,49	12,45	215025	4962		45458	
346	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или	утепляемого	398,57	737,73	54,74	294037	21818	105748	157718	487 895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			417,67	12,45		4962		36140	
347	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты	м3	82,10542	17665,00	--	166471	--	1450392	--	1 566 423
		СП - 8%			--	--	1450392	--		116031	
348	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты	м3	20,526355	29021,00	--	--	--			
		СП - 8%			--	--	595695	--	595695	--	643 351
		Кровля на отм.+35.200 К=1,101, т.ч. п.1.2					--	--		47656	
354	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка б=40-160мм/	м3 утеплителя	1,564	11187,24	1857,70	17497	2905	10513	4425	23 676
		НР - 92%; СП - 8%			2607,76	467,18	4079	731		1754	
355	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	15,64	610,12	110,18	9542	1723	4162	3748	14 353
		НР - 92%; СП - 8%			233,83	26,66	3657	417		1063	
356	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /50мм/	м2 стяжки	15,64	562,79	57,03	8802	892	7436	644	10 202
		НР - 92%; СП - 8%			30,31	14,43	474	226		756	
357	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017204	14213,92	1352,96	245	23	1	210	491
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	221	10		36	
358	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф3Вр1-100/100/	т	0,017204	306480,00	--	5273	--	5273	--	5 695
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
359	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,64	162,59	13,61	2543	213	1032	1240	4 086
		НР - 92%; СП - 8%			82,98	3,18	1298	50		303	
360	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 /Изоспан В/	м2	16,2656	82,00	--	1334	--	1334	--	1 441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
361	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия	15,64	924,30	56,91	14456	890	5037	8028	24 283
		НР - 92%; СП - 8%			545,31	12,58	8529	197		1799	
362	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	15,64	742,83	55,33	11618	865	4150	6256	19 304
		НР - 92%; СП - 8%			422,18	12,58	6603	197		1430	
363	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,22184	17665,00	--	56914	--	56914	--	61 467
		СП - 8%			--	--	--	--		4553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,80546	29021,00	--	23375	--	23375	--	25 245
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								5 021 698
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							45 195	5 066 893
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							77 523	5 144 416
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							102 888	5 247 304
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 509 150
		Понижающий коффециет	0,82821511								4 562 761
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							547 531	5 110 292
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									5 110 292
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9 857 090
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									9 006 332

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (4 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-2-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления жилой части лестничных клеток									
2	2305-1001-0305 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1699	1741,00	--	2957959	--	2957959	--	3 194 596
		СП - 8%			--	--	--	--		236637	
5	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1550	450,00	--	697500	--	697500	--	753 300
		СП - 8%			--	--	--	--		55800	
6	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	890	754,00	--	671060	--	671060	--	724 745
		СП - 8%			--	--	--	--		53685	
7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	306	124,00	--	37944	--	37944	--	40 980
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
22	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	2048,00	--	4096	--	4096	--	4 424
		СП - 8%			--	--	--	--		328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13669,64	150,26	13670	150	12586	961	15 801
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	934	47		1170	
25	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	246,00	--	4920	--	4920	--	5 314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
34	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1565,5	254,00	--	397637	--	397637	--	429 448
		СП - 8%			--	--	--	--		31811	
35	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	898,9	338,00	--	303828	--	303828	--	328 134
		СП - 8%			--	--	--	--		24306	
36	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	50,5	663,00	--	33482	--	33482	--	36 161
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
37	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	70,7	818,00	--	57833	--	57833	--	62 460
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
38	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	202	1503,00	--	303606	--	303606	--	327 894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24288	
40	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2440	95,00	--	231800	--	231800	--	250 344
		СП - 8%			--	--	--	--		18544	
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	338	537,00	--	181506	--	181506	--	196 026
		СП - 8%			--	--	--	--		14520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6 369 627
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								6 369 627
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								6 369 627
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								6 369 627
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							57 327	6 426 954
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							98 332	6 525 286
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							130 506	6 655 792
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									6 987 923
		Понижающий коффециет	0,755517297								5 279 497
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							633 540	5 913 037
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									5 913 037

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (4 блок)

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-4-3 Электромонтажные работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть Силовое электрооборудование									
60	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8657,19	118,98	8657	119	5944	1889	11 390
		НР - 72%: СП - 8%			2594,00	30,31	2594	30		844	
61	5108-0401-0253 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	47796,00	--	47796	--		--	47 796
					--	--	--	--	47796	--	
62	2307-0204-2001 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1049,00	--	1049	--	1049	--	1 133
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								60 318
		Стоимость оборудования	Тенге								47 796
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								12 522
		РАЗДЕЛ 6. Молниезащита									
82	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	3	13559,00	--	40677	--	40677	--	43 931
		СП - 8%			--	--	--	--		3254	
83	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	225	364,71	53,94	82060	12137	29119	31687	122 847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			181,35	14,25	40804	3206		9100	
84	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	175	449,21	17,81	78612	3117	41643	24908	111 802
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	33852	742		8282	
85	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3191,10	167,69	15956	838	10886	3200	20 688
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	4232	212		1532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								299 268
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								299 268
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								359 586
		Стоимость оборудования	Тенге								47 796
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								311 790
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							2 806	314 596
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							4 813	319 409
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							6 388	325 797
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									392 236
		Понижающий коффециет	0,828551394								324 988
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							38 999	363 987
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									363 987

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/Бав/01 от 16.03.2020г.**

Акт выполненных работ (4 блок)

Составлен(а) 4 квартал 2019г

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-4-5 Лифты

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛИФТЫ /л.1.1-АС/									
3	5110-0101-1408 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	**комплект**	**1**	**9278912,00**	--	9278912	--		--	9 278 912
					--	--	--	--	9278912	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								
		Стоимость оборудования	Тенге								**9 278 912**
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								**9 278 912**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								-
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							-	-
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							-	-
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901								-	-
		Понижающий коффецие т	0,65575203								9 741 939
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								6 388 296
										766 596	7 154 892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО смете									**7 154 892**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ Дускалиев Р.Ш.