ПОДРЯДЧИК : ТОО "СТРОЙСПЕЦТЕХСЕРВИС", БИН 100640005865, распложенный по адресу АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КОКШЕТАУ, УЛИЦА КУДАЙБЕРДИЕВА, ДОМ 72, КВ 31

СУБПОДРЯДЧИК : ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, распложенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А

Договор

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЦОКОЛЬНОЙ ЭТАЖЕ, ПО АДРЕСУ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 2-Я НАВАТОРНАЯ , ДОМ №10А

НАИМЕНОВАНИЕОБЬЕКТА :СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЦОКОЛЬНОЙ ЭТАЖЕ, ПО АДРЕСУ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 2-Я НАВАТОРНАЯ , ДОМ №10А

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
1	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**635,11**		**1001,63**	**54,46**	**636145**	**34588**	**222752**	**356541**	**1072100**
		НР - 92%; СП - 8%				**596,44**	**13,76**	**378805**	**8739**		**79415**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,403	255,9493	1480,00		378805				
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0083	5,2714							
1.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0035	2,222885		6234,00		13857			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	2,222885		1503,00		3341			
1.4	1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0184	11,686024		720,00		8414			
1.5	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,27022		5245,00		6662			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,27022		2146,00		2726			
1.6	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0028	1,778308		3180,00		5655			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,778308		1503,00		2673			
1.7	**135836 С**	**МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г**	**КГ**	**2,01**	**1276,5711**	**145,00**				**185103**		
1.8	144669 С	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00025	0,158778	112235,00				17820		
1.9	146741 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00058	0,368364	53822,00				19826		
2	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ISOVER Н/РУФ Н ОПТИМАЛ G 110 КГ/М3**	**М3**	**32,708165**		**28105,00**	**–**	**919263**	**–**	**919263**	**–**	**992804**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**73541**	
3	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**635,11**		**103,82**	**13,11**	**65937**	**8326**	**–**	**55035**	**130650**
		НР - 92%; СП - 8%				**90,71**	**3,48**	**57611**	**2210**		**9678**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0694	44,0766	1307,00		57611				
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	1,3337							
3.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,508088		6234,00		3167			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,508088		1503,00		764			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.4	1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0041	2,603951		720,00		1875			
3.5	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,317555		5245,00		1666			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,317555		2146,00		681			
3.6	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,508088		3180,00		1616			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,508088		1503,00		764			
4	**С1234-203-0201 234-203-0201 РСНБ РК 2015**	**ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ**	**10 М2**	**63,511**		**4018,00**	**--**	**255187**	**--**	**255187**	**--**	**275602**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20415**	
5	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**141,3**		**1538,44**	**4,31**	**217382**	**609**	**197594**	**17996**	**254209**
		НР - 93%; СП - 8%				**135,73**	**1,22**	**19179**	**172**		**18830**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1099	15,5289	1235,00		19179				
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,0848							
5.3	664 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,005	0,7065		106,00		75			
5.4	1023 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,04239		9426,00		400			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,04239		2565,00		109			
5.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,04239		3180,00		135			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,04239		1503,00		64			
5.6	**102633 С**	**РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ**	**М3**	**0,025**	**3,5325**	**15729,00**				**55563**		
5.7	135815 С	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	0,26	36,738	473,00				17377		
5.8	**135822 С**	**МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000**	**КГ**	**1,545**	**218,3085**	**571,00**				**124654**		
6	**С1235-101-0603 235-101-0603 РСНБ РК 2015**	**РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б**	**М2**	**155,43**		**175,00**	**--**	**27200**	**--**	**27200**	**--**	**29376**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2176**	
7	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**20,052**		**114523,15**	**1558,07**	**2296418**	**31242**	**1736056**	**487985**	**3007155**
		НР - 90%; СП - 8%				**26387,40**	**652,56**	**529120**	**13085**		**222752**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,7)	ЧЕЛ-Ч	22,1	443,1492	1194,00		529120				
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	7,4192							
7.3	1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,44	8,82288		163,00		1438			
7.4	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	3,0078		5245,00		15776			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	3,0078		2146,00		6455			
7.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	4,41144		3180,00		14028			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	4,41144		1503,00		6630			
7.6	**127727 С**	**ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70**	**Т**	**0,038**	**0,761976**	**216199,00**				**164738**		
7.7	128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	4,38	87,82776	70,00				6148		
7.8	**131541 С**	**БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**0,16**	**3,20832**	**69870,00**				**224165**		
7.9	131542 С	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,06	1,20312	70707,00				85069		
7.10	**131578 С**	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1**	**М3**	**0,83**	**16,64316**	**69663,00**				**1159412**		
7.11	135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	3,38	67,77576	238,00				16131		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.12	249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,039302	605496,00				23797		
7.13	286164 С	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	7,2	144,3744	392,00				56595		
8	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ПРОГОНЫ ИЗ БРУСЬЕВ. УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**1,867**		**95375,91**	**1456,23**	**178067**	**2719**	**136624**	**35923**	**231109**
		НР - 90%; СП - 8%				**20741,40**	**637,53**	**38724**	**1190**		**17119**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4)	ЧЕЛ-Ч	13,8	25,7646	1503,00		38724				
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,6721							
8.3	1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,14	0,26138		12,00		3			
8.4	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,28005		5245,00		1469			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,28005		2146,00		601			
8.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,39207		3180,00		1247			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,39207		1503,00		589			
8.6	127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,001	0,001867	216199,00				404		
8.7	**131534 С**	**БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1**	**М3**	**1,02**	**1,90434**	**70372,00**				**134012**		
8.8	249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0015	0,002801	605496,00				1696		
8.9	286164 С	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,7	1,3069	392,00				512		
9	**С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015**	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**0,05601**		**69663,00**	**--**	**3902**	**--**	**3902**	**--**	**4214**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**312**	
10	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**683,4**		**6530,54**	**104,95**	**4462971**	**71723**	**2893085**	**1397908**	**6329749**
		НР - 92%; СП - 8%				**2192,22**	**31,17**	**1498163**	**21302**		**468870**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	1,71	1168,614	1282,00		1498163				
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0195	13,3263							
10.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0121	8,26914		6234,00		51550			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0121	8,26914		1503,00		12429			
10.4	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0029	1,98186		5245,00		10395			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0029	1,98186		2146,00		4253			
10.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0045	3,0753		3180,00		9779			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0045	3,0753		1503,00		4622			
10.6	127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00005	0,03417	216199,00				7388		
10.7	127728 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-	Т	0,0001	0,06834	309881,00				21177		
10.8	**134889 С**	**МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ СТ РК 2083-2011 ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ**	**М2**	**1,106**	**755,8404**	**3462,00**				**2616719**		
10.9	**279796 С**	**ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ**	**Т**	**0,0004**	**0,27336**	**485363,00**				**132679**		
10.10	**293029 С**	**ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ**	**Т**	**0,000106**	**0,07244**	**1589156,00**				**115119**		
11	**С1215-202-0202 215-202-0202 РСНБ РК 2015**	**БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**1,692**		**70707,00**	**--**	**119636**	**--**	**119636**	**--**	**129207**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9571**	
12	**С1215-202-0402 215-202-0402 РСНБ РК 2015**	**БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**6,457**		**70707,00**	**--**	**456555**	**--**	**456555**	**--**	**493079**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		36524	
13	С1215-202-0302 215-202-0302 РСНБ РК 2015	**БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**0,128**		**70707,00**	**--**	**9050**	**--**	**9050**	**--**	**9774**
		СП - 8%				--	--	--	--		724	
14	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	**БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**3,5**		**69870,00**	**--**	**244545**	**--**	**244545**	**--**	**264109**
		СП - 8%				--	--	--	--		19564	
15	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**4,3**		**68867,00**	**--**	**296128**	**--**	**296128**	**--**	**319818**
		СП - 8%				--	--	--	--		23690	
16	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	**КАРНИЗЫ. СБОРКА**	**М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА**	**94**		**1781,60**	**41,22**	**167470**	**3874**	**8475**	**141142**	**333301**
		НР - 90%; СП - 8%				**1650,22**	**18,12**	**155121**	**1703**		**24689**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,5)	ЧЕЛ-Ч	1,43	134,42	1154,00		155121				
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0103	0,9682							
16.3	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,3854		5245,00		2021			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,3854		2146,00		827			
16.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0062	0,5828		3180,00		1853			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0062	0,5828		1503,00		876			
16.5	**286164 С**	**ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ**	**КГ**	**0,23**	**21,62**	**392,00**				**8475**		
17	С1215-202-0302 215-202-0302 РСНБ РК 2015	**БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**0,173**		**70707,00**	**--**	**12232**	**--**	**12232**	**--**	**13211**
		СП - 8%				--	--	--	--		979	
18	С1215-202-0402 215-202-0402 РСНБ РК 2015	**БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**1,044**		**70707,00**	**--**	**73818**	**--**	**73818**	**--**	**79723**
		СП - 8%				--	--	--	--		5905	
19	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2**	**М3**	**0,8**		**69663,00**	**--**	**55730**	**--**	**55730**	**--**	**60188**
		СП - 8%				--	--	--	--		4458	
20	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	**ПОДШИВКА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ**	**М2**	**98,4**		**2342,31**	**3,50**	**230483**	**344**	**201864**	**25594**	**276563**
		НР - 90%; СП - 8%				**287,35**	**1,65**	**28275**	**162**		**20486**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,249	24,5016	1154,00		28275				
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,1082							
20.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,10824		3180,00		344			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,10824		1503,00		163			
20.4	**279796 С**	**ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ**	**Т**	**0,0042**	**0,41328**	**485363,00**				**200591**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.5	286164 С	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,033	3,2472	392,00				1273		
		КРЕПЛЕНИЕ ШПАЛ БРУСА										
21	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ**	Т	0,03324		365820,00	--	12160	--	12160	--	13133
		СП - 8%				--	--	--	--		973	
		КРЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ										
22	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ**	Т	0,101		365820,00	--	36948	--	36948	--	39904
		СП - 8%				--	--	--	--		2956	
23	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ**	Т	0,00795		383938,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
24	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 16	**ДОСКИ ХОДОВЫЕ. УКЛАДКА**	М ХОДОВ	47		50,46	5,47	2372	257	122	1892	4605
		НР - 90%; СП - 8%				42,40	2,32	1993	109		341	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,8)	ЧЕЛ-Ч	0,0349	1,6403	1215,00		1993				
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,0564							
24.3	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,0376		5245,00		197			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0376		2146,00		81			
24.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0188		3180,00		60			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0188		1503,00		28			
24.5	286164 С	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0066	0,3102	392,00				122		
25	С1215-203-0402 215-203-0402 РСНБ РК 2015	**ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2(ХОДОВЫЕ ДОСКИ)**	М3	0,602		50458,00	--	30376	--	30376	--	32806
		СП - 8%				--	--	--	--		2430	
26	С1215-202-0202 215-202-0202 РСНБ РК 2015	**БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2(ШПАЛЫ)**	М3	1,518		70707,00	--	107333	--	107333	--	115920
		СП - 8%				--	--	--	--		8587	
27	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 10	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	32,213		8958,44	64,38	288578	2074	254292	29825	343875
		НР - 90%; СП - 8%				999,96	28,77	32212	927		25472	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,78	25,1261	1282,00		32212				
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,5476							
27.3	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,161065		5245,00		845			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,161065		2146,00		346			
27.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,386556		3180,00		1229			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,386556		1503,00		581			
27.5	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,032213	70405,00				2268		
27.6	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,054762	74850,00				4099		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.7	**146859 С**	**АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75**	**Т**	**0,0067**	**0,215827**	**1148617,00**				**247903**		
27.8	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,740899	31,00				23		
28	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**207,375**		**312,40**	**2,99**	**64784**	**620**	**56304**	**7324**	**77876**
		НР - 90%; СП - 8%				**37,90**	**1,34**	**7860**	**278**		**5769**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,029	6,0139	1307,00		7860				
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00079	0,1659							
28.3	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00023	0,047696		5245,00		250			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00023	0,047696		2146,00		102			
28.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00056	0,11613		3180,00		369			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00056	0,11613		1503,00		175			
28.5	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,00004	0,008295	70405,00				584		
28.6	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,00006	0,012443	74850,00				931		
28.7	**146859 С**	**АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75**	**Т**	**0,00023**	**0,047696**	**1148617,00**				**54785**		
28.8	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00079	0,163826	31,00				5		
29	**Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**101,2**		**969,90**	**12,47**	**98154**	**1262**	**59158**	**35026**	**143834**
		НР - 92%; СП - 8%				**372,87**	**3,33**	**37734**	**337**		**10654**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,27	27,324	1381,00		37734				
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,172							
29.3	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0642	6,49704		16,00		104			
29.4	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,12144		5245,00		637			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,12144		2146,00		261			
29.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,0506		3180,00		161			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0506		1503,00		76			
29.6	2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,015	1,518		237,00		360			
29.7	**135510 С**	**УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90**	**М**	**2,06**	**208,472**	**236,00**				**49199**		
29.8	249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	1,012	1090,00				1103		
29.9	290060 С	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,086208	8,72425	1015,00				8855		
30	**С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКА КОНЬКА КРУГЛОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**	**37,1**		**1692,00**	**–**	**62773**	**–**	**62773**	**–**	**67795**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5022**	
31	**С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**	**64,1**		**1003,00**	**–**	**64292**	**–**	**64292**	**–**	**69435**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5143**	
32	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**	**119,04**		**110,38**	**24,81**	**13140**	**2954**	**831**	**9392**	**24335**
		НР - 92%; СП - 8%				**78,59**	**7,17**	**9355**	**854**		**1803**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,059	7,0234	1332,00		9355				
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,5119							
32.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0018	0,214272		6234,00		1336			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,214272		1503,00		322			
32.4	2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0189	2,249856		178,00		400			
32.5	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,130944		5245,00		687			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,130944		2146,00		281			
32.6	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,166656		3180,00		530			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,166656		1503,00		250			
32.7	147348 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0,000595	207992,00				124		
32.8	**147674 С**	**РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ**	**КГ**	**0,0052**	**0,619008**	**1143,00**				**708**		
33	**С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ** *СП - 8%*	**М**	**119,04**		**10061,00**	**--**	**1197661**	**--**	**1197661**	**--**	**1293474**
						--	**--**	**--**	**--**		**95813**	
34	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО** *НР - 90%; СП - 8%*	**СЛУХОВОЕ ОКНО**	**6**		**21637,39**	**928,67**	**129824**	**5572**	**78360**	**43470**	**187158**
						7648,64	**401,39**	**45892**	**2408**		**13864**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	6,08	36,48	1258,00		45892				
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	1,32							
34.3	1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,16	0,96		12,00		12			
34.4	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,66		5245,00		3462			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,66		2146,00		1416			
34.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,66		3180,00		2099			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,66		1503,00		992			
34.6	**131502 С**	**ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2**	**М3**	**0,06**	**0,36**	**46556,00**				**16760**		
34.7	**131597 С**	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3**	**М3**	**0,06**	**0,36**	**60737,00**				**21865**		
34.8	**131600 С**	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3**	**М3**	**0,1**	**0,6**	**60737,00**				**36442**		
34.9	286164 С	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	1,4	8,4	392,00				3293		
35	**С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 78 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 24700-99** *СП - 8%*	**М2**	**3,237**		**25792,00**	**--**	**83489**	**--**	**83489**	**--**	**90168**
						--	**--**	**--**	**--**		**6679**	
36	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ** *СП - 8%*	**ШТ.**	**24**		**295,00**	**--**	**7080**	**--**	**7080**	**--**	**7646**
						--	**--**	**--**	**--**		**566**	
37	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015**	**РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ** *СП - 8%*	**ШТ.**	**6**		**827,00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
						--	**--**	**--**	**--**		**397**	
38	**Е12-080101-1811 1208-0101-1811 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ** *НР - 72%; СП - 8%*	**ШТ.**	**6**		**22468,44**	**0,48**	**134811**	**3**	**132504**	**1660**	**147388**
						383,94	**0,25**	**2304**	**2**		**10918**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,8)	ЧЕЛ-Ч	0,316	1,896	1215,00		2304				
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0012							
38.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0002	0,0012		2425,00		3			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0012		1258,00		2			
38.4	279796 С	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0455	0,273	485363,00				132504		
39	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ *НР - 92%; СП - 8%*	М2 КРОВЛИ	17,2		6193,88 1897,36	104,95 31,17	106535 32635	1805 536	72095	30517 10964	148016
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	1,48	25,456	1282,00		32635				
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0195	0,3354							
39.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0121	0,20812		6234,00		1297			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0121	0,20812		1503,00		313			
39.4	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0029	0,04988		5245,00		262			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0029	0,04988		2146,00		107			
39.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0045	0,0774		3180,00		246			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0045	0,0774		1503,00		116			
39.6	134889 С	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ СТ РК 2083-2011 ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1,106	19,0232	3462,00				65858		
39.7	279796 С	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0004	0,00688	485363,00				3339		
39.8	293029 С	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000106	0,001823	1589156,00				2897		
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА										
40	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ *НР - 92%; СП - 8%*	М ТРУБ	93		1634,12 1487,12	94,63 28,12	151973 138302	8800 2615	4871	129644 22529	304146
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	1,16	107,88	1282,00		138302				
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0176	1,6368							
40.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0109	1,0137		6234,00		6319			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0109	1,0137		1503,00		1524			
40.4	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0026	0,2418		5245,00		1268			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,2418		2146,00		519			
40.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,3813		3180,00		1213			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,3813		1503,00		573			
40.6	127728 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,000112	0,010416	309881,00				3228		
40.7	127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,039	3,627	453,00				1643		
41	С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ *СП - 8%*	М	234		2211,00 –	– –	517374 –	– –	517374	– 41390	558764
42	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ *СП - 8%*	М	156		2135,00 –	– –	333060 –	– –	333060	– 26645	359705
43	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ *СП - 8%*	ШТ.	12		1918,00 –	– –	23016 –	– –	23016	– 1841	24857
44	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	18		4381,00	–	78858	–	78858	–	85167

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6309	
45	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ(ХОМУТ)**	Т	0,03854		383938,00	--	14797	--	14797	--	15981
		СП - 8%				--	--	--	--		1184	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ(ЕРШ ДЛЯ ХОМУТА)**	Т	0,0328		325908,00	--	10690	--	10690	--	11545
		СП - 8%				--	--	--	--		855	
47	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 19	**РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА**	М ЕНДОВЫ	222,6		990,13	26,25	220403	5844	77250	127743	375998
		НР - 92%; СП - 8%				616,84	6,93	137309	1543		27852	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,4549	101,2607	1356,00		137309				
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,7791							
47.3	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,054	12,0204		16,00		192			
47.4	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0026	0,57876		5245,00		3036			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,57876		2146,00		1242			
47.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0009	0,20034		3180,00		637			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,20034		1503,00		301			
47.6	2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0375	8,3475		237,00		1978			
47.7	**135510 С**	**УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90**	**М**	**1,03**	**229,278**	**236,00**				**54110**		
47.8	249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,025	5,565	1090,00				6066		
47.9	**290060 С**	**ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ**	**КГ**	**0,075578**	**16,823641**	**1015,00**				**17076**		
48	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ**	М2	126,8		2542,00	--	322326	--	322326	--	348112
		СП - 8%				--	--	--	--		25786	
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	М2 ПОКРЫТИЯ	145,01		1263,99	14,69	183291	2130	3846	163672	374720
		НР - 92%; СП - 8%				1222,78	4,06	177315	589		27757	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	0,972	140,9497	1258,00		177315				
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,3915							
49.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,29002		6234,00		1808			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,29002		1503,00		436			
49.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,101507		3180,00		323			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,101507		1503,00		153			
49.5	128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,12	17,4012	105,00				1827		
49.6	145975 С	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,04	5,8004	348,00				2019		
50	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ**	М2	145,01		2542,00	--	368615	--	368615	--	398104
		СП - 8%				--	--	--	--		29489	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,3654**		**81399,61**	**27049,86**	**29743**	**9884**	**4494**	**12987**	**46148**
		НР - 69%; СП - 8%				**42049,50**	**9458,90**	**15365**	**3456**		**3418**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	28,9	10,5601	1455,00		15365				
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	1,9169							
51.3	376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	8,59	3,138786		290,00		910			
51.4	514 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,86	0,314244		25,00		8			
51.5	783 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	4,87	1,779498		4632,00		8243			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,87	1,779498		1796,00		3196			
51.6	1023 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,066	0,024116		9426,00		227			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,066	0,024116		2565,00		62			
51.7	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,29	0,105966		29,00		3			
51.8	2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,39	0,142506		175,00		25			
51.9	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,043848		5245,00		230			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,043848		2146,00		94			
51.10	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,069426		3180,00		221			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,069426		1503,00		104			
51.11	2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,68	0,613872		28,00		17			
51.12	128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6.3 ММ ДО 6.5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,010962	70,00				1		
51.13	128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0187	0,006833	5615,00				38		
51.14	131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000365	587428,00				215		
51.15	131534 С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00103	0,000376	70372,00				26		
51.16	**144746 С**	**БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ**	**Т**	**0,0134**	**0,004896**	**647579,00**				**3171**		
51.17	146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,500598	244,00				122		
51.18	146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,41	0,149814	179,00				27		
51.19	147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000037	1863700,00				68		
51.20	**147347 С**	**ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75**	**Т**	**0,004**	**0,001462**	**219538,00**				**321**		
51.21	149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000113	439993,00				50		
51.22	272105 С	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000219	651547,00				143		
51.23	**279826 С**	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 №**	**Т**	**0,00194**	**0,000709**	**439300,00**				**311**		
51.24	286164 С	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,01	0,003654	392,00				1		
52	**Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ**	**Т**	**0,3654**		**63617,34**	**10597,11**	**23246**	**3872**	**482**	**13036**	**39185**
		НР - 69%; СП - 8%				**51703,00**	**3,01**	**18892**	**1**		**2903**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,8)	ЧЕЛ-Ч	29,8	10,8889	1735,00		18892				
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0007							
52.3	376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	36,2	13,22748		290,00		3836			
52.4	2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,53	0,193662		175,00		34			
52.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,000731		3180,00		2			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,000731		1503,00		1			
52.6	**147347 С**	**ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75**	**Т**	**0,006**	**0,002192**	**219538,00**				**481**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ**	**Т**	**0,25832**		**330422,00**	**--**	**85355**	**--**	**85355**	**--**	**92183**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6828**	
54	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ**	**Т**	**0,08299**		**321303,00**	**--**	**26665**	**--**	**26665**	**--**	**28798**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2133**	
55	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,02298**		**346354,00**	**--**	**7959**	**--**	**7959**	**--**	**8596**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**637**	
56	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ**	**КГ**	**1,104**		**985,00**	**--**	**1087**	**--**	**1087**	**--**	**1174**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**87**	
57	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**13,4**		**118,26**	**2,67**	**1585**	**36**	**852**	**484**	**2234**
		НР - 69%; СП - 8%				**52,04**	**0,30**	**697**	**4**		**165**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,3953	1764,00		697				
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0027							
57.3	1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00134		27,00		0			
57.4	2459 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00134		5152,00		7			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00134		1503,00		2			
57.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00134		3180,00		4			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00134		1503,00		2			
57.6	2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ. 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,15008		164,00		25			
57.7	146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000016	0,000216	287630,00				62		
57.8	**149223 С**	**ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-**	**Т**	**0,000071**	**0,000951**	**829902,00**				**790**		
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**13,4**		**164,77**	**3,80**	**2208**	**51**	**1369**	**550**	**2978**
		НР - 69%; СП - 8%				**58,84**	**0,60**	**788**	**8**		**221**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,5708	1381,00		788				
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0054							
58.3	1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,00268		27,00		0			
58.4	2459 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00268		5152,00		14			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00268		1503,00		4			
58.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00268		3180,00		9			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00268		1503,00		4			
58.6	2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ. 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,1742		164,00		29			
58.7	149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000375	379074,00				142		
58.8	**287782 С**	**ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**Т**	**0,00018**	**0,002412**	**508438,00**				**1226**		
						СТРЕМЯНКА СТ-1						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЦП 16**	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,035**		**81399,61**	**27049,86**	**2849**	**947**	**430**	**1244**	**4420**
		НР - 69%; СП - 8%				**42049,50**	**9458,90**	**1472**	**331**		**327**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	28,9	1,0115	1455,00		1472				
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,1836							
59.3	376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	8,59	0,30065		290,00		87			
59.4	514 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,86	0,0301		25,00		1			
59.5	783 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	4,87	0,17045		4632,00		790			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,87	0,17045		1796,00		306			
59.6	1023 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,066	0,00231		9426,00		22			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,066	0,00231		2565,00		6			
59.7	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,29	0,01015		29,00		0			
59.8	2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,39	0,01365		175,00		2			
59.9	2468 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0042		5245,00		22			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,0042		2146,00		9			
59.10	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00665		3180,00		21			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00665		1503,00		10			
59.11	2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,68	0,0588		28,00		2			
59.12	128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,00105	70,00				0		
59.13	128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0187	0,000654	5615,00				4		
59.14	131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000035	587428,00				21		
59.15	131534 С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00103	0,000036	70372,00				3		
59.16	**144746 С**	**БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ**	**Т**	**0,0134**	**0,000469**	**647579,00**				**304**		
59.17	146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,04795	244,00				12		
59.18	146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,41	0,01435	179,00				3		
59.19	147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000003	1863700,00				7		
59.20	**147347 С**	**ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75**	**Т**	**0,004**	**0,00014**	**219538,00**				**31**		
59.21	149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000011	439993,00				5		
59.22	272105 С	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000021	651547,00				14		
59.23	**279826 С**	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 №**	**Т**	**0,00194**	**0,000068**	**439300,00**				**30**		
59.24	286164 С	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,01	0,00035	392,00				0		
60	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83**	**Т**	**0,035**		**680682,00**	**–**	**23824**	**–**	**23824**	**–**	**25730**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1906**	
61	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЦП 18К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**М2**	**2,6**		**164,77**	**3,80**	**428**	**10**	**265**	**107**	**577**
		НР - 69%; СП - 8%				**58,84**	**0,60**	**153**	**2**		**43**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,1108	1381,00		153				
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,001							
61.3	1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,00052		27,00		0			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.4	2459 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00052		5152,00		3			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00052		1503,00		1			
61.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00052		3180,00		2			
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00052		1503,00		1			
61.6	2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ. 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,0338		164,00		6			
61.7	149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000073	379074,00				28		
61.8	**287782 С**	**ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**Т**	**0,00018**	**0,000468**	**508438,00**				**238**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					20231090				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									2653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						3427839			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**ТЕНГЕ**									20231090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					3365276				
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						199546			
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						62563			
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							12040975		
		- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								3126697	
		- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								1498598	
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				20231090					
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ И РАБОТЫ 2 %	ТЕНГЕ				404622					
		ИТОГО	ТЕНГЕ				20635712					
		СКИДКА СУБПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				20535714					
		НДС 12%	ТЕНГЕ				2464286					
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	ТЕНГЕ				23000000					

ПОДРЯДЧИК : _____ **ТОО "СТРОЙСПЕЦТЕХСЕРВИС", БИН 100640005865**
/Башаев Е.И./

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846**
/Симамбаев Е.Т./

«Каскад-2004»