ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Регистрационный номер	EEF-060340011760-20190910-54200266	1.1. Номер учетной системы	00000000237
Дата выписки	10.09.2019	3. Дата совершения оборота	31.08.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе		5. Дополнительный	
Исправленный		5.1 Дата выписки	
4.1 Дата выписки		5.2 Номер учетной системы	
4.2 Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер	
4.3 Регистрационный номер			

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340011760 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 95
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0013436
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика:
- A Комитент
- C Экспедитор
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- I Доверитель
- B Комиссионер
- D Лизингодатель
- 10.1. количество
- H Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ984904K2000615740
14. БИК NURSKZKX
15. Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151240023958 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ТОО Grand Complex — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 95
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя:
- A Комитент
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках
- H Доверитель
- B Комиссионер
- 20.1. количество
- F Нерезидент
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340011760
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 95

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151240023958
26.2 Наименование ТОО Grand Complex
26.3 Адрес доставки г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 95
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер №5/16
27.4 дата 17.05.2016
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор из: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 95
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 238
32.2 дата 31.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

33. № п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
			31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3															1	
1	6	Строительство жилого 9-этажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокейхан 6.131(Болашак 3 под)			шт	1	44 062 776,79	44 062 776,79	0	0	44 062 776,79	12%	5 287 533,21	49 350 310				
				Всего по счету				44 062 776,79			44 062 776,79		5 287 533,21	49 350 310				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
TwdeH7VqqUfCECCh0H8HRo2J8r8+OzkEL/77RN3jtPeNyn4eJeHNmoc5n8bx CFOqZuDiCCdHnv86JWAD3wez=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — БАЙШЕВА ЛАУРА ИЗМУКАНОВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
151240023958

060340011760

Заказчик **ТОО Grand Complex,г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №5/16 от 17.05.16г. (Болашак 3 под)

Номер документа	Дата составления
238	31.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилого 9-этажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбая б.131(Болашак 3 под)			шт	1	49 350 310,00	49 350 310,00	5 287 533,21
				Итого	1	x	49 350 310,00	5 287 533,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "Grand Complex "
Подрядчик: ТОО "Ерен-групп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр.Болашак) города Актобе

Болашак

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное соглашение		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке								
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-2, Общестроительные работы выше 0,00 Блок А, акт 10	18 534 268,00	16 548 453,00		16 548 453,00			1 985 815,00	18 534 268,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-4, Общестроительные работы выше 0,00 Блок Б, акт 11	30 816 042,00	27 514 323,00		27 514 323,00			3 301 719,00	30 816 042,00
итого:								**49 350 310,00**

Заказчик:
Директор ТОО "Grand Complex"
Алтынбаев С.Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____

Форма 2

Заказчик: ТОО "Grand Complex"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Ерен-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г.
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы выше 0,00 Блок
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 10
за август месяц 2019 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы выше 0,00 Блок А

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
		Тип 4								
206	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции из пергамина м2	351,8	104,37	18,42	36717	6480	40182	0,42	148
				85,95	6,91	30237	2431	123	0,03	11
207	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	17,59	761,36	261,86	13392	4606	12948	3,44	61
				499,50	99,00	8786	1741	123	0,48	8
208	Е0111-11-1	Проливка керамзита цементным раствором м2	351,8	62,15	9,95	21864	3500	24206	0,36	127
				52,20	3,74	18364	1316	123	0,02	7
209	Е0111-11-2 К=6	Проливка керамзита цементным раствором до толщины 50 мм м2	351,8	7,80	4,02	2744	1414	2285	0,03	11
				3,78	1,50	1330	528	123		0
210	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	351,8	104,37	18,42	36717	6480	40182	0,42	148
				85,95	6,91	30237	2431	123	0,03	11
211	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	351,8	59,90	9,05	21073	3184	23475	0,25	88
				50,85	3,40	17889	1196	123	0,02	7
212	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (20:40мм) м2	351,8	62,15	9,95	21864	3500	24206	0,36	127
				52,20	3,74	18364	1316	123	0,02	7
		Тип 5								
214	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции из пергамина м2	2932,8	104,37	18,42	306096	54022	334978	0,42	1232
				85,95	6,91	252074	20266	123	0,03	88
215	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	146,64	761,36	261,86	111646	38399	107950	3,44	504
				499,50	99,00	73247	14517	123	0,48	70
216	Е0111-11-1	Проливка керамзита цементным раствором м2	2932,8	62,15	9,95	182274	29181	201795	0,36	1056
				52,20	3,74	153092	10969	123	0,02	59
217	Е0111-11-2 К=6	Проливка керамзита цементным раствором до толщины 50 мм м2	2932,8	7,80	4,02	22876	11790	19047	0,03	88
				3,78	1,50	11086	4399	123		0
218	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм) м2	2932,8	62,15	9,95	182274	29181	201795	0,36	1056
				52,20	3,74	153092	10969	123	0,02	59

219	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной ст	2932,8	2,60	1,34	7625	3930	6348	0,01	29
		м2		1,26	0,50	3695	1466	123		0
				Тип 6						
221	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции из пергамина м2	653,2	104,37	18,42	68174	12032	74608	0,42	274
				85,95	6,91	56143	4514	123	0,03	20
222	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	32,66	761,36	261,86	24866	8552	24043	3,44	112
				499,50	99,00	16314	3233	123	0,48	16
223	Е0111-11-1	Проливка керамзита цементным раствором м2	653,2	62,15	9,95	40596	6499	44944	0,36	235
				52,20	3,74	34097	2443	123	0,02	13
224	Е0111-11-2 К=6	Проливка керамзита цементным раствором до толщины 50 мм м2	653,2	7,80	4,02	5095	2626	4242	0,03	20
				3,78	1,50	2469	980	123		0
225	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм) м2	653,2	62,15	9,95	40596	6499	44944	0,36	235
				52,20	3,74	34097	2443	123	0,02	13
226	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	653,2	2,60	1,34	1698	875	1415	0,01	7
				1,26	0,50	823	327	123		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1 148 187	232 750			5 558
		Накладные расходы -	Тенге			915 436	87 485			389
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1 233 593				617
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185 039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 524 687				6 564
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1 187 960			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
				РАЗДЕЛ 6. Проемы						
227	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	101,15	189,89	18,88	19207	1910	21556	1,02	103
				171,01	6,57	17298	665	120	0,03	3
229	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до м2	9,31	99,63	5,58	928	52	1075	0,59	5
				94,05	2,12	876	20	120	0,01	0
230	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	10,64	68,42	3,84	728	41	842	0,40	4
				64,58	1,44	687	15	120	0,01	0
				ПРОЕМЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ						
				Окна						
245	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	537,6	189,89	18,88	102085	10150	114560	1,02	548
				171,01	6,57	91935	3532	120	0,03	16
248	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема м2	146,4	205,15	19,32	30034	2828	33769	1,11	163
				185,83	6,39	27206	935	120	0,03	4
250	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до м2	174,16	99,63	5,58	17352	972	20099	0,59	103
				94,05	2,12	16380	369	120	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			170 334	15 953			926
			Тенге			154 382	5 536			25

		Накладные расходы -	Тенге			191 901				96
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				28 785			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			21 734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383 969				1 047
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч				188 703			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 11. Внутренние отделочные работы								
		Стены								
336	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	17133,9	67,13	2,10	1150199	35981	1184142	0,39	6682
				65,03	0,79	1114218	13536	105		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1 150 199	35 981			6 682
			Тенге			1 114 218	13 536			0
			Тенге			1 184 142				
		Накладные расходы -	Тенге							592
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				177 621			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			140 060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 474 401				7 274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч				1 305 375			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 468 720	284 684			13 166
			Тенге			2 184 036	106 557			414
			Тенге			2 609 636				
		Накладные расходы -	чел.-ч				391 445			1 305
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			304 701				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5 383 057				14 885
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				2 682 038			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			**5 383 057**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**48 448**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**5 431 505**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**148 280**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**54 315**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			**21 726**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			**5 655 826**				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**1 753 306**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**3 902 520**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**4 798 403**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**11 425 571**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**95 968**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**228 511**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**4 894 371**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**11 654 082**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**587 325**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**1 398 490**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**5 481 696**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**13 052 572**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**18 534 268**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге							

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2

Заказчик: ТОО "Grand Complex"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Ерен-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г.
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы выше 0,00 Блок
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 11
за август месяц 2019 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Общестроительные работы выше 0,00 Блок Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
		Стены 5-7 этаж								
11	Е0108-6-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м / из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 510 на растворе М 75 м3	186,1245	1106,91	337,41	206023	62800	196676	4,76	886
				769,50	126,00	143223	23452	118	0,62	115
						50753	16459	47753	4,54	222
12	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 380 на растворе М 75 м3	49,0086	1035,59	335,84	34294	6175	118	0,61	30
				699,75	126,00	-23886	0	-28183	-0,16	-134
14	Е0108-11-1 т.ч. п-3.2 К=0,75	Вычитается позиция. Расшивка швов кладки из кирпича, размером 250х120х88 мм м2	818,01	-29,20						
				-29,20		-23886	0	118	--	--
		Стены 8-9 этаж								
15	Е0108-6-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 640 мм на растворе М 50 м3	68,8128	1106,91	337,41	76170	23218	72714	4,76	328
				769,50	126,00	52951	8670	118	0,62	43
						137349	41867	131117	4,76	591
16	Е0108-6-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 510 мм на растворе М 50 м3	124,083	1106,91	337,41	95482	15634	118	0,62	77
				769,50	126,00					

17	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 380 мм на растворе М 50	м3	32,6724	1035,59	335,84	33835	10973	31836	4,54	148
					699,75	126,00	22863	4117	118	0,61	20
19	Е0108-11-1 т.ч. п-3.2 К=0,75	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича, размером 250х120х88 мм	м2	545,34	-29,20		-15924	0	-18789	-0,16	-90
					-29,20		-15924	0	118	--	--
		Стены тех.этажа									
20	Е0108-6-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 510 мм на растворе М 50	м3	103,6422	1106,91	337,41	114723	34970	109518	4,76	493
					769,50	126,00	79753	13059	118	0,62	64
21	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 380 мм на растворе М 50	м3	16,3362	1035,59	335,84	16918	5486	15918	4,54	74
					699,75	126,00	11431	2058	118	0,61	10
23	Е0108-11-1 т.ч. п-3.2 К=0,75	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича, размером 250х120х88 мм	м2	229,68	-29,20		-6707	0	-7913	-0,16	-38
					-29,20		-6707	0	118	--	--
		Парапет									
24	Е0108-6-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 250 мм на растворе М 50	м3	30,624	1106,91	337,41	33898	10333	32360	4,76	146
					769,50	126,00	23565	3859	118	0,62	19
26	Е0108-11-1 т.ч. п-3.2 К=0,75	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича, размером 250х120х88 мм	м2	122,496	-29,20	--	-3577	--	-4220	-0,16	-20
					-29,20	--	-3577	--	118	--	--
27	Е0108-6-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Облицовка из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм, М-125 на растворе М-75	м3	229,4081	1106,91	337,41	253934	77405	242413	4,76	1092
					769,50	126,00	176530	28905	118	0,62	142
29	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	107,63508	3450,38	185,63	371382	19980	358909	18,17	1956
					3264,75	69,75	351402	7508	100	0,34	37
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 5-7 этажи									
33	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 380 мм на растворе М-100	м3	164,68506	1007,91	337,41	165988	55566	154783	4,38	721
					670,50	126,00	110421	20750	118	0,62	102
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 8-9 и тех этаж									
35	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ толщ. 380 мм на растворе М-100	м3	162,86504	1007,91	337,41	164153	54952	153072	4,38	713
					670,50	126,00	109201	20521	118	0,62	101
		Перегородки									

39	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 м2	2101,542	223,37	34,37	469421	72230	500601	1,21	2543
				189,00	12,87	397191	27047	118	0,06	132
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 044 453	486 239			9 631
		Накладные расходы -	Тенге			1 558 213	181 755			892
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1 988 565				994
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				298 285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241 981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4 274 999				11 517
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 038 253			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ								
		Перемычки 2-9 этажа								
74	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т шт	83	196,05	24,15	16272	2004	21001	1,03	85
				171,90	8,83	14268	733	140	0,04	3
		Перемычки тех.этажа								
77	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	88	90,28	66,43	7945	5846	5877	0,15	13
				23,85	23,85	2099	2099	140	0,11	9
79	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т шт	19	196,05	24,15	3725	459	4807	1,03	20
				171,90	8,83	3266	168	140	0,04	1
82	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т шт	65	196,05	24,15	12743	1570	16446	1,03	67
				171,90	8,83	11174	574	140	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40 685	9 879			185
		Накладные расходы -	Тенге			30 807	3 574			16
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			48 131				24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7 220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94 145				225
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41 601			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия и покрытия								
		ПЛИТЫ ПЕРКРЫТИЯ 5-8 ЭТАЖЕЙ								
120	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	101	839,29	373,54	84768	37728	161500	2,66	511
				465,75	135,07	47041	13642	140	0,61	116
		Индивидуальная монолитная плита перекрытия МП-6 (16 шт - 4 шт на 1 этаж)								
144	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	11,52	1121,92	210,67	12925	2427	11985	5,75	66
				911,25	79,58	10498	917	105	0,39	4
148	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,4032	9979,24	304,24	4024	123	4145	58,00	23
				9675,00	114,75	3901	46	105	0,56	--
		Монолитный участок МУ-1								
151	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка м3	5,6	1523,60	241,10	8532	1350	8077	8,06	45
				1282,50	91,08	7182	510	105	0,44	2
154	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-	20,88	4,18	0,02	87	0	78	0,02	--

			м2		4,16		87	0	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				110 336	41 628			645
		Накладные расходы -	Тенге				68 709	15 115			122
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				185 785				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					27 868			93
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17 767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				313 888				860
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					111 692			
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Тип 1									
189	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5	13,13	2,62	66	13	71	0,07	0
190	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м3	0,4	10,51	0,99	53	5	123		0
191	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,4	567,00		227	0	279	3,66	1
192	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	5	567,00		227	0	123		0
193	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	5	761,36	261,86	305	105	295	3,44	1
194	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5	499,50	99,00	200	40	123	0,48	0
					58,21	9,38	291	47	322	0,24	1
					48,83	3,51	244	18	123	0,02	0
					62,15	9,95	311	50	344	0,36	2
					52,20	3,74	261	19	123	0,02	0
					5,20	2,68	26	13	22	0,02	0
					2,52	1,00	13	5	123		0
		Тип 2									
197	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	626,4	104,37	18,42	65377	11538	71545	0,42	263
198	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	м2	626,4	85,95	6,91	53839	4328	123	0,03	19
199	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	626,4	62,15	9,95	38931	6233	43100	0,36	226
					52,20	3,74	32698	2343	123	0,02	13
					7,80	4,02	4886	2518	4069		0
					3,78	1,50	2368	940	123		0
		Тип 3									
202	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции из пергамина	м2	982,8	104,37	18,42	102575	18103	112253	0,42	413
203	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	49,14	85,95	6,91	84472	6791	123	0,03	29
204	Е0111-11-1	Проливка керамзита цементным раствором	м2	982,8	761,36	261,86	37413	12868	36174	3,44	169
205	Е0111-11-2К=2	Проливка керамзита цементным раствором до толщины 50 мм	м2	982,8	499,50	99,00	24545	4865	123	0,48	24
206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	м2	982,8	62,15	9,95	61081	9779	67623	0,36	354
207	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	982,8	52,20	3,74	51302	3676	123	0,02	20
					2,60	1,34	2555	1317	2127	0,01	10
					1,26	0,50	1238	491	123		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				382 791	76 314			1 804
		Накладные расходы -	Тенге				306 477	28 671			125
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				412 229				206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					61 834			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47 701					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			842 721					2 135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				396 982				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		ПРОЕМЫ 1 ЭТАЖА									
		Окна									
230	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	50,575	189,89	18,88	9604	955	10777	1,02	52	
				171,01	6,57	8649	332	120	0,03	2	
232	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до м2	4,655	99,63	5,58	464	26	538	0,59	3	
				94,05	2,12	438	10	120	0,01	0	
233	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	5,32	68,42	3,84	364	20	422	0,40	2	
				64,58	1,44	344	8	120	0,01	0	
		ПРОЕМЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ									
		Окна									
248	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	268,8	189,89	18,88	51042	5075	57280	1,02	274	
				171,01	6,57	45967	1766	120	0,03	8	
251	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью м2	73,2	205,15	19,32	15017	1414	16885	1,11	81	
				185,83	6,39	13603	468	120	0,03	2	
253	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до м2	87,08	99,63	5,58	8676	486	10050	0,59	51	
				94,05	2,12	8190	185	120	0,01	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			85 167	7 976			463	
		Накладные расходы -	Тенге			77 191	2 769			13	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			95 952				48	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14 393				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 867					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			191 986				524	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94 353				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. Внутренние отделочные работы									
		Стены									
335	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных м3	35,87836	1999,24	185,63	71729	6660	119637	18,17	1162	
				3264,75	69,75	117134	2503	100	0,34	22	
337	Е0115-36-2	Облицовка стен на клее листовыми материалами м2	1793,918	119,15	4,97	213745	8916	217897	0,71	2271	
				114,18	1,50	204830	2691	105	0,01	26	
338	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	8566,95	139,75	4,07	1197231	34867	1229208	0,74	12679	
				135,68	0,97	1162364	8310	105	0,05	886	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1 482 705	50 443			16 112	
			Тенге			1 484 328	13 504			934	

		Накладные расходы -	Тенге			1 566 742				783
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				235 011			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			182 967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 232 414				17 829
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1 732 843			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4 146 137	672 479			28 840
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 525 725	245 388			2 102
			Тенге			4 297 404				
		Накладные расходы -	Тенге							2 149
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				644 611			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			506 612				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 950 153				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							33 091
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4 415 724			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8 950 153**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**80 551**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**9 030 704**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**246 538**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			**90 307**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			**36 123**				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**9 403 672**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**2 915 138**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**6 488 534**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**7 978 074**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**18 996 753**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**159 561**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**379 935**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**8 137 635**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**19 376 688**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**976 516**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**2 325 203**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**9 114 151**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**21 701 891**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**30 816 042**				

Заказчик:

Подрядчик: